ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente:	licitacao@portobeton.com.br
Para:	cplc.appa@appa.pr.gov.br
Com Cópia:	"Gloria Chuang" <gloria@portobeton.com.br>, junior@portobeton.com.br, ricardo@portobeton.com.br
Data:	25/06/2026 10:58
Assunto:	15. PROPOSTA DE PREÇOS
Anexos:	image003.png (14.23 KB) 15_PROPOSTA_DE_PREÇOS.pdf (10.57 MB) 15.3.1_Contrato Social da Empresa.pdf (408.3 KB)

Prezados,

Segue conforme item 19.28 do edital 424/2026 os documentos e planilhas referentes à PROPOSTA DE PREÇOS ajustada ao lance vencedor.

Atenciosamente,

PORTO BETON
pré-fabricados

ORÇAMENTOS E LICITAÇÕES

licitacao@portobeton.com.br
+55 51 3479 6351

+55 51 3479 6433

R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio

portobeton.com.br

Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

15. PROPOSTA DE PREÇOS

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA- LE Nº: 424/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros", visando atender à crescente demanda de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.

CNPJ DO PROPONENTE: 03.769.527/0001-73

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PROPONENTE Nº: 382/0007808

ENDEREÇO DO PROPONENTE: RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CIRIO, NOVA SANTA RITA / RS – CEP: 92480-000

TELEFONE/E-MAIL DO PROPONENTE: (51) 3479 6351 / licitacao@portobeton.com.br

NOME REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: GLORIA HUEI CHUANG

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE: 658.661.850-91

O valor global da proposta é de **R$ 80.948.699,23 (oitenta milhões novecentos e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos)**, já acrescidos do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) e considerado o ISS (Imposto sobre Serviços) à alíquota de 5%, conforme legislação do Município de Paranaguá.

Declaramos expressamente que o preço global proposto compreende todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados, com o fornecimento dos materiais e mão-de-obra, encargos sociais, ferramental, equipamentos, benefícios e despesas indiretas, assistência técnica, licenças inerentes a especialidade, tributos e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra e ou serviço, inclusive à integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

O prazo máximo para execução integral dos serviços contratados será de **240 (duzentos e quarenta) dias**, totalizando 8 meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado somente nas hipóteses previstas na legislação

A **PROPONENTE** esclarece que não encontrou quaisquer divergências nas normas gerais, nem tem dúvidas sobre os demais documentos. Toda e qualquer alteração, porventura indispensável, que modifique o estabelecido nestas especificações ou em seus anexos, deverá ser previamente submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO da APPA.

O prazo de validade desta proposta é de **60 (sessenta) dias**.

Nova Santa Rita / RS, 23 de junho de 2026.

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:18:54 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang

DESCONTO	2,00%

PORTO BETON pré-fabricados

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 331 Bairro Bento Cirio
Nova Santa Rita - RS - Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO	PESO (%)	Proposta (c/ BDI)	%	Preço (c/BDI)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Proporcional a execução financeira do Contrato	100%	R$ 4.545.079,53	5,61%	R$ 4.637.836,26
2	PROJETO EXECUTIVO E *AS BUILT*	75% Proporcional as disciplinas enviadas do projeto, 20% após aprovação da fiscalização por disciplina e 5% após o envio e aprovação do as built da obra	100%	R$ 1.056.499,09	1,31%	R$ 1.078.060,30
3	MONITORAMENTO AMBIENTAL	Proporcional a execução financeira do Contrato	100%	R$ 585.064,55	0,72%	R$ 597.004,64
4	CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES E FINAIS		100%	R$ 2.474.947,79	3,06%	R$ 2.525.456,93
4,1	Mobilização e desmobilização de canteiro	80% na mobilização e 20% na desmobilização do canteiro de obras	20%	R$ 494.989,56	0,61%	R$ 505.091,39
4,2	Demolição	100% após a demolição da estrutura da guarita do P16	5%	R$ 123.747,39	0,15%	R$ 126.272,85
4,3	Manutenção do Canteiro	Proporcional a execução financeira do Contrato	75%	R$ 1.856.210,84	2,29%	R$ 1.894.092,70
5	TERRAPLENAGEM		100%	R$ 1.588.518,34	1,96%	R$ 1.620.937,08
5,1	Limpeza da vegetação e retirada de solo vegetal	100% após Remoção de vegetação, e camada orgânica superficial	5%	R$ 79.425,92	0,10%	R$ 81.046,85
5,2	Execução de cortes conforme greide do projeto	Proporcional aos trechos executados de escavações, cortes para regularização do terreno e transporte interno	10%	R$ 158.851,83	0,20%	R$ 162.093,71
5,3	Execução dos aterros principais com compactação	Proporcional aos trecho executados de lançamentos e compactação de material em camadas sucessivas	15%	R$ 238.277,75	0,29%	R$ 243.140,56
5,4	Regularização da plataforma com greide final	Proporcional aos trechos executados do acabamento do platô final	25%	R$ 397.129,59	0,49%	R$ 405.234,27
5,5	Conformação de taludes e acessos provisórios	Proporcional aos trechos executados dos Taludes laterais	20%	R$ 317.703,67	0,39%	R$ 324.187,42
5,6	Dispositivos provisórios de drenagem superficial	Porporcional aos trechos executados de Valas, berços de contenção e saídas de água temporárias para evitar erosão	5%	R$ 79.425,92	0,10%	R$ 81.046,85
5,7	Controle tecnologico e levantamentos	Proporcional a entrega do resultado dos ensaios de qualidade conforme projeto	15%	R$ 238.277,75	0,29%	R$ 243.140,56
5,8	Ajustes finais de terrapleno na conclusão da obra	100% após os acertos finais, reaterros, rampas, acessos e ajustes pontuais	5%	R$ 79.425,92	0,10%	R$ 81.046,85
6	DRENAGEM		100%	R$ 1.054.900,70	1,30%	R$ 1.076.429,29
6,1	Escavações e reaterros iniciais	Proporcional ao avanço das escavações	15%	R$ 158.235,11	0,20%	R$ 161.464,39
6,2	Execução de Poços de Visita (PVs)	Proporcional a execução completa de todos os PVs	15%	R$ 158.235,11	0,20%	R$ 161.464,39
6,3	Execução das Bocas de Lobo (Simples e Duplas)	Porpotcional ao assentamento das grelhas, caixas de alvenarias e ligação com rede	15%	R$ 158.235,11	0,20%	R$ 161.464,39
6,4	Assentamento das Tubulações PEAD e BSTC	Proporcional a colocação das tubulações com respectivas declividades e conexões	20%	R$ 210.980,14	0,26%	R$ 215.285,86
6,5	Execução das Canaletas Retangulares	Proporcional a construção das canaletas *in loco*	15%	R$ 158.235,11	0,20%	R$ 161.464,39
6,6	Meios-fios com entrada d'água (EDA)	Prorcional a Instalação dos dispositivos EDA com acabamento	5%	R$ 52.745,04	0,07%	R$ 53.821,46
6,7	Dispositivos Especiais de Descarga (DEB e similares)	Execução de elementos de transição e dissipação final da água	10%	R$ 105.490,07	0,13%	R$ 107.642,93
6,8	Testes Hidráulicos e Ajustes finais	Após a inspeção final da rede e ajustes finais	5%	R$ 52.745,04	0,07%	R$ 53.821,46
7	ESTRUTURA		100%	R$ 20.279.028,22	25,05%	R$ 20.692.885,94
7,1	Execução das estacas pré-moldadas	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade de estacas	18%	R$ 3.650.225,08	4,51%	R$ 3.724.719,47
7,2	Execução dos blocos de fundação	Proporcionais a quantidade de blocos executados	7%	R$ 1.419.531,98	1,75%	R$ 1.448.502,02
7,3	Execução dos blocos com cálice e cintas de ligação	Proporcionais a quantidade executada *in loco*	5%	R$ 1.013.951,41	1,25%	R$ 1.034.644,30
7,4	Execução dos pilares de concreto armado	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), proporcionais a quantidade executada *in loco*	5%	R$ 1.013.951,41	1,25%	R$ 1.034.644,30
7,5	Montagem das vigas e cintas estruturais	Proporcionais a quantidade executada *in loco*	5%	R$ 1.013.951,41	1,25%	R$ 1.034.644,30
7,6	Montagem das escadas	Proporcionais a quantidade executada *in loco*	5%	R$ 1.013.951,41	1,25%	R$ 1.034.644,30
7,7	Execução da laje pré-moldada (1° Pavimento e apoio de Acs)	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada	20%	R$ 4.055.805,64	5,01%	R$ 4.138.577,19
7,8	Montagem dos pilares metálicos	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada	10%	R$ 2.027.902,82	2,51%	R$ 2.069.288,59
7,9	Montagem das treliças e estrutura metálica de cobertura	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada	10%	R$ 2.027.902,82	2,51%	R$ 2.069.288,59

7,10	Travamentos e arremates metálicos da cobertura	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%), ambos proporcionais a quantidade executada	5%	R$ 1.013.951,41	1,25%	R$	1.034.644,30
7,11	Estruturas externas, guarita nova e novos acessos	Guarita, Casa de Bombas e deposito de lixo, Portaria, Reservatorios de água, ETE e novos acessos - 50% após as fundações, e proporcional as estruturas externas	10%	R$ 2.027.902,82	2,51%	R$	2.069.288,59
8	**ARQUITETURA**		**100%**	**R$ 24.194.477,29**	**29,89%**	**R$**	**24.688.242,13**
8,1	Piso Edf. Principal e Externas	Proporcional ao número de salas	11%	R$ 2.661.392,50	3,29%	R$	2.715.706,63
8,2	Portas e Esquadrias internas e externas	Proporcional ao número de portas e esquadrias	8%	R$ 1.935.558,18	2,39%	R$	1.975.059,37
8,3	Forro	Proporcional ao número de salas	5%	R$ 1.209.723,86	1,49%	R$	1.234.412,11
8,4	Luminárias das edificações	Proporcional ao número de salas	2%	R$ 483.889,55	0,60%	R$	493.764,84
8,5	Pedras (Peitoril, Soleira, Granito, Chapim)	Proporcional ao número de salas	1%	R$ 241.944,77	0,30%	R$	246.882,42
8,6	Bancos	Proporcional ao números de bancos instalados	1%	R$ 241.944,77	0,30%	R$	246.882,42
8,7	Telhamento Edf. Principal e Externas	Disponibilização no canteiro (70%) e executado (30%)	10%	R$ 2.419.447,73	2,99%	R$	2.468.824,21
8,8	Parede, revestimento, gradil e pintura	Disponibilização do ACM (40%), vidro para fachada (15%), gradil (5%) e execução (40%), a execução será proporcional	50%	R$ 12.097.238,64	14,94%	R$	12.344.121,07
8,9	Elevadores	Disponibilização (70%) e executado (30%)	5%	R$ 1.209.723,86	1,49%	R$	1.234.412,11
8,10	Piso tátil, corrimão, guarda-corpos e equipamentos de acessibilidade	100% após a instalação	1%	R$ 241.944,77	0,30%	R$	246.882,42
8,11	Paisagismo	Proporcional a execução do projeto	3%	R$ 725.834,32	0,90%	R$	740.647,26
8,12	Peças hidrossanitárias (Cuba, Bacia sanitária, mictório, bebedouro, e etc)	Proporcional ao número de equipamentos instalados	2%	R$ 483.889,55	0,60%	R$	493.764,84
8,13	Equipamentos mobiliários (Saboneteira, papeleira, porta-toalha, espelhos, totem e etc)	100% após a instalação	1%	R$ 241.944,77	0,30%	R$	246.882,42
9	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS (Água potável, não potável, esgoto sanitário)**		**100%**	**R$ 3.775.542,98**	**4,66%**	**R$**	**3.852.594,88**
9,1	Instalação da infraestrutura subterrânea primária	Proporcional a execução dos reservatórios inferiores, interligações e drenos	12%	R$ 453.065,16	0,56%	R$	462.311,39
9,2	Montagem do reservatório elevado	Proporcional a execução da estrutura e intalações dos acessórios	10%	R$ 377.554,30	0,47%	R$	385.259,49
9,3	Instalação dos barriletes e registros principais	Proporcional a execução dos barriletes de distribuição e válvulas de bloqueio fixadas	9%	R$ 339.798,87	0,42%	R$	346.733,54
9,4	Execução da rede de água potável	Proporcional a execução dos ramais de distribuição e colunas do 1° e térreo	11%	R$ 415.309,73	0,51%	R$	423.785,44
9,5	Execução da rede de água não potável e reaproveitamento	Proporcional a execução das Linhas de distribuição e conexões até reservatório superior	11%	R$ 415.309,73	0,51%	R$	423.785,44
9,6	Execução da rede de esgoto sanitário predial	Proporcional a execução dos Ramais primários, caixas de inspeção, tubos de queda, ventilação	11%	R$ 415.309,73	0,51%	R$	423.785,44
9,7	Instalação da elevatória de esgoto da guarita e interligação	Proporcional a execução da Elevatória montada e linha de recalque funcional	7%	R$ 264.288,01	0,33%	R$	269.681,64
9,8	Instalação da estação de tratamento de esgoto	Proporcional a execução dosTanques, caixas e linha de recalque com bomba	12%	R$ 453.065,16	0,56%	R$	462.311,39
9,9	Instalação hidráulicas dos sanitários e áreas molhadas internas	60% na disponibilização do material e 40% execução	10%	R$ 377.554,30	0,47%	R$	385.259,49
9,10	Identificação, testes, comissionamento e limpeza	100% após os testes de estanqueidade, etiquetas, limpeza	7%	R$ 264.288,01	0,33%	R$	269.681,64
10	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		**100%**	**R$ 3.781.968,72**	**4,67%**	**R$**	**3.859.151,75**
10,1	Execução da infraestrutura elétrica embutida (conduítes e eletrodutos)	100% dos eletrodutos instalados em laje e alvenaria	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,2	Instalação de eletrocalhas e leitos de cabos	60% na disponibilização do material e 40% execução	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,3	Instalação e interligação do transformador de 1500 kVA	60% no fornecimento do transformador e 40% na instalação	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,4	Instalação do grupo gerador de emergência	60% no fornecimento do gerador de 500 kVA e 40% após a instalação, com sistema de exaustão	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,5	Instalação dos quadros gerais e de distribuição	100% após a execução dos quadros montados, fixados e com barramentos	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,6	Lançamento e organização dos cabos de força e comandos	60% na disponibilização do material e 40% execução	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,7	Instalação de postes e iluminação externa, interna e automação	40% na disponibilização dos postes e 60% na execução completa	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,8	Instalação dos circuitos de tomadas e iluminação	40% na disponibilização do material e 60% execução	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,9	Instalação dos sistemas de SPDA e aterramento (com laudo)	40% na disponibilização do material, 50% execuçãoe 10% após o laudo	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
10,10	Comissionamento, testes e energização	Após os Testes de continuidade, isolação, funcionalidade e energização	10%	R$ 378.196,87	0,47%	R$	385.915,18
11	**MECANICA**		**100%**	**R$ 5.877.806,67**	**7,26%**	**R$**	**5.997.761,91**
11,1	Instalação das bases de equipamentos (concretadas ou metálicas)	Bases executadas conforme projeto (Proporcional ao número de salas)	5%	R$ 293.890,33	0,36%	R$	299.888,10
11,2	Fixação dos suportes e pendurais das redes	Suportes metálicos e acessórios fixados nos pontos projetados (Proporcional ao número de salas)	5%	R$ 293.890,33	0,36%	R$	299.888,10
11,3	Montagem da rede de dutos e difusores	Dutos e bocais de insuflação e retorno instalados (Proporcional ao número de salas)	5%	R$ 293.890,33	0,36%	R$	299.888,10
11,4	Lançamento e interligação das linhas de drenagem e elétrica	Tubulações de dreno instaladas e cabos de alimentação e controle lançados (Proporcional ao número de salas)	5%	R$ 293.890,33	0,36%	R$	299.888,10

11,5	Instalação das unidades evaporadoras (fancoletes)	70% na entrega e 30 % proporcional aos equipamentos fixados com conexões hidráulicas e elétricas prontas	20%	R$ 1.175.561,33	1,45%	R$	1.199.552,38
11,6	Instalação das unidades condensadoras (condensadoras tipo VRF)	70% na entrega e 30 % proporcional com as Condensadoras instaladas em laje ou abrigo, com tubulações completas	45%	R$ 2.645.013,00	3,27%	R$	2.698.992,86
11,7	Instalação da automação local e sensores	Proporcional a execução dos Controladores, sensores de temperatura, fluxo e interface instalados	10%	R$ 587.780,67	0,73%	R$	599.776,19
11,8	Comissionamento, testes de funcionamento, balanceamento e partida assistida	Sistema testado, pressurizado, vácuo realizado e startup completo, Volume de ar ajustado por ambiente, filtros limpos, sistema validado	5%	R$ 293.890,33	0,36%	R$	299.888,10
12	**SPCIP**		**100%**	**R$ 1.343.638,83**	**1,66%**	**R$**	**1.371.060,03**
12,1	Execução das prumadas e infraestrutura hidráulica do sistema de hidrantes e sprinklers	Tubulações verticais e ramais concluídos (Proporcional ao número de salas)	15%	R$ 201.545,82	0,25%	R$	205.659,00
12,2	Instalação das caixas de hidrante (CI, CD e tipo carretel)	Após o conjunto fixado, pressurizado e com conexões	10%	R$ 134.363,88	0,17%	R$	137.106,00
12,3	Execução da linha de recalque e interligação com reservatório e bomba	Após a Linha pressurizada e conectada às Cis	10%	R$ 134.363,88	0,17%	R$	137.106,00
12,4	Instalação do abrigo da motobomba de incêndio	Base da bomba, abrigo metálico ou alvenaria concluído	10%	R$ 134.363,88	0,17%	R$	137.106,00
12,5	Montagem da motobomba e quadro de comando	Sistema fixado, com conexões hidráulicas e elétricas concluídas	10%	R$ 134.363,88	0,17%	R$	137.106,00
12,6	Instalação da rede de sinalização e iluminação de emergência	Placas fotoluminescentes, luminárias e pontos de iluminação instalados	10%	R$ 134.363,88	0,17%	R$	137.106,00
12,7	Instalação dos extintores de incêndio e rede de sprinklers	Suportes fixados e extintores distribuídos conforme planta, tubulação e bicos pulverizadores instalados conforme projeto	25%	R$ 335.909,71	0,41%	R$	342.765,01
12,8	Comissionamento do sistema	Após os testes de pressão, funcionamento automático e manual realizados	5%	R$ 67.181,94	0,08%	R$	68.553,00
12,9	Ajustes finais, etiquetas, instruções de uso e checklist de vistoria	Após o distema ajustado, identificado e com checklist de AVCB atendido	5%	R$ 67.181,94	0,08%	R$	68.553,00
13	**TELECOM**		**100%**	**R$ 5.940.228,11**	**7,34%**	**R$**	**6.061.457,25**
13,1	Infraestrutura de cabeamento estruturado	Eletrocalhas, shafts e caixas instalados (Proporcional ao número de salas)	5%	R$ 297.011,41	0,37%	R$	303.072,86
13,2	Lançamento de cabos de rede, voz e fibra óptica	Cabeamento concluído e identificado (Proporcional ao número de salas)	10%	R$ 594.022,81	0,73%	R$	606.145,73
13,3	Instalação do sistema de telefonia IP	Servidor VoIP, roteadores e telefones instalados (Proporcional ao número de salas)	10%	R$ 594.022,81	0,73%	R$	606.145,73
13,4	Montagem do sistema de CFTV	Câmeras, NVR/servidor e monitores instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas)	15%	R$ 891.034,22	1,10%	R$	909.218,59
13,5	Instalação do sistema de controle de acesso	Catracas, cancelas e leitores operacionais conforme projeto (Proporcional ao número de salas)	10%	R$ 594.022,81	0,73%	R$	606.145,73
13,6	Instalação da rede de dados e wireless	Switches, patch-panels e access points configurados (Proporcional ao número de salas)	10%	R$ 594.022,81	0,73%	R$	606.145,73
13,7	Instalação do sistema de sonorização e alarme por voz	Amplificadores e caixas acústicas instalados (70% na entrega do material e 30% na execução proporcional ao número de salas)	15%	R$ 891.034,22	1,10%	R$	909.218,59
13,8	Instalação do sistema de alarmes PNE	Botões e sinalizadores visuais instalados e central de alarme (Proporcional ao número de salas)	10%	R$ 594.022,81	0,73%	R$	606.145,73
13,9	Instalação e comissionamento do sistema perimetral (fibra óptica)	Após os Testes de corte/escala bem-sucedidos	5%	R$ 297.011,41	0,37%	R$	303.072,86
13,10	Validação do sistema de energia ininterrupta (No-breaks)	Após o Teste de contingência (queda simulada)	5%	R$ 297.011,41	0,37%	R$	303.072,86
13,11	Integração final e testes sistêmicos	Após todos os subsistemas integrados, QoS, redundância	5%	R$ 297.011,41	0,37%	R$	303.072,86
14	**SINALIZAÇÃO**		**100%**	**R$ 114.939,27**	**0,14%**	**R$**	**117.284,97**
14,1	Execução da Sinalização Horizontal Contínua	100% das linhas executadas, com checklist dimensional e de refletividade (conforme NBR 15486) aprovado.	15%	R$ 17.240,89	0,02%	R$	17.592,75
14,2	Execução da Sinalização Horizontal Específica	100% das faixas, legendas e setas executadas, com checklist de conformidade aprovado.	15%	R$ 17.240,89	0,02%	R$	17.592,75
14,3	Instalação da Sinalização Vertical (Completa)	70% no fornecimento das placas e 30% após a instalação em seus suportes e fundações, com altura e posicionamento validados conforme projeto executivo.	60%	R$ 68.963,56	0,09%	R$	70.370,98
14,4	Inspeção e Aceite ao final da obra	Após o Relatório de inspeção aprovado, com todas as correções concluídas. Entrega de atestados fotográficos e medição final aprovada.	10%	R$ 11.493,93	0,01%	R$	11.728,50
15	**PAVIMENTAÇÃO**		**100%**	**R$ 4.220.027,14**	**5,21%**	**R$**	**4.306.150,14**
15,1	Execução da sub-base (todas as áreas)	Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica e Grau de Compactação (GC ≥ 100%) aprovados, conforme faixas de controle de projeto.	20%	R$ 844.005,43	1,04%	R$	861.230,03
15,2	Execução da base granular (todas as áreas)	Proporcional as vias do projeto, com laudos de ensaios de Massa Específica, GC (≥ 100%) e CBR aprovados, conforme faixas de controle de projeto.	13%	R$ 548.603,53	0,68%	R$	559.799,52
15,3	Imprimação asfáltica	Proporcional as vias do projeto, aplicação uniforme aprovada pela fiscalização.	10%	R$ 422.002,71	0,52%	R$	430.615,01

15,4	Execução do binder (CBUQ)	Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios de faixa de trabalho, GC e extração de ligante aprovados.	10%	R$ 422.002,71	0,52%	R$	430.615,01
15,5	Pintura de ligação	Proporcional as vias do projeto, aplicada e aprovada, antecedendo a camada de rolamento.	10%	R$ 422.002,71	0,52%	R$	430.615,01
15,6	Execução da camada de rolamento (CBUQ)	Proporcional as vias do projeto com laudos de ensaios aprovados E medição de irregularidade longitudinal com IRI ≤ 3,0 m/km. (Conforme DNIT)	20%	R$ 844.005,43	1,04%	R$	861.230,03
15,7	Acabamentos e dispositivos complementares	Proporcional as vias do projeto, juntas, selagem, sarjetas e remates concluídos e com relatório de inspeção aprovado.	10%	R$ 422.002,71	0,52%	R$	430.615,01
15,8	Inspeção final, ajustes e aceite provisório	Relatório de inspeção aprovado, validando declividades e ausência de empoçamentos (verificado por chuva natural ou teste com caminhão-pipa).	5%	R$ 211.001,36	0,26%	R$	215.307,51
15,9	Entrega final da documentação técnica	As built, ART, relatórios de ensaios e certificados de materiais entregues e aprovados	2%	R$ 84.400,54	0,10%	R$	86.123,00
16	**LIMPEZA FINAL DE OBRA**	100% após Limpeza Final de Obra	**100%**	**R$ 116.032,00**	**0,14%**	**R$**	**118.400,00**
			PREÇO TOTAL	R$ 80.948.699,23	100,00%	R$ 82.600.713,50	

Nova Santa Rita, 23 de julho de 2026.

Na presente proposta de preços estão inclusas todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas, referentes aos serviços deste Termo, inclusive os equipamentos individuais e coletivos de segurança no trabalho, mudança e transporte de posicionamento de equipamentos, transportes de materiais e equipamentos diversos, etc.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:18:32 -03'00'

Empresa Construtora Porto Beton SA
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
CPF: 658.661.850-91

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080

Assinado de forma digital por PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080
Dados: 2026.06.25 08:51:50 -03'00'

Arq. e Eng. Patrícia Dullenkopf de Araujo Vianna
CAU A156252-5 / CREA/RS 253721
Responsável Técnica

CRONOGRAMA FÍSICO

PORTO BETON pré-fabricados

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita - RS - Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

PROJETO: TERMINAL RECEPTIVO DE PASSAGEIROS
DATA: terça-feira, 23 de junho de 2026
VERSÃO: 0

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																
2	PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT	50,00%	40,00%	5,00%													5,00%
3	Monitoramento Ambiental																
4,1	Mobilização e desmobilização de canteiro																
4,2	Demolição																
4,3	Manutenção do Canteiro																
5,1	Limpeza da vegetação e retirada de solo vegetal																
5,2	Execução de cortes conforme greide do projeto																
5,3	Execução dos aterros principais com compactação																
5,4	Regularização da plataforma com greide final																
5,5	Conformação de taludes e acessos provisórios																
5,6	Dispositivos provisórios de drenagem superficial																
5,7	Controle tecnologico e levantamentos																
5,8	Ajustes finais de terrapleno na conclusão da obra																
6,1	Escavações e reaterros iniciais																
6,2	Execução de Poços de Visita (PVs)																
6,3	Execução das Bocas de Lobo (Simples e Duplas)																
6,4	Assentamento das Tubulações PEAD e BSTC																
6,5	Execução das Canaletas Retangulares																
6,6	Meios-fios com entrada d'água (EDA)																
6,7	Dispositivos Especiais de Descarga (DEB e similares)																
6,8	Testes Hidráulicos e Ajustes finais																
7,1	Execução das estacas pré-moldadas																
7,2	Execução dos blocos de fundação																
7,3	Execução dos blocos com cálice e cintas de ligação																
7,4	Execução dos pilares de concreto armado																
7,5	Montagem das vigas e cintas estruturais																
7,6	Montagem das escadas																
7,7	Execução da laje pré-moldada																
7,8	Montagem dos pilares metálicos																
7,9	Montagem das treliças e estrutura metálica de cobertura																
7,10	Travamentos e arremates metálicos da cobertura																
7,11	Estruturas externas, guarita nova e novos acessos																
8,1	Piso Edf. Principal e Externas																
8,2	Portas e Esquadrias internas e externas																
8,3	Forro																
8,4	Luminárias das edificações																
8,5	Pedras (Peitoril, Soleira, Granito, Chapim)																
8,6	Bancos																
8,7	Telhamento Edf. Principal e Externas																
8,8	Parede, revestimento, gradil e pintura																
8,9	Elevadores																
8,10	Piso tátil, corrimão, guarda-corpos e equipamentos de acessibilidade																
8,11	Paisagismo																
8,12	Peças hidrossanitárias																
8,13	Equipamentos mobiliários																
9,1	Instalação da infraestrutura subterrânea primária																
9,2	Montagem do reservatório elevado																
9,3	Instalação dos barriletes e registros principais																
9,4	Execução da rede de água potável																
9,5	Execução da rede de água não potável																
9,6	Execução da rede de esgoto sanitário predial																
9,7	Instalação da elevatória de esgoto da guarita																
9,8	Instalação da estação de tratamento de esgoto																
9,9	Instalação hidráulicas áreas molhadas internas																
9,10	Identificação, testes, comissionamento e limpeza																
10,1	Execução da infraestrutura elétrica embutida																
10,2	Instalação de eletrocalhas e leitos de cabos																
10,3	Instalação e interligação do transformador de 1500 kVA																
10,4	Instalação do grupo gerador de emergência																
10,5	Instalação dos quadros gerais e de distribuição																
10,6	Lançamento e organização cabos de força e comandos																
10,7	Instalação de postes e iluminação ext./int. e automação																
10,8	Instalação dos circuitos de tomadas e iluminação																
10,9	Instalação dos sistemas de SPDA e aterramento																
10,10	Comissionamento, testes e energização																
11,1	Instalação das bases de equipamentos																
11,2	Fixação dos suportes e pendurais das redes																
11,3	Montagem da rede de dutos e difusores																
11,4	Lançamento/interligação linhas de drenagem e elétrica																
11,5	Instalação das unidades evaporadoras																
11,6	Instalação das unidades condensadoras																
11,7	Instalação da automação local e sensores																
11,8	Comissionamento, testes de funcionamento, balanceamento e partida assistida																
12,1	Execução das prumadas e infraestrutura hidráulica do sistema de hidrantes e sprinklers																
12,2	Instalação das caixas de hidrante (CI, CD e tipo carretel)																
12,3	Linha de recalque/interligação com reservatório e bomba																
12,4	Instalação do abrigo da motobomba de incêndio																
12,5	Montagem da motobomba e quadro de comando																
12,6	Rede de sinalização e iluminação de emergência																
12,7	Extintores de incêndio e rede de sprinklers																
12,8	Comissionamento do sistema																
12,9	Ajustes finais, etiquetas, instruções de uso e checklist																
13,1	Infraestrutura de cabeamento estruturado																
13,2	Lançamento de cabos de rede, voz e fibra óptica																
13,3	Instalação do sistema de telefonia IP																
13,4	Montagem do sistema de CFTV																
13,5	Instalação do sistema de controle de acesso																
13,6	Instalação da rede de dados e wireless																
13,7	Instalação do sistema de sonorização e alarme por voz																
13,8	Instalação do sistema de alarmes PNE																
13,9	Instalação e comissionamento do sistema perimetral																

13,10	Validação do sistema de energia ininterrupta (No-breaks)																	
13,11	Integração final e testes sistêmicos																	
14,1	Execução da Sinalização Horizontal Contínua																	
14,2	Execução da Sinalização Horizontal Específica																	
14,3	Instalação da Sinalização Vertical (Completa)																	
14,4	Inspeção e Aceite ao final da obra																	
15,1	Execução da sub-base (todas as áreas)																	
15,2	Execução da base granular (todas as áreas)																	
15,3	Imprimação asfáltica																	
15,4	Execução do binder (CBUQ)																	
15,5	Pintura de ligação																	
15,6	Execução da camada de rolamento (CBUQ)																	
15,7	Acabamentos e dispositivos complementares																	
15,8	Inspeção final, ajustes e aceite provisório																	
15,9	Entrega final da documentação técnica																	
16	Limpeza final de Obra																	

Nova Santa Rita, 23 de julho de 2026.

Na presente proposta de preços estão inclusas todas e quaisquer despesas, diretas e indiretas, referentes aos serviços deste Termo, inclusive os equipamentos individuais e coletivos de segurança no trabalho, mudança e transporte de posicionamento de equipamentos, transportes de materiais e equipamentos diversos, etc.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:18:07 -03'00'

Empresa Construtora Porto Beton SA
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal:
Glória Huei Chuang

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080

Assinado de forma digital por PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080
Dados: 2026.06.25 08:52:05 -03'00'

Arq. e Eng. Patrícia Dullenkopf de Araujo Vianna
CAU A156252-5 / CREA/RS 253721
Responsável Técnica

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300282516

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO

NOVA SANTA RITA
Local

30 Agosto 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) ALTERAÇÃO
PARA TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA EM

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

Que entre si fazem:

GLÓRIA HUEI CHUANG, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91;

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, brasileira, maior, solteira, industriaria, residente e domiciliada na Avenida Cristóvão Colombo, n.º 462, apto n.º 504 – "A", Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre/RS – CEP 90.560-000, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 5018096783, expedida pelo SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob n.º 938.461.340-15;

Únicas sócias quotistas da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio, na cidade de Nova Santa Rita/RS, CEP 92.480-000, e por foro jurídico a comarca da mesma cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.769.527/0001-73, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS, sob NIRE n.º 43.2.0442300-2 em sessão de 25 de Abril de 2000 e alterações posteriores, RESOLVEM, de comum acordo, alterar e consolidar as disposições que regem a sociedade empresária, nos termos dos artigos n.º 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), fazendo-o neste ato e na forma seguinte:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – A totalidade dos sócios da sociedade empresária resolvem:

1) aprovar a transformação da sociedade por unanimidade dos presentes;

2) o capital social que era de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, passa a ser R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), divididos em 85.000(oitenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, já totalmente integralizado.

Parágrafo primeiro: O aumento do capital social no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), foi integralizado através da utilização da conta de Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio.

3) declarar, de acordo com a resolução da Assembleia, que o capital social inteiramente integralizado de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), da sociedade transformada, seria convertido em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma,distribuídas da seguinte forma:

Acionista	Nº de Ações	**R$**
GLORIA HUEI CHUANG	84.295	8.429.500,00
LEILA INES ANSCHAU WEIS	705	70.500,00
Total de ações	85.000	R$ 8.500.000,00

3.1) Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente integralizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76;

4) aprovar a conversão do capital social em ações, por unanimidade dos presentes;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

5) eleger para Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, que se estenderá até a investidura dos seus substitutos eleitos em Assembleia Geral, **GLORIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210para o cargo de Diretora;

6) fixar a remuneração global anual da diretora em R$ 90.089,88 (noventa mil e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e

7) aprovar o Estatuto, dando por constituída definitivamente por transformação da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA. em sociedade anônima que passará a ter a denominação de EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

CAPÍTULO I – DO NOME, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A é uma sociedade por ações, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os estabelecimentos da sociedade terão como objetivo social:

01) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01); 02) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02); 03) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00); 04) construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00); 05) construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01); 06) obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00); 07) instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00); 08) obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas revestimento de dutos e tubulações montagem de estruturas de madeira construção e rebaixamento de teto instalação de revestimento de tubulação instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas (CNAE 43.29-1-99); 09) serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto instalação de calhas construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras construção de coberturas colocação de telhados e coberturas concretagem de vigas, colunas, lajes construção de fornos industriais (CNAE 43.99-1-99); 10) representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias de construção (CNAE 46.19-2-00); 11) comercio varejista de materiais de construção (CNAE 47.44-0-99); 12) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 49.30-2-01); 13) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02); 14) transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04); 15) outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 64.63-8-00); 16) compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01); 17) aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02); 18) loteamento de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-03); 19) serviços de avaliação não imobiliária (CNAE 74.90-1-99); 20) aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-2-02); 21) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01); 22) obras de limpeza de terrenos para execução de construção (CNAE 43.11-8-02); 23) serviços de engenharia (CNAE 71.12-00); 24) administração de obras (CNAE 43.99-1-01); 25) serviços de arquitetura (CNAE 71.11-1-00).

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA: O estabelecimento MATRIZ da sociedade tem sua sede social na Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio – CEP n.º 92.480-000, na cidade de Nova Santa Rita/RS, e poderá abrir e encerrar filiais, agências, escritórios e outras dependências, onde lhe convier, dentro ou fora do Território Nacional, fazendo inclusive os respectivos destaques da parte do capital social que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade adotará o nome fantasia de “PORTO BETON”.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

CLÁUSULA SEXTA: O capital social, integralizado, mediante a conversão do capital social da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, é de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), divididos em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações nominativas, no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, sendo 75.000 (setenta e cinco mil) ações ordinárias, correspondente a 88,235% (oitenta e oito vírgula duzentos e trinta e cinco por cento) do capital social e 10.000 (dez mil) ações preferenciais, correspondente a 11,765% (onze vírgula setecentos e sessenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Primeiro – Em cumprimento ao Artigo, 19 da Lei 6.404/76, estabelecem que:

a) as ações preferenciais não possuem direito a voto;

b) as ações preferenciais terão prioridade no reembolso do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo mesmo índice aplicado às demonstrações financeiras da sociedade, sem prêmio.

CLÁUSULA SÉTIMA: As ações enquanto não integralizadas serão representadas por cautelas ou títulos provisórios com a denominação de "Certificado Provisório de Ações", os quais conterão todos os dados legalmente exigidos, mantendo-se obrigatoriamente sob a forma nominativa e conterão espaços próprios para as anotações da tesouraria da sociedade concernentes aos pagamentos de sua integralização.

Parágrafo Primeiro - Os serviços de transferência de ações, bem como de desdobramento de títulos múltiplos, serão suspensos durante os três dias que antecederem a cada reunião da Assembleia Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Segundo - As Ações poderão ser representadas por certificados ou títulos múltiplos, desdobráveis à conveniência dos interessados, e deverá ser assinado pelo Presidente do Conselho de Administração juntamente com um Conselheiro,quando instalado o Conselho de Administração e, na falta desse, pelo Presidente da Assembleia Geral.

CLÁUSULA OITAVA: Por deliberação do Conselho de Administração e, na falta deste pela Assembleia Geral, o capital da Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de lucros acumulados ou de reservas anteriores a isto destinados pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único - A capitalização poderá ser feita sem modificação no número de ações.

CLÁUSULA NONA: Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos ou bonificações em dinheiro, distribuídos na forma da Cláusula Trigésima Quarta, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital social.

Parágrafo Segundo - As ações são indivisíveis perante a sociedade, que não reconhecerá fração de cada uma delas.

CLÁUSULA DÉCIMA: À sociedade é facultado emitir novas ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes das ações já existentes, bem como criar ações preferenciais, desde que sem vantagem política, observado o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do total das ações da sociedade.

Parágrafo Primeiro - As emissões de ações destinadas à subscrição ou à bonificação serão feitas por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá todas as condições a que estarão sujeitas as emissões.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade observará acordo de acionistas arquivado em sua sede.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Assembleia Geral é a reunião dos acionistas, convocada e instalada na forma prevista na Lei e neste Estatuto, a fim de deliberar sobre matérias de interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Assembleia Geral reunir-se-á:

I – Ordinariamente, a cada doze meses e dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias previstas em Lei e;

II – Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA: A convocação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária obedecerá aos prazos mínimos estabelecidos em Lei e neste estatuto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Para tomar parte e votar nas Assembleias Gerais da Companhia, os acionistas deverão apresentar prova de identidade e representação.

Parágrafo Primeiro - As procurações de acionistas e os documentos comprobatórios de qualidade para representação nas Assembleias Gerais deverão ser submetidos à Companhia, em sua sede, antes da realização da Assembleia, sob pena de não poder o mandatário ou representante participar e votar nas respectivas Assembleias Gerais.

Parágrafo Segundo - Os acionistas presentes à Assembleia Geral, antes de sua abertura, deverão assinar o livro de presença, depois de haverem provado sua qualidade de acionistas pelas formas legalmente permissíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As Assembleias Gerais serão dirigidas por mesa composta de Presidente escolhido entre os acionistas presentes e de Secretário, que poderá ser acionista ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As seguintes matérias somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral da sociedade quando tiverem o voto favorável de acionistas que representem, no mínimo, 50% das ações ordinárias do capital social:

a) mudança do objeto social da sociedade**;**

b) criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente de ações preferenciais;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

c) fusão, incorporação, cisão ou liquidação da sociedade;

d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, que poderá ser votada, em verba individual, para cada membro, ou em verba global, cabendo, então, ao Conselho de Administração, deliberar sobre a sua distribuição;

e) fixação de eventual participação nos lucros a ser atribuída aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

f) destituição de membro do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade será administrada por um Conselho de Administração ou por uma Diretoria estatutária ou celetista, com funções de representação e executiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O Conselho de Administração será composto por um mínimo de 03 (três) e um máximo de 15 (quinze) membros, sempre em número ímpar, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de no máximo 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Geral, quando eleitos, observarão as disposições legais inerentes, estando dispensados de caução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-presidente, escolhidos pelos seus pares, por maioria de votos, na primeira reunião dos conselheiros eleitos pela Assembleia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: É facultado a qualquer Conselheiro efetuar indicação específica de outro Conselheiro para substituí-lo em suas ausências ou impedimentos temporários, podendo o representante cumular, no máximo, 03 (três) votos.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de conselheiro, a Assembleia Geral será convocada para a eleição do substituto pelo período restante do mandato dos demais conselheiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O Conselho de Administração reunir-se-á por convocação de seu Presidente ou de seu Vice-presidente, ou ainda por no mínimo metade dos conselheiros em exercício. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser feitas por escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias e especificarão hora, local e as matérias a serem discutidas em reunião. As reuniões realizar-se-ão independentemente de convocação, caso se verifique a presença da totalidade dos conselheiros em exercício. O "quórum" mínimo para a instalação das reuniões é da metade dos conselheiros em exercício.

Parágrafo Primeiro - Serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros, independente de quaisquer formalidades preliminares, ou desde que todos manifestem sua concordância na dispensa delas.

Parágrafo Segundo - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

a - Presidir as reuniões do órgão;

b - supervisionar os serviços administrativos do órgão;

Parágrafo Terceiro - Compete ao Vice-Pesidente do Conselho de Administração substituir o Presidente, nos casos de vaga, ausências ou impedimentos deste.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente e na ausência deste, pelo conselheiro Vice-Presidente, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de votos. As reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos conselheiros presentes. A ata da Reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou fixar atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial e publicada em órgãos de imprensa local, adotando-se idêntico procedimento para atos de outra natureza quando o Conselho de Administração julgar conveniente ou que deva surtir efeitos perante terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Compete ao Conselho de Administração:

a) fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;

b) eleger e destituir os Diretores da sociedade,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

d) convocar as Assembleias Gerais;

e) aprovar o relatório da Administração e as contas da Diretoria Geral;

f) escolher e destituir os auditores independentes;

g) fixar a remuneração dos membros da Diretoria, de forma individualizada, sem prejuízo de eventual participação nos lucros que lhes forem atribuídas pela Assembleia Geral;

h) autorizar a aquisição de ações da própria sociedade, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria;

i) exercer outras atribuições legais ou que sejam conferidas pela Assembleia Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A Diretoria será composta por no mínimo 01 (um) diretor e no máximo 15 (quinze), sem designação específica, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: O Diretor fica dispensado de caução e será investido no seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse no livro de Atas da sociedade.

Parágrafo único - No caso de renúncia, falecimento ou interdição de qualquer Diretor, a Assembleia Geral nomeará imediatamente o substituto, pelo tempo restante de mandato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA: A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei lhe confere, observado o disposto neste Estatuto Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As decisões da Diretoria constarão de Atas lavradas no livro próprio de reuniões da Diretoria e serão tomadas por maioria dos presentes. As reuniões serão convocadas pela Diretoria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Além das atribuições conferidas por este Estatuto, ou pelo Conselho de Administração, à Diretoria compete:

a) representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele;

b) constituir mandatários *ad negotia e ad judicia*, sendo que:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

I - Os mandatários “ad negotia” da sociedade serão nomeados por procuração subscrita pelo Diretor, com prazo de validade não superior a um ano, na qual serão expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato, e

II - Os mandatários “ad judicia” serão nomeados da mesma forma que os “ad negotia”, porém com prazo de validade indeterminado.

c) zelar pelo cumprimento e execução deste Estatuto Social; e

d) executar as deliberações adotadas pela Assembleia Geral.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O Diretor é destituível, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Para a prática de qualquer ato de gestão, em especial aqueles que importem responsabilidade patrimonial e contratação de obrigações, a sociedade será representada isoladamente por um Diretor, para todos os fins, inclusive aquisição e alienação de bens de qualquer espécie.

Parágrafo Primeiro - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos praticados por Diretores, Procuradores ou Funcionários em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMASEGUNDA: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos sucessores.

CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: O exercício social da sociedade começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que se procederá ao levantamento das respectivas demonstrações financeiras da sociedade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão deduzidos:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

a) 5% (cinco por cento) antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; e

b) importância necessária ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de no mínimo 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202, da Lei n.º 6.404/76, sendo que os lucros remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Único - A sociedade poderá distribuir dividendos intermediários, observando as regras do Artigo 204 da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: O Conselho Fiscal da sociedade será composto de 3 (três) membros e suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, dentre pessoas residentes no País, desde que preencham os requisitos legais para o cargo.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará de maneira não permanente, instalando-se, apenas quando assim decidir a Assembleia Geral, obedecidas sempre as disposições previstas em lei e no presente Estatuto Social.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal deliberará sempre por maioria e suas deliberações, em forma de Ata, serão lavradas no livro próprio e assinadas por todos os presentes.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral fixará os honorários do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, observadas sempre as disposições previstas em lei.

CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e a remuneração.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas da interpretação do presente instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Serão aplicáveis aos casos omissos as disposições da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, bem como de outras normas legais cabíveis.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para o seu competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Nova Santa Rita/RS, 10 de julho de 2023.

_____
GLÓRIA HUEI CHUANG
Acionista

_____
LEILA INÊS ANSCHAU WEISS
Acionista

Advogado responsável _____
Cleber Reis de Oliveira
OAB/RS 38.314

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES

GLÓRIA HUEI CHUANG, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, **SUBSCREVE** 84.295 ações, das quais, 75.000 (setenta e cinco mil ações) ordinárias, e 9.295 (nove mil, duzentos e noventa e cinco) ações preferenciais, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor total de R$ 8.429.500,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais).

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

GLÓRIA HUEI CHUANG

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, brasileira, maior, solteira, industriaria, residente e domiciliada na Avenida Cristóvão Colombo, n.º 462, apto n.º 504 – "A", Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre/RS – CEP 90.560-000, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 5018096783, expedida pelo SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob n.º 938.461.340-15, **SUBSCREVE** 705 (setecentas e cinco) ações preferenciais, no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Em 10 de julho de 2023, compareceu na sede social da **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A,** em Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Santos Dumont, nº 23 – Bairro Berto Círio, CEP 92.480-000, para assumir o cargo de Diretora da Companhia **GLÓRIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, declarando não estar incursa em crime que a impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, por força da assinatura deste termo, aceita a investidura em seu respectivo cargo e toma posse, pelo período máximo de 3 (três anos), ou até que seja substituída, nos termos do Estatuto Social.

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

GLÓRIA HUEI CHUANG

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, de CNPJ 03.769.527/0001-73 e protocolado sob o número 23/291.451-6 em 17/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43300072061, em 05/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pela TURMA 5 DE VOGAIS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/291.451-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.502.690-34	Paulo Afonso Pereira
456.261.620-20	Eduardo Cozza Magrisso

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cozza Magrisso em 11/09/2023, às 09:04.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Afonso Pereira em 11/09/2023, às 09:04.

Documento assinado eletronicamente por 5ª Turma em 11/09/2023, às 09:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/291.451-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de setembro de 2023

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSP2300282516

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO

NOVA SANTA RITA
Local

30 Agosto 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

INSTRUMENTO PARTICULAR DA 18ª (DÉCIMA OITAVA) ALTERAÇÃO
PARA TRANSFORMAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA EM

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

Que entre si fazem:

GLÓRIA HUEI CHUANG, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91;

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, brasileira, maior, solteira, industriaria, residente e domiciliada na Avenida Cristóvão Colombo, n.º 462, apto n.º 504 – "A", Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre/RS – CEP 90.560-000, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 5018096783, expedida pelo SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob n.º 938.461.340-15;

Únicas sócias quotistas da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio, na cidade de Nova Santa Rita/RS, CEP 92.480-000, e por foro jurídico a comarca da mesma cidade, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.769.527/0001-73, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS, sob NIRE n.º 43.2.0442300-2 em sessão de 25 de Abril de 2000 e alterações posteriores, RESOLVEM, de comum acordo, alterar e consolidar as disposições que regem a sociedade empresária, nos termos dos artigos n.º 1.052 e seguintes do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002), fazendo-o neste ato e na forma seguinte:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA PRIMEIRA – A totalidade dos sócios da sociedade empresária resolvem:

1) aprovar a transformação da sociedade por unanimidade dos presentes;

2) o capital social que era de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), divididos em 25.000 (vinte e cinco mil) quotas no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, passa a ser R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), divididos em 85.000(oitenta e cinco mil) quotas no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, já totalmente integralizado.

Parágrafo primeiro: O aumento do capital social no valor de R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), foi integralizado através da utilização da conta de Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio.

3) declarar, de acordo com a resolução da Assembleia, que o capital social inteiramente integralizado de R$8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), da sociedade transformada, seria convertido em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma,distribuídas da seguinte forma:

Acionista	Nº de Ações	**R$**
GLORIA HUEI CHUANG	84.295	8.429.500,00
LEILA INES ANSCHAU WEIS	705	70.500,00
Total de ações	85.000	R$ 8.500.000,00

3.1) Outrossim, por se encontrar o capital inteiramente integralizado, foi esclarecido estar a sociedade anônima dispensada de efetuar o depósito previsto no inciso III do artigo 80 da Lei nº 6.404/76;

4) aprovar a conversão do capital social em ações, por unanimidade dos presentes;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

5) eleger para Diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, que se estenderá até a investidura dos seus substitutos eleitos em Assembleia Geral, **GLORIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210para o cargo de Diretora;

6) fixar a remuneração global anual da diretora em R$ 90.089,88 (noventa mil e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) e

7) aprovar o Estatuto, dando por constituída definitivamente por transformação da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA. em sociedade anônima que passará a ter a denominação de EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

CAPÍTULO I – DO NOME, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A é uma sociedade por ações, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todos os estabelecimentos da sociedade terão como objetivo social:

01) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01); 02) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02); 03) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00); 04) construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00); 05) construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01); 06) obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00); 07) instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00); 08) obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas revestimento de dutos e tubulações montagem de estruturas de madeira construção e rebaixamento de teto instalação de revestimento de tubulação instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas (CNAE 43.29-1-99); 09) serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto instalação de calhas construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras construção de coberturas colocação de telhados e coberturas concretagem de vigas, colunas, lajes construção de fornos industriais (CNAE 43.99-1-99); 10) representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias de construção (CNAE 46.19-2-00); 11) comercio varejista de materiais de construção (CNAE 47.44-0-99); 12) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 49.30-2-01); 13) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02); 14) transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04); 15) outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 64.63-8-00); 16) compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01); 17) aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02); 18) loteamento de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-03); 19) serviços de avaliação não imobiliária (CNAE 74.90-1-99); 20) aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-2-02); 21) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01); 22) obras de limpeza de terrenos para execução de construção (CNAE 43.11-8-02); 23) serviços de engenharia (CNAE 71.12-00); 24) administração de obras (CNAE 43.99-1-01); 25) serviços de arquitetura (CNAE 71.11-1-00).

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA: O estabelecimento MATRIZ da sociedade tem sua sede social na Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio – CEP n.º 92.480-000, na cidade de Nova Santa Rita/RS, e poderá abrir e encerrar filiais, agências, escritórios e outras dependências, onde lhe convier, dentro ou fora do Território Nacional, fazendo inclusive os respectivos destaques da parte do capital social que se fizerem necessários.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade adotará o nome fantasia de “PORTO BETON”.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade terá prazo de duração indeterminado.

CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

CLÁUSULA SEXTA: O capital social, integralizado, mediante a conversão do capital social da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, é de R$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil reais), divididos em 85.000 (oitenta e cinco mil) ações nominativas, no valor nominal de R$ 100,00 (cem reais) cada uma, sendo 75.000 (setenta e cinco mil) ações ordinárias, correspondente a 88,235% (oitenta e oito vírgula duzentos e trinta e cinco por cento) do capital social e 10.000 (dez mil) ações preferenciais, correspondente a 11,765% (onze vírgula setecentos e sessenta e cinco por cento) do capital social.

Parágrafo Primeiro – Em cumprimento ao Artigo, 19 da Lei 6.404/76, estabelecem que:

a) as ações preferenciais não possuem direito a voto;

b) as ações preferenciais terão prioridade no reembolso do capital social, limitado ao valor integralizado e atualizado pelo mesmo índice aplicado às demonstrações financeiras da sociedade, sem prêmio.

CLÁUSULA SÉTIMA: As ações enquanto não integralizadas serão representadas por cautelas ou títulos provisórios com a denominação de "Certificado Provisório de Ações", os quais conterão todos os dados legalmente exigidos, mantendo-se obrigatoriamente sob a forma nominativa e conterão espaços próprios para as anotações da tesouraria da sociedade concernentes aos pagamentos de sua integralização.

Parágrafo Primeiro - Os serviços de transferência de ações, bem como de desdobramento de títulos múltiplos, serão suspensos durante os três dias que antecederem a cada reunião da Assembleia Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Segundo - As Ações poderão ser representadas por certificados ou títulos múltiplos, desdobráveis à conveniência dos interessados, e deverá ser assinado pelo Presidente do Conselho de Administração juntamente com um Conselheiro,quando instalado o Conselho de Administração e, na falta desse, pelo Presidente da Assembleia Geral.

CLÁUSULA OITAVA: Por deliberação do Conselho de Administração e, na falta deste pela Assembleia Geral, o capital da Companhia poderá ser aumentado pela capitalização de lucros acumulados ou de reservas anteriores a isto destinados pela Assembleia Geral.

Parágrafo Único - A capitalização poderá ser feita sem modificação no número de ações.

CLÁUSULA NONA: Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro – As ações ordinárias e preferenciais participarão em quaisquer dividendos ou bonificações em dinheiro, distribuídos na forma da Cláusula Trigésima Quarta, de acordo com a respectiva participação de cada uma delas no capital social.

Parágrafo Segundo - As ações são indivisíveis perante a sociedade, que não reconhecerá fração de cada uma delas.

CLÁUSULA DÉCIMA: À sociedade é facultado emitir novas ações, sem guardar proporção com as espécies e/ou classes das ações já existentes, bem como criar ações preferenciais, desde que sem vantagem política, observado o limite legal de 50% (cinquenta por cento) do total das ações da sociedade.

Parágrafo Primeiro - As emissões de ações destinadas à subscrição ou à bonificação serão feitas por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá todas as condições a que estarão sujeitas as emissões.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade observará acordo de acionistas arquivado em sua sede.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS DE ACIONISTAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A Assembleia Geral é a reunião dos acionistas, convocada e instalada na forma prevista na Lei e neste Estatuto, a fim de deliberar sobre matérias de interesse da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A Assembleia Geral reunir-se-á:

I – Ordinariamente, a cada doze meses e dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social para deliberar sobre as matérias previstas em Lei e;

II – Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA: A convocação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária obedecerá aos prazos mínimos estabelecidos em Lei e neste estatuto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Para tomar parte e votar nas Assembleias Gerais da Companhia, os acionistas deverão apresentar prova de identidade e representação.

Parágrafo Primeiro - As procurações de acionistas e os documentos comprobatórios de qualidade para representação nas Assembleias Gerais deverão ser submetidos à Companhia, em sua sede, antes da realização da Assembleia, sob pena de não poder o mandatário ou representante participar e votar nas respectivas Assembleias Gerais.

Parágrafo Segundo - Os acionistas presentes à Assembleia Geral, antes de sua abertura, deverão assinar o livro de presença, depois de haverem provado sua qualidade de acionistas pelas formas legalmente permissíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As Assembleias Gerais serão dirigidas por mesa composta de Presidente escolhido entre os acionistas presentes e de Secretário, que poderá ser acionista ou não.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As seguintes matérias somente poderão ser consideradas aprovadas em Assembleia Geral da sociedade quando tiverem o voto favorável de acionistas que representem, no mínimo, 50% das ações ordinárias do capital social:

a) mudança do objeto social da sociedade**;**

b) criação de ações preferenciais ou aumento de classe existente de ações preferenciais;

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

c) fusão, incorporação, cisão ou liquidação da sociedade;

d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, que poderá ser votada, em verba individual, para cada membro, ou em verba global, cabendo, então, ao Conselho de Administração, deliberar sobre a sua distribuição;

e) fixação de eventual participação nos lucros a ser atribuída aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

f) destituição de membro do Conselho de Administração.

CAPÍTULO IV – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: A sociedade será administrada por um Conselho de Administração ou por uma Diretoria estatutária ou celetista, com funções de representação e executiva.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O Conselho de Administração será composto por um mínimo de 03 (três) e um máximo de 15 (quinze) membros, sempre em número ímpar, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato de no máximo 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros serão investidos nos seus respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.

Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Geral, quando eleitos, observarão as disposições legais inerentes, estando dispensados de caução.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: O Conselho de Administração terá um Presidente e um Vice-presidente, escolhidos pelos seus pares, por maioria de votos, na primeira reunião dos conselheiros eleitos pela Assembleia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: É facultado a qualquer Conselheiro efetuar indicação específica de outro Conselheiro para substituí-lo em suas ausências ou impedimentos temporários, podendo o representante cumular, no máximo, 03 (três) votos.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Parágrafo Único - No caso de vacância de cargo de conselheiro, a Assembleia Geral será convocada para a eleição do substituto pelo período restante do mandato dos demais conselheiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O Conselho de Administração reunir-se-á por convocação de seu Presidente ou de seu Vice-presidente, ou ainda por no mínimo metade dos conselheiros em exercício. As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser feitas por escrito, com antecedência mínima de 02 (dois) dias e especificarão hora, local e as matérias a serem discutidas em reunião. As reuniões realizar-se-ão independentemente de convocação, caso se verifique a presença da totalidade dos conselheiros em exercício. O "quórum" mínimo para a instalação das reuniões é da metade dos conselheiros em exercício.

Parágrafo Primeiro - Serão consideradas regulares as reuniões a que comparecerem todos os membros, independente de quaisquer formalidades preliminares, ou desde que todos manifestem sua concordância na dispensa delas.

Parágrafo Segundo - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

a - Presidir as reuniões do órgão;

b - supervisionar os serviços administrativos do órgão;

Parágrafo Terceiro - Compete ao Vice-Pesidente do Conselho de Administração substituir o Presidente, nos casos de vaga, ausências ou impedimentos deste.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente e na ausência deste, pelo conselheiro Vice-Presidente, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de votos. As reuniões do Conselho de Administração serão lavradas atas em livro próprio, as quais serão assinadas pelos conselheiros presentes. A ata da Reunião do Conselho de Administração que eleger, destituir, designar ou fixar atribuições dos Diretores deverá ser arquivada na Junta Comercial e publicada em órgãos de imprensa local, adotando-se idêntico procedimento para atos de outra natureza quando o Conselho de Administração julgar conveniente ou que deva surtir efeitos perante terceiros.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: Compete ao Conselho de Administração:

a) fixar a orientação geral dos negócios da sociedade;

b) eleger e destituir os Diretores da sociedade,

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos;

d) convocar as Assembleias Gerais;

e) aprovar o relatório da Administração e as contas da Diretoria Geral;

f) escolher e destituir os auditores independentes;

g) fixar a remuneração dos membros da Diretoria, de forma individualizada, sem prejuízo de eventual participação nos lucros que lhes forem atribuídas pela Assembleia Geral;

h) autorizar a aquisição de ações da própria sociedade, para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria;

i) exercer outras atribuições legais ou que sejam conferidas pela Assembleia Geral.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A Diretoria será composta por no mínimo 01 (um) diretor e no máximo 15 (quinze), sem designação específica, todos residentes no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, com um mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: O Diretor fica dispensado de caução e será investido no seu respectivo cargo mediante assinatura do Termo de Posse no livro de Atas da sociedade.

Parágrafo único - No caso de renúncia, falecimento ou interdição de qualquer Diretor, a Assembleia Geral nomeará imediatamente o substituto, pelo tempo restante de mandato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA: A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei lhe confere, observado o disposto neste Estatuto Social.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: As decisões da Diretoria constarão de Atas lavradas no livro próprio de reuniões da Diretoria e serão tomadas por maioria dos presentes. As reuniões serão convocadas pela Diretoria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Além das atribuições conferidas por este Estatuto, ou pelo Conselho de Administração, à Diretoria compete:

a) representar a sociedade, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele;

b) constituir mandatários *ad negotia e ad judicia*, sendo que:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

I - Os mandatários “ad negotia” da sociedade serão nomeados por procuração subscrita pelo Diretor, com prazo de validade não superior a um ano, na qual serão expressamente especificados os poderes outorgados, sob pena de invalidade do mandato, e

II - Os mandatários “ad judicia” serão nomeados da mesma forma que os “ad negotia”, porém com prazo de validade indeterminado.

c) zelar pelo cumprimento e execução deste Estatuto Social; e

d) executar as deliberações adotadas pela Assembleia Geral.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O Diretor é destituível, a qualquer tempo, pelo Conselho de Administração.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: Para a prática de qualquer ato de gestão, em especial aqueles que importem responsabilidade patrimonial e contratação de obrigações, a sociedade será representada isoladamente por um Diretor, para todos os fins, inclusive aquisição e alienação de bens de qualquer espécie.

Parágrafo Primeiro - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade, os atos praticados por Diretores, Procuradores ou Funcionários em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMASEGUNDA: Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em seus cargos até a posse de seus respectivos sucessores.

CAPÍTULO V - DO EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: O exercício social da sociedade começará em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que se procederá ao levantamento das respectivas demonstrações financeiras da sociedade.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: Dos lucros líquidos apurados no balanço anual serão deduzidos:

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

a) 5% (cinco por cento) antes de qualquer outra destinação para constituição de fundo de reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social; e

b) importância necessária ao pagamento aos acionistas do dividendo obrigatório de no mínimo 5% (cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202, da Lei n.º 6.404/76, sendo que os lucros remanescentes terão a destinação que for aprovada pela Assembleia Geral, de acordo com a proposta formulada pela Diretoria e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração.

Parágrafo Único - A sociedade poderá distribuir dividendos intermediários, observando as regras do Artigo 204 da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO FISCAL

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: O Conselho Fiscal da sociedade será composto de 3 (três) membros e suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, dentre pessoas residentes no País, desde que preencham os requisitos legais para o cargo.

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal funcionará de maneira não permanente, instalando-se, apenas quando assim decidir a Assembleia Geral, obedecidas sempre as disposições previstas em lei e no presente Estatuto Social.

Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal deliberará sempre por maioria e suas deliberações, em forma de Ata, serão lavradas no livro próprio e assinadas por todos os presentes.

Parágrafo Terceiro - A Assembleia Geral fixará os honorários do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, observadas sempre as disposições previstas em lei.

CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e a remuneração.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SETIMA: Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, para dirimir dúvidas ou controvérsias oriundas da interpretação do presente instrumento.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Serão aplicáveis aos casos omissos as disposições da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, bem como de outras normas legais cabíveis.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via para o seu competente registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado.

Nova Santa Rita/RS, 10 de julho de 2023.

_____
GLÓRIA HUEI CHUANG
Acionista

_____
LEILA INÊS ANSCHAU WEISS
Acionista

Advogado responsável _____
Cleber Reis de Oliveira
OAB/RS 38.314

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES

GLÓRIA HUEI CHUANG, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, **SUBSCREVE** 84.295 ações, das quais, 75.000 (setenta e cinco mil ações) ordinárias, e 9.295 (nove mil, duzentos e noventa e cinco) ações preferenciais, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, no valor total de R$ 8.429.500,00 (oito milhões quatrocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais).

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

GLÓRIA HUEI CHUANG

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, brasileira, maior, solteira, industriaria, residente e domiciliada na Avenida Cristóvão Colombo, n.º 462, apto n.º 504 – "A", Bairro Floresta, na cidade de Porto Alegre/RS – CEP 90.560-000, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 5018096783, expedida pelo SSP/RS, e inscrita no CPF/MF sob n.º 938.461.340-15, **SUBSCREVE** 705 (setecentas e cinco) ações preferenciais, no valor de R$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Em 10 de julho de 2023, compareceu na sede social da **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A,** em Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Santos Dumont, nº 23 – Bairro Berto Círio, CEP 92.480-000, para assumir o cargo de Diretora da Companhia **GLÓRIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, declarando não estar incursa em crime que a impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal e, por força da assinatura deste termo, aceita a investidura em seu respectivo cargo e toma posse, pelo período máximo de 3 (três anos), ou até que seja substituída, nos termos do Estatuto Social.

Nova Santa Rita, 10 de julho de 2023.

GLÓRIA HUEI CHUANG

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/291.451-6	RSP2300282516	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43300072061 em 05/09/2023 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, CNPJ 03769527000173 e protocolo 232914516 - 17/08/2023. Autenticação: 7AF9A784793B471495840D16672687487FAC413. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/291.451-6 e o código de segurança dEAg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, de CNPJ 03.769.527/0001-73 e protocolado sob o número 23/291.451-6 em 17/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 43300072061, em 05/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pela TURMA 5 DE VOGAIS.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	30/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INES ANSCHAU WEISS	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/291.451-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	01/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
013.502.690-34	Paulo Afonso Pereira
456.261.620-20	Eduardo Cozza Magrisso

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Cozza Magrisso em 11/09/2023, às 09:04.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Afonso Pereira em 11/09/2023, às 09:04.

Documento assinado eletronicamente por 5ª Turma em 11/09/2023, às 09:04.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/291.451-6.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 11 de setembro de 2023

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300072061	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2400352724

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

NOVA SANTA RITA
Local

23 Setembro 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/___ Data _____ Responsável

☐ NÃO ___/___/___ Data _____ Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/___
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/___
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10596291 em 23/09/2024 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 243452641 - 17/09/2024. Autenticação: 7E25D7A04018CE484029FE11743FE9F460FDB23A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/345.264-1 e o código de segurança scaK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/345.264-1	RSE2400352724	17/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10596291 em 23/09/2024 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 243452641 - 17/09/2024. Autenticação: 7E25D7A04018CE484029FE11743FE9F460FDB23A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/345.264-1 e o código de segurança scaK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A
CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73 – NIRE 43300072061

Às onze horas, do dia dezesseis de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, em Nova Santa Rita/RS, à Rua Santos Dumont, nº 23, Bairro Berto Círio, CEP 92.480-000, legalmente convocados, reuniram-se os acionistas da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**.,** inscrita no CNPJ sob o número 03.769.527/0001-73, NIRE 43300072061, representando a totalidade do capital social conforme se constatou do respectivo livro de presença. Assim reunidos os referidos acionistas ordinários representando 100% do capital votante da companhia, a saber: **GLÓRIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91. A Assembleia foi presidida pela Sra. GLORIA HUEI CHUANG e secretária Sra. LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, brasileira, solteira, maior, industriaria, residente e domiciliada na Avenida Cristóvão Colombo, nº 462 apto. 504 - A, Bairro Floresta na Cidade de Porto Alegre/RS, CEP: 90.560-000, portadora da carteira de identidade registro geral nº 5018096783, expedida pelo SSP/RS e inscrita no CPF nº 938.461.340-15. Constituída assim a Mesa, na conformidade da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos: Aprovar a constituição de consórcio empresarial, passando a ser definido da seguinte maneira: GLÓRIA HUEI CHUANG, única acionista, com seus poderes e atribuições firmada em instrumento, autoriza a Junta comercial do RS – JUCIRGS a CONSTITUIÇÃO por meio desta ATA ao CONSÓRCIO EMPRESARIAL denominado IDEA ENGENHARIA & PORTOBETON, considerando que a Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS denominada “CLIENTE” julgou como vencedora a IDEA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA e EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A inscrita no CNPJ: 03.769.527/0001-73 a qual em conjunto executara as obras conforme o certame licitatório nº 093/2024 – PROCESSO ADMNISTRITATIVO 24.0.000022872-8 (EDITAL).
DA IDONEIDADE DO NEGÓCIO E FECHO FINAIS. A Acionista GLÓRIA HUEI CHUANG, juntamente em reunião na sede da empresa com a secretária LEILA INÊS ANSCHAU WEISS, definiu a viabilidade e interesse na firmação desta ata e constituição do Objeto da reunião em 16/09/2024 as 11:00.

A presente Ata foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada .

Acionistas Ordinários presentes:

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=31056550001 95, ou=presencial, cn=GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Dados: 2024.09.23 12:09:38 -03'00'

GLÓRIA HUEI CHUANG

Secretária:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEILA INES ANSCHAU WEISS
Data: 23/09/2024 12:11:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEILA INÊS ANSCHAU WEISS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10596291 em 23/09/2024 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 243452641 - 17/09/2024. Autenticação: 7E25D7A04018CE484029FE11743FE9F460FDB23A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/345.264-1 e o código de segurança scaK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/345.264-1	RSE2400352724	17/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INÊS ANSCHAU WEISS	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, de CNPJ 03.769.527/0001-73 e protocolado sob o número 24/345.264-1 em 17/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10596291, em 23/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
938.461.340-15	LEILA INÊS ANSCHAU WEISS	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/09/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2024, às 15:53.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/345.264-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. segunda-feira, 23 de setembro de 2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10596291 em 23/09/2024 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 243452641 - 17/09/2024. Autenticação: 7E25D7A04018CE484029FE11743FE9F460FDB23A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/345.264-1 e o código de segurança scaK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300072061	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSN2637406283

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

NOVA SANTA RITA
Local

11 Junho 2026
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11804648 em 12/06/2026 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 262241404 - 11/06/2026. Autenticação: AD8583B95DCB38DFF0BE6F3A429673CDE5B1589. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/224.140-4 e o código de segurança 9Tar Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2026 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/224.140-4	RSN2637406283	11/06/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	11/06/2026 10:29:23
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERCEIRA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A
RUA SANTOS DUMONT, N.º 23 – BAIRRO BERTO CÍRIO
NOVA SANTA RITA – RIO GRANDE DO SUL – BRASIL – CEP 92.480-000
(CNPJ/MF N.º 03.769.527/0001-73 E NIRE N.º 4320442300-2, EM 25 DE ABRIL DE 2000)

Às dez horas do dia 20 (vinte) do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis, em Nova Santa Rita, RS, na Rua Santos Dumont, número 23, Bairro Berto Cirio, dispensada a convocação legal, pois presente a totalidade dos acionistas, reuniram-se os acionistas da **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**., pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio, na cidade de Nova Santa Rita/RS, CEP 92.480-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 03.769.527/0001-73, com seu ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS, sob NIRE n.º 43.2.0442300-2, em sessão de 25 de Abril de 2000 e alterações posteriores, representando a TOTALIDADE do capital social conforme se constatou do respectivo livro de presença. Assim a única acionista, a saber: **GLÓRIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, portadora da carteira de identidade registro geral n.º 17259039, expedida pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n.º 658.661.850-91. A assembleia foi presidida pela Sra. **GLÓRIA HUEI CHUANG** e secretariada pelo Sr. CLEBER REIS DE OLIVEIRA. Formada assim a mesa dos trabalhos, a Sra. Presidente abriu a sessão e, de acordo com a ordem do dia, expôs aos presentes que a reunião tinha por objetivo: **(i) admitir** na sociedade a acionista **WAN PARTICIPAÇÕES LTDA**, empresa com sede na Rua Caracas, nº 150, bairro Jardim Lindóia, município Porto Alegre/RS, CEP: 91.050-160, inscrita no CNPJ nº. 66.492.145/0001-65, representada por sua sócia **GLÓRIA HUEI CHUANG**, brasileira, maior, solteira, comerciante, residente e domiciliada na Rua Pedro Ivo, nº 715, apto. 1001, Bairro Mont´Serrat, Porto Alegre/RS, CEP: 90.450-210, em decorrência da saída da alienação das ações da **LEILA INÊS ANSCHAU WEISS** em 30 de setembro de 2025; **(ii) autorizar** a alienação de 01 (uma) ação preferencial pertencente a acionista **GLÓRIA HUEI CHUANG**, para a nova acionista **WAN PARTICIPAÇÕES LTDA,** que adquire o total de 1 (uma) ação da Companhia pelo valor líquido e certo de R$ 1,00 (um real), que recebe nesta data, em moeda corrente nacional, dando plena quitação, a fim de recompor o quadro de acionistas desta companhia; **(iii)** aprovar as contas referentes ao exercício do ano de 2025, abrangendo demonstrativos financeiros, relatórios de receitas e despesas, bem como demais documentos pertinentes à gestão administrativa e financeira. (**iv**) reeleger para diretoria, para um mandato de 03 (três) anos, que se estenderá até a investidura dos seus substitutos eleitos em Assembleia Geral a Sra. **GLÓRIA HUEI CHUANG** para o cargo de diretor, que assinará isoladamente para todos os fins; A Diretoria deverá efetuar os registros e anotações legais. A presente Ata foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. _____; Presidente da Mesa; _____; Secretário da Mesa.

Acionistas Presentes:

_____
GLÓRIA HUEI CHUANG
Acionista

_____
WAN PARTICIPAÇÕES LTDA
Acionista

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 11804648 em 12/06/2026 da Empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, CNPJ 03769527000173 e protocolo 262241404 - 11/06/2026. Autenticação: AD8583B95DCB38DFF0BE6F3A429673CDE5B1589. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 26/224.140-4 e o código de segurança 9Tar Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2026 por José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/224.140-4	RSN2637406283	11/06/2026

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	11/06/2026 11:27:18
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	11/06/2026 10:29:23
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A, de CNPJ 03.769.527/0001-73 e protocolado sob o número 26/224.140-4 em 11/06/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11804648, em 12/06/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	11/06/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
552.416.970-04	CLEBER REIS DE OLIVEIRA	11/06/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	11/06/2026
Assinado utilizando assinaturas avançadas	gov.br ITI	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/05/2026

SRM

Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/06/2026, às 12:16.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 26/224.140-4.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY

Porto Alegre. sexta-feira, 12 de junho de 2026

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4330007206-1	03.769.527/0001-73	25/04/2000	26/01/2000

Endereço Completo:

RUA SANTOS DUMONT 23 - BAIRRO BERTO CIRIO CEP 92480-000 - NOVA SANTA RITA/RS

Objeto Social:

01) FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA , 02) FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO, 03) INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 04) CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, 05) OBRAS DE TERRAPLENAGEM, 06) INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, 07) OBRAS DE INSTALACOES EM CONSTRUCAO CIVIL COMO SERVICOS DE BLINDAGEM DE ESTRUTURAS REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULACOES MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA CONSTRUCAO E REBAIXAMENTO DE TETO INSTALACAO DE REVESTIMENTO DE TUBULACAO INSTALACAO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALACOES HIDRAULICAS ,08) SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO CIVIL COMO BOMBEAMENTO DE CONCRETO INSTALACAO DE CALHAS CONSTRUCAO DE CHAMINES, LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS CONSTRUCAO DE COBERTURAS COLOCACAO DE TELHADOS E COBERTURAS CONCRETAGEM DE VIGAS, COLUNAS, LAJES CONSTRUCAO DE FORNOS INDUSTRIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,10) TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 11) TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 12) TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS ,13) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS 14) ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS 15) LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS ,16) SERVICOS DE AVALIACAO NAO IMOBILIARIA ,17) ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL ,18) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES, 19) OBRAS DE LIMPEZA DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO, 20) SERVICOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRACAO DE OBRAS, SERVICOS DE ARQUITETURA.

Capital: R$ 8.500.000,00
OITO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS

Capital Integralizado: R$ 8.500.000,00
OITO MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS

Prazo de Duração
INDETERMINADO

Diretoria

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Cargo
658.661.850-91	GLORIA HUEI CHUANG	10/07/2026	DIRETOR

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 23/09/2024 Número: 10596291

Ato 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA	4320442300-2	43300072061	RS	TRANSFORMACAO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000505135 e visualize a certidão)

26/144.287-2

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

NADA MAIS#

Porto Alegre, 09 de Abril de 2026 10:47

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (http://jucisrs.rs.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C260000505135 e visualize a certidão)

26/144.287-2

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.2. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 68.710.093,08	R$ 99.938.688,62
CIRCULANTE		R$ 56.327.784,20	R$ 93.829.831,53
TESOURARIA		R$ 176.074,26	R$ 127.103,63
Caixa		R$ 176.074,26	R$ 127.103,63
CONTAS BANCARIAS -MOVIMENTO		R$ 1.069.413,52	R$ 2.348.332,51
Banco Banrisul		R$ 1,99	R$ 23,34
Banco Bradesco S.A		R$ 1,00	R$ 1,00
Banco Caixa Economica Federal - AG Central		R$ 1.069.410,53	R$ 2.348.308,17
CONTAS BANC-APLIC.LIQ.IMEDIATA		R$ 12.358.673,96	R$ 37.024.857,93
Banco do Brasil S A LP 100		R$ 4.738.458,06	R$ 4.336.903,97
Aplicacao Bradesco		R$ 16.105,43	R$ 20.244,81
Banco Banrisul SA Capitalizacao		R$ 10.800,00	R$ 25.746,48
Banco Bradesco S.A capitalizacao		R$ 25.000,00	R$ 0,00
Banco Caixa Economica Federal - APLICACAO		R$ 7.359.399,55	R$ 25.070.191,19
CEF Capitalização		R$ 60.000,00	R$ 183.192,00
Banco Santander SA - Fundos		R$ 1.000,01	R$ 40.719,05
Banco Bergs - Aplicacao		R$ 147.910,91	R$ 1.268.536,26
CDB CEF 95		R$ 0,00	R$ 6.079.324,17
CLIENTES DIARIOS AUXILIAR		R$ 21.882.231,56	R$ 24.737.315,01
NACIONAIS		R$ 21.882.231,56	R$ 24.737.315,01
ADDA ENGENHARIA E CONST LTDA		R$ 0,00	R$ 6.623,00
AMR Frizzo Empreend.Imob.Ltda C=441		R$ 51.900,00	R$ 51.900,00
BENIN & CIA LTDA		R$ 235.000,00	R$ 0,00
Conbras Ind E Com Compon P Movim De Carga LTDA		R$ 292.185,94	R$ 646.778,43
Concess.Catarinense Rodovias SA C=701		R$ 5.534.119,34	R$ 3.288.727,11
Concess.Rodovias do Sul SA C=682		R$ 5.363.488,18	R$ 13.981.083,48
Estancia del Sur Agropecuaria C=737		R$ 50.538,50	R$ 50.538,50
GRS Participacoes SA C=854		R$ 5.706.030,29	R$ 3.911.592,19
Isolux Engenharia SA do Brasil C=491		R$ 106.501,40	R$ 106.501,40
L3 Empreendimentos Imob.Ltda C=464		R$ 250.000,00	R$ 250.000,00
MUNICIPIO DE CACADOR		R$ 0,00	R$ 236.776,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Municipio de Nova Santa Rita C=839		R$ 1.062.447,38	R$ 60.385,89
MUNICIPIO DE PONTA GROSSA		R$ 0,00	R$ 240.673,15
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 76.979,70
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		R$ 692.477,42	R$ 36.648,45
Prefeitura Municipal De Eldorado Do Sul C=15		R$ 2.524.068,00	R$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		R$ 0,00	R$ 1.778.632,09
Santa Celestina Empreend.Imob.C=14		R$ 1.584,66	R$ 1.584,66
Tokio Marine Seguradora S.A. - Veiculos		R$ 11.890,45	R$ 11.890,45
ADIANTAMENTOS		R$ 476.497,65	R$ 7.170.003,21
Adiantamento De Ferias		R$ 0,00	R$ 141.148,39
Adiantamento a Fornecedores		R$ 294.520,20	R$ 2.778.854,82
Adiantamento a Fornecedores-LP Goettert		R$ 181.977,45	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedores - Ponte Rolante 42 TON		R$ 0,00	R$ 250.000,00
Adiantamento Fornecedor Aluguel		R$ 0,00	R$ 4.000.000,00
(-) (-) Contas Retificadoras		R$ (1.519.306,74)	R$ 0,00
(-) Provisao para credito liquidacao duvidosa		R$ (1.519.306,74)	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 6.371.700,52	R$ 9.872.979,99
CSLL a Recuperar (Retencoes)		R$ 59.521,37	R$ 3.220,87
IRPJ Antecipacoes a compensar		R$ 0,00	R$ 80.211,84
IRRF a Recuperar (Retencoes)		R$ 130.583,06	R$ 130.583,06
Ipi A Recuperar		R$ 225.496,08	R$ 120.587,96
Pis A Recuperar		R$ 900.557,12	R$ 1.481.071,74
Icms A Recuperar		R$ 97.831,03	R$ 1.876,42
IRRF s/aplicacoes Financeiras		R$ 40.011,24	R$ 304.758,02
Cofins A Recuperar		R$ 4.145.549,02	R$ 6.795.075,04
INSS a Recuperar (Retencoes)		R$ 772.151,60	R$ 955.595,04
IMPOSTOS A RESSARCIR/RESTITUIR		R$ 6.692.461,74	R$ 2.722.321,03
Ipi a Ressarcir (PER)		R$ 164.489,13	R$ 143.971,69
INSS 11 % a Restituir (PER)		R$ 5.618.117,99	R$ 0,00
IRPJ Saldo Negativo a Restituir (PER)		R$ 179.481,91	R$ 179.481,91
CSLL Saldo Negativo a Restituir (PER)		R$ 730.372,71	R$ 603.250,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS NC REIDI a Ressarcir (PER)		R$ 0,00	R$ 27.855,32
COFINS NC REIDI a Ressarcir (PER)		R$ 0,00	R$ 1.767.761,43
CRÉDITOS JUDICIAIS - REPETIÇÃO INDÉBITO		R$ 99.351,62	R$ 37.986,91
Exclusão ICMS na BC do PIS e COFINS		R$ 99.351,62	R$ 37.986,91
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 460.533,61
Compra para entrega futura		R$ 0,00	R$ 460.533,61
ESTOQUES PROPRIOS		R$ 8.702.416,83	R$ 8.851.657,85
Imoveis Destinados A Venda		R$ 15.933.094,12	R$ 16.082.335,14
(-) (-) Imoveis Vendidos		R$ (7.230.677,29)	R$ (7.230.677,29)
EM PODER DE TERCEIROS		R$ 18.269,28	R$ 476.739,85
Em Beneficiamento		R$ 18.269,28	R$ 476.739,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 876.150,02	R$ 1.101.155,94
DEPOSITOS JUDICIAIS		R$ 76.929,00	R$ 26.634,00
Rio Grande Energia Ação 008/1. 17.0017744-9 F=1463		R$ 7.795,00	R$ 0,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Izaquiel Schaly Tomasini)		R$ 11.500,00	R$ 0,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Jose Vanildo Guimaraes da Silva)		R$ 36.000,00	R$ 0,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Valdir da Silva Oliveira)		R$ 8.500,00	R$ 8.500,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Marcelo Arruguetti da Silva)		R$ 13.134,00	R$ 0,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Marcondes Machado Domingues)		R$ 0,00	R$ 13.134,00
Depositos Judiciais Trabalhistas (Gilmar Lourenço Nunes)		R$ 0,00	R$ 5.000,00
OUTROS CREDITOS		R$ 799.221,02	R$ 1.074.521,94
Consorcio Banco do Brasil SA F=582		R$ 163.635,93	R$ 115.700,70
Consorcio Bradesco SA F=581		R$ 296.227,73	R$ 462.755,19
Consorcio Banrisul F=1261		R$ 146.221,24	R$ 188.949,57
Consórcio Banrisul Imoveis F=1645		R$ 137.308,71	R$ 164.992,41
Consorcio Caixa F=4253		R$ 55.827,41	R$ 142.124,07
NAO CIRCULANTE		R$ 11.506.158,86	R$ 5.007.701,15
VALOR ORIGINAL CORRIGIDO		R$ 16.945.496,17	R$ 17.960.611,61
Equipamentos e Guindastes		R$ 7.106.777,50	R$ 7.106.777,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Equipamentos e Maquinas de Pequeno Valor		R$ 1.414.067,54	R$ 2.219.608,12
Veiculos		R$ 5.457.814,11	R$ 5.327.141,60
Instalaçoes		R$ 151.971,95	R$ 151.971,95
Computadores E Perifericos		R$ 279.814,32	R$ 392.612,79
Moveis E Utensilios		R$ 176.291,21	R$ 211.683,59
Formas		R$ 2.358.759,54	R$ 2.550.816,06
(-) (-) DEPREC,AMORT,QUOTAS - EXAUSTA		R$ (9.852.443,40)	R$ (12.952.910,46)
(-) (-) Equipmamento e Guindastes		R$ (4.777.841,94)	R$ (6.199.197,42)
(-) (-) Equipamentos E Maquinas		R$ (1.063.334,86)	R$ (1.230.206,94)
(-) (-) Veiculos		R$ (2.758.920,20)	R$ (3.679.046,37)
(-) (-) Instalaçoes		R$ (56.597,26)	R$ (71.794,42)
(-) (-) Computadores E Perifericos		R$ (279.814,32)	R$ (346.098,68)
(-) (-) Moveis E Utensilios		R$ (83.822,26)	R$ (103.614,45)
(-) (-) Formas		R$ (832.112,56)	R$ (1.322.952,18)
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 4.413.106,09	R$ 0,00
Maquinas e Equipamentos comodato		R$ 2.846.388,47	R$ 0,00
Demais bens de locacao		R$ 1.566.717,62	R$ 0,00
(-) (-) CONTAS REDUTORAS		R$ (1.184.643,56)	R$ (2.211.518,56)
(-) (-) Equipamentos e Maquinas uso fora estabelecimento		R$ (1.184.643,56)	R$ (2.211.518,56)
BENS REMETIDOS PARA USO FORA ESTABELECIMENTO		R$ 1.184.643,56	R$ 2.211.518,56
Equipamentos e Maquinas uso fora estabelecimento		R$ 1.184.643,56	R$ 2.211.518,56
INTANGIVEL		R$ 112.320,89	R$ 112.320,89
Software		R$ 93.778,61	R$ 93.778,61
Marcas E Patentes		R$ 18.542,28	R$ 18.542,28
(-) (-) AMORTIZAÇAO DO INTANGIVEL		R$ (112.320,89)	R$ (112.320,89)
(-) (-) Marcas e Patentes		R$ (18.542,28)	R$ (18.542,28)
(-) (-) Software,Programas De Pc		R$ (93.778,61)	R$ (93.778,61)
PASSIVO		R$ 68.710.093,08	R$ 99.938.688,62
CIRCULANTE		R$ 16.840.690,93	R$ 31.997.796,52
DIARIO AUXILIAR		R$ 4.288.396,16	R$ 20.957.752,37

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NACIONAIS		R$ 4.288.396,16	R$ 20.957.752,37
3A COMERCIO PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 1.463,34	R$ 0,00
4 PARADA PEDRO PELANDA LTDA		R$ 38.906,00	R$ 0,00
59.310.448 JORGE RODRIGO PERINI		R$ 0,00	R$ 3.375,00
62.639.121 MAURO ADRIANO SANTOS PIRES		R$ 0,00	R$ 24.700,00
88 LOCACOES SERVS E TURISMO LTDA		R$ 0,00	R$ 6.740,00
A B Rabello Eireli - F=2589		R$ 0,00	R$ 17.600,00
A R Trejor Comercial Ltda -Epp- F=201		R$ 26.814,44	R$ 15.617,92
A.Silva Ferragens 30 F=4242		R$ 4.693,14	R$ 0,00
Acess Caminhoes Amigao Ltda Me F=401		R$ 0,00	R$ 368,00
Aceville Transportes LTDA F=2181		R$ 4.574,35	R$ 0,00
Acoplano Comercio de Acos LTDA F=		R$ 0,00	R$ 49.103,40
ACSO - Central De Servico Do Aco LTDA		R$ 0,00	R$ 11.110,78
AF CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA		R$ 698.043,54	R$ 0,00
AG COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R$ 15.750,00	R$ 0,00
AGISA CONTAINNERS LTDA - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 3.200,00
Agrocontinental Com E Repes Ltda F=118		R$ 364,80	R$ 0,00
Agroferragem Viegas Ltda F=3255		R$ 0,00	R$ 1.193,35
Alexsandro Teixeira Bassan ME F=1699		R$ 8.093,34	R$ 0,00
Amilton Junior Souza da Cruz F=4162		R$ 6.230,90	R$ 0,00
Amplitude Serviços de Geologia F=3619		R$ 14.285,61	R$ 0,00
Andrea Zonta F=820		R$ 0,00	R$ 160,00
Anova Transportes Ltda EPP F=1637		R$ 4.800,00	R$ 0,00
ANTONIO LUIZ NICOLODI LTDA		R$ 0,00	R$ 7.270,00
Arcelormittal Brasil S.A. F=139		R$ 69.060,44	R$ 0,00
AREIA SINOS EXTR E COM DE AREIAS LTDA		R$ 13.709,65	R$ 34.144,50
Argamassa e Concreto JCD LtdaF=3875		R$ 0,00	R$ 61.551,75
ARTE E SABER COMERCIAL LTDA		R$ 266,00	R$ 0,00
Artef Santa Rita Ltda F=3093		R$ 4.045,00	R$ 0,00
Artefatos De Cimento Tabai Ltda F=294		R$ 0,00	R$ 2.540,00

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Artim Ferro Ind Com Estribos F=185		R$ 6.728,50	R$ 0,00
ARTUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.261,40
ASSTEK ASSISTENCIA TECNICA LTDA		R$ 89,00	R$ 0,00
AUTO POSTO PELANDA PERDIGAO LTDA		R$ 14.697,04	R$ 0,00
AUTOFIX DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 56.762,30
AVANTTE ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA		R$ 2.742,05	R$ 0,00
B Rockembach Klimov Vestuario F=3278		R$ 0,00	R$ 1.081,00
B.Bosch Galvanização do Brasil F=3524		R$ 9.994,74	R$ 56.070,40
Baterias Salvador Com.Aces F=3037		R$ 6.099,00	R$ 5.313,00
BELLACOLOR TINTAS E ACESS LTDA		R$ 1.205,70	R$ 254,90
Bellenzier Pneus Ltda F=183		R$ 2.076,40	R$ 0,00
Bellenzier Pneus LTDA F=2974		R$ 1.014,00	R$ 0,00
Bennter Argamassas Concretos e Servs Ltda F=1332		R$ 19.688,91	R$ 0,00
Bennter Argamassas Concretos Serv F=1334		R$ 23.726,20	R$ 42.402,70
Berlin Materiais Elétricos F=3891		R$ 0,00	R$ 19.984,29
Betania Munaretto		R$ 1.534,08	R$ 0,00
BIANCHI FORMAS E TECNOLOGIA PARA PRE-MOLDADOS LTDA.		R$ 252.000,00	R$ 0,00
BLJ DIST. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO A SECO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.941,27
Bm Industria & Comercio Telas F=2778		R$ 0,00	R$ 109.164,59
B-MAQ FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 350,00
BOQUEIRAO DESMONTE LTDA		R$ 0,00	R$ 115.877,95
BORRACHAS PINHEIRO LTDA		R$ 0,00	R$ 5.990,40
Bracht Maquinas E Ferramentas F=204		R$ 243,00	R$ 689,10
Brasil dos Parafusos Coml LTDA F=1621		R$ 152,54	R$ 1.690,34
BRENDA COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA ME.		R$ 133,00	R$ 0,00
Britagem Montenegro Ltda F=3000		R$ 0,00	R$ 47.968,68
Bruna Lima de Siqueira F=3779		R$ 8.550,00	R$ 0,00
C. D. M. SIMOES ELDOLIMPA		R$ 0,00	R$ 566,15
C. S. RAUBER E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 2.007,50

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C.C. OLIVEIRA HIDRAULICOS LTDA		R$ 422,00	R$ 0,00
Cabopec Cabos Aço Peças F=18		R$ 4.565,45	R$ 7.719,60
Carla Tomasia Torves Perini F=911		R$ 0,00	R$ 295,65
Casa Dos Tacografos Ltda F=134		R$ 4.260,00	R$ 2.336,67
Casa e Campo Tintas e Ferragens F=3269		R$ 0,00	R$ 19,90
CASAGRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 7.669,53
CASAGRANDE TRANSPORTES E COMERCIO DE AGUA LTDA		R$ 5.200,00	R$ 0,00
CASSEL TERRAPLANAGEM E TRANSP LTDA		R$ 0,00	R$ 10.164,00
CCL - CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 41.242,00
Central de Parafusos LTDA F=1274		R$ 899,40	R$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO ORION LTDA		R$ 911,00	R$ 0,00
Ceramica Elizabeth Sul-SC 5 F=3907		R$ 0,00	R$ 16.791,99
CETRALOG SOLUCOES E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 26.170,00
Cia Industrial H. Carlos Schneider F=1995		R$ 1.526,05	R$ 1.236,24
CICLUS AMBIENTAL - ASSESSORIA AMBIENTAL E FLORESTAL S/S LTDA.		R$ 0,00	R$ 4.500,00
Cigame Com de Material Eletrico e Hidra F=1515		R$ 7.178,10	R$ 13.807,51
Cleber Reis de Oliveira Sociedade F=2045		R$ 0,00	R$ 925,00
Coar Sistemas Hidraulicos Pneum F=2334		R$ 2.473,50	R$ 11.130,50
Cofercan Comercial De Ferros Canoense F=57		R$ 587,93	R$ 0,00
COM E ELETRO TECN FLORESTA LTDA		R$ 0,00	R$ 438,00
Com.Pr.Limp.Elo Quimica Eireli F=2906		R$ 1.189,00	R$ 0,00
Comercial Areia Brita Vinte Dois F=3807		R$ 22.224,70	R$ 44.940,00
COMERCIAL CARLESSI		R$ 18,42	R$ 0,00
COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA		R$ 0,00	R$ 9.223,71
Comercial Hidro Pneumatica Ltda F=167		R$ 109,68	R$ 0,00
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.233,16
Coml Buffon Comb e Transp Ltda F=1200		R$ 16.440,33	R$ 19.666,91
COML E TECN ELETRO SINOS LTDA		R$ 135,00	R$ 0,00
Coml Equipecas e Servicos F=2997		R$ 0,00	R$ 2.210,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Concerta Com e Manut de Maq Ind F=3956		R$ 0,00	R$ 28.296,00
Concreserv Concreto e Serviços Ltda F=1213		R$ 32.952,08	R$ 0,00
CONCRESUL BRITAGEM LTDA		R$ 0,00	R$ 110.410,95
CONCRETOS TREVISAN LTDA		R$ 16.822,15	R$ 0,00
CONDEX IND E COM DE COND ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 16.259,62
CONNECT MOLAS SOLUCOES TRANSFORMACAO DE METAL		R$ 0,00	R$ 300,00
Conpasul Construcao E Serviços LTDA -		R$ 4.368,00	R$ 0,00
Construsinos Ind Com Artef F=487		R$ 0,00	R$ 16.329,60
Construtec Imp Exp Com E Serv F=114		R$ 1.635,00	R$ 0,00
CONSTRUTORA RTT ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 35.676,58
CONTERSOLO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.022,00
CONTROLLER FIOS E CABOS LTDA		R$ 18.740,97	R$ 0,00
Convicta Industria E Comercio LTDA F=2816		R$ 1.170,00	R$ 0,00
Copal Industria e Comercio de Bens F=3974		R$ 167,76	R$ 404,90
Copeme Distribuidora de Auto Pecas F=127		R$ 0,00	R$ 3.727,12
CORSAN Comp de Sanea F=24		R$ 4.779,68	R$ 7.938,51
CPX Distribuidora S.A F=3270		R$ 0,00	R$ 18.378,05
CR COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI		R$ 46.836,34	R$ 60.108,48
CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.734,04
CUNHA SERVICOS DE ESCOLTA DE CARGAS EXCEDENTES LTDA		R$ 0,00	R$ 2.800,00
D.D. RODRIGUES ARTSIGHT PRODUCTIONS		R$ 80.900,00	R$ 0,00
Daher Aco Industrial Ltda F=1476		R$ 50.163,00	R$ 0,00
DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL		R$ 0,00	R$ 119.473,74
DANIEL QUADROS BITENCOURT & CIA LTDA		R$ 55.825,44	R$ 0,00
Darci Fraiberg Machado Cia Ltda F=1533		R$ 0,00	R$ 30,00
Darcy Pacheco Solucoes De Peso F=49		R$ 0,00	R$ 117.593,11
Dartora Materiais Construção F=3428		R$ 1.395,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DBK SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 91.533,71
Delari Transportes Ltda F=1709		R$ 38.900,00	R$ 21.200,00
DENISE DE JESUS MAZURECHEN LTDA		R$ 0,00	R$ 9.204,45
Denteck Ltda - Filial03 MS		R$ 124.000,00	R$ 0,00
DICAP MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.700,00
DINOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		R$ 0,00	R$ 55.165,02
DIONE DIESEL MECANICA LTDA		R$ 980,50	R$ 0,00
Dipebor Borrachas Industriais Ltda F= 77		R$ 0,00	R$ 1.184,03
Dipesul Veiculos Ltda F=683		R$ 6.003,63	R$ 0,00
Dist Meridional Motores Cummins F=306		R$ 12.520,68	R$ 9.075,84
DISTRIB DE MATS IVOTI LTDA		R$ 0,00	R$ 4.686,97
DN GUINCHOS E GUINDASTES LTDA		R$ 32.839,09	R$ 0,00
ECO LIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 199,69
Ecosul Comercio De Coletores Ltda-Me F=357		R$ 0,00	R$ 1.050,00
Eletro Car Servicos de Eletrica Veicular F=3226		R$ 24.720,10	R$ 0,00
ELETRO TERRAS COML.E INSTAL. ELETRICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.953,50
Eliane SA Revestimentos Ceramicos F= 1.381		R$ 0,00	R$ 31.083,76
ELIAS ARCENIO BLOCH LTDA		R$ 0,00	R$ 28.540,00
Elias Brocca F=2344		R$ 570,00	R$ 0,00
Embalagens Perini F=2871		R$ 722,00	R$ 0,00
Embreagens Canoas LTDA F=1343		R$ 1.625,33	R$ 760,00
Embref Embreagens e Freios F=4108		R$ 3.600,00	R$ 6.233,33
Equimaq Acessorios para Concreto F=3876		R$ 0,00	R$ 2.450,00
Esquadrias de Ferros Canudense F=2321		R$ 15.554,00	R$ 104.590,00
Estilo Artefatos de Concreto F=1325		R$ 19.505,20	R$ 44.145,00
Estofaria Palacio LTDA F=234		R$ 765,00	R$ 6.500,00
Excel Distribuiçao Mat.Eletrico F=225		R$ 0,00	R$ 33.521,90
Expresso Sao Miguel LTDA F=1485		R$ 0,00	R$ 145,00
Expresso São Miguel Ltda F=802		R$ 65,00	R$ 0,00
Extra Transportes LTDA F=		R$ 4.836,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F & P MANUTENCAO E MONTAGEM INDL LTDA		R$ 5.200,00	R$ 0,00
F LOSS E CIA LTDA		R$ 2.357,98	R$ 1.211,28
FABIANO DAMIANI MALTA		R$ 10.200,00	R$ 0,00
Fam Sttel E Locacoes Ltda F=2663		R$ 5.150,10	R$ 0,00
FERNANDO DIAS DA SILVA E EDUARDO DIAS DA SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R$ 23.462,50	R$ 23.462,50
Ferragem Berto Cirio Ltda F=70		R$ 12.807,13	R$ 22.935,30
FERRAMENTA DO PISO INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 2.608,00
Ferramentas Gerais Com Imp S/A F=395		R$ 4.873,17	R$ 7.097,68
Ferramentas Gerais Comercio Imp F=2158		R$ 222,78	R$ 0,00
Ferros Bonamigo Ltda F=336		R$ 3.090,00	R$ 10.645,00
Ferros Bonamigo Ltda F=3486		R$ 0,00	R$ 70.174,76
Ferros Bonamigo Ltda F=640		R$ 0,00	R$ 84.729,63
Fonte das Tintas Ltda F=2633		R$ 1.100,00	R$ 0,00
Four Importacao e Distribuicao F=1825		R$ 0,00	R$ 4.503,77
Fusopar Parafusos Ltda F=1677		R$ 102,89	R$ 0,00
G & M SERVS E TRANSP LTDA ME		R$ 0,00	R$ 6.706,20
G E V RESTAURANTE LTDA		R$ 0,00	R$ 1.107,00
G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ		R$ 6.342,71	R$ 14.049,74
Gama Locacoes Eireli F=3087		R$ 2.520,00	R$ 2.258,66
Gandini E Filhos Ltda F=151		R$ 10,00	R$ 0,00
Gaspuro Com de Gas Ltda F=1336		R$ 685,00	R$ 0,00
Gerdau Aços Longos S.A F=448		R$ 1.421,04	R$ 0,00
Gerson da Silva Rosa F=1438		R$ 229,05	R$ 0,00
Gilson Luiz Da Silva Compressores F=440		R$ 0,00	R$ 13.373,67
Giros Pecas Motores Ltda F=121		R$ 0,00	R$ 2.133,97
Gold Rol Rolamentos Ltda F=1084		R$ 1.154,00	R$ 1.717,50
GRESSLER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 22.160,50
GRMIX ARGAMASSAS E CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.736,00
GRS Participacoes SA F=3942		R$ 0,00	R$ 380.000,00
Guaibacar Veiculos e Peças F=933		R$ 12.560,81	R$ 6.558,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Guaibacar Veiculos e Peças Ltda F=125		R$ 0,00	R$ 85.000,00
Guinchos Mendes Ltda F=60		R$ 12.000,00	R$ 0,00
Guindasmak Manutençao De Maquinas E Equipamentos F=100		R$ 0,00	R$ 20.812,50
H Maq Para Construçao Civil Ltda F=529		R$ 490,85	R$ 1.046,70
Haas Contaiers LTDA		R$ 0,00	R$ 1.076,00
Hard Com. de Fixadores e Resinas F=159		R$ 59.663,84	R$ 23.709,66
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 10.833,36
HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R$ 5.800,00	R$ 0,00
Hilti do Brasil Comercial Ltda		R$ 15.811,03	R$ 9.833,04
HIPERMIX SUL SERVS DE CONCRETAGEM LTDA		R$ 2.600,00	R$ 0,00
HOTEL E RESTAURANTE EXCELSIOR LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 250,00
HOTEL ITALIA CONVENCOES E EVENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.980,00
HRT MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 28.934,58
Iesa Veiculos LTDA		R$ 299,82	R$ 0,00
Imperium Condutores Metalurgica F=1962		R$ 25.257,54	R$ 0,00
Importadora Americana Ltda F=427		R$ 0,00	R$ 13.268,60
IMUNIZADORA OESTE LTDA		R$ 960,00	R$ 0,00
INCOPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 36.388,29
Ind de Borrachas Fabripor Ltda F=1339		R$ 1.527,00	R$ 2.855,49
Industria de Transformadores Itaipu F=4179		R$ 0,00	R$ 64.398,00
Infopel Informatica Ltda F=173		R$ 1.351,30	R$ 366,35
INOXVAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS EM INOX LTDA		R$ 32.373,60	R$ 0,00
INSTITUTO DE QUALIDADE AMBIENTAL - LAB DE ANAL		R$ 1.342,28	R$ 0,00
Intercement Brasil S.A F=808		R$ 95.720,17	R$ 0,00
IRRIGACAO E HIDRAULICA PARANAVAI - LTDA		R$ 0,00	R$ 1.170,00
Itai Transporte LTDA		R$ 25.000,00	R$ 0,00
J P Pagani e Cia Ltda F=2036		R$ 4.132,49	R$ 0,00
JBG ESQUADRIAS E VIDROS LTDA		R$ 0,00	R$ 47.500,00

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JC MARTENA COMUNICAÇÃO		R$ 12.400,00	R$ 0,00
JCD FABRICACAO SERV E TRANSP LTDA		R$ 0,00	R$ 11.800,00
Jean Fontoura Araujo F=1832		R$ 9.105,00	R$ 3.075,00
JF TURBOS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.250,00
JJ Mix Com de Mat de Construcao F=1722		R$ 4.722,00	R$ 11.293,20
JMA MANUTENCOES LTDA		R$ 5.700,00	R$ 0,00
JOAO LEONARDO RAMOS DE PAIVA EPP		R$ 556,00	R$ 0,00
Joao Paulo Demarchi F=3449		R$ 0,00	R$ 2.404,08
JOAO VITOR DA SILVA		R$ 0,00	R$ 180,00
JOCELI DE FATIMA SARMENTO		R$ 3.460,00	R$ 0,00
JOSE ANTONIO CORONETTI		R$ 0,00	R$ 53.500,00
JOSE M ROSA & CIA LTDA		R$ 1.817,60	R$ 0,00
Jose Nilson De Jesus		R$ 2.255,00	R$ 0,00
JR COM DE COMPENSADOS LTDA		R$ 7.900,00	R$ 1.200,00
Julio Placitos dos Santos		R$ 4.200,00	R$ 0,00
Kabum Comercio Eletronico S.A F=1400		R$ 0,00	R$ 5.142,30
Kapel Empreendimentos Hoteleiros LTDA		R$ 250,00	R$ 0,00
Kluge & Correia Construtora F=3548		R$ 48.775,70	R$ 50.237,20
L F Silveira Com de Ferramentas F=1071		R$ 899,75	R$ 0,00
L.A.V. Dressler e Cia Ltda F=794		R$ 0,00	R$ 1.629,47
LAHUMAN FIBER INDUSTRIA LTDA		R$ 23.270,50	R$ 0,00
Lamitref Acos Especiais F=3856		R$ 0,00	R$ 4.224,99
Lanchonete Ria Edi Ltda F=3540		R$ 3.321,00	R$ 0,00
LAP PAVIMENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 43.344,00
Laurindo Vitorio Orso F=1046		R$ 3.898,39	R$ 6.311,95
LEONARDO FELIPE TRANSPORTES E LOCAÇÃO		R$ 6.000,00	R$ 2.000,00
LIEBHERR BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 436,25
LIMPSERVICE PRESTACAO DE SERVS LTDA		R$ 4.882,17	R$ 0,00
Localiza Rent a Car F=788		R$ 0,00	R$ 6.863,14
LOCATOL - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 2.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOCPONTA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 900,00
LOGISTICA ACORIANOS LTDA		R$ 0,00	R$ 150.000,00
Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. 850		R$ 0,00	R$ 399,00
Los Ninos Apart Hotel Ltda ME F=3108		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00
Lucas Com.de Pneus e Acess F=3736		R$ 36.698,44	R$ 11.704,50
Lucas Correa Dombroski F=2330		R$ 2.787,30	R$ 3.006,33
LUCAS RAFAEL LIMA DA SILVA		R$ 8.652,79	R$ 0,00
LUCIANO GAVINESKI ME		R$ 12.847,90	R$ 8.964,60
M H SMIDT COMB EIRELI ME		R$ 1.122,87	R$ 0,00
M LACHI LOPES COMERCIO DE GESSO LTDA		R$ 0,00	R$ 17.333,15
MAC SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.500,00
MACROTERRA MECANICA E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA		R$ 7.600,00	R$ 0,00
MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONSTRUCOES FRANCIELI LTDA		R$ 1.740,40	R$ 0,00
MADELIDER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.088,00
Makro Diesel Pecas e Servicos F=428		R$ 24.342,39	R$ 26.514,37
Marcelo Catto Materiais de Construcao Ltda		R$ 168,03	R$ 0,00
Marcelo Catto Materiais de Construcao Ltda		R$ 141,38	R$ 0,00
MARCIA R. PETRY LTDA		R$ 0,00	R$ 2.400,00
MARCIO DA SILVA CHAGAS		R$ 14.563,80	R$ 0,00
Marconi C Z Fortes F= 215		R$ 2.372,40	R$ 6.193,00
Marconi C Z Fortes F=3095		R$ 10.755,28	R$ 15.853,25
MARCUS LEANDRO BORBA WAGNER		R$ 843,00	R$ 0,00
MARLI BOFF DE SOUZA		R$ 6.280,00	R$ 0,00
MARPA PROPRIEDADE INDUSTRIAL LTDA		R$ 1.407,51	R$ 1.407,51
Mastertec Manutencao em Equipamentos LTDA F=1854		R$ 0,00	R$ 1.168,00
MASTHER INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.275,00
MATEUS VINICIUS DA SILVA ROSA		R$ 0,00	R$ 8.794,40
MAURER DO BRASIL INDUSTRIA E		R$ 0,00	R$ 38.736,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO LTDA.			
MAXPINT - COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS PARANAVAI LTDA		R$ 0,00	R$ 4.382,90
Maxxi Transps Ltda F=1179		R$ 21.054,37	R$ 132.757,52
Maxxiloc Com e Locações de Equip F=2738		R$ 700,00	R$ 0,00
Maxxiloc Com e Locações de Equip F=3622		R$ 0,00	R$ 1.223,13
MAXXILOC COMERCIO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 1.643,34	R$ 0,00
Mayfer Consultores Associados LTDA F=1349		R$ 0,00	R$ 68.624,56
Mayfer Contabilidade e Assessoria Empresarial F=1390		R$ 14.120,00	R$ 15.180,00
MC Bauchemie Brasil Industria e Comercio Ltda F=1471		R$ 47.546,62	R$ 24.520,60
Mecanica Canoas Ltda F=1037		R$ 2.806,33	R$ 5.289,00
Medeiros Transp e Locacoes F=1380		R$ 0,00	R$ 45.000,00
MERCANTE DIESEL EQUIP. E PECAS LTDA		R$ 5.693,80	R$ 0,00
Mesasul Com e Ind de Alimentos F=2163		R$ 18.718,00	R$ 14.372,00
METALÚRGICA E SERRALHERIA MP LTDA		R$ 444,00	R$ 0,00
Metalurgica Scai do Sul Ltda F=748		R$ 0,00	R$ 8.710,00
Metalurgica Von Wurb LTDA		R$ 2.362,00	R$ 0,00
METROL ENGENHARIA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.145.838,20
Mgadiesel Com de Peças Veiculos F=1702		R$ 36.000,00	R$ 0,00
MILLS LOCAÇÃO SERVIÇOS DE LOGISTRICA S.A		R$ 0,00	R$ 7.982,21
MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A.		R$ 0,00	R$ 14.706,41
MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S/A		R$ 42.500,00	R$ 0,00
Minusa Tratorpeças Ltda		R$ 0,00	R$ 276,72
MJE METALURGICA LTDA		R$ 0,00	R$ 4.742,95
MKS EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 102.780,00
MMC Com de Ferragens Ltda F=860		R$ 0,00	R$ 1.049,05
MN Com e Distr Prod de Higiene F=3135		R$ 7.310,50	R$ 4.417,60
MONTE COML ELETRICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 1.256,89
MONTFLEX COM PECAS MANGUEIRAS		R$ 262,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAUL ACESS LT			
Motores do Vale LTDA f=		R$ 1.421,05	R$ 0,00
MOTORES TREVO LTDA		R$ 0,00	R$ 1.400,00
Move - Soluções em Transportes F=3794		R$ 3.050,00	R$ 0,00
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A		R$ 130,16	R$ 0,00
MRO ARARANGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 17.937,74	R$ 0,00
Multiban Locacao De Bens Moveis EIRELI		R$ 1.600,00	R$ 0,00
Mundo Da Criança Ind E Com De Brinquedos Ltda F=342		R$ 4.424,00	R$ 0,00
MXX DISTR. DE ABRASIVOS, FERRAMENTAS E EPIS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 612,00
N N KRONHARDT SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI ME		R$ 3.773,71	R$ 1.931,50
NFS BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 1.690,00
Nsr Comercial Eletrica Ltda F=47		R$ 0,00	R$ 3.906,27
NTA- NOVAS TECNICAS DE ASFALTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 134.013,00
Oxi Norte Ind Com Equip Solda F=1147		R$ 1.130,00	R$ 2.207,00
Palacio Dos Motoristas Ltda F=137		R$ 562,00	R$ 3.495,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A NOVA SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 4.772,34
Parca Participacoes Eireli ME F=1328		R$ 0,00	R$ 12.940.000,00
PEDREIRA GENARO LTDA		R$ 0,00	R$ 163.556,37
PEDREIRA VILA RICA LTDA		R$ 6.343,59	R$ 4.552,01
Pedreira Vila Rica Ltda F=1171		R$ 6.732,35	R$ 148.593,79
Pedro Alcindo Toigo F=33		R$ 4.832,50	R$ 6.350,00
Petroffacil Combustiveis F=2789		R$ 56.264,00	R$ 252.045,11
PIPPI PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 12.972,00
PIPPI PNEUS LTDA		R$ 0,00	R$ 9.085,34
Plenobras Dist. Elétrica e Hidráulica LTDA F= 8		R$ 4.733,63	R$ 1.483,36
POLIMIX CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 4.367,91
Poliumetka Ind e Com de Poliuretano Ltda		R$ 0,00	R$ 133.375,65
PORTO ALEGRE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 90,00
Posto de Molas Fabio Ltda ME F=1174		R$ 15.534,66	R$ 3.932,50

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto Getulio Vargas Ltda F=69		R$ 15.779,50	R$ 18.748,84
POSTO SAO FRANCISCO LTDA		R$ 2.228,55	R$ 0,00
PPTG SERVIÇOS MÉDICOS		R$ 400,00	R$ 0,00
Premium Locação de Veiculos		R$ 0,00	R$ 3.792,25
PRINCE CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 350,00
PROGEP - PROJETOS GEOLOGICOS E FLORESTAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 4.500,00
PROJESUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABAL		R$ 1.549,37	R$ 0,00
PROSSEGUIR - INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R$ 1.282,50	R$ 0,00
Protefix Proteção e Fixação F=10		R$ 64.648,52	R$ 80.430,24
Protende Mhk Engenharia LTDA		R$ 0,00	R$ 12.172,52
QSTMAC COM DE PECAS E SERVS LTDA		R$ 19.568,00	R$ 40.960,01
R & C PAVIMENTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 83.708,83
R P DA SILVEIRA INSTALACOES		R$ 17.500,00	R$ 0,00
Radiadores Franca LTDA ME		R$ 1.670,00	R$ 1.800,00
RAFAEL SIMONETTI IMPERATORI ME		R$ 0,00	R$ 2.181,22
Ravas Retifica Dist.Peças F=745		R$ 32.685,96	R$ 2.785,11
Ravas Retifica e Dist. de Peças Automotiva F= 262		R$ 854,84	R$ 0,00
RCD Distr.Mats para Construcao F=1655		R$ 0,00	R$ 2.633,90
Recabolo Ret. e Recup. de Cabeçotes e Blocos LTDA F= 3.630		R$ 8.000,00	R$ 0,00
Refrigeracao Dufrio Comercio E Importacao LTDA F=2573		R$ 0,00	R$ 22.331,11
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R$ 0,00	R$ 7.732,39
Regional Telhas Industria e Comercio de Produtos Siderurgicos LTDA F=1628		R$ 141.852,15	R$ 0,00
Reiter Transportes e Logistca F=3662		R$ 431.213,00	R$ 431.213,00
Reiter Transportes e Logistica F=3389		R$ 95.000,00	R$ 95.000,00
RENATO DAVIS RAMOS		R$ 8.002,65	R$ 6.090,00
Renovadora e Com de Peneumáticos Arcari LTDA F=		R$ 3.126,03	R$ 0,00
REST E CHURRASCARIA DOS GRINGOS LTDA		R$ 0,00	R$ 871,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REST FOLLMANN E GUIMARAES LTDA		R$ 0,00	R$ 1.880,00
RETIFICADORA DE MOTORES TRINDADE LTDA		R$ 0,00	R$ 19.467,00
Retropartes Peças e Serviços LTDA F= 1.703		R$ 1.182,00	R$ 0,00
Rexec Utiva Autoparts Eireli EPP F=1728		R$ 114,77	R$ 0,00
REZENDE LOCACAO DE RETROESCAVADEIRA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.221,82
RGE Sul Distribuidora de Energia SA F=81		R$ 8.708,07	R$ 5.483,69
Ri - Auto Pecas Markus Ltda F=17		R$ 1.122,00	R$ 0,00
Roda Star Com de Rodas e Pneus F=1787		R$ 5.525,90	R$ 0,00
Rodonaves Transp E Encomendas F=461		R$ 3.182,66	R$ 0,00
ROHLING & CAUNETO LTDA		R$ 0,00	R$ 395,00
Romaq Comercial Quimica F=27		R$ 1.325,00	R$ 0,00
RONALDO MARQUES FERREIRA 76255980049		R$ 3.130,00	R$ 0,00
ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA		R$ 164,40	R$ 0,00
RS TURBOS LTDA		R$ 0,00	R$ 866,66
RSC Com de Peças para Caminhões F=80		R$ 6.657,14	R$ 19.882,31
RVSUL MONTAGENS LTDA		R$ 156.607,38	R$ 0,00
SAICO IMP E EXP LTDA		R$ 0,00	R$ 14.500,00
Saint Gobain Brasil Prod F=1364		R$ 1.382,20	R$ 0,00
SANTA FE CONCRETOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.000,00
SANTHIAGO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 10.281,60	R$ 0,00
SANTOS & CIA LABORATORIO DE SOLOS E MISTURAS LTDA		R$ 0,00	R$ 26.000,00
SCHIMITZ AUTO ELETRICA LTDA		R$ 0,00	R$ 40,00
SELLTEC COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN		R$ 1.350,00	R$ 1.350,00
Serviços de Guincho Sansão LTDA		R$ 38.350,00	R$ 18.426,00
Shark Maq. para Construção LTDA F= 3.434		R$ 0,00	R$ 1.650,00
SHIRLEI SOARES BITTENCOURT		R$ 5.325,00	R$ 0,00
Sia Comercio e Representações F=148		R$ 18.073,23	R$ 82.991,23
Sidersul Prod Siderurgicos Ltda F=1247		R$ 46.214,29	R$ 43.566,98
Sigrane Ind Com e Impra LTDA		R$ 0,00	R$ 1.874,00

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Sika S/A F=1061		R$ 36.468,14	R$ 0,00
SILK TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 39.999,96
SIM Lubrificantes Produtos Autom.F=3928		R$ 6.469,11	R$ 3.531,98
Simone Campos e Campos Segur e Sinaliz LTDA F=1378		R$ 182,50	R$ 22.575,36
SMK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 10.025,00
SML COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 11.280,00	R$ 6.147,50
Sohbanners Impressao Digital Eireli F=1439		R$ 11.760,00	R$ 120,00
SOS Compressores Veiculares F=1734		R$ 7.846,75	R$ 0,00
(-) South Service Trading S/A F=997		R$ (53.912,18)	R$ 4.100,00
Superaco Ind e Com Ltda F=2390		R$ 8.672,42	R$ 0,00
Supertex Concreto Ltda F=20		R$ 16.333,87	R$ 0,00
SWM CONSULTORIA E ANALISES TECNICAS LTDA		R$ 0,00	R$ 2.205,00
T T A Comercio Componentes Eletricos E Servicos Eireli EPP		R$ 62,47	R$ 0,00
T. R. R. SANTA TEREZINHA LTDA		R$ 0,00	R$ 16.530,00
TARCÍSIO VIEIRA JUNIOR		R$ 3.000,00	R$ 0,00
Tavares, Panizzi E Cia LTDA		R$ 1.300,00	R$ 6.668,00
Tecnica Sul Gas LTDA F=		R$ 0,00	R$ 588,00
TECNOBLOCO ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		R$ 0,00	R$ 2.045,00
Teletoner Com de Mat Reprograficos F=1833		R$ 0,00	R$ 2.494,00
TERRA CIVIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, PECAS E SERVICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.241,40
TESHIMA SERVICOS DE GUINCHO E LOCACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 10.700,00
TETOFORTE LAJES E PRE MOLDADOS LTDA		R$ 0,00	R$ 1.350,00
Thomson Reuters Brasil Conteudo F=3109		R$ 1.167,86	R$ 1.167,86
Toigo e Filho Com.de Tintas F=2960		R$ 12.552,50	R$ 5.408,00
TOQUEFINAL IMPRESSAO DIGITAL LTDA		R$ 0,00	R$ 385,00
TORNEARIA BUCHHOLZ LTDA		R$ 0,00	R$ 600,00
TRANSCAMILI LTDA ME		R$ 48,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSCOSUL TRANSPORTE E COMERCIO EIRELI		R$ 1.935,48	R$ 4.604,04
Transjulio Transportes F=1496		R$ 32.823,40	R$ 0,00
Transportadora Ranelli LTDA F=		R$ 0,00	R$ 2.428,05
TRANSPORTE ENTULHOS LTDA		R$ 0,00	R$ 3.237,45
TRANSPORTES FRAORE LTDA		R$ 0,00	R$ 2.922,20
Transpotech Peças e Serviços LTDA F= 2.749		R$ 630,80	R$ 6.173,22
TRL ENERGY MANUT GERADORES E MOTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 450,00
TS LOCACAO E INSTAL MAQ E EQUIP INDUST LTDA		R$ 7.607,50	R$ 22.065,82
TUPI LOG EXPRESS LTDA		R$ 0,00	R$ 710,00
TUTTO PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 200,00
TW Transportes e Logistica LTDA		R$ 0,00	R$ 81,76
UTRILA E MORENTE LTDA		R$ 0,00	R$ 214,50
VIANA & VIANA MECANICA DIESEL LTDA		R$ 0,00	R$ 11.852,00
Vibromak Vibradores de Concreto F=3828		R$ 0,00	R$ 835,80
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.		R$ 73.743,58	R$ 0,00
Vollert do Brasil Rep. Com. e Manut. de Maq e Equi F=1097		R$ 9.740,00	R$ 0,00
Votorantim Cimentos SA		R$ 0,00	R$ 181.378,67
VOTORANTIM CIMENTOS SA		R$ 0,00	R$ 5.472,00
VPX Atacadão da Construção LTDA F=		R$ 5.946,86	R$ 0,00
Vpx Investimentos E Construcoes LTDA F=2741		R$ 0,00	R$ 420.814,69
Vulcanizadora de Pneus Pablo Renan LTDA F= 232		R$ 0,00	R$ 390,00
Weiler-C Holzberger Industrial LTDA F= 220		R$ 2.916,00	R$ 0,00
WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 144.545,54
Z Mais Distribuidora de Equipamentos Ltda F=2507		R$ 1.790,18	R$ 0,00
ZIMMERMANN MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA		R$ 8.400,00	R$ 0,00
ZIMMERMANN, FUHR E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.362,44
Zincagem Santa Rita Ltda F=1850		R$ 7.910,96	R$ 0,00
Zpneus Comercio De Pneus, Pecas E Acessorios Automotivos LTD		R$ 0,00	R$ 12.948,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS PARA CAPITAL GIRO		R$ 2.978.696,57	R$ 4.285.847,14
Cartao BNDES Banrisul F=596		R$ 75.625,00	R$ 0,00
Cartao BB - Venc 06 F=599		R$ 9.680,02	R$ 0,00
Cartão Santander Venc dia 10		R$ 0,00	R$ 67.027,97
Giro Bradesco F=2062		R$ 89.263,20	R$ 89.263,20
Santander BNDES FINAME F=771		R$ 1.050.000,00	R$ 841.661,79
Giro Bergs nº 21004178 F=2919		R$ 157.791,66	R$ 0,00
Giro CEF MGE F=4009		R$ 1.043.139,37	R$ 882.656,39
Giro CEF BNDES FGI-PEAC 446		R$ 865.210,38	R$ 1.586.829,97
Giro CEF BNDES FGI-PEAC 476		R$ 292.466,20	R$ 638.230,39
Giro CEF BNDES 90M até 300M F=5102		R$ 0,00	R$ 2.431.262,11
(-) (-) Juros s/ Giro Bergs nº 21004178 F=2919		R$ (9.013,13)	R$ 0,00
(-) (-) Juros s/ Giro CEF MGE		R$ (185.348,23)	R$ (154.456,76)
(-) (-) Juros s/Banco Bradesco S.A - Contr. 6192450		R$ (34.194,98)	R$ (34.194,98)
(-) (-) Juros s/Banco Bradesco S.A - Contr. 6192105		R$ (11.412,47)	R$ (11.412,47)
(-) (-) Juros s/Giro CEF BNDES FGI-PEAC		R$ (261.199,26)	R$ (261.199,26)
(-) (-) Juros s/Giro CEF BNDES FGI-PEAC 476		R$ (103.311,19)	R$ (103.311,19)
(-) Juros s/Giro CEF BNDES 90M até 300M F=5102		R$ 0,00	R$ (1.686.510,02)
ARREND.MERCANTIL E CONSORCIOS		R$ 10.644,48	R$ 7.078,29
Consorcio BB Contemplado Grupo 1274/Cota 4794 F=3663		R$ 10.644,48	R$ 7.078,29
OBRIGAÇOES SOCIAIS		R$ 389.980,31	R$ 695.700,46
Fgts A Recolher F=607		R$ 70.549,82	R$ 108.276,58
Inss A Recolher Salarios F=608		R$ 308.367,34	R$ 583.208,08
Contribuiçao Sindical A Recolher F=580 - 1306 - 958 - 1457		R$ 11.063,15	R$ 4.215,80
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 566.188,61	R$ 427.641,21
Irrf A Recolher Salario F=618		R$ 13.679,94	R$ 45.875,83
Irrf a Recolher retencao notas F=553		R$ 1.237,54	R$ 1.631,76
Parcelamento ICMS 5141723-5 (Auto Lançamento)		R$ 213.115,32	R$ 0,00
ISS a Recolher F=1187		R$ 0,00	R$ 1.378,91

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisoes Contrib.Social LI		R$ 286,43	R$ 286,43
Provisao Imposto De Renda		R$ 38.889,79	R$ 38.889,79
Pis, Cofins CSLL a Recolher F= 555		R$ 3.655,41	R$ 22.912,33
ISSQN Tomadores Servico a Recolher F=219		R$ 20.527,92	R$ 66.472,62
Parcelamento PERT - RFB F=1452		R$ 63.161,64	R$ 63.161,64
Pis parcelam proc 11065-400.608/2020-54 F=2278		R$ 28.360,18	R$ 24.761,40
Cofins parcelam proc 11065-400.608/2020-54 F=2279		R$ 130.206,16	R$ 113.685,00
Pis parcelam proc 11065-402.276/2020-42 F=2703		R$ 9.501,07	R$ 8.698,50
Cofins parcelam proc 11065-402.276/2020-42 F=2704		R$ 43.567,21	R$ 39.887,00
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 248.633,32	R$ 517.387,93
Salarios A Pagar F=602		R$ 169.188,23	R$ 374.579,65
Pro- Labore A Pagar F=629		R$ 5.956,47	R$ 6.224,44
Recisoes A Pagar F=569		R$ 6.222,84	R$ 0,00
Pensao Alimenticia A Pagar		R$ 4.412,99	R$ 30.614,11
Acordos Judiciais Trabalhistas a Pagar F=619		R$ 62.852,79	R$ 105.969,73
DEMAIS OBRIGAÇOES		R$ 3.445.744,79	R$ 767.361,04
Radio Pioneira Stereo Ltda		R$ 1.307.275,05	R$ 0,00
Noimar Imoveis Ltda		R$ 2.133.700,00	R$ 758.700,00
Pix Itau Ajuda Enchente		R$ 4.769,74	R$ 0,00
Parca Participacoes Eireli		R$ 0,00	R$ 8.661,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 150.647,28	R$ 3.728.284,37
Adiantamentos de Contratos		R$ 150.647,28	R$ 3.728.284,37
PROVISOES		R$ 348.653,32	R$ 610.743,71
Provisao p/ Ferias		R$ 256.742,51	R$ 449.737,64
Provisao INSS s/férias		R$ 71.374,41	R$ 125.027,06
Provisao FGTS s/ férias		R$ 20.536,40	R$ 35.979,01
BENS EM PODER DE TERCEIROS		R$ 4.413.106,09	R$ 0,00
Maquinas e Equipamentos comodato		R$ 2.846.388,47	R$ 0,00
Demais bens de locacao		R$ 1.566.717,62	R$ 0,00
NAO-CIRCULANTE		R$ 12.964.428,68	R$ 14.844.261,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANC.A LONGO PRAZO		R$ 6.907.442,51	R$ 13.499.148,74
Giro CEF MGE (LP)		R$ 802.414,90	R$ 0,00
Banco Bradesco S.A - Contr.6192450 (LP)		R$ 89.733,43	R$ 45.108,91
Banco Bradesco S.A - Contr.6192105 (LP)		R$ 66.958,02	R$ 22.319,34
Giro CEF BNDES FGI-PEAC (LP)		R$ 5.305.249,60	R$ 3.718.419,63
Giro CEF BNDES FGI-PEAC 476 (LP)		R$ 2.176.907,12	R$ 1.538.676,73
Giro CEF BNDES 90M até 300M F=5102 (LP)		R$ 0,00	R$ 11.722.210,56
(-) (-) Juros s/ Giro CEF MGE (LP)		R$ (154.456,81)	R$ 0,00
(-) (-) Juros s/Banco Bradesco S.A - Contr. 6192450 (LP)		R$ (17.097,49)	R$ (5.699,17)
(-) (-) Juros s/Banco Bradesco S.A - Contr. 6192105 (LP)		R$ (17.118,70)	R$ (5.706,22)
(-) (-) Juros s/Giro CEF BNDES FGI-PEAC (LP)		R$ (957.730,60)	R$ (696.531,28)
(-) (-) Juros s/Giro CEF BNDES FGI-PEAC 476 (LP)		R$ (387.416,96)	R$ (284.105,72)
(-) Juros s/Giro CEF BNDES 90M até 300M F=5102 (LP)		R$ 0,00	R$ (2.555.544,04)
CREDITOS PESSOAS LIGADAS (F/J)		R$ 1.275.000,00	R$ 1.275.000,00
GRS PARTICIPACOES SA		R$ 1.275.000,00	R$ 1.275.000,00
OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS		R$ 790.380,72	R$ 70.112,59
ICMS Parcelamento F=692		R$ 657.106,49	R$ 0,00
Parcelamento PERT - RFB (LP) F=1452		R$ 133.274,23	R$ 70.112,59
RECEITAS DIFERIDAS		R$ 5.256.033,29	R$ 0,00
Receitas a Realizar (contratos a receber)		R$ 5.256.033,29	R$ 0,00
(-) (-) CUSTO CORRESP.DIFERIDAS		R$ (1.264.427,84)	R$ 0,00
(-) (-) Despesas a Realizar (contratos a receber)		R$ (1.264.427,84)	R$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 38.904.973,47	R$ 53.096.630,77
CAPITAL REALIZADO		R$ 8.500.000,00	R$ 8.500.000,00
Gloria Huei Chuang		R$ 8.429.500,00	R$ 8.429.500,00
Leila Ines Anschau Weiss		R$ 70.500,00	R$ 70.500,00
RESERVAS		R$ 30.404.973,47	R$ 44.749.891,43
Reservas De Lucros		R$ 1.798.318,70	R$ 4.684.485,09
Reservas de Incentivos Fiscais - PAT		R$ 75.602,44	R$ 92.634,18
Reservas de Incentivos fiscais - ICMS		R$ 22.647.782,91	R$ 28.404.692,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Subvenção p/Invest.Custeio			
Federais - REIDI (Suspensão de PIS e COFINS)		R$ 6.288.029,43	R$ 11.568.079,75
(-) Lucros Acumulados		R$ (404.760,01)	R$ 0,00
OUTRAS CONTAS		R$ 0,00	R$ (153.260,66)
(-) Açoes Em Tesouraria		R$ 0,00	R$ (153.260,66)

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Ativo		
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa - nota 04	39.500.294,07	13.604.161,74
Contas a receber de clientes - nota 05	24.737.315,01	20.362.924,82
Adiantamentos pagos - nota 06	7.630.536,82	476.497,65
Impostos e contribuições a recuperar - nota 07	12.633.287,93	13.163.513,88
Estoques - nota 08	9.328.397,70	8.720.686,11
Despesas antecipadas	0,00	0,00
Outros créditos	0,00	0,00
	93.829.831,53	**56.327.784,20**
Não circulante		
Realizável a longo prazo	1.101.155,94	876.150,02
Impostos e contribuições a recuperar	0,00	0,00
Depósitos judiciais - nota 09	26.634,00	76.929,00
Outros créditos - nota 10	1.074.521,94	799.221,02
Transferências entre estabelecimentos	0,00	0,00
Imobilizado - nota 11	5.007.701,15	11.506.158,86
Intangível - nota 12	0,00	0,00
	6.108.857,09	**12.382.308,88**
Total do ativo	**99.938.688,62**	**68.710.093,08**

	2025	2024
Passivo		
Circulante		
Fornecedores - nota 13	21.725.113,41	7.734.140,95
Salários, férias e encargos sociais - nota 14	1.823.832,10	987.266,95
Obrigações tributárias a recolher - nota 15	138.271,45	39.100,81
Imposto de renda e contribuição social a recolher - nota 16	39.176,22	39.176,22
Adiantamentos recebidos - nota 17	3.728.284,37	150.647,28
Financiamentos p/ativo imobilizado - nota 18	7.078,29	4.423.750,57
Empréstimos p/capital de giro - nota 18	4.285.847,14	2.978.696,57
Parcelamentos fiscais - nota 19	250.193,54	487.911,58
Dividendos a pagar	0,00	0,00
	31.997.796,52	**16.840.690,93**
Não circulante		
Exigível a longo prazo		
Financiamentos p/ativo imobilizado	0,00	0,00
Empréstimos p/capital de giro - nota 18	14.774.148,74	8.182.442,51
Parcelamentos fiscais - nota 19	70.112,59	790.380,72
Provisão para cotingência	0,00	0,00
Receitas diferidas - nota 20	0,00	3.991.605,45
	14.844.261,33	**12.964.428,68**
Patrimômio líquido - nota 22		
Capital social	8.500.000,00	8.500.000,00
Reservas de capital	42.316.227,05	30.404.973,47
Reservas de lucros ou (Prejuízos Acumulados)	2.280.403,72	0,00
	53.096.630,77	**38.904.973,47**
Total do passivo e patrimônio líquido	**99.938.688,62**	**68.710.093,08**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do resultado
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Receita operacional líquida - nota 23	126.612.024,69	97.705.637,29
Custos dos produtos vendidos (ou serviços prestados)	-109.198.882,99	-82.646.888,57
Lucro bruto	**17.413.141,70**	**15.058.748,72**
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	-15.848.398,62	-12.494.524,22
Despesas tributárias	-570.222,79	-218.495,54
Outras receitas (ou despesas) operacionais líquidas - nota 24	14.840.206,25	18.893.511,41
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	**15.834.726,54**	**21.239.240,37**
Imposto de renda e contribuição social		
Provisão para imposto de renda	-685.655,83	-596.898,52
Provisão para contribuição social	-255.476,10	-215.603,46
Lucro (ou prejuízo) líquido do exercício	**14.893.594,61**	**20.426.738,39**
Lucro (ou prejuízo) líquido por cotas/ações	**175,22**	**240,31**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**8.500.000,00**	**10.368.621,52**	**0,00**	**0,00**	**18.868.621,52**
Resultado liquido do exercício	0,00	0,00	0,00	20.426.738,39	20.426.738,39
Constituição (ou realização) das reservas - nota 22, letra "a"	0,00	20.036.351,95	0,00	-20.021.978,39	14.373,56
(-) Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	-404.760,00	-404.760,00
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**8.500.000,00**	**30.404.973,47**	**0,00**	**0,00**	**38.904.973,47**
Resultado liquido do exercício	0,00	0,00	0,00	14.893.594,61	14.893.594,61
(-) Ações em tesouraria	0,00	-153.260,66	0,00	0,00	-153.260,66
Constituição (ou realização) das reservas - nota 22, letra "a"	0,00	12.064.514,24	2.280.403,72	-14.327.886,22	17.031,74
(-) Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	-565.708,39	-565.708,39
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**8.500.000,00**	**42.316.227,05**	**2.280.403,72**	**0,00**	**53.096.630,77**

De acordo com o § 2º do artigo 186 da Lei nº 6.404/76 a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se elaborada e divulgada pela empresa pois não inclui somente o movimento da conta de lucros ou prejuízos acumulados, mas também o de todas as demais contas do patrimônio líquido.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (ou prejuízo) líquido do exercício	14.893.594,61	20.426.738,39
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa		
gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.249.763,57	2.878.287,99
Subenção para investimento ou custeio	-12.047.482,50	-18.778.597,72
Baixas do imobilizado e investimentos	281.376,00	4.823.466,67
Redução (ou aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	-4.374.390,19	-4.757.049,84
Estoques	-607.711,59	-7.054.824,78
Impostos e contribuições a recuperar - circulante	530.225,95	-4.630.233,64
Adiantamentos pagos	-7.154.039,17	1.257.306,40
Depósitos judiciais	50.295,00	158.157,68
Outros créditos	-275.300,92	-277.492,32
Aumento (ou redução) dos passivos:		
Fornecedores	13.990.972,46	2.279.885,01
Salários, férias e encargos sociais	836.565,15	-80.144,29
Impostos e contribuições a recolher	99.170,64	2.870,56
Parcelamentos fiscais - circulante	-237.718,04	223.514,53
Parcelamentos fiscais - não circulante	-720.268,13	212.293,62
Adiantamentos recebidos	3.577.637,09	38.138,04
Receitas diferidas (ou realização)	-3.991.605,45	673.037,04
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**8.101.084,48**	**-2.604.646,66**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado	-1.445.787,95	-11.350.490,69
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**-1.445.787,95**	**-11.350.490,69**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Debentures não conversíveis		
Empréstimos e financiamentos recebidos de instituições financeiras	39.160.397,34	28.866.328,91
Pagamento de empréstimos e financiamentos para instituições financeiras	-31.265.106,73	-22.385.822,39
Empréstimos recebidos de pessoas vinculadas	0,00	1.495.000,00
Pagamento de empréstimos para pessoas vinculadas	0,00	-220.000,00
Constituição (ou realização) das reservas de capital	11.911.253,58	20.036.351,95
Distribuição de lucros	-565.708,39	-404.760,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**19.240.835,80**	**27.387.098,47**
Aumento (ou redução) do caixa e equivalência de caixa	**25.896.132,33**	**13.431.961,12**
Demonstração do aumento (ou redução) do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.604.161,74	172.200,62
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	39.500.294,07	13.604.161,74
	25.896.132,33	**13.431.961,12**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Receitas	**160.849.633,08**	**144.449.859,06**
Vendas produtos	34.567.007,14	12.294.366,94
Revenda de mercadorias	354.592,49	292.185,94
Prestação de serviços	110.859.564,58	105.614.624,99
Receitas da venda de imóveis e aluguel	3.008.632,16	7.466.554,28
Não operacionais	12.059.836,71	18.782.126,91
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)	**74.965.111,01**	**77.695.157,18**
Matérias-primas consumidas	13.185.267,31	18.486.822,26
Custos dos materiais aplicados nos serviços prestados	11.141.906,31	16.327.731,71
Custos dos imóveis vendidos	0,00	772.144,50
Não operacionais	0,00	330.835,66
Outros (especificar)	50.637.937,39	41.777.623,05
Manutenção e conservação	5.610.465,88	3.772.201,24
Material de uso e consumo	168.944,44	1.194.515,63
Combustivel e despesa de viagem	6.152.384,82	4.043.414,98
Serviços prestados p/terceiros (PJ e PF)	37.786.879,76	31.566.476,77
Utilidades (telefone, energia elétrica, água, seguros)	442.895,12	328.436,33
Condomínios	186.894,93	146.525,92
Despesas bancárias	50.704,29	43.460,31
Perdas em operações de crédito	3.600,00	22.385,75
Multas (dedutíveis e não dedutíveis)	16.539,78	347.063,56
Custas e acordos judiciais	164.709,48	168.104,02
Demais gastos (autenticações, decorações, lanches)	53.918,89	145.038,54
Valor adicionado bruto	**85.884.522,07**	**66.754.701,88**
Retenções	**3.249.763,57**	**2.878.287,99**
Depreciações	3.249.763,57	2.868.910,11
Amortizações	0,00	9.377,88
Valor adicionado líquido produzido pela empresa	**82.634.758,50**	**63.876.413,89**
Valor adicionado recebido em transferência	**4.064.046,26**	**1.316.732,65**
(+/-) Resultado da venda de imobilizado = positivo (ou negativo)	575.598,89	801.408,10
Receitas financeiras	3.488.447,37	515.324,55
Valor adicionado total a distribuir	**86.698.804,76**	**65.193.146,54**
==========	==========	==========
Distribuição do valor adicionado - nota 25	**86.698.804,76**	**65.193.146,54**
Pessoal	13.257.964,87	11.083.653,60
Remuneração direta	8.697.172,06	7.236.904,00
Benefícios	3.763.309,59	3.078.245,16
FGTS	797.483,22	768.504,44
Impostos, taxas e contribuições	27.236.057,16	31.492.353,82

Iof	369.526,20	58.739,50
Iptu	41.732,19	41.705,43
Issqn	2.863.633,15	3.595.690,30
Icms	5.937.452,25	12.597.942,09
Ipva	150.580,42	117.595,71
Pis	2.784.608,19	2.098.307,04
Cofins	10.592.078,09	9.670.155,43
Imposto de renda	685.655,83	595.898,52
Contribuição social	255.476,10	215.603,46
Previdência social	3.435.361,93	2.500.261,44
Demais taxas (municipais, estaduais e federais)	119.952,81	454,90
Remuneração capitais de terceiros	32.596.403,98	2.609.887,84
Juros de operação	1.232.972,43	1.161.887,84
Aluguéis de bens imóveis	5.386.000,00	1.448.000,00
Aluguéis de bens móveis	25.977.431,55	0,00
Remuneração de capitais próprios	12.476.961,97	19.197.731,28
Constituição de reservas de capital	11.911.253,58	18.792.971,28
Dividendos	565.708,39	404.760,00
Remuneração retida	1.131.416,78	809.520,00
Lucros retidos	-13.762.177,83	-19.617.218,39
Lucou ou (Prejuízo) líquido do exercício	14.893.594,61	20.426.738,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SEDINEI FERNANDES:50087673053

Assinado de forma digital por SEDINEI FERNANDES:50087673053
Dados: 2026.06.23 14:04:43 -03'00'

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.23 13:58:25 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO

03.769.527/0001-73 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Publicação	Consolidada	Origem	Título
01/01/2025	31/12/2025	25/06/2026	Não	Upload	Demonstrações Contabeis do Exercicio

Descrição
DRE E NOTAS EXPLICATIVAS E INDICES 2025

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

Ativo	2025	2024
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa - nota 04	39.500.294,07	13.604.161,74
Contas a receber de clientes - nota 05	24.737.315,01	20.362.924,82
Adiantamentos pagos - nota 06	7.630.536,82	476.497,65
Impostos e contribuições a recuperar - nota 07	12.633.287,93	13.163.513,88
Estoques - nota 08	9.328.397,70	8.720.686,11
Despesas antecipadas	0,00	0,00
Outros créditos	0,00	0,00
	93.829.831,53	**56.327.784,20**
Não circulante		
Realizável a longo prazo	1.101.155,94	876.150,02
Impostos e contribuições a recuperar	0,00	0,00
Depósitos judiciais - nota 09	26.634,00	76.929,00
Outros créditos - nota 10	1.074.521,94	799.221,02
Transferências entre estabelecimentos	0,00	0,00
Imobilizado - nota 11	5.007.701,15	11.506.158,86
Intangível - nota 12	0,00	0,00
	6.108.857,09	**12.382.308,88**
Total do ativo	**99.938.688,62**	**68.710.093,08**

Passivo	2025	
Circulante		
Fornecedores - nota 13	21.725.113,41	7.734
Salários, férias e encargos sociais - nota 14	1.823.832,10	987
Obrigações tributárias a recolher - nota 15	138.271,45	39
Imposto de renda e contribuição social a recolher - nota 16	39.176,22	39
Adiantamentos recebidos - nota 17	3.728.284,37	150
Financiamentos p/ativo imobilizado - nota 18	7.078,29	4.423
Empréstimos p/capital de giro - nota 18	4.285.847,14	2.978
Parcelamentos fiscais - nota 19	250.193,54	487
Dividendos a pagar	0,00	
	31.997.796,52	**16.840**
Não circulante		
Exigível a longo prazo		
Financiamentos p/ativo imobilizado	0,00	
Empréstimos p/capital de giro - nota 18	14.774.148,74	8.182
Parcelamentos fiscais - nota 19	70.112,59	790
Provisão para cotingência	0,00	
Receitas diferidas - nota 20	0,00	3.991
	14.844.261,33	**12.964**
Patrimônio líquido - nota 22		
Capital social	8.500.000,00	8.500
Reservas de capital	42.316.227,05	30.404
Reservas de lucros ou (Prejuízos Acumulados)	2.280.403,72	
	53.096.630,77	**38.904**
Total do passivo e patrimônio líquido	**99.938.688,62**	**68.710**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do resultado
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Receita operacional líquida - nota 23	126.612.024,69	97.705.637,29
Custos dos produtos vendidos (ou serviços prestados)	-109.198.882,99	-82.646.888,57
Lucro bruto	**17.413.141,70**	**15.058.748,72**
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	-15.848.398,62	-12.494.524,22
Despesas tributárias	-570.222,79	-218.495,54
Outras receitas (ou despesas) operacionais líquidas - nota 24	14.840.206,25	18.893.511,41
Lucro antes dos tributos sobre o lucro	**15.834.726,54**	**21.239.240,37**
Imposto de renda e contribuição social		
Provisão para imposto de renda	-685.655,83	-596.898,52
Provisão para contribuição social	-255.476,10	-215.603,46
Lucro (ou prejuízo) líquido do exercício	**14.893.594,61**	**20.426.738,39**
Lucro (ou prejuízo) líquido por cotas/ações	**175,22**	**240,31**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	Capital social	Reserva de capital	Reserva de lucros	Lucros (prejuízos) acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**8.500.000,00**	**10.368.621,52**	**0,00**	**0,00**	**18.868.62**
Resultado liquido do exercício	0,00	0,00	0,00	20.426.738,39	20.426.73
Constituição (ou realização) das reservas - nota 22, letra "a"	0,00	20.036.351,95	0,00	-20.021.978,39	14.37
(-) Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	-404.760,00	-404.76
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**8.500.000,00**	**30.404.973,47**	**0,00**	**0,00**	**38.904.97**
Resultado liquido do exercício	0,00	0,00	0,00	14.893.594,61	14.893.59
(-) Ações em tesouraria	0,00	-153.260,66	0,00	0,00	-153.26
Constituição (ou realização) das reservas - nota 22, letra "a"	0,00	12.064.514,24	2.280.403,72	-14.327.886,22	17.03
(-) Distribuição de lucros	0,00	0,00	0,00	-565.708,39	-565.70
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**8.500.000,00**	**42.316.227,05**	**2.280.403,72**	**0,00**	**53.096.63**

De acordo com o § 2º do artigo 186 da Lei nº 6.404/76 a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados poderá ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquid elaborada e divulgada pela empresa pois não inclui somente o movimento da conta de lucros ou prejuízos acumulados, mas também o de todas as demais contas do patrimônio líqu

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (ou prejuízo) líquido do exercício	14.893.594,61	20.426.738,39
Ajustes para conciliar o lucro do exercício ao caixa		
gerado pelas atividades operacionais:		
Depreciações e amortizações	3.249.763,57	2.878.287,99
Subenção para investimento ou custeio	-12.047.482,50	-18.778.597,72
Baixas do imobilizado e investimentos	281.376,00	4.823.466,67
Redução (ou aumento) dos ativos:		
Contas a receber de clientes	-4.374.390,19	-4.757.049,84
Estoques	-607.711,59	-7.054.824,78
Impostos e contribuções a recuperar - circulante	530.225,95	-4.630.233,64
Adiantamentos pagos	-7.154.039,17	1.257.306,40
Depósitos judiciais	50.295,00	158.157,68
Outros créditos	-275.300,92	-277.492,32
Aumento (ou redução) dos passivos:		
Fornecedores	13.990.972,46	2.279.885,01
Salários, férias e encargos sociais	836.565,15	-80.144,29
Impostos e contribuções a recolher	99.170,64	2.870,56
Parcelamentos fiscais - circulante	-237.718,04	223.514,53
Parcelamentos fiscais - não circulante	-720.268,13	212.293,62
Adiantamentos recebidos	3.577.637,09	38.138,04
Receitas diferidas (ou realização)	-3.991.605,45	673.037,04
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	**8.101.084,48**	**-2.604.646,66**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisições do imobilizado	-1.445.787,95	-11.350.490,69
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**-1.445.787,95**	**-11.350.490,69**
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Debentures não conversíveis		
Empréstimos e financiamentos recebidos de instituições financeiras	39.160.397,34	28.866.328,91
Pagamento de empréstimos e financiamentos para instituições financeiras	-31.265.106,73	-22.385.822,39
Empréstimos recebidos de pessoas vinculadas	0,00	1.495.000,00
Pagamento de empréstimos para pessoas vinculadas	0,00	-220.000,00
Constituição (ou realização) das reservas de capital	11.911.253,58	20.036.351,95
Distribuição de lucros	-565.708,39	-404.760,00
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	**19.240.835,80**	**27.387.098,47**
Aumento (ou redução) do caixa e equivalência de caixa	**25.896.132,33**	**13.431.961,12**
Demonstração do aumento (ou redução) do caixa e equivalentes de caixa:		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	13.604.161,74	172.200,62
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	39.500.294,07	13.604.161,74
	25.896.132,33	**13.431.961,12**

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025 e 2024
Em Reais

	2025	2024
Receitas	**160.849.633,08**	**144.449.859,06**
Vendas produtos	34.567.007,14	12.294.366,94
Revenda de mercadorias	354.592,49	292.185,94
Prestação de serviços	110.859.564,58	105.614.624,99
Receitas da venda de imóveis e aluguel	3.008.632,16	7.466.554,28
Não operacionais	12.059.836,71	18.782.126,91
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)	**74.965.111,01**	**77.695.157,18**
Matérias-primas consumidas	13.185.267,31	18.486.822,26
Custos dos materiais aplicados nos serviços prestados	11.141.906,31	16.327.731,71
Custos dos imóveis vendidos	0,00	772.144,50
Não operacionais	0,00	330.835,66
Outros (especificar)	50.637.937,39	41.777.623,05
Manutenção e conservação	5.610.465,88	3.772.201,24
Material de uso e consumo	168.944,44	1.194.515,63
Combustível e despesa de viagem	6.152.384,82	4.043.414,98
Serviços prestados p/terceiros (PJ e PF)	37.786.879,76	31.566.476,77
Utilidades (telefone, energia elétrica, água, seguros)	442.895,12	328.436,33
Condomínios	186.894,93	146.525,92
Despesas bancárias	50.704,29	43.460,31
Perdas em operações de crédito	3.600,00	22.385,75
Multas (dedutíveis e não dedutíveis)	16.539,78	347.063,56
Custas e acordos judiciais	164.709,48	168.104,02
Demais gastos (autenticações, decorações, lanches)	53.918,89	145.038,54
Valor adicionado bruto	**85.884.522,07**	**66.754.701,88**
Retenções	**3.249.763,57**	**2.878.287,99**
Depreciações	3.249.763,57	2.868.910,11
Amortizações	0,00	9.377,88
Valor adicionado líquido produzido pela empresa	**82.634.758,50**	**63.876.413,89**
Valor adicionado recebido em transferência	**4.064.046,26**	**1.316.732,65**
(+/-) Resultado da venda de imobilizado = positivo (ou negativo)	575.598,89	801.408,10
Receitas financeiras	3.488.447,37	515.324,55
Valor adicionado total a distribuir	**86.698.804,76**	**65.193.146,54**
Distribuição do valor adicionado - nota 25	**86.698.804,76**	**65.193.146,54**
Pessoal	13.257.964,87	11.083.653,60
Remuneração direta	8.697.172,06	7.236.904,00
Benefícios	3.763.309,59	3.078.245,16
FGTS	797.483,22	768.504,44
Impostos, taxas e contribuições	27.236.057,16	31.492.353,82

Iof	369.526,20	58.739,50
Iptu	41.732,19	41.705,43
Issqn	2.863.633,15	3.595.690,30
Icms	5.937.452,25	12.597.942,09
Ipva	150.580,42	117.595,71
Pis	2.784.608,19	2.098.307,04
Cofins	10.592.078,09	9.670.155,43
Imposto de renda	685.655,83	595.898,52
Contribuição social	255.476,10	215.603,46
Previdência social	3.435.361,93	2.500.261,44
Demais taxas (municipais, estaduais e federais)	119.952,81	454,90
Remuneração capitais de terceiros	32.596.403,98	2.609.887,84
Juros de operação	1.232.972,43	1.161.887,84
Aluguéis de bens imóveis	5.386.000,00	1.448.000,00
Aluguéis de bens móveis	25.977.431,55	0,00
Remuneração de capitais próprios	12.476.961,97	19.197.731,28
Constituição de reservas de capital	11.911.253,58	18.792.971,28
Dividendos	565.708,39	404.760,00
Remuneração retida	1.131.416,78	809.520,00
Lucros retidos	-13.762.177,83	-19.617.218,39
Lucou ou (Prejuízo) líquido do exercício	14.893.594,61	20.426.738,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

030/2026

Porto Alegre/RS, 22 de junho de 2026.

Aos
Acionistas e Diretores da empresa:
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.
Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio
NOVA SANTA RITA/RS

REF.: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2025 E 31.12.2024

Prezados Senhores:

Em cumprimento a solicitação de Vossa Senhoria, mais especificamente no que diz respeito à última visita por nós realizada, passamos a apresentar em anexo, o quanto segue:

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

As Demonstrações Contábeis bem como as Notas Explicativas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram elaboradas tendo por base os balancetes naquelas datas bem como as demais informações fornecedidas pela administração da empresa.

Os balancetes mensais se originaram através dos registros das operações realizadas pela empresa, por intermédio dos documentos fornecidos a equipe de nossos profissionais que procederam à elaboração dos livros fiscais exigidos pela legislação municipal, estadual e federal.

Ainda, em atendimento as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade no Brasil e em observancia as disposições da Lei n.º 6.404/76.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

Sendo o que se apresentava para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para esclarecer dúvidas adicionais.

Atenciosamente.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

NOTA 01 – Contexto operacional

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo social as seguintes atividades:

a) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01);
b) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02);
c) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00);
d) construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);
e) construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01);
f) obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00);
g) instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00);
h) obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas revestimento de dutos e tubulações montagem de estruturas de madeira construção e rebaixamento de teto instalação de revestimento de tubulação instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas (CNAE 43.29-1-99);
i) serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto instalação de calhas construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras construção de coberturas colocação de telhados e coberturas concretagem de vigas, colunas, lajes construção de fornos industriais (CNAE 43.99-1-99);
j) representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias de construção (CNAE 46.19-2-00);
k) comercio varejista de materiais de construção (CNAE 47.44-0-99);
l) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 49.30-2-01);
m) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02);
n) transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04);
o) outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 64.63-8-00);
p) compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01);
q) aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02);
r) loteamento de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-03);
s) serviços de avaliação não imobiliária (CNAE 74.90-1-99);
t) aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-2-02);
u) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01);
v) obras de limpeza de terrenos para execução de construção (CNAE 43.11-8-02);

w) serviços de engenharia (CNAE 71.12-00);
x) administração de obras (CNAE 43.99-1-01);
y) serviços de arquitetura (CNAE 71.11-1-00)

NOTA 02 – Base de preparação das demonstrações contábeis

a) Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), com base nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 22 de junho de 2026.

b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas relativas a premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas na nota explicativa sobre provisão para contingências.

NOTA 03 – Sumário das principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes.

b) Contas a receber
Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações

monetárias quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída, em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos e pode ser modificado, em função das expectativas com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e de produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

d) Não circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Investimentos

Correspondem a bens móveis para locação, e ao pagamento de consórcios ainda não contemplados.

f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

g) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

h) Benefícios a empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, 13º salário e férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

i) Valor presente de ativos e passivos de longo prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

j) Provisão para contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de

tribunais. Os depósitos judiciais quando existentes são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a empresa. A empresa possui contingência cujo valor encontra-se devidamente provisionado em 31 de dezembro de 2025.

k) Receitas e despesas

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

l) Forma de tributação

A forma de tributação em 2025 base para constituição da provisão para imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, foi o Lucro Real Anual com opção por incentivos fiscais, conforme a legislação em vigor.

NOTA 04 – Caixa e equivalentes de caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata quando efetuadas, são de investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 30 (trinta) dias.

	2025	2024
Caixa	127.103,63	176.074,26
Banco Caixa Econômica Federal - conta movimento	2.348.308,17	1.069.410,53
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta movimento	23,34	1,99
Banco Bradesco S/A - conta corrente	1,00	1,00
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta aplicação	1.268.536,26	147.910,91
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta capitalização	25.746,48	10.800,00
Banco Bradesco S/A - conta aplicação	20.244,81	16.105,43
Banco Bradesco S/A - conta capitalização	0,00	25.000,00
Banco Caixa Econômica Federal - conta aplicação renda fixa	25.070.191,19	7.359.399,55
Banco Caixa Econômica Federal - conta aplicação CDB	6.079.324,17	0,00
Banco Caixa Econômica Federal - conta capitalização	183.192,00	60.000,00
Banco do Brasil S/A - conta aplicação LP 100	4.336.903,97	4.738.458,06
Banco Santander S/A - conta aplicação fundos	40.719,05	1.000,01
	39.500.294,07	13.604.161,74

NOTA 05 – Contas a receber de clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos de fabricação própria, da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante. O prazo médio de recebimento é de 41 (quarenta e um) dias.

Contas a receber da receita de indústria e serviços prestados	2025	2024
Boletos - cobrança bancária	24.737.315,01	21.882.231,56
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa	0,00	-1.519.306,74
	24.737.315,01	20.362.924,82

NOTA 06 – Adiantamentos pagos

	2025	2024
A empregados	141.148,39	0,00
A fornecedores - aluguel	4.000.000,00	0,00
A fornecedores - insumos	2.778.854,82	476.497,65
A fornecedores - imobilizado	250.000,00	0,00
A fornecedores - compra para entrega futura	460.533,61	0,00
	7.630.536,82	476.497,65

NOTA 07 – Impostos e contribuições a recuperar

	2025	2024
IPI a recuperar	120.587,96	225.496,08
IPI a restituir (pedidos eletrônico de ressarcimento)	143.971,69	164.489,13
ICMS a recuperar	1.876,42	97.831,03
IRRF s/aplicações financeiras a recuperar	515.552,92	40.011,24
IRPJ a compensar (saldo negativo)	0,00	130.583,06
IRPJ a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	179.481,91	179.481,91
CSLL a compensar (saldo negativo)	3.220,87	59.521,37
CSLL a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	603.250,68	730.372,71
PIS a recuperar	1.481.071,74	900.557,12
PIS a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	27.855,32	0,00
COFINS a recuperar	6.795.075,04	4.145.549,02
COFINS a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	1.767.761,43	0,00
INSS a recuperar - retenções 11 %	955.595,04	772.151,60
INSS a recuperar - retenções 11 % (pedidos eletrônico de restituição)	0,00	5.618.117,99
Crédito Judicial - Exclusão ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS	37.986,91	99.351,62
	12.633.287,93	13.163.513,88

NOTA 08 – Estoques

	2025	2024
Imóveis para comercialização	8.851.657,85	8.702.416,83
(-) Em Poder de Terceiros	476.739,85	18.269,28
	9.328.397,70	8.720.686,11

NOTA 09 – Depósitos judiciais

	2025	2024
Depósito judicial - processo trabalhista	26.634,00	76.929,00

NOTA 10 – Outros créditos do ativo não circulante

	2025	2024
Consórcios em andamento - não contemplados	1.074.521,94	799.221,02

NOTA 11 – Imobilizado

	valor original		depreciação acumulada	
	2025	2024	2025	2024
Equipamentos e guindastes	7.106.777,50	7.106.777,50	6.199.197,42	4.777.841,94
Equipamentos e máquinas de pequeno valor	2.219.608,12	1.414.067,54	1.230.206,94	1.063.334,86
Instalações	151.971,95	151.971,95	71.794,42	56.597,26
Equipamentos de informática	392.612,79	279.814,32	346.098,68	279.814,32
Móveis e utensílios	211.683,59	176.291,21	103.614,45	83.822,26
Ferramentas, formas e navalhas	2.550.816,06	2.358.759,54	1.322.952,18	832.112,56
Veículos	5.327.141,60	5.457.814,11	3.679.046,37	2.758.920,20
Bens em poder de terceiros	0,00	4.413.106,09	0,00	0,00
	17.960.611,61	21.358.602,26	12.952.910,46	9.852.443,40

a) Vidas úteis e taxas de depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

NOTA 12 – Intangível

	valor original		amortização acumulada	
	2025	2024	2025	2024
Marcas e patentes	18.542,28	18.542,28	18.542,28	18.542,28
Software	93.778,61	93.778,61	93.778,61	93.778,61
	112.320,89	112.320,89	112.320,89	112.320,89

NOTA 13 – Fornecedores

	2025	2024
Matérias primas	20.957.752,37	4.288.396,16
Credores pela compra de imóveis	767.361,04	3.445.744,79
	21.725.113,41	7.734.140,95

NOTA 14 – Salários, férias e encargos sociais

	2025	2024
Pro labore a pagar	6.224,44	5.956,47
Salários a pagar	374.579,65	169.188,23
Rescisões a pagar	0,00	6.222,84
Pensão alimentícia a pagar	30.614,11	4.412,99
Acordos judiciais de ordem trabalhista a pagar	105.969,73	62.852,79
INSS a recolher	583.208,08	308.367,34
FGTS a recolher	108.276,58	70.549,82
Contribuição sindical a recolher	4.215,80	11.063,15
Provisão para férias	449.737,64	256.742,51

Provisão INSS s/provisão para férias	125.027,06	71.374,41
Provisão FGTS s/provisão para férias	35.979,01	20.536,40
	1.823.832,10	987.266,95

NOTA 15 – Obrigações tributárias a recolher

	2025	2024
CSRF a recolher	22.912,33	3.655,41
IRRF a recolher	47.507,59	14.917,48
ISSQN a recolher	67.851,53	20.527,92
	138.271,45	39.100,81

NOTA 16 – Imposto de renda e contribuição social a recolher

	2025	2024
Imposto de renda a recolher	38.889,79	38.889,79
Contribuição social a recolher	286,43	286,43
	39.176,22	39.176,22

NOTA 17 – Adiantamentos de clientes

	2025	2024
Nacionais - contratos a executar	3.728.284,37	150.647,28

NOTA 18 – Empréstimos e financiamentos

Financiamentos p/ativo imobilizado	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
Bens em comodato	0,00	4.413.106,09	0,00	0,00
Consórcio contemplado a pagar - Banco do Bra	7.078,29	10.644,48	0,00	0,00
	7.078,29	4.423.750,57	0,00	0,00

Empréstimos para capital de giro	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
Banco Brasil S/A - cartão vencimento 06	0,00	9.680,02	0,00	0,00
Banco Santander S/A - cartão vencimento 10	67.027,97	0,00	0,00	0,00
Banco Estado Rio Grande Sul S/A (BANRISUL) -	0,00	157.791,66	0,00	0,00
Banco Estado Rio Grande Sul S/A (BANRISUL) -	0,00	75.625,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S/A - contrato giro	89.263,20	89.263,20	67.428,25	156.691,45
Caixa Econômica Federal - contrato Bndes FGI	2.225.060,36	1.157.676,58	5.257.096,36	7.482.156,72
Caixa Econômica Federal - contrato BNDES até	2.431.262,11	0,00	11.722.210,56	0,00
Caixa Econômica Federal - contrato MGE	882.656,39	1.043.139,37	0,00	802.414,90
Banco Santander S/A - contrato Bndes Finame	841.661,79	1.050.000,00	0,00	0,00
GRS Participações S/A - contrato de mútuo	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
(-) Juros a incorrer	-2.251.084,68	-604.479,26	-3.547.586,43	-1.533.820,56
	4.285.847,14	2.978.696,57	14.774.148,74	8.182.442,51

a) Taxas de juros

Os empréstimos de curto prazo (passivo circulante) e longo prazo (passivo não circulante) denominado em Reais têm taxas de juros médias de mercado.

b) Garantias

Para liquidação dos empréstimos de longo prazo, a empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. deu como garantia o aval de sócios e os próprios bens financiados, no total da dívida contraída.

NOTA 19 – Parcelamentos fiscais

	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
PIS parcelamento a pagar	33.459,90	37.861,25	0,00	0,00
COFINS parcelamento a pagar	153.572,00	173.773,37	0,00	0,00
Parcelamento PERT RFB	63.161,64	63.161,64	70.112,59	133.274,23
Parcelamento ICMS	0,00	213.115,32	0,00	657.106,49
	250.193,54	487.911,58	70.112,59	790.380,72

NOTA 20 – Receitas e despesas diferidas

O reconhecimento desta receita será concomitante à realização da despesa, que ocorrerá baseada na realização proporcional da obra.

Saldos a rezalizar em 31 de dezembro de 2025:

	2025	2024
Receitas de contratos de longo prazo	0,00	5.256.033,29
(-) Despesas de contratos de longo prazo	0,00	-1.264.427,84
	0,00	3.991.605,45

NOTA 21 – Instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e gerenciamento de riscos

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão reconhecidas na contabilidade e os principais instrumentos financeiros são:

- Caixa e equivalentes de caixa: apresentados na nota 04;
- Contas a receber: apresentadas na nota 05;
- Empréstimos e financiamentos: apresentados na nota 18.

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios

b.1) Risco de taxas de juros: esse risco é oriundo da possibilidade de a empresa vir a sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas de juros que são aplicadas aos seus passivos e ativos captados (aplicados) no mercado. Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a empresa adota a política de diversificação, alternando a contratação de taxas fixas e variáveis (como a Libor e o CDI), com repactuações periódicas de seus contratos, visando adequá-los ao mercado.

b.2) Risco de crédito: advém da possibilidade da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. não receber valores decorrentes de operações de comercialização de seus produtos e mercadorias ou de créditos detidos junto a instituições financeiras gerados por operações de aplicação financeira.

b.3) Risco de gerenciamento de capital: advém da escolha da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. em adotar uma estrutura de financiamentos para suas operações.

NOTA 22 – Patrimônio líquido

O valor total do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2025 era de R$ 53.096.630,77 (cinquenta e três milhões e noventa e seis mil e seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

O capital social subscrito e integralizado da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A., em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estava representado por 85.000 (oitenta e cinco mil) ações, respectivamente, partes referentes a 02 (dois) acionistas assim compostos:

	2025	2024
Subscrito	8.500.000,00	8.500.000,00
(-) A integralizar	0,00	0,00
Integralizado	8.500.000,00	8.500.000,00
Quantidade de quotas/ações	85.000	85.000
Valor nominal da quota/ação	100,00	100,00

Natureza e Finalidade das Reservas

a) Reserva de capital: i) REDUÇÃO DE IMPOSTO: a empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. é pessoa jurídica tributada com base no lucro real, e deduz do imposto de renda pessoa jurídico devido, a título de incentivo fiscal, o valor correspondente á aplicação do percentual de 4 % (quatro por cento), a título do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); ii) SUBENÇÃO PARA CUSTEIO: A empresa tem o benefício da isenção do ICMS sobre empreitada global no fornecimento de pre moldado, levando a registro de subvenção para custeio referidos valores na conta de reservas de capital; iii) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO: A empresa tem o benefício da suspenção das contribuições para PIS e COFINS, sobre o fornecimento de pre moldado para obras incluídas no REIDI

pelo governo federal, levando a registro de subvenção para investimento referidos valores na conta de reservas de capital;

b) Reserva de lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e a constituição da reserva foi em virtude de os sócios terem deixado os lucros à disposição dos mesmos, ou então para reinvestimento.

NOTA 23 – Receita operacional líquida

	2025	2024
Receitas da venda de produtos de fabricação própria	34.567.007,14	12.602.391,94
Receitas da revenda de mercadorias	354.592,49	292.185,94
Receitas da prestação de serviços	110.859.564,58	105.614.624,99
Receitas das unidades imobiliárias vendidas	353.827,67	2.700.000,00
Receitas da locação de bens (móveis/imóveis)	2.654.804,49	4.766.554,28
(-) Impostos sobre as vendas	-22.177.771,68	-27.962.094,86
(-) Devoluções e abatimentos	0,00	-308.025,00
	126.612.024,69	97.705.637,29

NOTA 24 – Outras receitas (ou despesas) operacionais líquidas

	2025	2024
Receitas financeiras	3.488.447,37	515.324,55
(-) Despesas financeiras	-1.243.796,79	-1.063.808,24
Subvenções p/custeio - ICMS saídas isentas	6.276.870,37	12.501.568,29
Subvenções p/investimento - PIS e Cofins REIDI	5.770.612,13	6.277.029,43
Variações monetárias e cambiais ativas	0,00	0,00
(-) Variações monetárias e cambiais ativas	-39.879,93	-141.539,91
Receitas da venda de imobilizado e investimentos	856.974,89	1.132.243,76
(-) Custo do imobilizado e investimentos baixado/vendido	-281.376,00	-330.835,66
Demais receitas	12.354,21	3.529,19
(-) Demais depesas	0,00	0,00
	14.840.206,25	18.893.511,41

NOTA 25 – Distribuição do valor adicionado

A distribuição da riqueza por segmento indica o percentual da riqueza que foi distribuído em cada segmento na empresa.

	2025		2024	
	R$	%	R$	%
Pessoal	13.257.964,87	15,29%	11.083.653,60	17,00%
Impostos, taxas e contribuições	27.236.057,16	31,41%	31.492.353,82	48,31%
Remuneração capitais de terceiros	32.596.403,98	37,60%	2.609.887,84	4,00%
Remuneração de capitais próprios	12.476.961,97	14,39%	19.197.731,28	29,45%
Remuneração retida	1.131.416,78	1,30%	809.520,00	1,24%
Total da distribuição do valor adicionado	86.698.804,76	100,00%	65.193.146,54	100,00%

NOTA 26 – Seguros de riscos de incêndio

A administração da empresa julga que os seguros quanto contratados são em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer e que possam impedir a continuidade normal dos negócios.

NOTA 27 – Rubricas com saldo igual a ZERO

Eventuais rubricas constantes das demonstrações elaboradas com saldo igual a ZERO, correspondem a rubricas que no decorrer do exercício tiverem movimentos tanto a DÉBITO e a CRÉDITO de igual valor, ou então, ainda por força de sistema, fazer parte da parametrização da estrutura e não são possíveis de serem ocultadas, ainda que sem movimentação alguma.

NOTA 28 – Indice de liquidez geral

LG = (AC - DA + ARLP) / (PC + PELP)

Onde:	**LG = Liquidez Geral**		**2,026619**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo	1.101.155,94	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

NOTA 29 – Indice de liquidez corrente

LC = (AC - DA) / PC

Onde:	**LC = Liquidez Corrente**		**2,932384**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

NOTA 30 – Indice de solvência geral

SG = AReal / (PC + PELP)

Onde:	**SG = Solvência Geral**		**2,133525**
	Areal = Ativo Real	99.938.688,62	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

NOTA 31 – Indice de liquidez seca

LS = (AC - E) / PC

Onde:	**LS = Liquidez Seca**		**2,640852**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	E = Estoque	9.328.397,70	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

INDICES ECONÔMICOS - 2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = (AC - DA + ARLP) / (PC + PELP)

Onde:	**LG = Liquidez Geral**		**2,026619**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo	1.101.155,94	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = (AC - DA) / PC

Onde:	**LC = Liquidez Corrente**		**2,932384**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

INDICE DE SOLVENCIA GERAL

SG = AReal / (PC + PELP)

Onde:	**SG = Solvência Geral**		**2,133525**
	Areal = Ativo Real	99.938.688,62	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

INDICE DE LIQUIDEZ SECA

LS = (AC - E) / PC

Onde:	**LS = Liquidez Seca**		**2,640852**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	E = Estoque	9.328.397,70	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTANEA

LI = AD / PC

Onde:	**LI = Liquidez Instantânea**		**1,234469**
	AD = Ativo Disponível	39.500.294,07	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

GCT = PL / (PC+ PELP)

Onde:	**GCT = Gerência de Capital de Terceiros**		**1,133525**
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

INDICES ECONÔMICOS - 2025

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

GA = RV / AT

Onde:	**GA = Giro do Ativo**		**1,488811**
	RV = Receita de Venda	148.789.796,37	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = LUCRO/PREJ / AT

Onde:	**RA = Rentabilidade do Ativo**		**0,149027**
	LUCRO/PREJ = Lucro ou Prejuízo	14.893.594,61	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

INDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇAO

GI = AP / (PL - DA + REF)

Onde:	**GI = Grau de Imobilização**		**0,094313**
	AP = Ativo Permanente	5.007.701,15	
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	REF = Resultado de Exercício Futuro	0,00	

INDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = (PC+PELP) / AT

Onde:	**GEG = Grau de Endividamento Geral**		**0,468708**
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

INDICE DE GRAU DE ENDIDAMENTO CURTO PRAZO

GEC = PC / (PL - DA + REF)

Onde:	**GEC = Grau de Endividamento Curto Prazo**		**0,602633**
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	REF = Resultado Exercício Futuro	0,00	

Declaro sob as penalidades cabíveis, de que o cálculo apresentado atende integralmente as exigências do edital.

Nova Santa Rita/RS, 31 de Dezembro de 2025.

Responsável (carimbo e assinatura):

Responsável Contábil (carimbo e assinatura):

CENTRAL DE BALANÇOS

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
03.769.527/0001-73	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	25/06/2026 09:09:27	280D875679A2E6D945601CACD9DFD265BE38D5C2

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2025	31/12/2025	Sim	Participante-Upload

Titulo

Demonstrações Contabeis do Exercicio

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
Outro - Anexo	INDICES AB 2025	INDICES AB 2025

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	03.769.527/0001-73	25/06/2026 09:09:27	Participante	Certificado Digital

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	03.769.527/0001-73	Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Gloria Huei Chuang (R$)	Leila Ines Anschau Weiss (R$)	(-) Açoes Em Tesouraria (R$)	Reservas De Lucros (R$)	Reservas de Incentivos Fiscais - PAT (R$)	Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio (R$)	Federais - REIDI (Suspensão de PIS e COFINS) (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2025	8.429.500,00	70.500,00	0,00	1.798.318,70	75.602,44	22.647.782,91	6.288.029,43	(-)404.760,01	38.904.973,47
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 01/2025 (REIDI)							19.949,49	(-)19.949,49	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 02/2025 (REIDI)							15.201,40	(-)15.201,40	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 03/2025 (REIDI)							24.956,19	(-)24.956,19	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 04/2025 (REIDI)							105.483,50	(-)105.483,50	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 05/2025 (REIDI)							96.956,77	(-)96.956,77	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. 06/2025 (REIDI)							106.503,52	(-)106.503,52	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						888.939,36		(-)888.939,36	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						728.239,39		(-)728.239,39	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						563.303,46		(-)563.303,46	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						216.603,47		(-)216.603,47	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Gloria Huei Chuang (R$)	Leila Ines Anschau Weiss (R$)	(-) Açoes Em Tesouraria (R$)	Reservas De Lucros (R$)	Reservas de Incentivos Fiscais - PAT (R$)	Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio (R$)	Federais - REIDI (Suspensão de PIS e COFINS) (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Total (R$)
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						822.824,10		(-)822.824,10	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MÊS CORRENTE (LC 160/2017)						683.551,07		(-)683.551,07	0,00
Vlr pagto cfe 1ª ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA SALDO CONTA RESERVA DE CAPITAL			(-)82.760,66						(-)82.760,66
Vlr pagto cfe 2ª ATA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA ALIENACAO DE ACOES			(-)70.500,00						(-)70.500,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							91.888,56	(-)91.888,56	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							70.019,21	(-)70.019,21	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							114.949,75	(-)114.949,75	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							485.863,40	(-)485.863,40	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							446.588,75	(-)446.588,75	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							490.561,67	(-)490.561,67	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							136.303,83	(-)136.303,83	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							110.292,22	(-)110.292,22	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							82.918,88	(-)82.918,88	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Gloria Huei Chuang (R$)	Leila Ines Anschau Weiss (R$)	(-) Açoes Em Tesouraria (R$)	Reservas De Lucros (R$)	Reservas de Incentivos Fiscais - PAT (R$)	Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio (R$)	Federais - REIDI (Suspensão de PIS e COFINS) (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Total (R$)
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							117.522,68	(-)117.522,68	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, PIS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							125.758,21	(-)125.758,21	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							627.823,71	(-)627.823,71	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							508.012,65	(-)508.012,65	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							381.929,39	(-)381.929,39	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							541.316,60	(-)541.316,60	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, COFINS (REGIME NÃO CUMULATIVO) S/SAÍDAS COM SUSPENSÃO REF. MÊS CORRENTE/2025(REIDI)							579.249,94	(-)579.249,94	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						576.259,55		(-)576.259,55	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						297.606,40		(-)297.606,40	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						187.004,77		(-)187.004,77	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						449.059,01		(-)449.059,01	0,00
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						126.552,14		(-)126.552,14	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Gloria Huei Chuang (R$)	Leila Ines Anschau Weiss (R$)	(-) Açoes Em Tesouraria (R$)	Reservas De Lucros (R$)	Reservas de Incentivos Fiscais - PAT (R$)	Reservas de Incentivos fiscais - ICMS Subvenção p/Invest.Custeio (R$)	Federais - REIDI (Suspensão de PIS e COFINS) (R$)	Lucros Acumulados (R$)	Total (R$)
VL.CONSTITUIÇÃO RESERVA P/SUBVENÇÃO P/INVESTIMENTO E/OU CUSTEIO, ICMS SAÍDAS ISENTAS DE MATERIAIS EMPREITADA GLOBAL NO MES (LC 160/2017)						216.966,78		(-)216.966,78	0,00
VL.DEDUÇÃO INCENTIVO FISCAL - PAT REF.EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2025 (CONSTITUIÇÃO RESERVA DE INCENTIVO FISCAL)					17.031,74				17.031,74
VL.QUE SE TRANSFERE DA CONTA DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS NO DECORRER DE 2025 - SÓCIA LEILA								(-)115.708,39	(-)115.708,39
VL.QUE SE TRANSFERE DA CONTA DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA DE LUCROS NO DECORRER DE 2025 - SÓCIA GLÓRIA								(-)450.000,00	(-)450.000,00
VL.QUE SE TRANSFERE DA CONTA RESERVA DE LUCROS P/LUCROS ACUMULADOS REF.REALIZAÇÃO PARCIAL DE RESERVA DE LUCROS ACUMULADA - 2025				2.886.166,39				(-)2.886.166,39	0,00
encerramento exercicio								14.893.594,61	14.893.594,61
Saldo Final em 31.12.2025	8.429.500,00	70.500,00	(-)153.260,66	4.684.485,09	92.634,18	28.404.692,41	11.568.079,75	0,00	53.096.630,77
Notas									

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS TOTAIS		R$ 118.135.332,51	R$ 143.017.283,65
RECEITAS LIQUIDA OPERACIONAL		R$ 117.003.088,75	R$ 142.160.308,76
RECEITA BRUTA		R$ 125.975.757,15	R$ 148.789.796,37
Receita de Venda no Mercado Interno		R$ 12.602.391,94	R$ 34.567.007,14
Rec.Revenda De Merc.Interno		R$ 292.185,94	R$ 354.592,49
Receita de Servicos Prestados		R$ 44.126.412,59	R$ 38.029.078,25
Receita de Prestacao Servicos - Materiais		R$ 60.936.245,10	R$ 72.431.428,88
(-) Rec.Unidades Imobiliarias Vendas		R$ 2.700.000,00	R$ (0,00)
Receita de Serviços Prestados - Projetos		R$ 551.967,30	R$ 399.057,45
Rec.Locaçao De Bens Imoveis		R$ 161.921,62	R$ 353.827,67
Rec.Locaçao De Bens Moveis/Maquinas e Veículos		R$ 4.604.632,66	R$ 2.654.804,49
(-) (-) DEVOLUÇOES		R$ (308.025,00)	R$ (0,00)
(-) (-) Vendas Canc,Devol,Descontos		R$ (308.025,00)	R$ (0,00)
(-) (-) IMPOSTOS		R$ (27.962.094,86)	R$ (22.177.771,68)
(-) (-) Icms		R$ (12.597.942,09)	R$ (5.937.452,25)
(-) (-) Cofins		R$ (9.670.155,43)	R$ (10.592.078,09)
(-) (-) Pis/Pasep		R$ (2.098.307,04)	R$ (2.784.608,19)
(-) (-) Iss		R$ (3.595.690,30)	R$ (2.863.633,15)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 450.275,96	R$ 3.485.950,74
(-) Rendimentos s/aplicacoes financeiras		R$ 44.917,02	R$ (0,00)
Receitas Juros S/Cap.Proprio		R$ 277.603,62	R$ 2.393.760,41
Juros Ativos		R$ 2.219,08	R$ 20.824,43
Juros Selic s/tributos e contrib a maior		R$ 113.503,36	R$ 946.124,09
Descontos Obitidos		R$ 12.032,88	R$ 125.241,81
SUBVENCOES P/INVESTIMENTO OU CUSTEIO		R$ 18.778.597,72	R$ 12.047.482,50
ICMS - Saída Isenta (Materiais Empreitada Global)		R$ 12.501.568,29	R$ 5.756.909,50
PIS - SAÍDAS COM SUSPENSAÇÃO (REIDI)		R$ 1.118.864,73	R$ 1.432.408,50
COFINS - SAÍDAS COM SUSPENSAÇÃO (REIDI)		R$ 5.158.164,70	R$ 4.338.203,63
ICMS - redução encargos parcelamento especial		R$ (0,00)	R$ 519.960,87
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 3.529,19	R$ 12.354,21
Recuperacao De Despesas		R$ 1.982,07	R$ 4.253,76
Doacoes e Brindes /Amostra Gratis/Demonstração Recebidas		R$ 1.547,12	R$ 8.100,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CRÉDITOS JUDICIAIS REPETICAO INDEBITO		R$ 65.048,59	R$ 2.496,62
Juros SELIC s/JUROS SELIC S/Exclusão ICMS na BC PIS e COFINS		R$ 22.725,71	R$ 1.480,93
Juros SELIC S/ DEPOSITO JUDICIAL PARCELAMENTO ICMS		R$ 40.333,60	R$ 1.015,69
(-) Juros SELIC s/PER INSS 11 %		R$ 1.989,28	R$ (0,00)
RECEITA LIQUIDA NAO OPERACIONAL		R$ 1.132.243,76	R$ 856.974,89
RECEITAS EVENTUAIS		R$ 1.132.243,76	R$ 856.974,89
Receita P/Venda Ativo Permanen		R$ 1.132.243,76	R$ 248.000,00
Receita P/Indenizaçao Sinistro		R$ (0,00)	R$ 3.197,04
Receita P/ Decisão Judicial - RGE		R$ (0,00)	R$ 558.009,70
Receita P/Indenizaçao Multa		R$ (0,00)	R$ 47.768,15
(-) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		R$ (97.708.594,12)	R$ (128.123.689,04)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R$ (82.646.888,57)	R$ (109.198.882,99)
MATERIAIS/FRETES		R$ 4.604.912,28	R$ 3.953.317,69
(-) Frete Sobre Compras		R$ (975.940,08)	R$ (6.684.457,96)
(-) Cofins		R$ 6.170.962,84	R$ 9.541.716,74
(-) Pis/Pasep		R$ 1.288.763,21	R$ 2.071.556,86
(-) Estorno Creditos saidas nao tributadas		R$ (1.878.873,69)	R$ (975.497,95)
(-) (-) CONSUMOS DE INSUMOS		R$ (23.091.734,54)	R$ (26.985.486,56)
(-) Consumo De Insumos		R$ (23.091.734,54)	R$ (26.985.486,56)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - CC FABRICA		R$ (19.516,00)	R$ (0,00)
(-) Reclamatoria Trabalhista		R$ (19.516,00)	R$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R$ (1.532.135,73)	R$ (1.924.212,35)
(-) Alimentaçao Do Trabalhador		R$ (485.334,82)	R$ (735.232,76)
(-) Vale Transporte		R$ (50.795,39)	R$ (73.071,25)
(-) Cestas Basicas/Premio Assiduidade/Vale Alimentacao		R$ (552.078,31)	R$ (611.398,05)
(-) Equip.Proteçao Individual		R$ (312.996,92)	R$ (353.826,47)
(-) Exames e Serviços Medicos		R$ (81.700,09)	R$ (93.310,17)
(-) Seguro Vida Funcionários		R$ (49.230,20)	R$ (57.373,65)
(-) MANUT.BENS APLICADOS PRODUÇAO		R$ (1.669.979,12)	R$ (1.463.774,07)
(-) Manutencao Maquinas e Equipamentos		R$ (1.669.979,12)	R$ (1.463.774,07)
(-) ENCARGOS DEPREC,AMORTIZAÇAO		R$ (2.868.910,11)	R$ (3.249.763,57)
(-) Equipamentos E Maquinas		R$ (269.164,15)	R$ (166.872,08)
(-) Veiculos		R$ (1.054.387,71)	R$ (1.069.422,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Instalaçoes		R$ (15.197,16)	R$ (15.197,16)
(-) Movies E Utensilios		R$ (16.505,80)	R$ (19.792,19)
(-) Computadores E Perifericos		R$ (13.007,89)	R$ (66.284,36)
(-) Formas		R$ (361.418,00)	R$ (490.839,62)
(-) Equipamentos e Guindastes		R$ (1.139.229,40)	R$ (1.421.355,48)
(-) SERV.PRESTADOS P.JURIDICA		R$ (30.416.662,83)	R$ (61.833.556,83)
(-) Locaçoes Equipamentos/Guindastes		R$ (4.029.531,21)	R$ (25.659.332,72)
(-) Fretes E Carretos		R$ (1.851.369,06)	R$ (2.740.658,42)
(-) Consultoria E Assessoria Tecnica		R$ (3.122.661,64)	R$ (3.998.099,63)
(-) Servicos aplicados em obras		R$ (21.078.089,26)	R$ (28.937.945,92)
(-) Serviços e Exames medicos		R$ (157.348,66)	R$ (179.421,31)
(-) Locação de Veículos/Imoveis		R$ (177.663,00)	R$ (318.098,83)
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (10.517.792,56)	R$ (17.617.511,38)
(-) Despesas com viagens		R$ (754.874,69)	R$ (660.085,46)
(-) Seguros/Riscos Engenharia /Cauçoes Obras		R$ (76.101,89)	R$ (147.389,59)
(-) Alugueis/Imoveis		R$ (1.448.000,00)	R$ (5.386.000,00)
(-) Manutencao de Veiculos		R$ (2.034.155,63)	R$ (2.848.566,45)
(-) Material uso e consumo /credito pis e cofins		R$ (1.036.659,40)	R$ (1.040.806,30)
(-) Multas Dedutiveis		R$ (347.063,56)	R$ (11.280,90)
(-) Acordos Judiciais		R$ (73.460,62)	R$ (155.309,06)
(-) Materiais para obras/fabrica		R$ (50.877,59)	R$ (74.445,35)
(-) Energia Eletrica		R$ (82.775,25)	R$ (94.061,73)
(-) Registro de ARTS/RRTs taxas em orgaos		R$ (23.925,06)	R$ (29.915,70)
(-) Bens De Peq.Valor/Nat.Perman.		R$ (15.273,14)	R$ (3.627,50)
(-) Pedagios e Estacionamentos		R$ (64.399,94)	R$ (67.981,56)
(-) Seguros Veiculos F=1388 - 550		R$ (81.694,51)	R$ (58.524,89)
(-) Combustivel		R$ (3.191.560,15)	R$ (5.424.317,80)
(-) Alimentacao/Lanches		R$ (1.236.971,13)	R$ (1.615.199,09)
(-) CONSUMO MATERIAIS APLICADOS EM OBRA		R$ (16.327.731,71)	R$ (0,00)
(-) Consumo materiais utilizados na prestaçao serviço		R$ (16.327.731,71)	R$ (0,00)
(-) BENEFICIOS		R$ (35.193,75)	R$ (75.895,92)
(-) Vale Transporte		R$ (35.193,75)	R$ (75.776,92)
(-) Exames Medicos		R$ (0,00)	R$ (119,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS CUSTOS		R$ (0,00)	R$ (2.000,00)
(-) Patrocinio Esportivo E Culturais		R$ (0,00)	R$ (2.000,00)
(-) CUSTO UNID.IMOBILIARIAS VENDID		R$ (772.144,50)	R$ (0,00)
(-) Custo Unid.Imobiliarias Vendid		R$ (772.144,50)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (13.918.367,91)	R$ (17.702.298,12)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R$ (7.217.388,00)	R$ (8.697.172,06)
(-) Remuneraçao A Dirigentes		R$ (93.432,24)	R$ (18.808,63)
(-) Remuneraçao A Empregados		R$ (4.126.300,99)	R$ (5.699.911,37)
(-) Adicional Noturno		R$ (7.333,76)	R$ (4.973,78)
(-) Hora Extra		R$ (849.400,85)	R$ (1.013.006,98)
(-) Adicional Periculosidade		R$ (8.741,01)	R$ (4.983,68)
(-) Adicional Insalubridade		R$ (500.409,36)	R$ (428.975,96)
(-) Aviso Previo		R$ (142.737,35)	R$ (36.818,20)
(-) Repouso Remunerado		R$ (152.395,85)	R$ (105.632,01)
Indenizaçoes		R$ 9.090,06	R$ 4.101,25
(-) Provisoes P/Ferias +1/3		R$ (726.558,89)	R$ (698.884,72)
(-) Provisoes P/13 Salario		R$ (508.462,65)	R$ (556.603,95)
(-) Estagiarios		R$ (23.551,99)	R$ (7.520,72)
(-) Salario Acidente de trabalho		R$ (84.962,92)	R$ (43.853,52)
(-) Reclamatoria Trabalhista		R$ (2.190,20)	R$ (81.299,79)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (3.268.765,89)	R$ (4.242.634,03)
(-) Encargos Sociais-Prev.Social		R$ (2.048.942,82)	R$ (2.989.210,08)
(-) Encargos Sociais - Fgts		R$ (644.005,96)	R$ (797.483,22)
(-) INSS - pro labore		R$ (18.686,40)	R$ (9.788,88)
(-) Encargos Sociais S/Prov.Ferias		R$ (324.263,58)	R$ (215.170,16)
(-) Encargos Sociais S/Prov 13Salario		R$ (232.867,13)	R$ (230.981,69)
(-) BENEFICIOS		R$ (273.944,55)	R$ (146.002,23)
(-) Alimentaçao Do Trabalhador		R$ (203.258,03)	R$ (124.947,41)
Vale Transporte		R$ (48.359,60)	R$ 2.135,88
(-) Seguro De Vida Diretoria F=1647 - 1502		R$ (21.297,88)	R$ (20.425,03)
Equip.Proteçao Individual		R$ 3.038,75	R$ 2.963,79
Planos De Saude		R$ 907,57	R$ 126,00
(-) Auxilio/Bolsa Estudo		R$ (4.975,36)	R$ (5.855,46)
(-) MANUT.DE BENS EM GERAL		R$ (68.066,49)	R$ (257.319,06)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutençao equip.Informatica		R$ (24.383,61)	R$ (34.450,16)
(-) Manutençao E Conserv.Predio		R$ (43.682,88)	R$ (222.868,90)
(-) ENCARGOS AMORTIZAÇAO/DEPRECIAC		R$ (9.377,88)	R$ (0,00)
(-) Software,Programas De Pc		R$ (9.377,88)	R$ (0,00)
(-) SERV.PREST.PESSOA JURIDICA		R$ (1.060.162,48)	R$ (1.924.558,72)
(-) Contabilidade F=579		R$ (187.323,92)	R$ (622.500,98)
(-) Advocacia		R$ (419.896,81)	R$ (1.068.258,87)
(-) Sistema De Informatica		R$ (150.605,30)	R$ (143.965,66)
(-) Consultoria Administrativa		R$ (115.009,00)	R$ (72.637,05)
(-) Comissoes E Gratificaçoes		R$ (187.327,45)	R$ (17.196,16)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (596.818,93)	R$ (580.712,51)
(-) Material De Expediente		R$ (75.182,51)	R$ (72.505,75)
(-) Despesas com viagens		R$ (32.580,20)	R$ (0,00)
(-) Seguros/Caucoes/Licitações		R$ (12.579,26)	R$ (0,00)
(-) Custas Judiciais		R$ (8.579,36)	R$ (9.400,42)
(-) Anuidades, Mensal. , Assinaturas e Anuncios		R$ (48.861,27)	R$ (53.918,89)
(-) Meio Ambiente compensação ambiental		R$ (58.284,00)	R$ (0,00)
(-) Condominios F=583		R$ (146.525,92)	R$ (186.894,93)
(-) Material de uso e consumo		R$ (13.503,23)	R$ (18.194,09)
(-) Multas Indedutiveis		R$ (0,00)	R$ (5.258,88)
(-) Perdas com clientes		R$ (22.385,75)	R$ (3.600,00)
(-) Cartorio/Taxas		R$ (86.064,04)	R$ (81.653,13)
(-) Energia Eletrica		R$ (15.984,21)	R$ (41.544,18)
(-) Agua		R$ (36.445,40)	R$ (70.230,19)
(-) Licencas		R$ (13.968,21)	R$ (6.195,76)
(-) Telefone Fixo		R$ (3.094,28)	R$ (0,00)
(-) Telefone Movel		R$ (19.761,53)	R$ (31.144,54)
(-) Bens De Peq.Valor/Nat.Perman.		R$ (3.019,76)	R$ (171,75)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R$ (218.495,54)	R$ (570.222,79)
(-) Iptu		R$ (41.705,43)	R$ (41.732,19)
(-) Iof		R$ (58.739,50)	R$ (369.526,20)
(-) Taxas e Anuidades		R$ (0,00)	R$ (51,32)
(-) Alvara		R$ (454,90)	R$ (8.332,66)
(-) Ipva F=703		R$ (117.595,71)	R$ (150.580,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (1.205.348,15)	R$ (1.283.676,72)
(-) Tarifa De Cobranças		R$ (108,91)	R$ (139,27)
(-) Tarifas Bancarias		R$ (0,00)	R$ (462,85)
(-) Tarifas E Taxas S/Contratos		R$ (43.351,40)	R$ (50.102,17)
(-) Juros S/Capital De Giro		R$ (348.704,61)	R$ (885.830,69)
(-) Variaçao Cambial Passiva		R$ (141.539,91)	R$ (0,00)
(-) Correção Monetária Passiva		R$ (0,00)	R$ (39.879,93)
(-) Juros Passivos		R$ (652.272,52)	R$ (189.311,31)
(-) Descontos Concedidos		R$ (19.370,80)	R$ (117.950,50)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R$ (330.835,66)	R$ (281.376,00)
(-) DESPESAS EVENTUAIS		R$ (330.835,66)	R$ (281.376,00)
(-) Valor Contabil Bens E Direitos		R$ (330.835,66)	R$ (281.376,00)
(-) PROVISOES SOBRE LUCRO		R$ (812.501,98)	R$ (941.131,93)
(-) PROVISAO P/CONTRIB.SOCIAL E IR		R$ (812.501,98)	R$ (941.131,93)
(-) Contrib.Social Sobre O LI		R$ (215.603,46)	R$ (255.476,10)
(-) Provisao P/Ir-P.Juridica		R$ (596.898,52)	R$ (685.655,83)
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício)		R$ 20.426.738,39	R$ 14.893.594,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 10.4.1**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43204423002	03.769.527/0001-73	

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	30

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD

ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	03769527000173	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA: 03769527000173	832848109277873444 3	08/12/2025 a 08/12/2026	Sim
Contador	50087673053	SEDINEI FERNANDES: 50087673053	792016109415409810 9	15/07/2025 a 15/07/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.
7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/06/2026 às 09:01:37

1D.B2.8E.B6.C2.78.7A.D6
DF.4A.3A.68.F0.85.CB.87

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

INDICES ECONÔMICOS - 2025

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

LG = (AC - DA + ARLP) / (PC + PELP)

Onde:	**LG = Liquidez Geral**		**2,026619**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo	1.101.155,94	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

LC = (AC - DA) / PC

Onde:	**LC = Liquidez Corrente**		**2,932384**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG = AReal / (PC + PELP)

Onde:	**SG = Solvência Geral**		**2,133525**
	Areal = Ativo Real	99.938.688,62	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA

LS = (AC - E) / PC

Onde:	**LS = Liquidez Seca**		**2,640852**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	E = Estoque	9.328.397,70	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INSTANTÂNEA

LI = AD / PC

Onde:	**LI = Liquidez Instantânea**		**1,234469**
	AD = Ativo Disponível	39.500.294,07	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

ÍNDICE DE GERÊNCIA DE CAPITAL DE TERCEIROS

GCT = PL / (PC+ PELP)

Onde:	**GCT = Gerência de Capital de Terceiros**		**1,133525**
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

INDICES ECONÔMICOS - 2025

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

GA = RV / AT

Onde:	**GA = Giro do Ativo**		**1,488811**
	RV = Receita de Venda	148.789.796,37	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

ÍNDICE RENTABILIDADE DO ATIVO

RA = LUCRO/PREJ / AT

Onde:	**RA = Rentabilidade do Ativo**		**0,149027**
	LUCRO/PREJ = Lucro ou Prejuízo	14.893.594,61	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

GI = AP / (PL - DA + REF)

Onde:	**GI = Grau de Imobilização**		**0,094313**
	AP = Ativo Permanente	5.007.701,15	
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	REF = Resultado de Exercício Futuro	0,00	

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL

GEG = (PC+PELP) / AT

Onde:	**GEG = Grau de Endividamento Geral**		**0,468708**
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	
	AT = Ativo Total	99.938.688,62	

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIDAMENTO CURTO PRAZO

GEC = PC / (PL - DA + REF)

Onde:	**GEC = Grau de Endividamento Curto Prazo**		**0,602633**
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PL = Patrimônio Líquido	53.096.630,77	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	REF = Resultado Exercício Futuro	0,00	

Declaro sob as penalidades cabíveis, de que o cálculo apresentado atende integralmente as exigências do edital.

Nova Santa Rita/RS, 31 de Dezembro de 2025.

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.23 13:59:05 -03'00'

Responsável (carimbo e assinatura):

SEDINEI FERNANDES:50087673053

Assinado de forma digital por SEDINEI FERNANDES:50087673053
Dados: 2026.06.23 14:05:47 -03'00'

Responsável Contábil (carimbo e assinatura):

030/2026

Porto Alegre/RS, 22 de junho de 2026.

Aos
Acionistas e Diretores da empresa:
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.
Rua Santos Dumont, n.º 23, Bairro Berto Círio
NOVA SANTA RITA/RS

REF.: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM 31.12.2025 E 31.12.2024

Prezados Senhores:

Em cumprimento a solicitação de Vossa Senhoria, mais especificamente no que diz respeito à última visita por nós realizada, passamos a apresentar em anexo, o quanto segue:

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROCEDIDAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

As Demonstrações Contábeis bem como as Notas Explicativas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024 foram elaboradas tendo por base os balancetes naquelas datas bem como as demais informações fornecedidas pela administração da empresa.

Os balancetes mensais se originaram através dos registros das operações realizadas pela empresa, por intermédio dos documentos fornecidos a equipe de nossos profissionais que procederam à elaboração dos livros fiscais exigidos pela legislação municipal, estadual e federal.

Ainda, em atendimento as NBC – Normas Brasileiras de Contabilidade no Brasil e em observancia as disposições da Lei n.º 6.404/76.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam de forma apropriada a posição financeira e patrimonial, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade.

Sendo o que se apresentava para o momento, colocamo-nos a disposição de Vossa Senhoria para esclarecer dúvidas adicionais.

Atenciosamente.

SEDINEI FERNANDES:50087673053

Assinado de forma digital por SEDINEI FERNANDES:50087673053
Dados: 2026.06.23 14:06:22 -03'00'

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2025 e de 2024
Em Reais

NOTA 01 – Contexto operacional

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Nova Santa Rita, Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo social as seguintes atividades:

a) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01);
b) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02);
c) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00);
d) construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);
e) construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01);
f) obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00);
g) instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00);
h) obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas revestimento de dutos e tubulações montagem de estruturas de madeira construção e rebaixamento de teto instalação de revestimento de tubulação instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas (CNAE 43.29-1-99);
i) serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto instalação de calhas construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras construção de coberturas colocação de telhados e coberturas concretagem de vigas, colunas, lajes construção de fornos industriais (CNAE 43.99-1-99);
j) representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias de construção (CNAE 46.19-2-00);
k) comercio varejista de materiais de construção (CNAE 47.44-0-99);
l) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 49.30-2-01);
m) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02);
n) transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04);
o) outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 64.63-8-00);
p) compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01);
q) aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02);
r) loteamento de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-03);
s) serviços de avaliação não imobiliária (CNAE 74.90-1-99);
t) aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-2-02);
u) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01);
v) obras de limpeza de terrenos para execução de construção (CNAE 43.11-8-02);

w) serviços de engenharia (CNAE 71.12-00);
x) administração de obras (CNAE 43.99-1-01);
y) serviços de arquitetura (CNAE 71.11-1-00)

NOTA 02 – Base de preparação das demonstrações contábeis

a) Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), com base nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela diretoria em 22 de junho de 2026.

b) Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

c) Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da empresa. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d) Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As informações sobre incertezas relativas a premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas na nota explicativa sobre provisão para contingências.

NOTA 03 – Sumário das principais práticas contábeis

a) Caixa e equivalentes de caixa
Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes.

b) Contas a receber
Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações

monetárias quando aplicáveis deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída, em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos e pode ser modificado, em função das expectativas com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

c) Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e de produção. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

d) Não circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 (doze) meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

e) Investimentos

Correspondem a bens móveis para locação, e ao pagamento de consórcios ainda não contemplados.

f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

g) Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 (dez) anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

h) Benefícios a empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, 13º salário e férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

i) Valor presente de ativos e passivos de longo prazo

Os ativos e passivos de longo prazo da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. são, quando aplicável, ajustados a valor presente utilizando taxas de desconto que refletem a melhor estimativa da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A.

j) Provisão para contingências

Os passivos contingentes são constituídos sempre que a perda for avaliada como provável, levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das ações, similaridade com processos anteriores, complexidade e no posicionamento de

tribunais. Os depósitos judiciais quando existentes são atualizados monetariamente e apresentados como dedução do valor do correspondente passivo constituído quando não houver possibilidade de resgate destes depósitos, a menos que ocorra desfecho favorável da questão para a empresa. A empresa possui contingência cujo valor encontra-se devidamente provisionado em 31 de dezembro de 2025.

k) Receitas e despesas

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

l) Forma de tributação

A forma de tributação em 2025 base para constituição da provisão para imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, foi o Lucro Real Anual com opção por incentivos fiscais, conforme a legislação em vigor.

NOTA 04 – Caixa e equivalentes de caixa

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata quando efetuadas, são de investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 30 (trinta) dias.

	2025	2024
Caixa	127.103,63	176.074,26
Banco Caixa Econômica Federal - conta movimento	2.348.308,17	1.069.410,53
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta movimento	23,34	1,99
Banco Bradesco S/A - conta corrente	1,00	1,00
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta aplicação	1.268.536,26	147.910,91
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (BANRISUL) - conta capitalização	25.746,48	10.800,00
Banco Bradesco S/A - conta aplicação	20.244,81	16.105,43
Banco Bradesco S/A - conta capitalização	0,00	25.000,00
Banco Caixa Econômica Federal - conta aplicação renda fixa	25.070.191,19	7.359.399,55
Banco Caixa Econômica Federal - conta aplicação CDB	6.079.324,17	0,00
Banco Caixa Econômica Federal - conta capitalização	183.192,00	60.000,00
Banco do Brasil S/A - conta aplicação LP 100	4.336.903,97	4.738.458,06
Banco Santander S/A - conta aplicação fundos	40.719,05	1.000,01
	39.500.294,07	13.604.161,74

NOTA 05 – Contas a receber de clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos de fabricação própria, da prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante. O prazo médio de recebimento é de 41 (quarenta e um) dias.

Contas a receber da receita de indústria e serviços prestados	2025	2024
Boletos - cobrança bancária	24.737.315,01	21.882.231,56
(-) Provisão p/créditos de liquidação duvidosa	0,00	-1.519.306,74
	24.737.315,01	20.362.924,82

NOTA 06 – Adiantamentos pagos

	2025	2024
A empregados	141.148,39	0,00
A fornecedores - aluguel	4.000.000,00	0,00
A fornecedores - insumos	2.778.854,82	476.497,65
A fornecedores - imobilizado	250.000,00	0,00
A fornecedores - compra para entrega futura	460.533,61	0,00
	7.630.536,82	476.497,65

NOTA 07 – Impostos e contribuições a recuperar

	2025	2024
IPI a recuperar	120.587,96	225.496,08
IPI a restituir (pedidos eletrônico de ressarcimento)	143.971,69	164.489,13
ICMS a recuperar	1.876,42	97.831,03
IRRF s/aplicações financeiras a recuperar	515.552,92	40.011,24
IRPJ a compensar (saldo negativo)	0,00	130.583,06
IRPJ a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	179.481,91	179.481,91
CSLL a compensar (saldo negativo)	3.220,87	59.521,37
CSLL a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	603.250,68	730.372,71
PIS a recuperar	1.481.071,74	900.557,12
PIS a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	27.855,32	0,00
COFINS a recuperar	6.795.075,04	4.145.549,02
COFINS a compensar (pedidos eletrônico de restituição)	1.767.761,43	0,00
INSS a recuperar - retenções 11 %	955.595,04	772.151,60
INSS a recuperar - retenções 11 % (pedidos eletrônico de restituição)	0,00	5.618.117,99
Crédito Judicial - Exclusão ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS	37.986,91	99.351,62
	12.633.287,93	13.163.513,88

NOTA 08 – Estoques

	2025	2024
Imóveis para comercialização	8.851.657,85	8.702.416,83
(-) Em Poder de Terceiros	476.739,85	18.269,28
	9.328.397,70	8.720.686,11

NOTA 09 – Depósitos judiciais

	2025	2024
Depósito judicial - processo trabalhista	26.634,00	76.929,00

NOTA 10 – Outros créditos do ativo não circulante

	2025	2024
Consórcios em andamento - não contemplados	1.074.521,94	799.221,02

NOTA 11 – Imobilizado

	valor original		depreciação acumulada	
	2025	2024	2025	2024
Equipamentos e guindastes	7.106.777,50	7.106.777,50	6.199.197,42	4.777.841,94
Equipamentos e máquinas de pequeno valor	2.219.608,12	1.414.067,54	1.230.206,94	1.063.334,86
Instalações	151.971,95	151.971,95	71.794,42	56.597,26
Equipamentos de informática	392.612,79	279.814,32	346.098,68	279.814,32
Móveis e utensílios	211.683,59	176.291,21	103.614,45	83.822,26
Ferramentas, formas e navalhas	2.550.816,06	2.358.759,54	1.322.952,18	832.112,56
Veículos	5.327.141,60	5.457.814,11	3.679.046,37	2.758.920,20
Bens em poder de terceiros	0,00	4.413.106,09	0,00	0,00
	17.960.611,61	21.358.602,26	12.952.910,46	9.852.443,40

a) Vidas úteis e taxas de depreciação

A depreciação dos ativos imobilizados foi realizada pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas pela Administração da empresa.

NOTA 12 – Intangível

	valor original		amortização acumulada	
	2025	2024	2025	2024
Marcas e patentes	18.542,28	18.542,28	18.542,28	18.542,28
Software	93.778,61	93.778,61	93.778,61	93.778,61
	112.320,89	112.320,89	112.320,89	112.320,89

NOTA 13 – Fornecedores

	2025	2024
Matérias primas	20.957.752,37	4.288.396,16
Credores pela compra de imóveis	767.361,04	3.445.744,79
	21.725.113,41	7.734.140,95

NOTA 14 – Salários, férias e encargos sociais

	2025	2024
Pro labore a pagar	6.224,44	5.956,47
Salários a pagar	374.579,65	169.188,23
Rescisões a pagar	0,00	6.222,84
Pensão alimentícia a pagar	30.614,11	4.412,99
Acordos judiciais de ordem trabalhista a pagar	105.969,73	62.852,79
INSS a recolher	583.208,08	308.367,34
FGTS a recolher	108.276,58	70.549,82
Contribuição sindical a recolher	4.215,80	11.063,15
Provisão para férias	449.737,64	256.742,51

Provisão INSS s/provisão para férias	125.027,06	71.374,41
Provisão FGTS s/provisão para férias	35.979,01	20.536,40
	1.823.832,10	987.266,95

NOTA 15 – Obrigações tributárias a recolher

	2025	2024
CSRF a recolher	22.912,33	3.655,41
IRRF a recolher	47.507,59	14.917,48
ISSQN a recolher	67.851,53	20.527,92
	138.271,45	39.100,81

NOTA 16 – Imposto de renda e contribuição social a recolher

	2025	2024
Imposto de renda a recolher	38.889,79	38.889,79
Contribuição social a recolher	286,43	286,43
	39.176,22	39.176,22

NOTA 17 – Adiantamentos de clientes

	2025	2024
Nacionais - contratos a executar	3.728.284,37	150.647,28

NOTA 18 – Empréstimos e financiamentos

Financiamentos p/ativo imobilizado	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
Bens em comodato	0,00	4.413.106,09	0,00	0,00
Consórcio contemplado a pagar - Banco do Bra	7.078,29	10.644,48	0,00	0,00
	7.078,29	4.423.750,57	0,00	0,00

Empréstimos para capital de giro	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
Banco Brasil S/A - cartão vencimento 06	0,00	9.680,02	0,00	0,00
Banco Santander S/A - cartão vencimento 10	67.027,97	0,00	0,00	0,00
Banco Estado Rio Grande Sul S/A (BANRISUL) -	0,00	157.791,66	0,00	0,00
Banco Estado Rio Grande Sul S/A (BANRISUL) -	0,00	75.625,00	0,00	0,00
Banco Bradesco S/A - contrato giro	89.263,20	89.263,20	67.428,25	156.691,45
Caixa Econômica Federal - contrato Bndes FGI	2.225.060,36	1.157.676,58	5.257.096,36	7.482.156,72
Caixa Econômica Federal - contrato BNDES até	2.431.262,11	0,00	11.722.210,56	0,00
Caixa Econômica Federal - contrato MGE	882.656,39	1.043.139,37	0,00	802.414,90
Banco Santander S/A - contrato Bndes Finame	841.661,79	1.050.000,00	0,00	0,00
GRS Participações S/A - contrato de mútuo	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
(-) Juros a incorrer	-2.251.084,68	-604.479,26	-3.547.586,43	-1.533.820,56
	4.285.847,14	2.978.696,57	14.774.148,74	8.182.442,51

a) Taxas de juros

Os empréstimos de curto prazo (passivo circulante) e longo prazo (passivo não circulante) denominado em Reais têm taxas de juros médias de mercado.

b) Garantias

Para liquidação dos empréstimos de longo prazo, a empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. deu como garantia o aval de sócios e os próprios bens financiados, no total da dívida contraída.

NOTA 19 – Parcelamentos fiscais

	circulante		não circulante	
	2025	2024	2025	2024
PIS parcelamento a pagar	33.459,90	37.861,25	0,00	0,00
COFINS parcelamento a pagar	153.572,00	173.773,37	0,00	0,00
Parcelamento PERT RFB	63.161,64	63.161,64	70.112,59	133.274,23
Parcelamento ICMS	0,00	213.115,32	0,00	657.106,49
	250.193,54	487.911,58	70.112,59	790.380,72

NOTA 20 – Receitas e despesas diferidas

O reconhecimento desta receita será concomitante à realização da despesa, que ocorrerá baseada na realização proporcional da obra.

Saldos a rezalizar em 31 de dezembro de 2025:

	2025	2024
Receitas de contratos de longo prazo	0,00	5.256.033,29
(-) Despesas de contratos de longo prazo	0,00	-1.264.427,84
	0,00	3.991.605,45

NOTA 21 – Instrumentos financeiros

a) Considerações gerais e gerenciamento de riscos

A empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. mantém operações com instrumentos financeiros, cujos riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão reconhecidas na contabilidade e os principais instrumentos financeiros são:

- Caixa e equivalentes de caixa: apresentados na nota 04;
- Contas a receber: apresentadas na nota 05;
- Empréstimos e financiamentos: apresentados na nota 18.

b) Fatores de risco que podem afetar os negócios

b.1) Risco de taxas de juros: esse risco é oriundo da possibilidade de a empresa vir a sofrer perdas (ou ganhos) por conta de flutuações nas taxas de juros que são aplicadas aos seus passivos e ativos captados (aplicados) no mercado. Para minimizar possíveis impactos advindos de oscilações em taxas de juros, a empresa adota a política de diversificação, alternando a contratação de taxas fixas e variáveis (como a Libor e o CDI), com repactuações periódicas de seus contratos, visando adequá-los ao mercado.

b.2) Risco de crédito: advém da possibilidade da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. não receber valores decorrentes de operações de comercialização de seus produtos e mercadorias ou de créditos detidos junto a instituições financeiras gerados por operações de aplicação financeira.

b.3) Risco de gerenciamento de capital: advém da escolha da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. em adotar uma estrutura de financiamentos para suas operações.

NOTA 22 – Patrimônio líquido

O valor total do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2025 era de R$ 53.096.630,77 (cinquenta e três milhões e noventa e seis mil e seiscentos e trinta reais e setenta e sete centavos).

O capital social subscrito e integralizado da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A., em 31 de dezembro de 2025 e 2024 estava representado por 85.000 (oitenta e cinco mil) ações, respectivamente, partes referentes a 02 (dois) acionistas assim compostos:

	2025	2024
Subscrito	8.500.000,00	8.500.000,00
(-) A integralizar	0,00	0,00
Integralizado	8.500.000,00	8.500.000,00
Quantidade de quotas/ações	85.000	85.000
Valor nominal da quota/ação	100,00	100,00

Natureza e Finalidade das Reservas

a) Reserva de capital: i) REDUÇÃO DE IMPOSTO: a empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A. é pessoa jurídica tributada com base no lucro real, e deduz do imposto de renda pessoa jurídico devido, a título de incentivo fiscal, o valor correspondente á aplicação do percentual de 4 % (quatro por cento), a título do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT); ii) SUBENÇÃO PARA CUSTEIO: A empresa tem o benefício da isenção do ICMS sobre empreitada global no fornecimento de pre moldado, levando a registro de subvenção para custeio referidos valores na conta de reservas de capital; iii) SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO: A empresa tem o benefício da suspenção das contribuições para PIS e COFINS, sobre o fornecimento de pre moldado para obras incluídas no REIDI

pelo governo federal, levando a registro de subvenção para investimento referidos valores na conta de reservas de capital;

b) Reserva de lucros: é proveniente do lucro apurado em cada exercício social e a constituição da reserva foi em virtude de os sócios terem deixado os lucros à disposição dos mesmos, ou então para reinvestimento.

NOTA 23 – Receita operacional líquida

	2025	2024
Receitas da venda de produtos de fabricação própria	34.567.007,14	12.602.391,94
Receitas da revenda de mercadorias	354.592,49	292.185,94
Receitas da prestação de serviços	110.859.564,58	105.614.624,99
Receitas das unidades imobiliárias vendidas	353.827,67	2.700.000,00
Receitas da locação de bens (móveis/imóveis)	2.654.804,49	4.766.554,28
(-) Impostos sobre as vendas	-22.177.771,68	-27.962.094,86
(-) Devoluções e abatimentos	0,00	-308.025,00
	126.612.024,69	97.705.637,29

NOTA 24 – Outras receitas (ou despesas) operacionais líquidas

	2025	2024
Receitas financeiras	3.488.447,37	515.324,55
(-) Despesas financeiras	-1.243.796,79	-1.063.808,24
Subvenções p/custeio - ICMS saídas isentas	6.276.870,37	12.501.568,29
Subvenções p/investimento - PIS e Cofins REIDI	5.770.612,13	6.277.029,43
Variações monetárias e cambiais ativas	0,00	0,00
(-) Variações monetárias e cambiais ativas	-39.879,93	-141.539,91
Receitas da venda de imobilizado e investimentos	856.974,89	1.132.243,76
(-) Custo do imobilizado e investimentos baixado/vendido	-281.376,00	-330.835,66
Demais receitas	12.354,21	3.529,19
(-) Demais depesas	0,00	0,00
	14.840.206,25	18.893.511,41

NOTA 25 – Distribuição do valor adicionado

A distribuição da riqueza por segmento indica o percentual da riqueza que foi distribuído em cada segmento na empresa.

	2025		2024	
	R$	%	R$	%
Pessoal	13.257.964,87	15,29%	11.083.653,60	17,00%
Impostos, taxas e contribuições	27.236.057,16	31,41%	31.492.353,82	48,31%
Remuneração capitais de terceiros	32.596.403,98	37,60%	2.609.887,84	4,00%
Remuneração de capitais próprios	12.476.961,97	14,39%	19.197.731,28	29,45%
Remuneração retida	1.131.416,78	1,30%	809.520,00	1,24%
Total da distribuição do valor adicionado	86.698.804,76	100,00%	65.193.146,54	100,00%

NOTA 26 – Seguros de riscos de incêndio

A administração da empresa julga que os seguros quanto contratados são em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer e que possam impedir a continuidade normal dos negócios.

NOTA 27 – Rubricas com saldo igual a ZERO

Eventuais rubricas constantes das demonstrações elaboradas com saldo igual a ZERO, correspondem a rubricas que no decorrer do exercício tiverem movimentos tanto a DÉBITO e a CRÉDITO de igual valor, ou então, ainda por força de sistema, fazer parte da parametrização da estrutura e não são possíveis de serem ocultadas, ainda que sem movimentação alguma.

NOTA 28 – Indice de liquidez geral

LG = (AC - DA + ARLP) / (PC + PELP)

Onde:	**LG = Liquidez Geral**		**2,026619**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo	1.101.155,94	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

NOTA 29 – Indice de liquidez corrente

LC = (AC - DA) / PC

Onde:	**LC = Liquidez Corrente**		**2,932384**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	DA = Despesas Antecipadas	0,00	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

NOTA 30 – Indice de solvência geral

SG = AReal / (PC + PELP)

Onde:	**SG = Solvência Geral**		**2,133525**
	Areal = Ativo Real	99.938.688,62	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	
	PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo	14.844.261,33	

NOTA 31 – Indice de liquidez seca

LS = (AC - E) / PC

Onde:	**LS = Liquidez Seca**		**2,640852**
	AC = Ativo Circulante	93.829.831,53	
	E = Estoque	9.328.397,70	
	PC = Passivo Circulante	31.997.796,52	

SEDINEI FERNANDES:50087673053
Assinado de forma digital por SEDINEI FERNANDES:50087673053
Dados: 2026.06.23 14:06:37 -03'00'

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.23 13:59:44 -03'00'

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA				
CNPJ:	03.769.527/0001-73	**Nire:**	43204423002	**Scp:**	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025				
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)				
Natureza do Livro:	LIVRO DIÁRIO				
Identificação do arquivo(hash):	47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-				

Consulta Realizada em: 25/06/2026 06:08:33

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	03.769.527/0001-73
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
NIRE	43204423002
CNPJ	03.769.527/0001-73
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	NOVA SANTA RITA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	25/04/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	305577

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	305577
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.BE.AD.46.37.96.BA.A5.44.72.F6.DF.7A.58.A4.41.AC.2F.EA.CD-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:
Empresa Construtora Porto Beton S.A. **********
CNPJ 03.769.527/0001-73**********

Canoas, 15 de junho de 2026, às 13h52min

Assinado eletronicamente por Rio Grande Do Sul Poder Judiciario
Confira autenticidade em **https://www.tjrs.jus.br/verificadocs**, informando 0001728173293.

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA
RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	15/06/2026 13h52min

confere original eletrônico
www.tjrs.jus.br

Este é um documento eletrônico assinado digitalmente conforme Lei Federal nº 11.419/2006 de 19/12/2006, art. 1º, parágrafo 2º, inciso III.

Para conferência do conteúdo deste documento, acesse, na internet, o endereço https://www.tjrs.jus.br/verificadocs e digite o seguinte

número verificador: 0001728173293

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.3. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.769.527/0001-73 **MATRIZ**		**25/04/2000**

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
41.20-4-00 - Construção de edifícios
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTOS DUMONT	**23**	**0**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
92.480-000	**BERTO CIRIO**	**NOVA SANTA RITA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
p.beton@terra.com.br	**(51) 3479-6351 / (51) 3479-6433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2026** às **10:09:10** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.769.527/0001-73 **MATRIZ**		**25/04/2000**

NOME EMPRESARIAL
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTOS DUMONT	**23**	**0**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
92.480-000	**BERTO CIRIO**	**NOVA SANTA RITA**	**RS**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
p.beton@terra.com.br	**(51) 3479-6351 / (51) 3479-6433**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **13/06/2026** às **10:09:10** (data e hora de Brasília).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
CNPJ: 03.769.527/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:11 do dia 11/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/08/2026.
Código de controle da certidão: **8823.4747.4514.B1CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39771852-65

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.769.527/0001-73**
Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/10/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Portal de Emissão de Certidões (24/06/2026 14:14:32)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

CNPJ base: **03.769.527/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **26 dias do mês de MAIO do ano de 2026**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de “Certidão Negativa”, porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/7/2026.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **40598332**
Autenticação: **51061759**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 6080/2026

(NOS TERMOS DO ART. 216, 217 E 224 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL)

CERTIFICO, que revendo os lançamentos da Secretaria Municipal da Fazenda, neles encontrei dívidas sobre tributos municipais, no período compreendido entre o momento da instalação do Município e a presente data, RESSALVANDO-SE, conforme artigo 206 do Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, o parcelamento dos débitos, estando em dia com as parcelas até a data de 29/05/2026 (vinte e nove de maio de dois mil e vinte e seis).

[DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome :	**418 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA**		
CNPJ/CPF:	03.769.527/0001-73		
Endereço:	RUA SANTOS DUMONT, 23		
Complemento:			
Bairro:	BERTO CÍRIO	CEP:	92.480-000
Cidade:	Nova Santa Rita	Estado:	Rio Grande do Sul

[FINALIDADE]

Fins de Regularidade

Data de Emissão	29/05/2026	Data de Validade	30 dias	29/06/2026

Na presente data apresenta(m) a seguinte situação fiscal com o Município de Nova Santa Rita:

Tipo Débito	Tributo	Anos	Detalhes

Ressalvando o direito a qualquer tempo, a Secretaria Municipal da Fazenda cobrar débito anterior ao fornecimento da presente Certidão Negativa de Débitos, na forma do artigo 220, da Lei municipal 1221/14.

Certidão Emitida Via portal

Código verificador para consulta de autenticidade no portal: WGT221201-000-DFZXMYHFECCFHP-5
Certidão emitida via portal através do site: novasantarita.atende.net

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.769.527/0001-73

Razão social: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Endereço: RUA SANTOS DUMONT 23 0/ BERTO CIRIO / NOVA SANTA RITA / RS / 92480-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/06/2026 a 09/07/2026

Certificação Número: 2026061003200886241519

Informação obtida em 15/06/2026 08:05:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Certidão nº: 51138894/2026
Expedição: 29/05/2026, às 08:17:52
Validade: 25/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.769.527/0001-73**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA

CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços técnicos, que a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.**, através de sua equipe técnica, executou para a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, a prestação de:

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES – SC

Atestamos também, que os serviços foram realizados de forma satisfatória, dentro dos prazos contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes no Brasil e com as seguintes características:

1) DADOS DO CONTRATO:

Termo de Contrato: n° TC-0174-EG/2019/0034 e termo aditivo nº 0174-EG/2019/0034.

Objeto do Contrato: Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros e obras complementares do Aeroporto de Navegantes.

Empresa Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, com sede à Rua Osmar Gaya, nº 1.297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.352.294/0034-89.

Empresa Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, com sede à Rua Santos Dumont, n° 23 – Bairro Berto Círio – Nova Santa Rita/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.769.527/0001-73 e CAU PJ19122-1.

Endereço da obra: Rua Osmar Gaya, nº 1297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC.

Valor do contrato: R$ 61.720.656,25 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco centavos), sendo o valor do contrato inicial de R$ 47.450.000,00 e o valor do aditivo de R$ 14.270.656,25.

Prazo: 630 (Seiscentos e trinta) dias.

Início: a partir da Ordem de Serviço, emitida em 03/06/2019.

Vigência do contrato: de 03/06/2019 à 22/02/2021.

Não houve subcontratações na elaboração das atividades técnicas descritas neste atestado.

2) CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

ÁREAS CONSTRUÍDAS:	
Área de intervenção no Terreno:	**39.733,00 m²**
Área Construída Total:	**17.221,00 m²**
Terminal de Passageiros	13.600,00 m²
Seção de Combate a Incêndio	1.330,00 m²
Prédio Administrativo	1.650,00 m²
Central de Resíduos Sólidos	191,00 m²
Central de Utilidades	300,00 m²
Pórtico	150,00 m²

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

3) PROJETO:

3.1 CO-AUTORIA DE PROJETOS

PROJETOS				
TIPO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	ART/RRT	TIPO
I) ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	7198498	PRINCIPAL
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	669379	PRINCIPAL

3.2 EQUIPES TÉCNICAS DE PROJETO:

PROJETOS					
TIPO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	ART/RRT	TIPO	DATA DE INÍCIO E DATA DE FIM
I) COORDENAÇÃO e COMPATIBILIZAÇÃO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	8645002	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035927	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	22/08/2019 20/11/2020
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	9210227	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9211844	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
	Arq. Felipe Victoria Gewehr	CAU A126084-8	9210261	CO-RESPONSÁVEL	
III) ARQUITETÔNICO EXECUTIVO e CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535578 9535669 9536490 9535737	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
IV) ARQUITETÔNICO - DOCUMENTAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9653754 9535587 9653971 9650758	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
V) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535603	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
VI) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	Eng. Charles Aurélio Simon	CREA RS 013307	10292393	PRINCIPAL	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848	10293103	CO-RESPONSÁVEL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 152520	10293581	CO-RESPONSÁVEL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535893	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

VII) HIDROSSANITÁRIO	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848 CREA SC 25805-8	10361331	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9536844	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
VIII) PPCI	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 110809	10361741	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535660	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
XI) ELÉTRICA e SISTEMAS ELETRONICOS	Eng. Roberto Schumann	CREA-SC 167068-2	7082118-1	PRINCIPAL	
	Eng. Roberto Schumann	CREA-RS 048717	7221870-0	COMPLEMENTAR	
	Eng Marcelo Stege	CREA-PR 024351	20193481115	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535643	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
X) MODELAGEM BIM	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035866	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 03/06/2020

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

3.3 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE PROJETO

TIPO	RRT's	ATIVIDADES	ÁREA (m²)
I) COORDENAÇÃO e COMPATIBILIZAÇÃO	9035927	Coordenação e compatibilização de projetos	17.221,00
II) ARQUITETÔNICO	9211844	Projeto arquitetônico	17.221,00
III) ARQUITETÔNICO EXECUTIVO e CLIMATIZAÇÃO	9535578 9535669 9536490 9535737	Projeto de arquitetura de interiores	**16.171,00**
		Projeto arquitetônico de reforma	7.150,00
		Projeto de reforma de interiores	7.150,00
		Projeto de mobiliário	13.600,00
		Projeto de conforto ambiental: luminotecnia	17.221,00
		Projeto de conforto ambiental: condicionamento acústico	17.221,00
		Projeto de comunicação visual	17.221,00
		Projeto de adequação de acessibilidade	7.150,00
		Projeto de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00
IV) ARQUITETÔNICO - DOCUMENTAÇÃO	9653754	Levantamento arquitetônico	7.550,00
		Levantamento cadastral	7.550,00
	9535587	Memorial Descritivo	17.221,00
		Caderno de especificações ou de encargos	17.221,00
		Cronograma	17.221,00
	9650758	Georreferenciamento	39.733,00
		Levantamento Topográfico Planialtimétrico	39.733,00
		Plano de Controle Ambiental – PCA	01 unidade
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS	01 unidade
	9653971	As built	17.221,00
V) URBANISMO	9535603	Projeto de sistema viário e acessibilidade	39.733,00
		Projeto de mobiliário urbano	39.733,00
		Projeto de comunicação visual urbanística	39.733,00
		Projeto de sinalização viária	39.733,00
		Projeto de arquitetura paisagística	39.733,00
		Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	39.733,00
		Projeto de sistema de iluminação pública	39.733,00
		Projeto urbanístico	39.733,00
VI) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	9535893	Projeto estruturas de concreto	17.221,00
		Projeto de estrutura pré-fabricada	17.221,00

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

		Projeto outras estruturas	17.221,00
VII) HIDROSSANITÁRIO	9536844	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	17.221,00
		Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	17.221,00
VIII) PPCI	9535660	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	17.221,00
		Projeto de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00
		Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	17.221,00
IX) ELÉTRICA e SISTEMAS ELETRÔNICOS	9535643	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	17.221,00
		Projeto de instalações telefônicas prediais	17.221,00
		Projeto de instalações prediais de TV	17.221,00
		Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	17.221,00
		Projeto de Sonorização	17.221,00
X) MODELAGEM BIM	9035866	Coordenação e compatibilização de projetos (Modelagem BIM dos projetos de arquitetura, estrutura, fundações, instalações elétricas, ar condicionado, telemática, instalações de PPCI e instalações hidrossanitárias)	13.600,00

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

4) EXECUÇÃO

4.1 EQUIPES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO					
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**	**DATA DE INÍCIO E DATA DE FIM**
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12213726 12213967 12213831 12214007	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
II) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12895768	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535247	CO-RESPONSÁVEL	12/03/2020 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
IV) PPCI	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12895872	PRINCIPAL	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12894838	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7091527-6	PRINCIPAL	
	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7221870-0	COMPLEMENTO	

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

4.2 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

TIPO	RRT's	ATIVIDADE	ÁREA (m²)
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO	12213726 12213967 12213831 12214007	Execução de obra	16.171,00
		Execução de reforma de edificação	7.150,00
		Execução de instalações de condicionamento acústico	17.221,00
		Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00
		Execução de obra de interiores	16.171,00
		Execução de mobiliário	13600
		Execução de adequação de acessibilidade	7.150,00
		Execução de reforma de interiores	7.150,00
		Execução de comunicação visual para edificações	17.221,00
		Execução de outras estruturas	15.805,00
		Execução de instalações de luminotecnia	17.221,00
II) URBANISMO	12895768	Execução de obra	39.733,00
		Execução de obra de arquitetura paisagística	39.733,00
		Execução de obra urbanística	39.733,00
		Execução de sistema viário e acessibilidade	39.733,00
		Execução de mobiliário urbano	39.733,00
		Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação	39.733,00
		Execução de sistema de iluminação pública	39.733,00
		Execução de comunicação visual urbanística	39.733,00
		Execução de sinalização viária	39.733,00
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO	9535247	Execução de estrutura de concreto	17.221,00
		Execução de reforma de edificação	7.550,00
		Execução de instalações prediais de águas pluviais	17.221,00
		Execução de instalações hidrossanitárias prediais	17.221,00
		Execução de estrutura pré-fabricada	17.221,00
IV) PPCI	12295872	Execução de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00
		Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	17.221,00
		Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	17.221,00
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS	12894838	Execução de instalações de sonorização	17.221,00
		Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	17.221,00
		Execução de instalações telefônicas prediais	17.221,00
		Execução de instalações prediais de TV	17.221,00
		Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	17.221,00

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

4.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO (RRTs: 12213726, 12213967, 12213831 e 12214007)	**SERVIÇOS INICIAIS**	
	Gerenciamento de obras	17.221,00 m²
	Operação e manutenção de canteiro	450,00 m²
	Construção e desmontagem de canteiro de obras	450,00 m²
	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos de obra	21 meses
	Instalações provisórias de água - reservatórios c/ rede de alimentação	50 pontos
	Instalação provisória de energia elétrica em "baixa tensão"	80 pontos
	Locação de obra por m2 construído, execução de gabarito com equipamentos de precisão (teodolito, nível, etc.)	17.221,00 m²
	Tapume de telhas metálicas trapezoidais, h=2,20m	1.800,00 m
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	
	Impermeabilização com hidroasfato – 4 demãos	739,00 m²
	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica com elastômeros	292,00 m²
	impermeabilização de superfície com manta asfáltica e=4mm	362,00 m²
	Impermeabilização de pisos e paredes com tinta epóxi	270,00 m²
	EXECUÇÃO DE ALVENARIAS	
	Alvenaria de blocos: alvenaria de vedação em bloco cerâmico 14x29x19cm e 19x29x19cm sem função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	4.300,00 m²
	Alvenaria de bloco estrutural: alvenaria estrutural em bloco de concreto 14x29x19cm e 19x29x19cm, grauteados e cintas de amarração fck 10mpa, com função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	882,00 m²
	Preparação para acabamento dos dois lados da alvenaria: chapisco, emboço, reboco e massa única.	5.182,00 m²
	Alvenaria com tijolos maciços, acabamento a vista, inclusive argamassa de assentamento.	710,00 m²
	Vergas e contra-vergas em concreto armado pré-moldado para execução de portas e janelas em alvenarias.	230,00 m
	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas em gesso acartonado tipo standard, resistente a umidade e resistentes ao fogo, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita e cantoneiras metálicas nas quinas.	5.300,00 m²
	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado duplas de 70mm, com 6 metros de altura, com placas em gesso acartonado tipo standard, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita.	105,00 m²
	Tapume provisório em gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm com placas em gesso acartonado tipo standard.	750,00 m²

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Divisória leve com perfis de aço galvanizado e painel UV branco divilux 35mm, inclusive com portas, janelas e balcões de atendimento	620,00 m²
	Divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm de espessura, perfil em alumínio, incluindo portas de abrir com fechadura, maçaneta e ferragens.	300,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISO	
	Porcelanato Natural massa única retificado, 60x60cm, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	14.200,00 m²
	Piso vinílico de colagem, inclusive preparação da superfície e colagem	705,00 m²
	Granito para piso de escadas, acabamento acidado, e=2cm	153,00 m²
	Soleiras em granito para portas	370,00 m²
	Rodapé em porcelanato natural massa única retificado, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	1.400,00 m
	Rodapé de piso vinílico	380,00 m
	Rodapé boleado conforme especificações da resolução RDC Nº50 / 2002 da ANVISA	136,00 m
	Piso flutuante com placas de fibra mineral e isolamento acústico	145,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	
	Revestimento Cerâmico retificado, 30x60cm cor branca, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 10mm	1.400,00 m²
	Revestimento em ACM (liga de alumínio composto), inclusive estrutura metálica de fixação	50,00 m²
	Revestimento de chapa cimentícia com estrutura em perfil de aço galvanizado de 70mm	68,00 m²
	Revestimento em Plaqueta rústica de barro cozido, 26x6x2cm, com junta seca	560,00 m²
	Textura rolada em paredes de alvenaria	3.000,00 m²
	EXECUÇÃO DE PINTURAS	
	Pintura interna texturizada com tinta acrílica Premium	26.820,00 m²
	Pintura externa de placas pré-fabricadas com tinta acrílica Premium	7.250,00 m²
	Pintura interna de paredes com tinta Super Lavável Premium, com alto desempenho e alta durabilidade.	440,00 m²
	Pintura interna de forro com tinta acrílica Premium	3.200,00 m²
	Pintura interna de forro mineral com acrílica Premium	180,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE TETO	
	Forro em Gesso Acartonado com chapas tipo Standard espessura 9,5 mm e sistemas de fixação com estrutura suspensa	3.200,00 m²
	Forro mineral modular em placas de 120x60cm, inclusive estrutura em perfil metálico em aço T clicado T24	380,00 m²
	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	
	Porta de madeira semi-oca com uma folha de abrir com dimensões de 80 x 210 e 90x120 centímetros. Acabamento com pintura esmalte	140 unidades
	Porta de madeira semi-oca com duas folhas de abrir com dimensões de 120 x 210 centímetros. Acabamento com pintura esmalte na cor branca ou preta	14 unidades

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	
	Janela em alumínio do tipo maximar, acabamento com pintura na cor branca.	10 unidades
	Janela em alumínio fixa, acabamento com pintura na cor branca.	2 unidades
	Janela em alumínio de correr, com dimensões de 216 x 115 centímetros.	13 unidades
	Janela em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação 2 unidades com 8,5m x 1,25m	2 unidades
	Janela em alumínio, fixa, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31 20 unidades com 10,2m x 1,80m	20 unidades
	Janela em alumínio, fixa, com atenuador de ruído, com dimensões de 120 x 60 centímetros, esquadria da sala dos Geradores.	4 unidades
	Esquadria em alumínio, de correr, com 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura na cor branca	19 unidades
	Esquadria de alumínio fixa, com dimensões aproximadas de 9,8m de comprimento por 3,00m de altura, acabamento com pintura na cor branca	14 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com uma folha. Parte inferior com venezianas e superior com visor em vidro laminado, acabamento com pintura na cor branca	2 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com uma folha, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31	9 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas venezianadas com dimensões de 160 x 210 centímetros.	7 unidades
	Porta em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação com 90 x 220 centímetros.	2 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas, com atenuador de ruído, dimensões de 160 x 210 centímetros. Esquadria da sala dos Geradores.	5 unidades
	Janelas fixas em alumínio com estrutura embutida, medindo 6,25 x 4,00 m instaladas inclinadas 15 graus.	8 unidades
	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	
	Execução e instalação de portões metálicos de abrir e de correr com tela de fechamento metálica em chapa expandida	101,00 m²
	Execução e instalação de gradil metálico de cercamento em aço galvanizado;	30,00 m²
	INSTALAÇÃO DE VIDROS	
	Vidro laminado 5+5mm	41,00 m²
	Vidro simples 5mm	12,00 m²
	Vidro laminado 6+6mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor	580,00 m²
	Vidro laminado 8+8mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor, com emendas secas	200,00 m²
	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
	Instalação de bancada de mármore	86,00 m
	Instalação de cuba oval de embutir	92 unidades

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Instalação de pia lavatório com coluna	64 unidades
	Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada	35 Unidades
	Instalação de vaso sanitário com bacia convencional com hydra	87 unidades
	Instalação de vaso sanitário com bacia convencional infantil	4 unidades
	Instalação de mictório suspenso	32 unidades
	Instalação de tanque de louça com coluna	11 unidades
	Instalação de pia de cozinha com bancada inox 120x60cm	5 unidades
	Instalação de torneira metálica automática	156 unidades
	Instalação de torneira para tanque	11 unidades
	Instalação de torneira para cozinha	5 unidades
	Instalação de equipamentos para PNE: Instalação de barras de apoio horizontal e vertical e ganchos para acionamento de vasos e pias, em aço inox escovado, conforme NBR9050, para uso de PNE	28 conjuntos
	COMUNICAÇÃO VISUAL	
	Instalação de Placas de comunicação visual em ACM	320 unidades
	EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO	
	Móveis sob medida para estações de check-in, em painel de MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho e acabamento em fórmica cor grafito. Visor de vidro serigrafado de 20mm com iluminação LED e bate-carrinho em tubo de aço escovado.	22 unidades
	Móveis sob medida para estações de trabalho da torre de controle, frmato octogonal, em painel MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho.	24,00 m²
	Mobiliário urbano: bancos (5 unidades), lixeiras (3 conjuntos de 6 unidades cada) e parada de ônibus com 80 m de comprimento, 3,5m de altura e largura de 5,0m.	1 conjunto
	SERRALHERIA	
	Instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço inox	220,00 m²
	Instalação de cancelas e dilaceradores de pneus automatizados	15,00 m
	Instalação de escada de ferro tipo marinheiro, 9,60m	1 unidade
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	
	Execução de sistema de climatização com tecnologia VRF, com capacidade de 72 Toneladas de Refrigeração, totalizando uma área de 17.041,00 m².	700 TR
	Execução de sistema de climatização do tipo Split hi-wall totalizando uma área de 180m².	16 TR
	Execução de sistema de renovação de ar com vazão de 7.710 m³/h, com filtragem G4 e acionamento conjugado aos condicionadores.	7.710 m³/h
	Execução de sistema de exaustão de sanitários por meio de exaustor axial e rede de dutos.	6.200 m³/h
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	Instalação de 10 elevadores, com capacidades para 21 passageiros com portas opostas e panorâmico (2 unidades), 16 passageiros, maca e portas opostas (2 unidades) e 8 passageiros (6 unidades).	10 unidades
	Instalação de escadas rolantes vencendo altura de 4,25m.	4 unidades

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Instalação de esteiras de restituição de bagagens em formato "L".	3 unidades
	Instalação de esteiras de bagagem de check-in, 22 unidades com balança e 60m lineares com interligação às esteiras externas.	100,00 m
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	
	Salas técnicas: execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito.	10 unidades
	Laje técnica: execução de um pavimento inteiro exclusivo para área de equipamentos que atendem o aeroporto, tais como ar condicionado, renovadores de ar, reservatórios de água, quadros elétricos e relógios de medição de energia. O pavimento possui 170m de comprimento e uma área de 1.200 m². Nesse pavimento foram executados elementos como bacias de contenção de água para reservatórios e unidades condensadoras de ar condicionado, salas individualizadas para equipamentos de renovação de ar e unidades evaporadoras de ar condicionado, áreas de acesso a relógios e medições da concessionária de energia elétrica, além da distribuição de eletrocalhas, rede de hidrantes, rede de abastecimento de água e dutos de renovação de e de ventilação mecânica. Esse pavimento possui controle de acesso, sendo permitido apenas para funcionários especializados nos equipamentos e para fins de manutenção. Esse pavimento possui ventilação natural.	1.200,00 m²
	Execução de 2 auditórios com capacidade para 80 e 60 pessoas, nas edificações SCI e ADM, totalizando uma área de 220,00 m².	2 unidades

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
II) URBANISMO (RRT 12895768)	**EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**	
	Escavação manual e mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria	8.800,00 m³
	Escavação manual de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem	6.500,00 m³
	Reaterro mecânico com material granular de empréstimo adensado e vibrado	1.400,00 m³
	Aterro com saibro importado	5.000,00 m³
	Aterro com brita (rachão)	16.800,00 m³
	Regularização e compactação de subleito	39.733,00 m²
	Base de brita graduada nas pistas de rolamento	20.933,00 m²
	Base de concreto rolado	20.933,00 m²
	Regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, instalação de contenção lateral	16.300,00 m²
	Reforço de subleito com geogrelha	3.500 m²
	Pavimentação com placas de concreto pré-fabricado, espessura 6 cm	11.800,00 m²
	Pavimentação de passeio com concreto armado moldado in-loco espessura 10 cm	4.500,00 m²
	Pavimentação de com blocos intertravados de concreto	2.500,00 m²

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 5 cm em toda área pavimentada, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação	20.933,00 m²
	Recuperação do pátio de aeronaves com concreto armado moldado in-loco, espessura 30 cm	12.360,00 m²
	Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves	39.733,00 m²
	Execução de sistema de iluminação pública	39.733,00
	Execução de comunicação visual urbanística	39.733,00
	Execução de sinalização viária	39.733,00

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO (RRT 9535247)	**EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**	
	Vala de manutenção de caminhões em estrutura de concreto armado pré-fabricado, profundidade 1,20m, leito em concreto armado moldado in-loco, com caixa separadora de água e óleo	8,50 m³
	Canaletas enterradas em concreto armado moldado in-loco para passagens de cabeamentos elétricos	25,00 m²
	Reservatório de água enterrado no solo, em concreto armado moldado in-loco, com capacidade para 10.000l de água – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	7,50 m³
	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=10cm, usinado e bombeável (inclusive lançamento, adensamento e acabamento ranhurado)	7.960,00 m²
	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=15cm, usinado e bombeável resistente a 35ton (inclusive lançamento, adensamento e acabamento polido)	702,00 m²
	Caixa de teste para lançamento de água dos caminhões de bombeiros, estrutura especial em concreto armado pré-fabricado	1 unidade
	Execução de muro de concreto armado pré-fabricado com placas de 6x2,40m	80,00 m
	EXECUÇÃO DE SUPRA-ESTRUTURA	
	Pilares em concreto armado pré-fabricado: com fck > 50mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 160 unidades	441,00 m³
	Vigas em concreto armado pré-fabricado: com fck > 40mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço no TPS, vencendo vão livre de 25x18m no SCI, inclusive vigas calha, totalizando 321 unidades	895,00 m³
	Lajes alveolares em concreto protendido pré-fabricado: laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura, com largura de 1,20m, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m²	9.487,00 m²

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

Capeamento de lajes alveolares, com espessura de 8cm, altura total de 28cm e 38cm, inclusive armadura em tela Q92	9.487,00 m²
Painéis em concreto armado pré-fabricado: painéis com fck > 35 mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 548 unidades e 6.850 m²	822,00 m³
Escadas em concreto armado pré-fabricado: com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, totalizando 22 lances	73,00 m³
Furação em laje com equipamento tipo "serra copos" p/passagem de tubulações	320 unidades
Estrutura em steel deck ME 75+75 para cobertura da cabine da torre de controle, em formato octogonal, medindo 6,25m cada lado, com pé direito de 4,50m, com perfil laminado "W" e "HP", com 8 pilares fixados na estrutura de concreto pré-fabricada. A estrutura foi pré-montada, transportada, montada no chão e içada a uma altura de 26m. Concreto bombeável com fck > 30 mpa, armado com aço A-50 e CA-60. Área total da cobertura: 181,00 m²	12,00 tf
Plataforma metálica em formato octogonal medindo 6,25m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto pré-fabricada, a 21m de altura do solo.	63,00 m²
Plataforma metálica em formato retangular medindo 12,50m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto pré-fabricada, a 18m de altura do solo.	52,00 m²
Escada metálica em perfil laminado e degraus em chapa dobrada, vencendo altura de 4,25m.	1,3 tf
TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	
Transporte de elementos estruturais pré-fabricados, c/carreta de 20 toneladas	500 viagens
Montagem de elementos estruturais pré-fabricados, c/auxílio de guindaste e caminhão munck	8 meses
Equipe de montagem composta por 1 topógrafo, 2 profissionais montador e 3 auxiliares	8 meses
EXECUÇÃO DAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES	
Terça alveolar em concreto protendido pré-fabricado, com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m	8.260,00 m²
Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, inclusive transporte e montagem.	3.540,00 m²
Aplicação de fundo selador anticorrosivo e pintura esmalte sobre superfície metálica	686,00 m²
Instalação de telha sanduiche, metálica tipo trapezoidal com preenchimento em eps, com acabamento pré-pintado, composição: telha+eps+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm e desenvolvimento de 125cm;	8.260,00 m²
Laje maciça de concreto armado pré-fabricado, espessura de 15cm, totalizando 20m²	3,00 m³
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	Execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, esgoto cloacal e esgoto pluvial	17.221,00 m²
	Execução de estação elevatória de esgoto cloacal e rede de esgoto com bombeamento	5 unidades
	Instalação de reservatórios de água potável com 150.000L no total	150.000L
	Execução e instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado e central de gás para 4 botijões P-45.	1 unidade
	Execução de castelo de água com reservatório de água potável de 20.000L	1 unidade
	Execução de rede de drenagem pluvial	170,00 m
	DEMOLIÇÕES	
	Demolições de estrutura de concreto armado (lajes, pilares e vigas), de alvenaria, de argamassas e revestimentos cerâmicos. Retirada de telhas de fibrocimento, de tesouras de madeira, de forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Retirada de dutos e aparelhos de ar condicionado, instalação de aparelhos de ar condicionado; Demolição e remoção de pavimento de CBUQ.	7.550,00

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
IV) PPCI **(RRT 12295872)**	Execução de instalações de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT, incluindo carga de incêndio, materiais de decoração e acabamento , plano de emergência e demais sistemas abaixo especificados	17.221,00 m²
	Sistema hidráulico preventivo: rede pressurizada com 15 hidrantes, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, interligados a 2 bombas de pressurização e quadro elétrico específico com automação.	1 unidade
	Sistema de saídas de emergência.	1 unidade
	Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.	1 unidade
	Sistema de abandono do local.	1 unidade
	Proteção por extintores.	1 unidade
	Execução de instalações prediais de gás canalizado	10 pontos
	SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos específicos para SPDA em todos os pilares da estrutura do prédio, 10 ohms.	17.221,00 m²

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS (RRT 12894838)	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
	Execução de sistemas elétricos em baixa tensão – 220 Volts, totalizando uma área de 17.221,00 m², compreendendo sistemas de energia Normal, Emergencial e Ininterrupta	500 kVA
	Medição elétrica	15,00 KV
	Execução de aterramento de instalação elétrica	10,00 ohms
	Montagem e instalação de quadros elétricos com os respectivos disjuntores de proteção	26 unidades
	Montagem e instalação de 4 painéis de medição	4 unidades
	Lançamento de cabos de alimentação para cada quadro elétrico	26 unidades
	Montagem de eletrovia composta por perfilados galvanizado para suporte de luminárias e proteção mecânica dos circuitos elétricos, para instalação de 2.100 pontos	3.000 m²
	Lançamento de 15.000 metros de condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas	15.000 m
	Montagem e instalação de 300 luminárias do tipo LED	300 unidades
	Instalações provisórias: de elétrica e Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos	30 unidades
	Iluminação pública externa na via de acesso ao aeroporto e edificações anexas.	1 unidade
	Execução de galerias enterradas para leitos de cabeamento interligando a subestação com o prédio TPS, profundidade de 80cm e largura 60cm	80,00 m
	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	
	Execução de sistemas eletrônicos com 1650 pontos, contemplando infra-estrutura de cabos de comunicações, tubulações, eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis, distribuição de tomadas e painéis de conexão.	17.221,00 m²
	SDAI - Sistema completo de alimentação, distribuição e gerência das informações dos dispositivos de detecção, automáticos e manuais, e alarme de incêndios. Os sistemas são do tipo classe "A" e compostos de painel endereçável 4 laços com interface Modbus, painel remoto de supervisão e comando, rede de detectores multicritérios, acionador manual de emergência, sinalizador sonoro visual, módulos de comando e monitoração endereçáveis, sistema de detecção por aspiração 1 linha (ASD 1L) com detectores de fumaça para ASD, filtro e módulo endereçável ASD, além dos demais dispositivos para o perfeito funcionamento do sistema. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.	1 unidade
	STVV – Sistema de Televisão e Vigilância – sistema composto por câmeras IP 110 câmeras, sendo 1 móvel, 8 monitores e um vídeo wall	119 pontos
	SICA – Sistema de Controle de Acesso – composto de Unidade de Controle de Acesso IP, leitoras de proximidade, botões de destrave,	28 pontos

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

	botoeiras de emergência, sensores de porta aberta e estação de operação com servidor de controle de acesso	
	SIGUE – Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia – composto de pontos com supervisório gráfico de automação elétrica, sendo 6 unidades de componentes de lógica e 1.600m de cabos de comando e de instrumentação	6 pontos
	SISOM – Sistema de Sonorização – composto por sonofletores do tipo "Flush Mount", painel de chamada, equalizador de 15 bandas, conversor de áudio IP, amplificador de áudio, caixa acústica de 40W (voz e música) e cabo para sinal de áudio de alto nível. Foram instalados 230 pontos de sonofletores, 5 painéis de comunicação e 1 estação de trabalho com software de instalação	230 pontos
	SDH – Sistema de hora certa – composto por relógios minuteiros face dupla, com comunicação ethernet, POE, visibilidade 20 metros, software de sincronismo e patch cord cat 6	6 pontos
	SIV – Sistema de informação de Voos – composto por computador miniPC, cabos patch cord cat 6, cabos HDMI e monitores de 32" e 43"	38 pontos
	Telemática: instalação de cabeamento estruturado para um sistema com categoria 6. Esse sistema permite transmissão de sinais na frequência 250 Mhz e é utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de computadores) e imagens (televisão). O sistema é composto por: -Switch acesso padrão fast Ethernet (32 unidades); -Patch panel categoria 6 (12 unidades); -Patch panel de voz 50 portas (3 unidades) ; -Distribuidor interno óptico (DIO) de 19" para até 24 fibras (2 unidades); -Cabos de fibra ótica (480m); -Cabos CAT6 (3.600m); -Clipagem e certificação de cabos CAT6 (2.600 pontos); -Cabo par metálico até 150 pares (2.800m); - Cabo telefônico uso externo 50x10 pares (280 unidades); - Certificação de redes; - Computadores com capacidade de 200TB.	1 unidade
	Execução de central telefônica com 360 ramais	1 unidade
	Sistema de Automação - Quadros de Automação e Elétrica - 365 pontos: Sistema responsável pelo monitoramento dos sistemas de: elevadores, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes.	1 unidade
	Teste de aceitação e treinamento dos sistemas tanto para operação quanto para manutenção dos equipamentos fornecidos	1 unidade
	Instalações provisórias: telemática, dados e voz. Transferência de pontos de telemática e racks	20 unidades

SEDEREG2023006572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

5) DESCRIÇÃO DETALHADA DAS EDIFICAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS:

O Aeroporto de Navegantes é o principal aeroporto em movimentações de cargas de Santa Catarina e é o 2º aeroporto do Estado em movimentação de passageiros, registrando mais de 1,9 milhões de passageiros em 1 ano, sendo que nos meses de julho e outubro chega a passar de 170 mil passageiros no mês. É um aeroporto de grande importância no cenário do Estado de Santa Catarina, principalmente pela localização geográfica, próximo a grandes cidades como Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Penha. O projeto ampliou em 163% a área total construída do Terminal de Passageiros, além disso, criou 3 novas áreas de apoio: Central de Utilidades, Prédio Administrativo e Central de Resíduos e aumentou em 110% a Seção de Combate a incêndio e o Pórtico, obras complementares ao Terminal de Passageiros.

TERMINAL DE PASSAGEIROS

Arquitetura:

O Terminal de Passageiros do Aeroporto de Navegantes foi projetado com 3 pavimentos para atender toda demanda de um aeroporto internacional, sendo o fluxo de passageiros disposto da seguinte maneira: Andar térreo: Sala de desembarque internacional com 1 esteira de restituição de bagagens, com sanitários públicos antes e após a fiscalização, com área para o controle de fiscalização da Policia Federal; Sala de Desembarque doméstico com 2 esteiras de restituição de bagagens, sanitários públicos, sala multiuso para eventos particulares e áreas para companhias aéreas. Com acesso pelo segundo pavimento e finalização do percurso no pavimento térreo temos as duas salas de embarques, internacional e doméstico, ambas com área de controle e acesso aos embarques, com área de formação de fila e equipamentos de raio-x, sala de revista e área operacional para companhias aéreas. No embarque doméstico contém ainda algumas lojas, quiosques e a sala vip. Nos embarques foram projetados 2 elevadores com capacidade para 21 passageiros cada, panorâmicos e com portas em lados opostos, de acordo com o fluxo de pessoas que foi projetado. Além dos elevadores, também foram projetadas 2 escadas rolantes e 2 escadas convencionais. Tanto as salas de embarque quanto às de desembarque são reversíveis (internacional e doméstica), ou seja, foram projetadas de modo que sempre serão utilizadas, mesmo no caso de o aeroporto administrar apenas voos domésticos, a sala internacional é comunicável com a doméstica, podendo ser utilizadas concomitantemente, fazendo com que não tenha nenhuma área subutilizada dentro do aeroporto. No térreo ainda temos a área de check-in com 22 pontos de atendimento, cujo mobiliário também faz parte desse projeto, esteiras de bagagens automáticas com balança e sensores, posto médico, áreas para atendimento eletrônico, lojas comerciais, sanitários públicos masculino, feminino, PNE e sanitáriofamília, além de áreas operacionais para as companhias aéreas e para o aeroporto. O térreo e o segundo pavimento se comunicam através de 2 escadas convencionais, 2 escadas rolantes e 2 elevadores, sendo um inclusive para maca. No segundo pavimento encontram-se as áreas comerciais, praça de alimentação com restaurantes e quiosques e um mirante com vista para o pátio de aeronaves e a pista do aeroporto, formando um shopping center dentro do aeroporto. Neste pavimento foram projetadas as áreas de administração, tais como: área administrativa, área para órgãos públicos como ANVISA, Polícia Federal e área para a controladoria geral do aeroporto. Além dessas áreas, possui também os depósitos comerciais para estoque de mercadorias e um acesso independente para prestadores de serviços com 2 elevadores de resíduos com portas opostas. O terceiro andar do prédio é exclusivamente de serviços de infraestrutura, lá foram projetados todos equipamentos necessários para o funcionamento do aeroporto, são eles: equipamentos do sistema de climatização e ventilação, quadros elétricos, redes e reservatórios de água potável e redes do sistema de hidrantes. O acesso a esse pavimento é exclusivo para manutenção. Além dessa área, foram projetadas 8 salas técnicas climatizadas, para

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

acomodar as infraestruturas necessárias de elétrica e sistemas eletrônicos como racks, quadros, distribuições, conexões, centrais etc. As salas foram locadas estrategicamente dentro da distribuição interna do aeroporto de modo que atenda as demandas das disciplinas e não interferindo na distribuição das dependências nem nos fluxos de passageiros. As salas possuem sistema de climatização independentes e com sistema de redundância para nunca pararem de funcionar, além de isolamento térmico e lumínico e controles de acesso restrito. Todo o aeroporto foi projetado considerando o conforto lumínico, térmico e principalmente acústico devido à proximidade com as aeronaves. Sendo assim, no projeto foram especificados: vidros especiais com isolamento acústico e térmico/lumínico; paredes internas com revestimento de lã de rocha; telhado com telhas sanduiche de aluzinc com EPS. O projeto e execução do novo aeroporto atendeu a norma de acessibilidade NBR9050. Durante a execução da obra foram necessárias intervenções de reforma do prédio existente, a fim de atender a demanda de funcionamento do aeroporto ao mesmo tempo em que a obra era executada. A edificação antiga que abrigava o aeroporto media 6.100m² de área construída.

Estruturas e Fundações:

- **Fundações:** fundações profundas tipo hélice continua, fundações superficiais em concreto armado moldado "in-loco", sapatas em concreto armado pré-fabricadas, vigas de fundação e cortinas de contenção, totalizando 882,00 m³.
- **Estrutura em concreto armado pré-fabricado:**
  - **Pilares:** com fck > 50Mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 441 m³.
  - **Vigas:** com fck > 40Mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço, totalizando 895m³.
  - **Lajes:** concreto armado protendido pré-fabricado, tipo laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura e largura de 1,20m, com capeamento de 8cm, altura total de 28cm e 38cm respectivamente, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m², totalizando uma área de 9.487,00 m².
  - **Painéis em concreto armado pré-fabricado:** painéis com fck > 35 Mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 822,00 m³.
  - **Escadas:** com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, 22 lances, totalizando 73,00 m³.
  - **Cobertura:** terças em concreto armado protendido pré-fabricado, tipo terça alveolar com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m, totalizando uma área de 8.260,00 m².
- **Estrutura metálica:** Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, totalizando 3.540,00 m².

Urbanismo:

Projeto e execução de urbanismo, arquitetura paisagística, obras do sistema viário e acessibilidade, mobiliário urbano, instalações elétricas de baixa tensão, comunicação visual urbanística e sinalização viária para área externa do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Foi projetado e executado o novo sistema viário de acesso ao Terminal de Passageiros para pedestres, carros e ônibus incluindo acessibilidade: vagas de garagem para motos, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, vagas de carga e descarga, vagas de embarque e desembarque, acessos elevados para pedestres, acessos cobertos para pedestres, paradas de ônibus. Foram realizadas intervenções na área de acesso ao pátio de aeronaves através das salas de embarque, na área de acesso às salas de desembarque através do pátio de aeronaves, na área de acesso às edificações de apoio do aeroporto: SCI, ADM e CRS e na área de acesso à Portaria do aeroporto. Sinalização viária e iluminação pública. Mobiliário urbano tais como: bancos, lixeiras, paradas de ônibus. Comunicação visual urbanística. Movimentação de terra: escavação manual e mecânica de solo, escavação

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem, carga descarga e reaterro, aterro manual de valas superficiais, compactação manual e mecânica de aterro. Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves. Pavimentação de vias (incluindo regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, material de rejunte, instalação de contenção lateral e assentamento): meio-fio de concreto, pavimentação com blocos intertravados, pavimentação com base de concreto rolado, placas de concreto e pavimentação asfáltica com CBUQ, além da recuperação do pátio de aeronaves.

Instalações Elétricas e demais instalações dessa disciplina:

Execução de instalações elétricas em baixa tensão, voltagem 220 Volts, ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão, subestação de energia, medição de energia, aterramento de instalações elétricas, sistema de proteção contra cargas atmosféricas SPDA, instalações de dados, telefone, TV, Pipe-rack e sistemas eletrônicos: SDAI, STVV, SICA, SIGUE, SISOM, SDH, SIV, telemática, sistema de automação e monitoramento dos sistemas de elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem, bombas de esgoto, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes. Instalação de rede de dados com cabos CAT6, clipados e certificados. Instalação de central telefônica e pontos de telefone. Instalação de pontos para TV. Instalação de eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis. Instalação de cabos de fibra ótica, fusão de fibra ótica e instalação de cabo par metálico até 150 pares. Instalação de sistema de telemática. Comissionamento de todos os sistemas executados. Instalações provisórias: de elétrica, telemática, dados e voz. Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos. Transferência de pontos de telemática e racks.

Instalações Hidrossanitárias e demais instalações dessa disciplina:

Projeto e execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, estação de tratamento de águas cinzas com componentes químicos, aproveitamento de águas da chuva com sistema completo de recolhimento, tratamento e reserva (20.000L), sistemas de reuso, sistema de filtragem, sistemas de recalque. Projeto e execução de rede de esgoto cloacal com bombeamento, projeto e execução de estações elevatórias de esgoto cloacal, projeto e execução de reservatórios de água potável: enterrado com capacidade de 50.000L, reservatórios em fibra: elevados no TPS 70.000L, inferiores no TPS 30.000L.

Prevenção de Combate a Incêndio:

Projeto de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT. Classificação da ocupação, classificação do risco de incêndio e classificação dos sistemas de segurança. Dimensionamento de Sistemas:

- Sistema hidráulico preventivo: rede de 15 hidrantes, pressurizada, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, ligados com 2 bombas de pressurização, quadro elétrico específico com automação
- Instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado, central de gás para 4 botijões P-45.
- Sistema de alarme e detecção de incêndio: por amostragem de ar, com central de alarme de incêndio interligada a todos equipamentos do sistema: ASD detector por aspiração, BX-IOM acionador manual e sirene, DP - Detector pontual de fumaça. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.
- Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.
- Sistema de abandono do local
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos de cobre específicos para SPDA em todos os pilares

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

da estrutura do prédio, caixas de inspeção e medição, rede enterrada de interligação da malha e rede de para-raios no telhado;
- Proteção por extintores;
- Materiais de decoração e revestimento;
- Sistema de saídas de emergência;
- Carga de incêndio;
- Plano de emergência;
- Instalação de guarda-corpos e corrimãos em aço inox nas escadas;
- Instalação de portas corta-fogo com barras anti-pânico.

Climatização:

- O sistema de ar condicionado do tipo VRF, com sistema de renovação de ar e ventilação mecânica.

TORRE DE CONTROLE

Projeto e execução de obra completa da nova Torre de Controle do Aeroporto de Navegantes/SC, com área total de 1.058 m², divididos em 6 pavimentos. Neste projeto arquitetônico foi contemplada a demanda dos serviços de navegação aérea do aeroporto, sendo o prédio dividido em duas partes: a torre de controle propriamente dita, constituída de cabine de controle e pavimento logo abaixo da cabine, corpo de escadas e elevadores e o edifício-base onde abriga-se as demais instalações técnicas, operacionais, administrativas de suporte e atendimento aos usuários.

O EDIFICIO-BASE é composto por:
Área operacionais: controle de aproximação (sala APP), simulador, sala técnica, gravação e revisualização, oficina local especializada (sala OLE), sala de informação aeronáutica (sala AIS), estação de telecomunicações aeronáuticas (sala EMC), centro meteorológico de aeródromo sala CMA), estação meteorológica de superfície (EMS), estação meteorológica de altitude (EMA), sala de seções de aviação civil (sala SAC), sala para Agencia Nacional de Aviação Civil (sala ANAC) e sala para tarifas.
Áreas administrativas: secretaria, chefia, coordenações, apoio administrativo/operacional, sala de reuniões e auditório.

A TORRE DE CONTROLE é comporta por:
Áreas operacionais: cabine, sala técnica e sala do observador EMS.
Áreas de apoio: recepção, copa, sanitários em todos os pavimentos (acessíveis, atendendo a NBR9050) e circulações.

O prédio possui 2 elevadores com capacidade para 8 pessoas, uma escada comum até o 5º pavimento e uma escada de uso restrito do 5º pavimento à cabine. A estrutura do edifício base é de concreto armado pré-fabricado com pilares, vigas, lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice contínua. A escada é em concreto armado pré-fabricado, a escada de uso restrito é em estrutura metálica. A estrutura da cabine de controle é mista, sendo sua base em concreto pré-fabricado com lajes maciças apoiadas nas vigas pré-fabricadas e a cobertura da cabine é em steel deck, estrutura mista com formas, vigas e pilares metálicos e complemento superior em concreto armado usinado moldado in-loco. A estrutura da cabine é em formato octogonal com lado medindo 6,25m e área total de 180 m², o peso de aço utilizado na estrutura metálica é de 12 tf. Além dessas estruturas o prédio conta com duas plataformas metálicas, nos níveis 17,00m e 21,25m com acesso para funcionários. Essas estruturas metálicas são com perfis laminados e chapa dobrada e o piso delas é em chapa expandida. Foram executados também corrimão e guarda-corpos para as

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

plataformas. Instalações elétricas de baixa tensão (220 volts). Instalação de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Instalações especiais de antenas, radares e farol de aeródromo na cobertura da cabine. Instalações especiais de equipamentos específicos para as diversas necessidades das áreas operacionais. Sala técnica de sistemas eletrônicos com 60 m², climatizada, com racks e nobreaks. Sla técnica de reservatórios, climatização e quadros elétricos. Sistema de climatização em VRF e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Instalações de PPCI completas.

SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Projeto e execução de obra completa da Seção de combate a incêndio, com área total construída de 1.330,00m². A demanda de utilização desse prédio é bastante específica, de acordo com a utilização dos Bombeiros para segurança de combate a incêndio do aeroporto. Este prédio possui 2 pavimentos mais a sala dos reservatórios, os ambientes foram divididos em: pavimento térreo (de grande movimentação, alto fluxo de pessoas) e segundo pavimento com atividades restritas e atividades de descanso. No térreo está localizada a garagem dos caminhões de combate a incêndio: uma área com vão livre de 23m x 18m e altura de 6m, propiciando a manobra e estacionamento de 4 caminhões, bem como o trabalho sobre os mesmos, além de vala de manutenção de caminhões, sala de manutenção, depósito de extintores, sala de controle e operações, sanitários femininos e masculinos, refeitório e sala de ginástica. No primeiro pavimento está localizado o auditório com capacidade para 60 pessoas, biblioteca, sala de descanso, salas técnicas e acesso à cobertura e reservatórios superiores, além dos alojamentos femininos e masculinos, cada um com banheiros privativos. O prédio possui um elevador com capacidade de 8 passageiros e uma escada comum. Na parte externa do prédio foi projetado uma estrutura de contenção de água de testes, chamada de caixa teste, juntamente com uma área de represamento de água e reservatório enterrado de aproveitamento de água. Esse elemento é utilizado para o teste dos caminhões de combate a incêndio e, na intenção de reaproveitar a água para o mesmo fim, foi projetado um reservatório inferior logo abaixo desse elemento onde a água será lançada, para recolhimento e reaproveitamento dessa água. O reservatório enterrado possui capacidade para 10.000L de água e possui sistema de filtro e bombas para o reaproveitamento dessa água. Elaboração de projeto de demolição do prédio SCI existente para dar lugar ao prédio novo. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice continua. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em terças de concreto pré-fabricado protendido. A cobertura é em telhas metálicas sanduiche com revestimento de EPS, telhado com 2 águas e calhas de concreto pré-fabricado e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Sistema hidrossanitário contempla um total de 70.000L de água fria, distribuídos da seguinte maneira: 20.000L reservatório externo elevado (castelo de água), 15.000L reservatório externo inferior, 10.000L reservatório enterrado de reaproveitamento de água (na caixa teste) e 25.000L distribuídos na laje técnica de cobertura do prédio.

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Projeto de reforma e ampliação e execução de obra completa do Prédio Administrativo, com área total de 1.650m², divididos em 2 pavimentos. Neste projeto arquitetônico e de reforma e ampliação, foi contemplada a demanda extra do setor administrativo do aeroporto. Lá estão a locadas áreas para as companhias aéreas, áreas para alojamento reservadas para ANVISA, Policia Federal, civil, Receita federal e IBAMA. Além dessa demanda, localizada no pavimento térreo, o segundo pavimento comporta as salas para a empresa administradora do aeroporto, com salas de treinamento, sala para o setor administrativo, sala para o setor de manutenção, sala de protocolos, salas de depósitos, além de auditório com capacidade de 80 pessoas. O edifício conta também com recepção, salas técnicas de elétrica e de eletrônica, banheiros feminino, masculino e PNE, escada comum e elevador especial, projetado fora da edificação por motivos de compatibilização com a estrutura existente, caixa do elevador em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Projeto de ampliação de estrutura do prédio, com inclusão do segundo pavimento, em estrutura pré-fabricada com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e fundação em sapatas pré-fabricadas. Estrutura de cobertura não sofreu alteração. Demolição de concreto armado de lajes, pilares e vigas, de alvenaria de blocos, de argamassa e revestimentos cerâmicos e de pavimentação. Remoção dos seguintes elementos: forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Instalações elétricas de baixa tensão (220 Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone e sistemas eletrônicos. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria e de pluvial.

CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto e execução de obra completa da Central de Resíduos Sólidos, com área total construída de 191,00m². Por se tratar de depósito de Resíduos Sólidos, provenientes de toda área do aeroporto, esse projeto foi elaborado atendendo todos os requisitos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa edificação foram projetadas as salas para armazenamento de: resíduos comuns do grupo "D", resíduos recicláveis e resíduos perigosos do grupo "B" (classificação conforme ANVISA) e as áreas de infraestrutura necessárias para o funcionamento do prédio, são elas: sala administrativa, depósito de EPI's (equipamentos de proteção individual), sanitário e área de lavagem e triagem com taque, bancada de triagem, área para balança, auto-clave e lava-olhos. Todas as salas foram projetadas com rodapé boleado, de forma que não se crie nenhum "canto vivo", para facilitar a limpeza. Também foram projetadas grelhas para recolhimento de águas em todas as portas de cada ambiente, de forma que os detritos de um não se misturem com outros. Além disso todas as instalações possuem ventilação natural permanente, com venezianas e telas a prova de insetos em todas as salas e com ventilação cruzada. Na área externa da edificação foi projetado um estacionamento, uma área de aproximação de caminhões e uma área com 2 entulhos para resíduos comuns do grupo "D". Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Projeto de demolição de aproximadamente 1.750m². O projeto estrutural desse prédio é em concreto armado pré-fabricado com pilares, vigas e painéis de vedação. A fundação é com sapatas de concreto armado pré-fabricadas. A estrutura de cobertura é com terças de concreto pré-fabricado protendido e com telhas metálicas com revestimento de EPS e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Projeto de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Projeto de climatização e ventilação mecânica. Projeto de

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto cloacal e de detritos, com caixas separadoras de óleos, água fria e de pluvial.

CENTRAL DE UTILIDADES E PÓRTICO:

Projetos e execução das edificações para CUT e PÓRTICO: essas duas edificações foram divididas de acordo com a função: o PÓRTICO abriga o acesso ao pátio de aeronaves e a guarita de controle de acesso ao aeroporto e a CUT abriga as infraestruturas necessárias para o funcionamento do aeroporto, tais como subestação, geradores, reservatórios de água. O pórtico conta com um vão livre de 14m e altura de 5,50m do piso pronto, para acesso de viaturas e caminhões. Esse pórtico possui também a instalação de cancelas e dilaceradores de pneus para o controle de acesso ao pátio de aeronaves. A Central de Utilidades CUT foi projetada para abrigar os transformadores de energia, de acordo com as normas da CELESC para subestação, tais como: laje de cobertura, ventilações cruzadas, isolamento de instalações de água etc. Além da subestação, esse prédio abriga uma sala técnica elétrica para instalações de painéis de média tensão. Essa sala possui galerias enterradas para passagem dos cabos. Essas galerias vão até a sala técnica principal de elétrica do TPS – Terminal de passageiros. A edificação da CUT conta também com sala para 3 grupos geradores, com ventilações cruzadas e esquadrias com atenuador de ruídos. Possui também uma sala técnica para nobreaks e RCCs, controladores de iluminação do pátio de aeronaves. Na área externa da CUT foram projetados os reservatórios de água, reserva técnica de incêndio, reservatório de reaproveitamento de água pluvial e estação de tratamento de água. Totalizando um volume de 150.000L de água instalados no pátio da CUT. Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em laje alveolar pré-fabricada com terças metálicas e telhas metálicas, telhado com 1 água e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio para o prédio da CUT e estrutura de cobertura em terças de concreto pré-fabricado protendido com telhas metálicas com revestimento de EPS, telhado com 2 águas, com cumeeira igual a telha e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial.

Navegantes, 20 de julho de 2023.

_____

Adelcio Correa Guimarães Filho
Eng. civil CREA – AM 45751D
Gestor do contrato
CSAT – AAD – 2020/01471

SEDEREG202300572A

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SIGA

INFRAERO
AEROPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA**, com sede à Rua Santos Dumont, n° 23 – Bairro Berto Círio - Nova Santa Rita – RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.769.527/0001-73, executou para a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, sita na SHIS, Setor de Concessionárias e Locadoras, LT 5, Aeroporto – Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.352.294/0001-10, as obras de **RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NO PAVIMENTO DO PÁTIO DE AERONAVES, TAXIWAY E PISTA DE POUSOS E DECOLAGENS DO AEROPORTO DE PELOTAS JOÃO SIMÕES LOPES NETO – SBPK**, localizado na Av. Zeferino Costa, S/N – Três Vendas, Pelotas – RS.

O início dos serviços foi em 01/09/2020 e sua conclusão em 31/12/2020.

O valor total foi de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

O responsável técnico foi o Engenheiro Civil Luiz Angelo Todeschini, CREA/RS Nº 012848-D e o co-responsável técnico foi o Engenheiro Civil Moisés Barbosa Guimarães, CREA/RS Nº 152520-D.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Recuperação e manutenção no pavimento do pátio de aeronaves, taxiway e pista de pousos e decolagens do Aeroporto de Pelotas João Simões Lopes Neto – SBPK com as seguintes dimensões:

- Pista de pousos e decolagens – 1.980x42m ..... 83.160,00 m²;
- Taxiway – 150x20m ..... 3.000,00 m²;
- Pátio de aeronaves 180x85m ..... 15.300,00 m².

Atestamos também, que os serviços foram realizados dentro dos prazos contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes no Brasil.

Pelotas, 23 de fevereiro de 2021.

Adélcio Correa Guimaraes Filho
Eng. Civil CREA-AM 4575-D
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Certidão de Acervo Técnico Operacional
Número: 1083698

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1083698
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Validade: Tempo indeterminado

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente à(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico com Atestado - CAT-A abaixo discriminada(s):

DADOS DA EMPRESA DE ARQUITETURA

Razão Social: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

Nome Fantasia: PORTO BETON

CNPJ: 03.769.527/0001-73

Registro CAU: PJ191221

Situação do Registro: ATIVO

RESPONSÁVEIS LEGAIS

Nome Sócio: GLÓRIA HUEI CHUANG

Nome Sócio: LEILA INÊS ANSCHAU WEISS

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Responsável: FELIPE VICTORIA GEWEHR

Titulo Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Perído Responsabilidade: 22/07/2019

Nome Responsável: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA

Titulo Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Perído Responsabilidade: 23/07/2019

Nome Responsável: BIANCA JARDIM

Titulo Responsável: Arquiteto(a) e Urbanista

Perído Responsabilidade: 28/01/2013

CERTIDÕES VINCULADAS

Número da Certidão CAT-A: 156498

Responsável Técnico: CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA

Data de Registro: 06/02/2014

RRTs Vinculadas: 1973254, 1973275

Atividade Realizada: 1.2.3 - Projeto de estrutura pré-fabricada, 896.25 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada, 896.25 m²

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1083698
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Endereço da Obra/Serviço: AVENIDA PARAGUASSÚ, POSTO 8, CAPÃO NOVO (DISTRITO), CAPÃO DA CANOA, RS, 95555000

Número da Certidão CAT-A: 849581

Responsável Técnico: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA

Data de Registro: 11/08/2023

RRTs Vinculadas: 9653971, 9653754, 9650758, 9536844, 9536490, 9535893, 9535737, 9535669, 9535660, 9535643, 9535603, 9535587, 9535578, 9535247, 9211844, 9035866, 12895872, 12213726, 12213967, 12213831, 12214007, 12894838, 12895768, 9035927

Atividade Realizada: 1.1.7 - As built , 17221 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral, 7550 m²; 1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 7550 m²; 4.2.13 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, 1 un; 4.2.9 - Plano de Controle Ambiental - PCA, 1 un; 4.1.3 - Georreferenciamento, 39733 m²; 4.1.4 - Levantamento topográfico planialtimétrico, 39733 m²; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais, 17221 m²; 1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 17221 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia, 641 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico, 641 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 641 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores, 641 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações, 641 m²; 1.2.6 - Projeto de outras estruturas , 17221 m²; 1.2.3 - Projeto de estrutura pré-fabricada, 17221 m²; 1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto, 17221 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1330 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores, 1330 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações, 1330 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia, 1330 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico, 1330 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma, 1050 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia, 1650 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico, 1650 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1650 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores, 600 m²; 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores, 1050 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações, 1650 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade, 1050 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, 17221 m²; 1.5.3 - Projeto de instalações prediais de gás canalizado, 17221 m²; 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 17221 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 17221 m²; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais, 17221 m²; 1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV, 17221 m²; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, 17221 m²; 1.3.4 - Projeto de sonorização, 17221 m²; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano, 39733 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação, 39733 m²; 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública, 39733 m²; 1.9.3 - Projeto de comunicação visual urbanística, 39733 m²; 1.9.4 - Projeto de sinalização viária, 39733 m²; 1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística, 39733 m²; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade, 39733 m²; 1.8.3 - Projeto urbanístico, 39733 m²; 1.7.1 - Memorial descritivo, 17221 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos, 17221 m²; 1.7.4 - Cronograma, 17221 m²; 1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma, 6100 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores, 13600 m²; 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores, 6100 m²; 1.4.3 - Projeto de mobiliário, 13600 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia, 13600 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico, 13600 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações, 13600 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 13600 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade, 6100 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto, 17221 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 7550 m²; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais, 17221 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais, 17221 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada, 17221 m²; 1.1.2 - Projeto arquitetônico , 17221 m²; 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, 13600 m²; 2.5.3 - Execução de instalações prediais de gás canalizado, 17221 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, 17221 m²; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes, 17221 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 13600 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 6100 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico, 13600 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização, 13600 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores, 13600 m²; 2.4.3 - Execução de mobiliário, 13600 m²; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade, 6100 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores, 6100 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações, 13600 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas, 13600 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia, 13600 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações, 1650 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 600 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação, 1050 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico, 1650 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização, 1650 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores, 600 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores, 1050 m²; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade, 1050 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas, 234 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia, 1650 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 1330 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas, 1330 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico, 1330 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização, 1330 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores, 1330 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações, 1330 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia, 1330 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações, 641 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 641 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas, 641 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico, 641 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização, 641 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores, 641 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia, 641 m²; 2.3.4 -

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO OPERACIONAL
N°1083698
Lei N°93 de 07 de Novembro de 2014

Execução de instalações de sonorização, 17221 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão, 17221 m²; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais, 17221 m²; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV, 17221 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, 17221 m²; 2.1.1 - Execução de obra, 39733 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística, 39733 m²; 2.7.1 - Execução de obra urbanística, 39733 m²; 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade, 39733 m²; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano, 39733 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação, 39733 m²; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública, 39733 m²; 2.8.3 - Execução de comunicação visual urbanística, 39733 m²; 2.8.4 - Execução de obra de sinalização viária, 39733 m²; 3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS, 17221 m²

Endereço da Obra/Serviço: RUA OSMAR GAYA, MEIA PRAIA , NAVEGANTES, SC, 88372900; RUA OSMAR GAYA , MEIA PRAIA , NAVEGANTES, SC, 88372900; RUA Osmar Gaya, 1297, Meia Praia, Navegantes, SC, 88372900; RUA OSMAR GAYA, MEIA PRAIA, NAVEGANTES, SC, 88375000; RUA OSMAR GAYA, 1297, MEIA PRAIA, NAVEGANTES, SC, 88372900; RUA OSMAR GAYA - INFRAERO , MEIA PRAIA , NAVEGANTES, SC, 88372900

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT-O as CAT-A, cuja empresa tenha sido contratada dos serviços registrados na Certidão de Acervo Técnico Profissional, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR).

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas.

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT.

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrados na Certidão de Acervo Técnico - CAT-A ou dos Registro de Responsabilidade Técnica - RRT vinculados as CAT-A ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes da CAT-A ou do requerimento da certidão.

- Esta certidão atende a Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitações e contratações para as Administrações Públicas e é válida em todo o território nacional.

- A Certidão de Acervo Técnico Operacional é válida em todo o território nacional.

Documento solicitado pelo usuário: , Registro do CAU: no dia: 12/01/2026 às 16:21:11.

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Certificamos, em atendimento ao solicitado, que consta dos assentamentos do Crea-PR o registro da(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART):

Requerente: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**
Registro: **74895**

Número da ART: **1720211382152** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 14/04/2021 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ ANGELO TODESCHINI** Registro: **RS-012848/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA**

Contratante: **RODONORTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.** CNPJ: **02.221.531/0001-30**

Rua: RUA AFONSO PENA Nº: 87

Complemento: Bairro: VILA ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-170

Contrato: 4600053892 celebrado em 19/02/2021

Valor do contrato: R$ 2.230.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 376 Nº: KM 291

Bairro: CENTRO

Cidade: MAUA DA SERRA UF: PR CEP: 86828-000

Coordenadas Geográficas: -23,89742 x -51,22552

Data de início: 09/03/2021 Previsão de término: 05/09/2021

Data de pagamento: 14/04/2021 Valor pago: R$ 233,94

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: RODONORTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ: 02.221.531/0001-30

Atividade Técnica: **1- Elaboração em BIM** Projeto de estrutura de concreto armado , 564,62 M2; **2- Elaboração em BIM** Projeto de estrutura de concreto protendido , 554,62 M2; **3- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 554,62 M2; **4- Execução** Execução de obra de estrutura de concreto protendido , 554,62 M2; **5- Execução** Execução de fabricação de estrutura de concreto armado , 554,62 M2; **6- Execução** Execução de fabricação de estrutura de concreto protendido , 554,62 M2; **7- Execução** Execução de obra de levantamento topográfico planialtimétrico, 2310,9 M2; **8- Execução** Execução de obra de estrutura metálica para fins diversos, 508 M2; **9- Execução** Execução de obra de ensaio físico para controle tecnológico , 554,62 M2; **10- Execução** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 560 METRO; **11- Execução** Execução de obra de georreferenciamento urbano, 2310,9 M2; **12- Execução** Execução de obra de fundações superficiais em sapatas isoladas, 14 UNID; **13- Execução** Execução de obra de passarelas , 554,62 M2; **14- Execução** Execução de obra de sondagem geotécnica a percussão, 180 METRO; **15- Execução** Execução de obra de movimentação de solos e rochas , 450 M3

Observações:
Projet/Execução de passarela c/145,00 m de rampas, 38,38 m de travessia da rodovia e largura de 2,40 m.

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720214302761** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/08/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **LUIZ ANGELO TODESCHINI** Registro: **RS-012848/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA**

Contratante: **RODONORTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.** CNPJ: **02.221.531/0001-30**

Rua: RUA AFONSO PENA Nº: 87

Complemento: Bairro: VILA ESTRELA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84040-170

Contrato: 4600053892 celebrado em 19/02/2021 Vinculado a ART: 1720211400835

Valor do contrato: R$ 1.870.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR376 - KM 329,5 - RODOVIA DO CAFÉ Nº: 0

Bairro: DOS FRANÇA

Cidade: ORTIGUEIRA UF: PR CEP: 84350-000

Coordenadas Geográficas: -23,59576 x -51,63687

Data de início: 19/02/2021 Previsão de término: 18/09/2021

Data de pagamento: 31/08/2021 Valor pago: R$ 88,78

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: RODONORTE - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A. CNPJ: 02.221.531/0001-30

Atividade Técnica: **1- Elaboração** Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem , 350 M3; **2- Execução** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 350 M3

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720251579860** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 04/08/2025 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Profissional: **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA** Registro: **RS-253721/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY, 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSANº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900

Contrato: 188/2021 celebrado em 18/06/2021

Valor do contrato: R$ 32.109.360,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MATHIAS GRANI Nº: 1001

Bairro: CARA-CARA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84043-565

Coordenadas Geográficas: -25,188198 x -50,141612

Data de início: 11/07/2025 Previsão de término: 10/11/2026

Data de pagamento: 04/08/2025 Valor pago: R$ 271,47

Finalidade: Comercial

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7815,93 M2; **2-** Execução de obra de edificação em sistema pré-fabricado, 3673,7 M2; **3-** Execução de obra de edificação de alvenaria, 349,2 M2; **4-** Execução de obra de prevenção e combate a incêndio e pânico , 4022,9 M2; **5-** Execução de obra de instalação hidráulica para prevenção e combate a incêndio , 4022,9 M2; **6-** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis , 51392,75 M2; **7-** Execução de obra de sinalização aeroportuária, 24614,26 M2; **8-** Execução de obra de sinalização viária, 7815,93 M2; **9-** Execução de obra de sistema de água potável , 4022,9 M2; **10-** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 51392,75 M2; **11-** Execução de obra de instalação de sistema de esgoto sanitário , 4022,9 M2; **12-** Execução de obra de pavimentação aeroviária , 24614,26 M2; **13-** Execução de obra de infraestrutura aeroviária , 24614,26 M2; **14-** Execução de obra de sinalização de emergência em edificação , 4022,9 M2; **15-** Execução de obra de estrutura de concreto pré-fabricado , 3157,14 M2; **16-** Execução de obra de alvenaria estrutural , 349,2 M2; **17-** Execução de obra de estrutura metálica para edificação, 516,56 M2; **18-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 30286,22 M2; **19-** Execução de obra de aeroportos pistas e pátios aeroportuários, 24614,26 M2; **20-** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 34309,12 M2; **21-** Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem , 34309,12 M2; **22-** Execução de obra de volume/área de cortes - terraplenagem , 34309,12 M2; **23-** Execução de obra de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 4022,9 M2; **24-** Execução de obra de fundações superficiais , 4022,9 M2; **25-** Execução de obra de fundações superficiais em radier, 265 M2; **26-** Execução de obra de edificação , 4022,9 M2; **27-** Execução de obra de conforto térmico , 1508000 BTU/H; **28-** Execução de obra de estrutura de concreto armado , 3157,14 M2; **29-** Execução de obra de instalações telefônicas internas , 4022,9 M2; **30-** Execução de obra de lajes pré-fabricadas , 1401,84 M2; **31-** Execução de obra de calçada , 500 M2; **32-** Execução de obra de cabeamento , 16018,32 M2; **33-** Execução de obra de sistemas de redes , 16018,32 M2; **34-** Execução de obra de acessibilidade em calçadas, 500 M2; **35-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão , 16018,32 M2; **36-** Execução de obra de aterramento elétrico , 16018,32 M2; **37-** Execução de obra de acessibilidade de edificação , 4022,9 M2; **38-** Execução de obra de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão , 380 VOLT; **39-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 4022,9 M2; **40-** Execução de obra de instalação de hidrantes , 3074,64 M2; **41-** Execução de obra de ligação individual de rede de energia em baixa tensão para fins comerciais, 1 UNID; **42-** Execução de obra de ligação individual de rede de água , 1 UNID; **43-** Execução de obra de estrutura de outros materiais , 1 ELEV

Observações:
Projetos de terminal de passageiros e infraestrutura aeroporto - Lado Terra e Lado Ar.

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720255570981** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 25/09/2025 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **ROBERTO SCHUMANN** Registro: **RS-048717/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA** CNPJ: **76.175.884/0001-87**

Rua: AV VISCONDE DE TAUNAY, 950 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSANº: 950

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84051-900

Contrato: 188/2021 celebrado em 18/06/2021 Vinculado a ART: 1720251579860

Valor do contrato: R$ 32.109.360,18 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R MATHIAS GRANI Nº: 1001

Bairro: CARA-CARA

Cidade: PONTA GROSSA UF: PR CEP: 84043-565

Coordenadas Geográficas: -25,188198 x -50,141612

Data de início: 11/07/2025 Previsão de término: 10/11/2026

Data de pagamento: 25/09/2025 Valor pago: R$ 103,03

Finalidade: Comercial

Proprietário: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CNPJ: 76.175.884/0001-87

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra de cabine de medição , 13,8 KV; **2-** Execução de obra de subestação abrigada de energia elétrica, 612,5 KVA; **3-** Execução de obra de proteção de sistemas de utilização da energia elétrica , 13,8 KV; **4-** Execução de obra de geração de emergência própria do consumidor , 150 KVA; **5-** Execução de obra de ligação individual de rede de energia em média tensão para fins comerciais, 13,8 KV; **6-** Execução de obra de instalações elétricas de média tensão para fins comerciais, 5 KV; **7-** Execução de obra de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 16018,32 M2; **8-** Execução de obra de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 4022,9 M2; **9-** Execução de obra de sistemas de telecomunicação , 4022,9 M2; **10-** Execução de obra de sistemas de sonorização interna, 4022,9 M2; **11-** Execução de obra de circuito fechado de tv , 4022,9 M2; **12-** Execução de obra de sistemas de controle de acesso , 4022,9 M2; **13-** Execução de obra de aterramento elétrico , 16018,32 M2; **14-** Execução de obra SISTEMA DE AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO AÉREA - PAPI, SINALIZAÇÃO VERTICAL, TAXIWAY , 7815,93 M2

Observações:
Execução do terminal de passageiros e infraestrutura aeroporto - Lado Terra e Lado Ar.

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720256554700** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/11/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Profissional: **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA** Registro: **RS-253721/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO** CNPJ: **00.352.294/0212-07**

Rua: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Complemento: Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Contrato: celebrado em 11/03/2025 Vinculado a ART: 1720254039085

Valor do contrato: R$ 9.370.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Coordenadas Geográficas: -23,091582 x -52,488116

Data de início: 19/05/2025 Previsão de término: 13/04/2026

Data de pagamento: 05/11/2025 Valor pago: R$ 0,00

Finalidade:

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO CNPJ: 00.352.294/0212-07

Atividade Técnica: **1-** Execução de obra, Projeto de fundações profundas em estacas de concreto moldadas in loco, 1191,47 M2; **2-** Execução de obra, Projeto de fundações superficiais , 1191,47 M2; **3-** Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto pré-fabricado , 1191,47 M2; **4-** Levantamento de levantamento topográfico planialtimétrico, 10750 M2; **5-** Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado , 1015,47 M2; **6-** Execução de obra, Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário , 1053,27 M2; **7-** Execução de obra, Projeto de sistema de redes de águas pluviais , 1215,27 M2; **8-** Execução de obra, Projeto de sistema de água potável , 1053,27 M2; **9-** Execução de obra, Projeto de alvenaria estrutural , 37,8 M2; **10-** Execução de obra, Projeto de fundações superficiais em radier, 37,8 M2; **11-** Execução de obra, Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico , 1029,47 M2; **12-** Execução de obra, Projeto de compactação - terraplenagem , 10750 M2; **13-** Execução de obra, Projeto de pavimentação , 10750 M2; **14-** Execução de obra, Projeto de volume/área de aterros - terraplenagem , 10750 M2; **15-** Execução de obra, Projeto de volume/área de cortes - terraplenagem , 10750 M2; **16-** Execução de instalação, Projeto de instalações de conforto térmico , 400000 BTU/H; **17-** Execução de instalação, Projeto de instalações de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão , 1215,27 M2; **18-** Execução de instalação, Projeto de instalações de instalações elétricas em baixa tensão , 1215,27 M2; **19-** Execução de obra, Projeto arquitetônico de aeroportos , 1215,27 M2; **20-** Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação em sistema pré-fabricado, 1191,47 M2; **21-** Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 37,8 M2; **22-** Execução de instalação, Projeto de instalações de cabeamento , 1215,27 M2; **23-** Execução de instalação, Projeto de instalações de sistemas de redes , 1215,27 M2; **24-** Execução de obra, Projeto de calçada , 950 M2; **25-** Execução de obra, Projeto de lajes pré-fabricadas , 65 M2; **26-** Execução de instalação, Projeto de sinalização de emergência em edificação , 1029,47 M2; **27-** Execução de instalação, Projeto de instalações de instalações telefônicas internas , 1215,27 M2

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720256566740** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/11/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Profissional: **ROBERTO SCHUMANN** Registro: **RS-048717/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO** CNPJ: **00.352.294/0212-07**

Rua: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Complemento: Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Contrato: celebrado em 11/03/2025 Vinculado a ART: 1720256062904, 1720256554700

Valor do contrato: R$ 9.370.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Coordenadas Geográficas: -23,091582 x -52,488116

Data de início: 19/05/2025 Previsão de término: 13/04/2026

Data de pagamento: 06/11/2025 Valor pago: R$ 0,00

Finalidade: Comercial

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO CNPJ: 00.352.294/0212-07

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação, Projeto de abrigo de medição , 350 A; **2-** Execução de instalação, Projeto de subestação aérea de energia elétrica, 225 KVA; **3-** Execução de instalação, Projeto de geração de emergência própria do consumidor , 200 KVA; **4-** Execução de instalação, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1215,27 M2; **5-** Execução de instalação, Projeto de tubulação para instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 1215,27 M2; **6-** Execução de instalação, Projeto de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA , 1215,27 M2; **7-** Execução de instalação, Projeto de aterramento elétrico , 1215,27 M2; **8-** Execução de instalação, Projeto infraestrutura para os sistemas de telecomunicação, sonorização interna, CFTV e controle de acesso , 1215,27 M2

Observações:
Projeto e Execução dos novos Terminal de Passageiros, Guarita e CRS do Aeroporto de Paranavaí.

Certidão Positiva de ART
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

Certidão de ARTs
18689/2026

Número da ART: **1720256931511** Situação da ART: NÃO BAIXADA
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/11/2025 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Equipe

Profissional: **LUCIANO LEJES PEREIRA** Registro: **RS-222206/D** RNP:

Título profissional: **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Empresa contratada: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A**

Contratante: **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO** CNPJ: **00.352.294/0212-07**

Rua: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Complemento: Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Contrato: celebrado em 11/03/2025 Vinculado a ART: 1720254674929, 1720256554700

Valor do contrato: R$ 9.370.000.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV VEREADOR FUED ABDALLA TAPXURE Nº: 836

Bairro: JARDIM SAO JORGE

Cidade: PARANAVAI UF: PR CEP: 87710-200

Coordenadas Geográficas: -23,091582 x -52,488116

Data de início: 19/05/2025 Previsão de término: 13/04/2026

Data de pagamento: 24/11/2025 Valor pago: R$ 0,00

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO CNPJ: 00.352.294/0034-89

Atividade Técnica: **1-** Execução de instalação, Projeto de instalações de conforto térmico , 402000 BTU/H; **2-** Execução de instalação, Projeto de instalações de esteiras aéreas , 2 UNID; **3-** Execução de instalação, Projeto de instalações de dutos industriais , 3100 M3/H

Nada mais sendo requerido certificar, emitimos a presente certidão, de acordo com os registros assentados até a data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 79098/2026.

Emitida via Internet em 11/03/2026 09:56

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 - Bairro Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: (51) 3320-2100 - www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO N. 14/2026 - SART/NART/GRAT/GOP/PRES

Referência: Processo SEI 2026106894

Certificamos a pedido da empresa EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA, inscrita no CNPJ n. 03.769.527/0001-73, registrada no Crea-RS sob o número 110809 que, consta junto ao Sistema Corporativo deste Crea-RS o registro de duzentas e trinta e cinco Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs de obra/serviço técnico em situação "Baixa - Conclusão" e em nome da empresa acima citada, com identificação desta como executante de obra/serviço. O anexo desta certidão é composto por cento e duas páginas de Relação de Acervo contendo a descrição das respectivas ARTs e gerado às 09h54min45s do dia 14/01/2026. Nada mais havendo a certificar emitimos a presente certidão, em Porto Alegre, RS, aos quatorze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis.

Documento assinado eletronicamente por **GIZELE BRAZ GONCALVES**, **Assistente Administrativo(a)**, em 14/01/2026, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por **MARGARETE TOMAZI DA SILVA**, **Chefe de Núcleo Interino(a)**, em 14/01/2026, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.crea-rs.org.br/validar.html, informando o código verificador **3625715** e o código CRC **A5B57C5B**.

Relação de Acervo

ART: 13786688 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS253721 - PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 13504477
Contratante: DALACORTE & DALACORTE LTDA.
Endereço: RUA AMILTON DA SILVA AMORIM 86 UNIDADE 22
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 1668378,21 **Data Início:** 20/11/2024 **Previsão de Fim da Obra:** 31/03/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2025
Taxa Recolhida: 108,56 **Dta. Baixa:** 31/03/2025
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Edificações - Arquitetônico	17852,76 M²
PROJETO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	17852,76 M²
PROJETO	Instalações - Hidrossanitárias	17852,76 M²
PROJETO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	17852,76 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	17852,76 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Metálicas	753,25 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	790,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	77,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	28960,80 M³

Resumo do Contrato:
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: ARMAZÉM COM 17.852,76 M². Projetos executivos de edificações em plataforma BIM: arquitetura, estrutura pré-fabricada em concreto armado, estruturas de concreto armado, fundações, estrutura metálica, estrutura de muros de contenção, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas em baixa tensão (1000V); Projetos executivos de obras em terras em plataforma BIM: terraplenagem, corte e aterro; Execução de estruturas modulares pré-fabricadas em concreto armado e protendido, inclusive fabricação, transporte e montagem; Execução de estruturas metálicas de cobertura; Execução de obras em terra: Terraplenagem, corte, aterro e compactação de solo.

Total de ARTs: 1

ART: 13761460 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: 3SB - ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÃO E LOGÍSTICA
Endereço: RUA DA PEDREIRA 54
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 1215072,00 **Data Início:** 10/10/2024 **Previsão de Fim da Obra:** 31/05/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 28/04/2025
Taxa Recolhida: 271,47 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3027,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	24,00 UN
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	24,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3027,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	3027,00 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO DE N 11, COMPOSTO DE PROJETO E	IND.
OBSERVAÇÕES	PILARES, PAINÉIS DE FECHAMENTO, PAINÉIS DE ARRIM	IND.
OBSERVAÇÕES	PORTA DAS DOCAS, TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FA	IND.
OBSERVAÇÕES	OBJETO DO CONTRATO Nº 2024/013, DE 10/10/2024.	IND.

Total de ARTs: 2

ART: 13765556 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: 3SB - ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÃO E LOGÍSTICA
Endereço: RUA DA PEDREIRA 54
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 1467352,00 **Data Início:** 07/10/2024 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/04/2025
Taxa Recolhida: 271,47 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	12096,00	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	12096,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	12096,00	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D		IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO DE Nº 10, COMPOSTO DE PROJETO		IND.
OBSERVAÇÕES	SAPATAS E PILARES, TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-		IND.
OBSERVAÇÕES	OBJETO DO CONTRATO Nº 2024/012, DE 07/10/2024.		IND.

Total de ARTs: 3

ART: 13813254 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: NUX PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: RUA IPANEMA 1000
UF/Cidade: CAPÃO DA CANOA - RS
Valor Obra: 879840,00 **Data Início:** 01/06/2024 **Previsão de Fim da Obra:** 15/06/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 28/05/2025
Taxa Recolhida: 271,47 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	422,00	M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	800,00	M
FABRICAÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	422,00	M
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	800,00	M
MONTAGEM	Estruturas - Muros de Contenção	422,00	M
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	800,00	M
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE MUROS DE CO		IND.
OBSERVAÇÕES	ALTURA DE 1,50 METROS E DE MUROS DE FECHAMENTO C		IND.
OBSERVAÇÕES	2,50 METROS.		IND.

Total de ARTs: 4

ART: 13018158 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: MONTO ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVENIDA SERTORIO 3612
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 7500,00 **Data Início:** 09/02/2024 **Previsão de Fim da Obra:** 09/02/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/02/2024
Taxa Recolhida: 99,64 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
DESENHO TÉCNICO	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RIGGING - OC 110	IND.

Total de ARTs: 5

ART: 12870572 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 12811283
Contratante: ACI PARTICIPAÇÕES EIRELLI
Endereço: RODOVIA RS239 9730 PAVLH 3 QUADRA 2 KM 10 0
UF/Cidade: CAMPO BOM - RS
Valor Obra: 2300,00 **Data Início:** 04/10/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 13/10/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/11/2023
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Outras	18,00 M²
OBSERVAÇÕES	REFORÇO ESTRUTURAL DE RAMPA DE ENTRADA DE VEÍCU	IND.
OBSERVAÇÕES	ATÉ 3.600,00 KG, CUJAS DIMENSÕES SÃO DE 3,00 M X	IND.

Total de ARTs: 6

ART: 12889075 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL **ART Vínculo:** 11962449
Contratante: BENIN CIA LTDA
Endereço: RUA DR SEZEFREDO AZAMBUJA VIEIRA 2177
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 3174160,00 **Data Início:** 01/10/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 01/03/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/11/2023
Taxa Recolhida: 254,59 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3445,56 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	3455,56 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3455,56 M³
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3455,56 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	3455,56 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO, LOCALIZADO EM CANOAS, COMPOS	IND.
OBSERVAÇÕES	PROJETO ESTRUTURAL, ESTACAS , BLOCOS DE FUNDAÇÃ	IND.
OBSERVAÇÕES	VIGAS DE APOIO DAS LAJES, PAINÉIS DE FECHAMENTO,	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, LAJES ALVEOLARES	IND.
OBSERVAÇÕES	EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PROTENDIDO, OBJETO DO	IND.
OBSERVAÇÕES	DE Nº 2023-005 DE 14 DE JUNHO DE 2023.	IND.

Total de ARTs: 7

ART: 12646049 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA VILELA TAVARES 55
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 2750000,00 **Data Início:** 01/05/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 31/07/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/06/2023
Taxa Recolhida: 254,59 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3420,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	43,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3420,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	3420,00 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL	IND.
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E R	IND.
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE COMPARTIMENTAÇÃO	IND.

Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO COMPOSTO DE 43 BLOCOS DE FUNDAÇÃO, 43 PILARES, 20 VIGAS, 12 VIGAS-CALHA, 2.417,00 M² DE PAINÉIS DE FECHAMENTO E 02 ESCADAS TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, 13 VIGAS, 117,00 M² C/ESPESSURA DE 20 CM, 117,00 M² DE LAJES ALVEOLARES C/ ESPESSURA DE 30 CM E 239,00 TERÇAS DE 12,00 M, TODOS EM CONCRETO PROTENDIDO, ALÉM DE MONTAGEN E INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS DO TELHADO.

Total de ARTs: 8

ART: 13115850 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 13066068
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR290 - KM 69+350 0
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Valor Obra: 1785240,00 **Data Início:** 13/04/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 08/03/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/04/2024
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
ELABORAÇÃO	"AS BUILT" DAS PASSARELAS DOS KMS 69+350, 70+980	IND.
ELABORAÇÃO	BR290, KM 388+360 E 437+800 CONTEMPLANDO TOPOGRA	IND.
ELABORAÇÃO	TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, OBJETO DO	IND.
ELABORAÇÃO	CONTRATO Nº 4600070386.	IND.

Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUÇÃO DE 05 (DUAS) PASSARELAS DE PEDESTRES COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS-LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO, LAJES DE CONCRETO ARMADO E GUARDA-CORPOS METÁLICOS, LOCALIZADAS NA BR/290 - KMS 69+350 e 70+980 EM GRAVATAI, KM 97+800 EM PORTO ALEGRE, BR/386 - KM 388+360 EM TRIUNFO E KM 437+800 EM NOVA SANTA RITA.

Total de ARTs: 9

ART: 13343379 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 12578371
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR386 - KMS 386+680, 412+120 E 416+300 0
UF/Cidade: MONTENEGRO - RS
Valor Obra: 35496000,00 **Data Início:** 13/04/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 11/07/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/08/2024
Taxa Recolhida: 99,64 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
ELABORAÇÃO	"AS BUILT" DAS PASSARELAS - KMS 386+680, 412+120	IND.

Resumo do Contrato:
"AS BUILT" DE PROJETO E EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) PASSARELAS DE PEDESTRES, COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS-LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO, LAJES DE CONCRETO PROTENDIDO E GUARDA-CORPOS METÁLICOS, PARTE DO CONJUNTO DE 13 UNIDADES LOCALIZADAS NA BR101 NOS KMs 23+950,BR290 NOS KMs 69+330,70+980 E 97+800, BR 386 NOS KMs 247+300, 248+300, 270+480, 328+810, 386+60, 42+120, 416+300 E 437+800, INTEGRANTES DO CONTRATO DE Nº 4600070386.

Total de ARTs: 10

ART: 13206383 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA PARAGUASSU 1000
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 3578000,00 **Data Início:** 28/02/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 30/06/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/06/2024
Taxa Recolhida: 262,55 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1400,00	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1400,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1400,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	26,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Outras	2060,00	IND.
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS D		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, PLATIBANDAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO,		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, TERÇAS DE CONCRET		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA EM TELHA METÁLICA TP100 PARA PAVILHÃO		IND.
OBSERVAÇÕES	DE TÊNIS E MURO PERIMETRAL DE 2.060 METROS, A SE		IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUTADOS NO CONDOMÍNIO LOTUS, EM XANGRI-LÁ, OB		IND.
OBSERVAÇÕES	CONTRATO 2002/014, DE 16/09/2022.		IND.

Total de ARTs: 11

ART: 12811746 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 12802664
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR290 - KM 81+110 0
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Valor Obra: 1785240,00 **Data Início:** 24/02/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 05/01/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 04/10/2023
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Acessibilidade	1,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Topografia - Levantamento Planialtimétrico	600,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estaqueamento	300,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	10,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	184,96 M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	184,96 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	184,96 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	2,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	2,00 KM
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Metálicas	164,00 M

Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS DE PEDESTRES COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS-LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO, LAJES DE CONCRETO ARMADO E GUARDA-CORPOS METÁLICOS. CADA UMA TEM COMPRIMENTO DE 51,38 M E LARGURA DE 1,80 M. ESTÃO LOCALIZADAS SOBRE O CANAL DNOS II NO KM 81+100 DA BR/290 EM GRAVATAÍ/RS, AMBAS OBJETO DO CONTRATO DE Nº 4600069346.

Total de ARTs: 12

ART: 12811803 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 12794391
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR290 - KM 81+110 0
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Valor Obra: 1785240,00 **Data Início:** 24/02/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 05/01/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 04/10/2023
Taxa Recolhida: 96,62 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
ELABORAÇÃO	"AS BUILT" DA PASSARELA DO KM 81+110 DA BR290 -	IND.
ELABORAÇÃO	E OESTE, CONTEMPLANDO TOPOGRAFIA, DESVIO DE	IND.
ELABORAÇÃO	TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA, AMBOS OBJETO	IND.
ELABORAÇÃO	CONTRATO Nº 4600069436.	IND.

Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS DE PEDESTRES COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS-LONGARINAS EM CONCRETO PROTENDIDO, LAJES DE CONCRETO ARMADO E GUARDA-CORPOS METÁLICOS. CADA UMA TEM COMPRIMENTO DE 51,38 M E LARGURA DE 1,80 M. ESTÃO LOCALIZADAS SOBRE O CANAL DNOS II NO KM 81+100 DA BR/290 EM GRAVATAÍ/RS.

Total de ARTs: 13

ART: 12402639 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: BFM CORTE E DOBRA LTDA
Endereço: RUA CAÍ 0
UF/Cidade: CACHOEIRINHA - RS
Valor Obra: 1077000,00 **Data Início:** 02/01/2023 **Previsão de Fim da Obra:** 03/02/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 03/02/2023
Taxa Recolhida: 254,59 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1282,26 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	76,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	29,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1282,26 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1282,26 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO PARA PAVILHÃO LOCALIZADO EM CACHOEIRINHA	IND.
OBSERVAÇÕES	DE PROJETO ESTRUTURAL, ESTACAS ESCAVADAS DE DIÂM	IND.
OBSERVAÇÕES	30 E 70 CM, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES E TODAS	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO, ALÉM DE TERÇAS E LAJES ALVEOLARES EM CON	IND.
OBSERVAÇÕES	PROTENDIDO.	IND.

Total de ARTs: 14

ART: 12312433 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 12235676
Contratante: ARBE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 6251
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 900000,00 **Data Início:** 01/11/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 31/03/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/12/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1190,93 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	240,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	59,50 M³
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1190,93 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1190,93 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	136,18 M²

Total de ARTs: 15

ART: 12225224 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: ASUN COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Endereço: RUA PERI 4215
UF/Cidade: CAPÃO DA CANOA - RS

Valor Obra: 200000,00 **Data Início:** 01/10/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 30/11/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 04/11/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	150,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	4,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	150,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	150,00 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA	IND.
OBSERVAÇÕES	SAPATAS, PILARES, VIGAS,VIGAS-CALHA E PAINÉIS DE	IND.
OBSERVAÇÕES	FECHAMENTO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, VIG	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES E TERÇAS EM CONCRETO ARMADO PROTENDID	IND.
OBSERVAÇÕES	MÂO-DE-OBRA DE COLOCAÇÃO DO TELHAMENTO.	IND.

Total de ARTs: 16

ART: 12238406 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 12148765
Contratante: DORF KETAL BRASIL LTDA
Endereço: RUA DA PEDREIRA 559
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 1275008,00 **Data Início:** 26/09/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 25/06/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/11/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	538,95 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	538,95 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	538,95 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	SPDA	538,95 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	538,95 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	12,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	12,00 UN
EXECUÇÃO	Sondagens e Estudos Geotécnicos	30,00 M
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	538,95 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	538,95 M²
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	700,00 M³

Resumo do Contrato:
PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO COMPOSTO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS EM ESTACAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS EM BLOCOS, PILARES, VIGAS, PAINÉIS DE FECHAMENTO, PLATIBANDAS, PAINÉIS DE ARRIMO E MUROS DE CERCAMENTO DO ENTORNO, TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO E TERÇAS DE COBERTURA EM CONCRETO PROTENDIDO. FAZEM PARTE DO ESCOPO OS PROJETOS E EXECUÇÃO DO ARQUITETÔNICO, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E HIDROSSANITÁRIO, COBERTURA C/TELHAS METÁLICAS TIPO SANDUICHE TP100, FECHAMENTOS LATERAIS C/TELHA METÁLICA TP100 E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM COM ATERROS, ESCAVAÇÕES, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DOS MATERIAIS ESCAVADOS.

Total de ARTs: 17

ART: 12120266 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: CNN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Endereço: AVENIDA IPIRANGA 6681
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 510527,00 **Data Início:** 09/09/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 31/10/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/09/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	10,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	10,00 UN
OBSERVAÇÕES	PROJETO, FABRICAÇÃO/TRANSPORTE DE VIGAS DE CONCR	IND.
OBSERVAÇÕES	PROTENDIDO COM COMPRIMENTO DE 23,20 M, A SEREM	IND.
OBSERVAÇÕES	NA PONTE SOBRE O ARROIO DILÚVIO - AV IPIRANGA, E	IND.
OBSERVAÇÕES	PUC/RS.	IND.

Total de ARTs: 18

ART: 13130556 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CVK DO BRASIL AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA-ME
Endereço: AVENIDA ALAMEDA DA INOVAÇÃO 150
UF/Cidade: CAMPO BOM - RS
Valor Obra: 1105000,00 **Data Início:** 13/06/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 30/04/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/04/2024
Taxa Recolhida: 262,55 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	813,94 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	256,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	16,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	813,94 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	813,94 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETOS E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO COMPOSTO DE EST	IND.
OBSERVAÇÕES	MOLDADAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS E P	IND.
OBSERVAÇÕES	FECHAMENTO, TODOS EM CONCRETO ARMADO, VIGAS, TER	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES EM CONCRETO PROTENDIDO, COBERTURA EM	IND.
OBSERVAÇÕES	ALUZINK E=0,50 MM, ALGEROZAS, RUFOS, CALHA METÁL	IND.
OBSERVAÇÕES	CAPEAMENTO DAS LAJES E PISO EM CONCRETO ARMADO.	IND.

Total de ARTs: 19

ART: 11946000 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CIEX DO BRASIL IND/COM DE PRODUTOS CIRÚRGICOS
Endereço: RUA MARINO VENTURINI ESQ. C/RUA JULIO RICARDO MOT 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 2140000,00 **Data Início:** 28/05/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 27/05/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 06/06/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade

PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5998,00	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5998,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	5998,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1340,00	M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	26,00	M³/S
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, PLATIBANDAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO,		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, TERÇAS DE CONCRET		IND.
OBSERVAÇÕES	E COBERTURA EM TELHA METÁLICA TP100, OBJETOS DO		IND.
OBSERVAÇÕES	2021/009 - CIEX, DE 28/05/2022.		IND.

Total de ARTs: 20

ART: 11943623 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: SVB PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA PARAGUASSU 1000
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 1940000,00 **Data Início:** 15/05/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 15/08/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 03/06/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1445,00	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1445,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1445,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	52,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	26,00	UN
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, PLATIBANDAS E PAINÉIS DE FECHAMENTO,		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, TERÇAS DE CONCRET		IND.
OBSERVAÇÕES	E COBERTURA EM TELHA METÁLICA TP100, OBJETOS DO		IND.
OBSERVAÇÕES	2002/003, DE 15/02/2022.		IND.

Total de ARTs: 21

ART: 12410216 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: 3SB - ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÃO E LOGÍSTICA
Endereço: RUA DA PEDREIRA 54
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 5115396,24 **Data Início:** 13/05/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 20/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/02/2023
Taxa Recolhida: 254,59 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	12384,00	M²
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	64,00	UN
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	64,00	UN

FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	12384,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	12384,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	620,00	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D		IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO DE Nº 09, LOCALIZADO EM NOVA S		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTO DE PROJETO ESTRUTURAL, ESTACAS METÁLICA		IND.
OBSERVAÇÕES	DE FUNDAÇÃO OU SAPATAS, PILARES, PAINÉIS DE FECH		IND.
OBSERVAÇÕES	PAINÉIS DE ARRIMO E PAINÉIS-PORTA DAS DOCAS, TOD		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, OBJETO DO CONTRAT		IND.
OBSERVAÇÕES	2022-007-3SB.		IND.

Total de ARTs: 22

ART: 11897918 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 8546804
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11340628
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 09/05/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 31/05/2027
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/05/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 15/12/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Extintores	547,15	M²
EXECUÇÃO	Sinalização de Emergência	547,15	M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	547,15	M²
EXECUÇÃO	ISOLAMENTO DE RISCOS, AFASTAMENTO ENTRE EDIFICAÇ	547,15	M²
EXECUÇÃO	PSPCI - Plano Simplificado de Prevenção contra I	547,15	M²
EXECUÇÃO	PrPCI - Projeto de Prevenção e Proteção contra I	547,15	M²
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PPCI/PSPCI	547,15	M²

Total de ARTs: 23

ART: 12015186 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR 101-KMS 19+970/22+680/85+730 -BR290 - KM 9 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 10128000,00 **Data Início:** 29/04/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 24/03/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 04/08/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Acessibilidade	1,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Topografia - Levantamento Planialtimétrico	12688,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Sondagens e Estudos Geotécnicos	600,00	M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estaqueamento	600,00	M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	40,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2459,71	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2459,71	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	2459,71	M²

PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Metálicas	80057,00 KG
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	12,00 KM
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	4,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	12,00 KM
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Outras	120,00 M³

Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) PASSARELAS DE PEDESTRES COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS DE APOIO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO PROTENDIDO OU EM ESTRUTURA METÁLICA , LAJES PROTENDIDAS, GUARDA-CORPOS METÁLICOS E REDE METÁLICA DE PROTEÇÃO, OBJETO DO CONTRATO CCRGBS-VIASUL-00008062-2022 - 4600061860.

LOCALIZAÇÃO	RAMPAS	TRAVESSIAS	PATAMARES	ÁREA TOTAL	TOPOGRAFIA	SONDAGENS
KM 19+570,00	2,40 MX166,35 M	3,10 MX43,98 M	57,77 M²	661,68 M²	3.427,00 M²	150,00 M
KM 22+680,00	2,40 MX137,41 M	2,65 MX62,06 M	70,28 M²	555,22 M²	2.994,00 M²	140,00 M
KM 85+730,00	2,40 MX158,55 M	3,10 MX27,50 M	40,81 M²	517,58 M²	3.152,00 M²	110,00 M
KM 22+680,00	2,40 MX200,83 M	2,65 MX62,20 M	87,24 M²	725,23 M²	3.115,00 M²	200,00 M

LOCALIZAÇÃO	VIGAS METÁLICAS	GUARDA-CORPOS + COBERTURA DAS TRAVESSIAS
KM 19+570,00	0,00	8.000,00 KG
KM 22+680,00	23.300,00 KG	8.000,00 KG
KM 85+730,00	0,00	7.600,00 KG
KM 94+680,00	23.500,00 KG	9.900,00 KG

Total de ARTs: 24

ART: 11851347 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11849240
Contratante: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL
Endereço: RODOVIA BR 101 - ENTRE OSÓRIO E TORRES 0
UF/Cidade: TORRES - RS
Valor Obra: 9543140,40 **Data Início:** 11/04/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 31/05/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/04/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	6,00 UN
OBSERVAÇÕES	"AS BUILT" DAS PASSARELAS DOS KMS 4+000, 5+990,	IND.
OBSERVAÇÕES	45+130, 62+390 E 78+050.	IND.

Resumo do Contrato:

PROJETO E EXECUÇÃO DE 06 (SEIS) PASSARELAS DE PEDESTRES COMPOSTAS DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, PILARES, VIGAS TRAVESSAS DE APOIO, VIGAS DE APOIO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO PROTENDIDO OU EM ESTRUTURA METÁLICA , LAJES PROTENDIDAS, GUARDA-CORPOS METÁLICOS E REDE METÁLICA DE PROTEÇÃO, OBJETO DO CONTRATO CCRACT-VIASUL-4600048784/2020.

lOCALIZAÇÃO	LARGURA	COMPR.DE RAMPAS	COMPRIM.DE TRAVESSIAS
KM 04+000,00	2,40 M	212,00 M	34,13 M
KM 05+990,00	2,40 M	222,00 M	23,00 M
KM 09+220,00	2,40 M	160,00 M	58,00 M
KM 45+130,00	2,40 M	212,00 M	45,75 M
KM 62+390,00	2,40 M	190,00 M	50,00 M
KM 78+050,00	2,40 M	190,00 M	35,80 M

Total de ARTs: 25

ART: 11842518 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: 3SCONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA DOUTOR BARCELOS 2375 SALA 1201
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 6816000,00 **Data Início:** 06/04/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 05/10/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/04/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	12260,00 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE PRÉDIO PARA LOJA COMERCIAL	IND.
OBSERVAÇÕES	DE PAVIMENTOS DE SUBSOLO, TÉRREO E MEZANINO, CON	IND.
OBSERVAÇÕES	189 PILARES, 151 VIGAS, 3.207,50 M² DE PAINÉIS D	IND.
OBSERVAÇÕES	FECHAMENTO, 02 CONJUNTOS DE ACESSO AO SUBSOLO, 0	IND.
OBSERVAÇÕES	DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA COM ESCADAS, PILARES E C	IND.
OBSERVAÇÕES	TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, ALÉM DE	IND.
OBSERVAÇÕES	DE LAJES ALVEOLARES E 1.067,00 M² DE PAINÉIS, A	IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ-FABRICADOS PROTENDIDOS, OBJETOS DO CONTRATO	IND.
OBSERVAÇÕES	2022-002 - ANDRYO STOK CENTER.	IND.

Total de ARTs: 26

ART: 11820135 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Endereço: AVENIDA INDUSTRIL BELGRAFF 865
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 3360000,00 **Data Início:** 15/03/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 08/07/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 28/03/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	53,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	6237,35 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE PRÉDIO PARA LOJA COMERCIAL	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 53 SAPATAS, 53 PILARES, 14 VIGAS, 145,00 M² D	IND.
OBSERVAÇÕES	FECHAMENTO, 230,00 M² DE PAINÉIS DE ARRIMO, 75,0	IND.
OBSERVAÇÕES	MACIÇA, 06 CONJUNTOS DE NICHOS PARA DOCAS, TODOS	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, ALÉM DE 75,00 M²	IND.
OBSERVAÇÕES	LAJES ALVEOLARES PRÉ-FABRICADAS PROTENDIDAS, OB	IND.
OBSERVAÇÕES	CONTRATO 2022-005 - DIMED.	IND.

Total de ARTs: 27

ART: 11777276 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS253721 - PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 11513265
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: FRAPORT BRASIL S. A. AEROPORTO DE PORTO ALEGR
Endereço: AVENIDA SEVERO DULLIUS 90010 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 12996718,09 **Data Início:** 16/02/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 30/03/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 03/03/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/03/2022
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Geotecnia - Leitos/Cortes/Aterros de Estradas	1500000,0 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Drenagem	135000,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estabilidade e Contenção de Taludes e Encostas	135000,00 M²
INSTALAÇÕES	Coletores pluviais em edificação/drenagem no lot	30,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	75,00 M²
LEVANTAMENTO	Topografia	135000,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Pavimentação	2300,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitárias	1,00 UN
OBSERVAÇÕES	PROJ. E EXEC. DOS SERVIÇOS DE CORTE DE 750.000M³	IND.
OBSERVAÇÕES	750.00M³ COMPACTADO; PROJ. E EXEC. DE TRAVESSIA	IND.
OBSERVAÇÕES	DOURO COM 20M COMP. 3,6M DE LARG. P/ VEICULOS LE	IND.
OBSERVAÇÕES	BASE EXISTENTE; PROJ. E EXEC. DE DRENAGEM COM AD	IND.
OBSERVAÇÕES	E CANAIS COM RACHÃO E BIDIM; LEVANT. TOPOGRÁFICO	IND.
OBSERVAÇÕES	PROJ. E EXEC. VIA DE SERVIÇO COM BASE E FRESAGEM	IND.
OBSERVAÇÕES	PROJ. E INSTALAÇÃO DE BOMBA MTF350.	IND.

Total de ARTs: 28

ART: 12160856 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS253721 - PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 12102442
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11830875
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA VILELA TAVARES 63
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 7000000,00 **Data Início:** 16/02/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 31/10/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/09/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	2164,16 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1112,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	56,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	SPDA	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Arruamentos	985,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E R	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE COMPARTIMENTAÇÃO	5346,38 M²

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO COMERCIAL EM PORTO ALEGRE COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 5.346,38M², CUJOS SERVIÇOS CONSTAM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, IMPERMEABILIZAÇÕES, ALVENARIAS DE BLOCOS REVESTIDOS COM REBOCO/CERÂMICO, PISO REVESTIDO COM PORCELANATO,

CARPETE OU PINTURA EPÓXI, PISO EM GRANITINA, CALHAS DE PISO, COBERTURA EM LAJE IMPERMEABILIZADA, PINTURAS, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, METÁLICAS OU DE MADEIRA, VIDROS, PELE DE VIDRO, DIVISÓRIAS L EVES, PAREDES E FORRO EM GESSO ACARTONADO, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO, INSTALAÇÕES ELÉTRICA, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE HIDRANTES PRESSURIZADO, TVE, CFTV, TELEFONE E DADOS, SPDA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO VRF, SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, ESTACIONAMENTO COBERTO, CERCAMENTO, PAISAGISMO, ARRUAMENTO EXTERNO COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, PISO EM CONCRETO ARMADO PARA VIAS DE ACESSO E ESTACIONAMENTO, CALÇADA COM ACESSIBILIDADE, FACHADA EM ESTRUTURA METÁLICA COM TELHAS METÁLICAS E ACM, ELEVADOR, BACIA DE RETENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E PPCI COMPLETO.

Total de ARTs: 29

ART: 11986470 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11985129
Contratante: MODULAR TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA AMILTON DA SILVA AMORIM 86 LOTES 5/6/7/8
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 600000,00 **Data Início:** 16/02/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 05/07/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 29/06/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	144,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	236,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	92,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	92,00 UN

Resumo do Contrato:
CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SETOR ADMINISTRATIVO COM ÁREA DE 144,00 M², COMPOSTA DE PROJETO E EXECUÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PROTENDIDO, ESCADAS PRÉ-FABRICADAS EM CONCRETO ARMADO E PISO DE CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN LOCO" COM ESPESSURA DE 20 CM E ACABAMENTO POLIDO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO P/BLOCOS DE FUNDAÇÃO, ALVENARIAS DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDRAÇARIA, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM AÇO INOX, REVESTIMENTO DE PISO COM PORCELANATO E EM BASALTO POLIDO REGULAR, REVESTIMENTO DE PAREDES EM PORCELANATO, FORROS DE GESSO ACARTONADO OU MODULADO, PAREDES DE GESSO EM SHAFTS, BEM COMO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA ÁREA DE 92,00 M², COMPOSTA DE INFRA E SUPRA-ESTRUTURA, COBERTURA, TUBULAÇÕES E CAIXA SEPARADORA DE ÓLEO, MOTORES DOS PORTÕES E BOMBAS DE RECALQUE, MEIO-FIOS DO PÁTIO INTERNO E DE DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E FAIXAS DE SEGURANÇA COM TINTA ACRÍLICA RODOVIÁRIA E BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES PARA O BICICLETÁRIO.

Total de ARTs: 30

ART: 11732904 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 11200056
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: RUA GRÉCIA 1345 LOJA 2-3
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 3225000,00 **Data Início:** 24/01/2022 **Previsão de Fim da Obra:** 28/02/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/02/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	285,94 M²

OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGO	IND.

Total de ARTs: 31

ART: 11669830 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: QUERO DIESEL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE COMBUST
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE MAXIMIANO FONSECA 0
UF/Cidade: RIO GRANDE - RS
Valor Obra: 168000,00 **Data Início:** 29/12/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 28/02/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 29/12/2021
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 15/12/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	224,00 M
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	224,00 M
PROJETO	Estruturas - Concreto Armado	224,00 M
PROJETO	Fundações Superficiais	224,00 M
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	224,00 M
OBSERVAÇÕES	MURO DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO PILARES 20	IND.
OBSERVAÇÕES	DISTANTES A CADA 4,16 M. PLACAS EM CONCRETO AMRA	IND.
OBSERVAÇÕES	FABRICADO COM DIMENSÕES 300X400X6CM.	IND.

Total de ARTs: 32

ART: 13337874 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11583612
Contratante: MADEIREIRA HAAS LTDA
Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS 1555
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 583099,89 **Data Início:** 01/12/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 30/09/2024
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/08/2024
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estradas - Pavimentação	86,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estradas - Projeto Geométrico	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estradas - Sinalização	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	80,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Geotecnia - Sondagem	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Hidrologia - Dimensionamento de Vazões	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	120,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Topografia - Levantamento Planialtimétrico	1600,00 M²
ORÇAMENTO	Pontes, Viadutos e Elevados	120,00 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO C	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 10,00 M X 12,00 M, VÃO LIVRE DE 10, 00 M, LOC	IND.
OBSERVAÇÕES	ERS-422, LINHA BRASIL, VENÂNCIO AIRES/RS.	IND.

Total de ARTs: 33

ART: 11971208 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11971037
Contratante: FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE
Endereço: AVENIDA SEVERO DULLIUS 24474
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 12996718,09 **Data Início:** 01/10/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 30/06/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 28/06/2022
Taxa Recolhida: 145,16 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Compactação de	1500000,0 M²
EXECUÇÃO	Drenagem	135000,00 M²
EXECUÇÃO	Estabilidade e Contenção de Taludes e Encostas	135000,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	75,00 M²
LEVANTAMENTO	Topografia	135000,00 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Demolição	271,00 M²

Resumo do Contrato:
SERVIÇOS DE CORTE DE 750.000 M³ E ATERRO DE 750.000 M³ COMPACTADO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROJETO E EXECUÇÃO DE TRAVESSIA SOBRE O VERTEDOURO COM 20,00 M DE COMPRIMENTO E 3,60 M DE LARGURA P/VEÍCULOS LEVES, EXECUÇÃO DE DRENAGEM COM ADUELAS DE CONCRETO, VALAS E CANAIS REVESTIDOS COM BIDIM E RACHÃO E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO.

Total de ARTs: 34

ART: 11508193 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS048717 - ROBERTO SCHUMANN
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: MUNICÍPIO DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA MUNICIPAL DA ARROZEIRA 270
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 26400,00 **Data Início:** 31/08/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 31/08/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 01/10/2021
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 10/03/2023
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Rede de Distribuição de Energia Elétrica	IND.
PROJETO	TOMADA DE ENERGIA	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM MT	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	Medição Elétrica Acima 13,8 Kv	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	Subestação de Energia Elétrica	500,00 KVA
PROJETO E EXECUÇÃO	ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE	IND.

Total de ARTs: 35

ART: 11340685 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 8546804
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11325056
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 PRÉDIO 42.113
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 24/06/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 31/08/2021
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 25/06/2021
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 15/12/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Extintores	547,15 M²
EXECUÇÃO	Sinalização de Emergência	547,15 M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	547,15 M²
EXECUÇÃO	ISOLAMENTO DE RISCOS, AFASTAMENTO ENTRE EDIFICAÇ	547,15 M²
EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	547,15 M²
EXECUÇÃO	PSPCI - Plano Simplificado de Prevenção contra I	547,15 M²
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE PPCI/PSPCI	547,15 M²

Total de ARTs: 36

ART: 11459973 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11296741
Contratante: EXPANSÃO ADMINISTRADORA LTDA
Endereço: AVENIDA ITALIA ESQUINA COM AV.PAMPA 0
UF/Cidade: BALNEÁRIO PINHAL - RS
Valor Obra: 1800000,00 **Data Início:** 01/06/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 31/08/2021
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 02/09/2021
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	368,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	44,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO LOCALIZADO EM PINHAL, NO RS,	IND.
OBSERVAÇÕES	PROJETO ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES PROFUNDAS C/ESTACA	IND.
OBSERVAÇÕES	MOLDADAS DE CONCRETO, PILARES, VIGAS, VIGAS-CALH	IND.
OBSERVAÇÕES	DE FECHAMENTO DAS FACHADAS, MUROS DE ARRIMO E D	IND.
OBSERVAÇÕES	VEDAÇÃO, TODOS EM CONCRETO ARMADO, TERÇAS EM CO	IND.
OBSERVAÇÕES	PROTENDIDO E COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS ZIPA	IND.
OBSERVAÇÕES	DO CONTRATO 2020/022.	IND.

Total de ARTs: 37

ART: 11248709 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: CONSTRUTORA ENGEMOLD ESTRUTURAS PRÉ FABRICADA
Endereço: RUA VEREADOR JOSÉ STUART DA SILVA 545
UF/Cidade: CACHOEIRINHA - RS
Valor Obra: 87600,90 **Data Início:** 27/04/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 05/07/2021
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 27/04/2021
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 15/05/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Estruturas - Concreto Armado	1070,00 M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1070,00 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO DE LAJE ALVEOLAR LP-20, CARGA ACIDENT	IND.

Total de ARTs: 38

ART: 11231770 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 8372467
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11220565
Contratante: UFRGS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPO VALE - ZONA 09
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 01/04/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 18/06/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 14/04/2021
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 15/05/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Conforto acústico de ambientes	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Acessibilidade	2600,00 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Conforto térmico de ambientes	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Edificações - Arquitetônico	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Edificações - Impermeabilizações	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Estruturas - Concreto Armado	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Estruturas - Metálicas	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Fundações Profundas	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Fundações Superficiais	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Instalações - Hidrossanitárias	1110,46 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Pista de Rolamentos - Meio-Fios	2600,00 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Pistas de Rolamento - Infra Estrutura	2600,00 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Pistas de Rolamento - Calçamento	2600,00 M²
COORDENAÇÃO TÉCNICA	Pistas de Rolamento - Pavimentação	2600,00 M²

Total de ARTs: 39

ART: 11935593 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: AMR FRIZZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Endereço: AVENIDA PROTÁSIO ALVES 12000
UF/Cidade: VIAMÃO - RS

Valor Obra: 118240,00 **Data Início:** 23/02/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 31/05/2022
Taxa Recolhida: 233,94 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	612,50 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	612,50 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	612,50 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	612,50 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	612,50 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ES	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO P/MUROS DE FECHAMENTO PRÉ-FABRIC	IND.
OBSERVAÇÕES	225,00 M X 2,50 M (562,50 M²) E P/MUROS DE ARRI	IND.
OBSERVAÇÕES	50,00 M X 1,00 M (50,00 M²), COMPOSTO DE ESTACA	IND.
OBSERVAÇÕES	PILARES,PAINÉIS DE FECHAMENTO /CONTENÇÃO , OBJET	IND.
OBSERVAÇÕES	CONTRATO DE Nº 2021/002.	IND.

Total de ARTs: 40

ART: 11459977 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11459954
Contratante: EXPANSÃO ADMINISTRADORA LTDA
Endereço: AVENIDA ITALIA ESQUINA COM AV.PAMPA 0
UF/Cidade: BALNEÁRIO PINHAL - RS
Valor Obra: 1800000,00 **Data Início:** 01/02/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 15/07/2021
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 02/09/2021
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	368,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	44,00 UN
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1891,00 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA D	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO P/PAVILHÃO LOCALIZADO EM PINHAL, NO RS,	IND.
OBSERVAÇÕES	PROJETO ESTRUTURAL, FUNDAÇÕES PROFUNDAS C/ESTACA	IND.
OBSERVAÇÕES	MOLDADAS DE CONCRETO, PILARES, VIGAS, VIGAS-CALH	IND.
OBSERVAÇÕES	DE FECHAMENTO DAS FACHADAS, MUROS DE ARRIMO E D	IND.
OBSERVAÇÕES	VEDAÇÃO, TODOS EM CONCRETO ARMADO, TERÇAS EM CO	IND.
OBSERVAÇÕES	PROTENDIDO E COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS ZIPA	IND.
OBSERVAÇÕES	DO CONTRATO 2020/022.	IND.

Total de ARTs: 41

ART: 11892151 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO **ART Vínculo:** 11114586
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA VILELA TAVARES 44
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 7000000,00 **Data Início:** 19/01/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 31/08/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/05/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	2164,16 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1112,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	56,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	SPDA	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	6668,70 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Arruamentos	985,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Central de Distribuição de Gás em Edificações	10,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	6668,70 M²

Total de ARTs: 42

ART: 12102442 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 11114586
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA VILELA TAVARES 44
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 7000000,00 **Data Início:** 19/01/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 31/10/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/08/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	2164,16 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1112,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	56,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	SPDA	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	5346,38 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Arruamentos	985,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE SEGURANÇA ESTRUTURAL	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E R	5346,38 M²
LAUDO TÉCNICO	LAUDO DE COMPARTIMENTAÇÃO	5346,38 M²

Total de ARTs: 43

ART: 13788132 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS048717 - ROBERTO SCHUMANN
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 11893681
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA PEREIRA FRANCO, 283 E 303 ESQ. RUA VILELA TAV 30 E 44
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 9407000,00 **Data Início:** 19/01/2021 **Previsão de Fim da Obra:** 30/09/2022
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/05/2025
Taxa Recolhida: 271,47 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO	Rede de Distribuição de Energia Elétrica	15,00	KV
PROJETO	TOMADA DE ENERGIA	15,00	KV
PROJETO E EXECUÇÃO	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM MÉDIA	15,00	KV
PROJETO E EXECUÇÃO	Medição Elétrica Residencial/Comercial		IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	Subestação de Energia Elétrica	500,00	KVA
PROJETO E EXECUÇÃO	ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE		M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	5346,38	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Sist. Prot. Cont. Descargas Atmosféricas - SPDA	5346,38	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO SISTEMA DE SOM	5346,38	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE ALARME PREDIAL	5346,38	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE ALARME DE INCÊNDI	5346,38	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	INFRAESTRUTURA E CABEAMENTO DE TELEMÁTICA (DADOS	5346,38	M²
OBSERVAÇÕES	OS PROJETOS FORAM ELABORADOS NA PLATAFORMA BIM		IND.

Total de ARTs: 44

ART: 10995602 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10976979
Contratante: DALLASANTA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LT
Endereço: AVENIDA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL 222
UF/Cidade: VIAMÃO - RS
Valor Obra: 1750,00 **Data Início:** 28/10/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 31/12/2020
Valor Honorário: 1750,00 **Autenticação:** 28/10/2020
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 15/12/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
LAUDO TÉCNICO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	2931,89	M²
LAUDO TÉCNICO	Segurança Estrutural	2931,89	M²
LAUDO TÉCNICO	Controle de Materiais de Acabamento	2931,89	M²
OBSERVAÇÕES	LAUDO DAS INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNCIO,SEGURANÇ		IND.
OBSERVAÇÕES	E CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABA,ENTO EM CONFORM		IND.
OBSERVAÇÕES	ANEXOS E, M3 E M4 DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTAD		IND.
OBSERVAÇÕES	GRANDE DO SUL.		IND.

Total de ARTs: 45

ART: 10988646 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 8546804
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10891351
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPO VALE - ZONA 09
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1000,00 **Data Início:** 31/08/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 13/11/2020
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 23/10/2020
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 15/12/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
LAUDO TÉCNICO	Estruturas - Concreto Armado	75,00 M²
OBSERVAÇÕES	RECUPERAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ÁREA ADMINISTRATIVA	IND.
OBSERVAÇÕES	DOS PRÉDIO 42.112 E 42.113	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	75,00 M²

Total de ARTs: 46

ART: 12455584 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10664836
Contratante: CONDOMINIO RESIDENCIAL RESERVA ECOVILLE
Endereço: AVENIDA WILLY EUGÊNIO FLECK 1495
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 200948,00 **Data Início:** 16/04/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 15/06/2020
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/03/2023
Taxa Recolhida: 96,62 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	995,80 M²
OBSERVAÇÕES	"AS BUILT" DO MURO EXECUTADO NA EXTENSÃO DE 383,	IND.
OBSERVAÇÕES	ACORDO COM PLANTA 1/1 - IMPLANTAÇÃO DO MURO	IND.

Total de ARTs: 47

ART: 12102492 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10667384
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA ESQUINA COM RUA GRÉCIA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 10980967,81 **Data Início:** 21/02/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/08/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Acessibilidade	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	5040,05 M²
EXECUÇÃO	Central de Distribuição de Gás em Edificações	1,00 UN
EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3515,55 M²

EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1474,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	3515,55 M²
EXECUÇÃO	SPDA	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	3515,55 M²

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.524,87 M², CUJOS SERVIÇOS CONSTAM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIAS DE TIJOLOS REVESTIDOS COM REBOCO/CERÂMICO, PISO EM CONCRETO POLIDO LAPIDADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS TERMOACÚSTICAS, PINTURAS, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, METÁLICAS OU DE MADEIRA, VIDROS, DIVISÓRIASLEVES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TVE CFTV, TELEFONE E DADOS, SPDA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ELEVADORES, REDE E CASA DE GÁS, GUARITA, PPCI,ESTACIONAMENTO COBERTO, CERCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS P/SALÃO NOBRE E AUDITÓRIOS E ARRUAMENTO EXTERNO COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.

Total de ARTs: 48

ART: 12079059 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 10667384
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA ESQUINA COM RUA GRÉCIA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 10980967,81 **Data Início:** 21/02/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 17/08/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
LAUDO TÉCNICO	Controle de Materiais de Acabamento	1,00 UN
OBSERVAÇÕES	LAUDO TÉCNICO DE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAM	IND.
OBSERVAÇÕES	REVESTIMENTOS DO PPCI NO. A00001841AA001 DA PREF	IND.
OBSERVAÇÕES	MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL	IND.

Total de ARTs: 49

ART: 12175649 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 12102492
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA ESQUINA COM RUA GRÉCIA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 11305580,69 **Data Início:** 21/02/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/10/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Acessibilidade	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	5040,05 M²

EXECUÇÃO	Central de Distribuição de Gás em Edificações	1,00 UN
EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1474,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	3515,55 M²
EXECUÇÃO	SPDA	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	3515,55 M²

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.524,87 M², CUJOS SERVIÇOS CONSTAM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIAS DE TIJOLOS REVESTIDOS COM REBOCO/CERÂMICO, PISO EM CONCRETO POLIDO LAPIDADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS TERMOACÚSTICAS, PINTURAS, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, METÁLICAS OU DE MADEIRA, VIDROS, DIVISÓRIASLEVES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TVE CFTV, TELEFONE E DADOS, SPDA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ELEVADORES, REDE E CASA DE GÁS, GUARITA, PPCI,ESTACIONAMENTO COBERTO, CERCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS P/SALÃO NOBRE E AUDITÓRIOS E ARRUAMENTO EXTERNO COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.
ART CONTEMPLA O REAJUSTE ANUAL DO VALOR DO CONTRATO CONFORME PRIMEIRO ADITIVO
PERCENTUAL DE 4,559061%, NO VALOR DE R$ 324.612,88, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 11.305.580,69

Total de ARTs: 50

ART: 12175674 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 12102492
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA ESQUINA COM RUA GRÉCIA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 13889190,07 **Data Início:** 21/02/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/10/2022
Taxa Recolhida: 88,78 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Acessibilidade	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	5040,05 M²
EXECUÇÃO	Central de Distribuição de Gás em Edificações	1,00 UN
EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1474,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	3515,55 M²
EXECUÇÃO	SPDA	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	3515,55 M²

EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	3515,55 M²

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.524,87 M², CUJOS SERVIÇOS CONSTAM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIAS DE TIJOLOS REVESTIDOS COM REBOCO/CERÂMICO, PISO EM CONCRETO POLIDO LAPIDADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS TERMOACÚSTICAS, PINTURAS, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, METÁLICAS OU DE MADEIRA, VIDROS, DIVISÓRIASLEVES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TVE CFTV, TELEFONE E DADOS, SPDA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ELEVADORES, REDE E CASA DE GÁS, GUARITA, PPCI,ESTACIONAMENTO COBERTO, CERCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS P/SALÃO NOBRE E AUDITÓRIOS E ARRUAMENTO EXTERNO COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.
ART CONTEMPLA O REAJUSTE VALOR DO CONTRATO CONFORME TERCEIRO ADITIVO
NO VALOR DE R$ 2.582.485,30, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$ 13.889.190,07

Total de ARTs: 51

ART: 12175685 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO **ART Vínculo:** 12102492
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA ESQUINA COM RUA GRÉCIA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 13889190,07 **Data Início:** 21/02/2020 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2023
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/10/2022
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 30/09/2022
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Acessibilidade	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	5040,05 M²
EXECUÇÃO	Central de Distribuição de Gás em Edificações	1,00 UN
EXECUÇÃO	Conforto térmico de ambientes	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1474,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Iluminação de Emergência	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	3515,55 M²
EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	3515,55 M²
EXECUÇÃO	SPDA	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubul. para Antena de TV, TV a Cabo, Port. Eletr	3515,55 M²
EXECUÇÃO	Tubulação Telefônica em Edificações	3515,55 M²

Resumo do Contrato:

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.524,87 M², CUJOS SERVIÇOS CONSTAM DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS, ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA EM CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, IMPERMEABILIZAÇÃO, ALVENARIAS DE TIJOLOS REVESTIDOS COM REBOCO/CERÂMICO, PISO EM CONCRETO POLIDO LAPIDADO, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS TERMOACÚSTICAS, PINTURAS, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, METÁLICAS OU DE MADEIRA, VIDROS, DIVISÓRIASLEVES, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALARME DE INCÊNDIO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TVE CFTV, TELEFONE E DADOS, SPDA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO, ELEVADORES, REDE E CASA DE GÁS, GUARITA, PPCI,ESTACIONAMENTO COBERTO, CERCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS P/SALÃO NOBRE E AUDITÓRIOS E ARRUAMENTO EXTERNO COM REVESTIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.
ART REFERENTE AO SEGUNDO, QUARTO E QUINTO ADITIVO DE PRAZO, PRORROGANDO A OBRA ATÉ 22/02/2022,
ATÉ 22/08/2022 E ATÉ 23/02/2023 RESPECTIVAMENTE

Total de ARTs: 52

ART: 10463317 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: LL GOETTERT PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: RUA LINDOLFO COLLOR 301 309/315/317
UF/Cidade: SÃO LEOPOLDO - RS
Valor Obra: 500,00 **Data Início:** 22/10/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 29/11/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/10/2019
Taxa Recolhida: 85,96 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
INSTALAÇÕES	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	IND.
OBSERVAÇÕES	ANCORAGEM DE RAMAL ELÉTRICO DE BAIXA NO PILAR DE	IND.

Total de ARTs: 53

ART: 13519720 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA OU SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 13519617
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: RUA GRÉCIA 641
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 3225000,00 **Data Início:** 01/10/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 28/02/2025
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 29/11/2024
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/08/2025
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	1170,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	70,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitárias	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Infra Estrutura	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PrPCI - Projeto de Prevenção e Proteção contra I	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	SPDA	3523,42 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	1350,00 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	3523,42 M²

Total de ARTs: 54

ART: 10240771 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RIO GRANDE - FURG
Endereço: AVENIDA ITÁLIA 0 KM 08
UF/Cidade: RIO GRANDE - RS

Valor Obra: 4095955,91 **Data Início:** 10/06/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 10/07/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/06/2019
Taxa Recolhida: 226,50 **Dta. Baixa:** 30/10/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
LAUDO TÉCNICO	Estruturas - Concreto Armado	1520,00 M²
OBSERVAÇÕES	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO	IND.

Total de ARTs: 55

ART: 10237313 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: BRASKEM SA
Endereço: DISTRITO UNIDADE III POLO PETROQUIMICO 0
UF/Cidade: TRIUNFO - RS
Valor Obra: 2551000,00 **Data Início:** 07/06/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 07/08/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/06/2019
Taxa Recolhida: 226,50 **Dta. Baixa:** 30/10/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3071,78 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	3071,78 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3071,78 M²
OBSERVAÇÕES	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO	IND.
OBSERVAÇÕES	PILARES, 86 VIGAS, 1961 M² PAINEL DE FECHAMENTO	IND.
OBSERVAÇÕES	LAJE PROTENDIDA ALVEOLAR DE 20 CM.	IND.

Total de ARTs: 56

ART: 10183383 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10101838
Contratante: LL GOETTERT PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: RUA LINDOLFO COLLOR ESQUINA RUA SÃO JOAQUIM 0
UF/Cidade: SÃO LEOPOLDO - RS
Valor Obra: 563840,00 **Data Início:** 28/01/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/05/2019
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	867,67 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	867,67 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	867,67 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO ARMADO MOLDADOS "	IND.
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, IÇAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO COMPOSTA DE PILARES, VIGAS, PAREDES E PLA	IND.
OBSERVAÇÕES	FACHADA, DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDA COM	IND.
OBSERVAÇÕES	LAJES ALVEOLARES E TERÇAS, ALÉM DE COLOCAÇÃO DE	IND.
OBSERVAÇÕES	METÁLICAS, TOTALIZANDO ÁREA DE 867,67 M²	IND.

Resumo do Contrato:
Endereço da fabricação: INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DA CONTRATADA, RUA SANTOS DUMONT Nº 23 BAIRRO BERTO CÍRIO NOVA SANTA RITA RS

Total de ARTs: 57

ART: 10337692 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 10337677
Contratante: PLANTA E OBRA ADMINISTRAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: RUA SÃO JOAQUIM 1063
UF/Cidade: SÃO LEOPOLDO - RS
Valor Obra: 317160,00 **Data Início:** 28/01/2019 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/08/2019
Taxa Recolhida: 226,50 **Dta. Baixa:** 15/05/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	580,74 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	580,74 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	580,74 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	580,74 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	IND.
OBSERVAÇÕES	BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO "IN LOCO",	IND.
OBSERVAÇÕES	VIGAS, PAREDES, PLACAS DE FACHADA, PLATIBANDAS E	IND.
OBSERVAÇÕES	DE ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO COMPOSTA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES E TERÇAS E COLOCAÇÃO DE TELHAS METÁLI	IND.
OBSERVAÇÕES	TOTALIZANDO A ÁREA DE 580,70 M².	IND.

Resumo do Contrato:
ENDEREÇO DA FABRICAÇÃO: RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CÍRIO, NOVA SANTA RITA/RS.

Total de ARTs: 58

ART: 9978659 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: RUI RODOLFO JAEGER
Endereço: RUA ERNESTO WALTER BIEHL 2915
UF/Cidade: SÃO LEOPOLDO - RS
Valor Obra: 25950,00 **Data Início:** 12/12/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 31/01/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/12/2018
Taxa Recolhida: 218,54 **Dta. Baixa:** 25/02/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Estruturas - Concreto Armado	173,00 M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	173,00 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO E FABRICAÇÃO DE LAJE ALVEOLAR ALTURA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	SOBRECARGA DE 350 KG/M², CORDOALHAS DE AÇO CP-19	IND.
OBSERVAÇÕES	LARGURA 1,20 METROS.	IND.

Total de ARTs: 59

ART: 9876093 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: MM RUPPENTHAL & CIA LTDA
Endereço: RUA FRANCISCO TREIN 248
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 510662,97 **Data Início:** 10/10/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 31/12/2018
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/10/2018
Taxa Recolhida: 218,54 **Dta. Baixa:** 30/03/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	390,60 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	390,60 M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	76,29 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estaqueamento	390,60 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	390,60 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	390,60 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	390,60 M²
OBSERVAÇÕES	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO C/DIMENSÕES (3,95MX8,27MX	IND.
OBSERVAÇÕES	26MX28,34M) COM ESTACAS, PILARES, VIGAS, PAINÉIS	IND.
OBSERVAÇÕES	TO TEXTURIZADOS, VIGAS CALHA EM CONCRETO ARMADO	IND.
OBSERVAÇÕES	O, TERÇAS DE COBERTURA E LAJES PROTENDIDAS, ESCA	IND.
OBSERVAÇÕES	S, COBERTURA C/TELHAS GALVANIZADAS, PISOS, ESQUA	IND.
OBSERVAÇÕES	MINIO E REVESTIMENTO COM PELE DE VIDRO, INSTALAÇ	IND.
OBSERVAÇÕES	NITÁRIAS E ELÉTRICAS E PASSEIOS.	IND.

Total de ARTs: 60

ART: 10095045 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 8901874
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RODOVIA BR386 KM 435 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 6745326,90 **Data Início:** 17/09/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 29/03/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/03/2019
Taxa Recolhida: 85,96 **Dta. Baixa:** 29/03/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	5783,13 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	5783,13 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5783,13 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	644,25 M²
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Pavimentação	8522,00 M²
EXECUÇÃO	Sist. Saneam. - Rede de Água Pluviais (Captação,	23324,65 M²
EXECUÇÃO	Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captação,	23324,65 M²
EXECUÇÃO	Estação de Tratamento de Efluentes	23324,65 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F	IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE PILARES, VIGAS DE APOIO DAS LAJES,	IND.
OBSERVAÇÕES	PAINÉIS DE FECHAMENTO EXTERNO, PLATIBANDAS, ESCA	IND.
OBSERVAÇÕES	E PAINÉIS P/MUROS DE CONTENÇÃO E DE FECHAMENTO,	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO, LAJES ALVEOLARES,VIGAS E TERÇAS	IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, TODAS EM CONCRETO PROTENDIDO, DRENAGE	IND.
OBSERVAÇÕES	REDE DE ESGOTO CLOACAL, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO D	IND.
OBSERVAÇÕES	E COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS DE ALUMÍNIO.	IND.

Total de ARTs: 61

ART: 10096547 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS152520 - MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 10095045
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: INDETERMIN CONFORME RESUMO DO CONTRATO 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 6745326,90 **Data Início:** 17/09/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 29/03/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 11/03/2019
Taxa Recolhida: 85,96 **Dta. Baixa:** 29/03/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	5783,13	M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	5783,13	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	5783,13	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	644,25	M²
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Pavimentação	8522,00	M²
EXECUÇÃO	Sist. Saneam. - Rede de Água Pluviais (Captação,	23324,65	M²
EXECUÇÃO	Sist. de Saneamento - Rede de Esgoto (Captação,	23324,65	M²
EXECUÇÃO	Estação de Tratamento de Efluentes	23324,65	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE PILARES, VIGAS DE APOIO DAS LAJES, V		IND.
OBSERVAÇÕES	PAINÉIS DE FECHAMENTO EXTERNO, PLATIBANDAS, ESCA		IND.
OBSERVAÇÕES	E PAINÉIS P/ MUROS DE CONTENÇÃO E FECHAMENTO, TO		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO, LAJES ALVEOLARES, VIGAS E TERÇA		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, TODAS EM CONCRETO PROTENDIDO, DRENAGE		IND.
OBSERVAÇÕES	REDE DE ESGOTO CLOACAL, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE		IND.
OBSERVAÇÕES	E COBERTURA COM TELHAS METÁLICAS DE ALUMÍNIO.		IND.

Resumo do Contrato:
FABRICAÇÃO: RUA SANTOS DUMONT N° 23, BAIRRO BERTO CÍRIO, NOVA SANTA RITA/RS
EXECUÇÃO: RODOVIA BR 386 KM 435, NOVA SANTA RITA/RS

Total de ARTs: 62

ART: 9750109 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Endereço: RUA A 0 LOTEAMENTO PARQUE CANOAS
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 3000,00 **Data Início:** 23/07/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 30/11/2018
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 24/07/2018
Taxa Recolhida: 82,94 **Dta. Baixa:** 01/02/2024
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
LAUDO TÉCNICO	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	5462,11	M²
OBSERVAÇÕES	LAUDO DE COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		IND.
OBSERVAÇÕES	DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA (LAJES, PILARES, VIGAS		IND.

Total de ARTs: 63

ART: 9724305 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 9723997
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: MM RUPPENTHAL & CIA LTDA
Endereço: RUA CAMPOS VELHO 442
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 696295,88 **Data Início:** 27/06/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 27/11/2018
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/07/2018
Taxa Recolhida: 82,94 **Dta. Baixa:** 01/02/2024
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	486,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	486,00	M²
EXECUÇÃO	Arruamentos	76,29	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estaqueamento	350,00	M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	486,00	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	486,00	M²
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	486,00	M²
OBSERVAÇÕES	CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO C/DIMENSÕES DE 12,7MX24,4		IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTO DE ESTACAS, PILARES, VIGAS, PLACAS DE F		IND.
OBSERVAÇÕES	TEXTURIZADAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADAS,		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA E LAJES PROTENDIDAS, ESCADA METÁLICA,		IND.
OBSERVAÇÕES	COM TELHA GALVANIZADAS, PISOS, ESQUADRIAS DE ALU		IND.
OBSERVAÇÕES	REVESTIMENTO COM PELE DE VIDRO, INSTALAÇÕES ELÉT		IND.
OBSERVAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS		IND.

Total de ARTs: 64

ART: 9615444 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS076969 - SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 9615255
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: MINOTTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 1
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 614011,00 **Data Início:** 24/04/2018 **Previsão de Fim da Obra:** 24/07/2018
Valor Honorário: 614011,00 **Autenticação:** 24/04/2018
Taxa Recolhida: 82,94 **Dta. Baixa:** 25/02/2019
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	27,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	27,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2141,00	M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2141,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	2141,00	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS EM CO		IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ-FABRICADAS PARA PAVILHÃO DE 41,50M X 51,60M,		IND.
OBSERVAÇÕES	DIREITO DE 7,50M, TOTAL ÁREA DE 2.141,40 M2. COM		IND.
OBSERVAÇÕES	ESTACAS, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARES, VIGAS, LAJ		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, TERÇAS PROTENDIDAS, LAJES ALVEOLARES		IND.
OBSERVAÇÕES	VIGA DE OITÃO, VIGA CALHA, PAREDES, PLATIBANDAS,		IND.
OBSERVAÇÕES	DE FECHAMENTO		IND.

Total de ARTs: 65

ART: 8924116 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: EXATRON INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Endereço: ESTRADA DO NAZÁRIO - LOTEAMENTO PARQUE CANOAS 2 218
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 6078577,50 **Data Início:** 24/02/2017 **Previsão de Fim da Obra:** 11/10/2017
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 23/01/2017
Taxa Recolhida: 214,82 **Dta. Baixa:** 11/10/2017
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	10036,64 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	10036,64 M²
EXECUÇÃO	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	10036,64 M²
FABRICAÇÃO	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	10036,64 M²
MONTAGEM	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	10036,64 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	501,24 M
FABRICAÇÃO	MURO EM PLACAS H= 2,50 M E GRADIL H=2,60 M	501,24 M
MONTAGEM	MURO EM PLACAS H= 2,50 M E GRADIL H=2,60 M	501,24 M

Resumo do Contrato:
SEDE DA EMPRESA EXATRON PRODUTOS ELETRÔNICOS SIATUADA NO CLUSTER INDUSTRIAL TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CANOAS, COMPOSTA POR ÁREA ADMINISTRATIVA (PAV.TÉRREO, 2º, 3º E 4º PAVIMENTO) + ÁREA DE PRODUÇÃO (TÉRREO E 2º EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PLACAS E PILARES COM H=2,50M TOTAL DE 286,50 M E MURO GRADIL H=2,60M TOTAL DE 214,74 M, TOTALIZANDO 501,24 M
ENDEREÇO FABRICAÇÃO: RUA SANTOS DUMONT Nº23 BAIRRO BERTO CÍRIO NOVA SANTA RITA RS

Total de ARTs: 66

ART: 8924117 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: ESTRADA DO NAZÁRIO - LOTEAMENTO PARQUE CANOAS 1
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 3518551,50 **Data Início:** 24/02/2017 **Previsão de Fim da Obra:** 11/10/2017
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 23/01/2017
Taxa Recolhida: 214,82 **Dta. Baixa:** 11/10/2017
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Fundações Profundas	5462,11 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	5462,11 M²
EXECUÇÃO	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	5462,11 M²
FABRICAÇÃO	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	5462,11 M²
MONTAGEM	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADA	5462,11 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	243,00 M
FABRICAÇÃO	MURO EM PLACAS H= 2,50 M E GRADIL H=2,60 M	243,00 M
MONTAGEM	MURO EM PLACAS H= 2,50 M E GRADIL H=2,60 M	243,00 M

Resumo do Contrato:
SEDE DA EMPRESA NOVUS PRODUTOS ELETRÔNICOS SIATUADA NO CLUSTER INDUSTRIAL TECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CANOAS COMPOSTA POR ÁREA ADMINISTRATIVA (PAV.TÉRREO, 2º, 3º E 4º PAVIMENTO) + ÁREA DE PRODUÇÃO (PAV.TÉRREO E 2º PAV

EXECUÇÃO DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COMPOSTO DE PLACAS E PILARES COM H=2,50M TOTAL DE 125,85 M E MURO GRADIL H=2,60M TOTAL DE 117,15 M, TOTALIZANDO 243,00 M.
ENDEREÇO FABRICAÇÃO: RUA SANTOS DUMONT Nº23 BAIRRO BERTO CÍRIO NOVA SANTA RITA RS

Total de ARTs: 67

ART: 9790406 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO **ART Vínculo:** 8546804
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPUS DO VALE-ZONA 9
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 14/12/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 16/08/2018
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 20/08/2018
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
OBSERVAÇÕES	"AS BUILT" DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURA		IND.
OBSERVAÇÕES	INTEGRANTES DO CONTRATO CONTRATO 144/PROPLAN/NUD		IND.
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	2600,00	M²

Total de ARTs: 68

ART: 9795511 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO **ART Vínculo:** 8546804
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPUS DO VALE-ZONA 9
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 14/12/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2019
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 20/08/2018
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 20/08/2018
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetônico	2600,00	M²
OBSERVAÇÕES	"AS BUILT" DOS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURA		IND.
OBSERVAÇÕES	TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, REDE DE DRENAGEM PL		IND.
OBSERVAÇÕES	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, REDE DE ABASTECIMENTO		IND.
OBSERVAÇÕES	PPCI, SPDA, REDE DE VOZ/DADOS, AR CONDICIONADO E		IND.
OBSERVAÇÕES	VIÁRIA, INTEGRANTES DO CONTRATO CONTRATO 144/PRO		IND.
OBSERVAÇÕES	NUDECON/2015.		IND.

Total de ARTs: 69

ART: 8372467 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 8360779
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPUS DO VALE-ZONA 9
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 5120474,00 **Data Início:** 14/12/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2018

Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/01/2016

Taxa Recolhida: 74,37 **Dta. Baixa:** 05/06/2018

Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W1080-PROJETO DE ACESSIBILIDADE - 2.600,00 M²	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0127-PROJETO DE CONFORTO TÉMICO DE AMBIENTES-1.	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0128-PROJETO DE CONFORTO TÉMICO DE AMBIENTES-2.	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0206-ROJETO ARQUITETÔNICO DE EDIFICAÇÕES-1.110,	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0208-PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-1	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0279-PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO-1	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0282-PROJETO DE ESTRUTURAS METÁLICAS-1.110,46 M	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0317-PROJETO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS-1.110,46	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0318-PROJETO-FUNDAÇÕES PROFUNDAS-1.110,46 M²	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0456-PROJETO-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-BAIXA TENSÃO	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0458-PROJETO-INSTALAÇÕES HIDRÁULICA(HIDRANTES)-	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0459-PROJETO-INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS-EDIFI	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0685-PISTAS DE ROLAMENTO-MEIO-FIOS-2.600,00 M²	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0688-PROJETO DE PISTA DE ROLAMENTO-CALÇAMENTO-2	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0689-PROJETO-PISTA DE ROLAMENTO-INFRAESTRUTURA-	IND.
COORDENAÇÃO TÉCNICA	W0690-PROJETO-PISTA DE ROLAMENTO-PAVIMENTAÇÃO-2.	IND.

Resumo do Contrato:

COORDENAÇÃO TÉCNICA DE PROJETOS - COMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES
W0691 - PROJETO DE PISTAS DE ROLAMENTO - PROJETO GEOMÉTRICO - 2.600,00 M²
W0692 - PROJETO DE PISTAS DE ROLAMENTO - SINALIZAÇÃO - 2.600,00 M²
W0736 - PROJETO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS - 102,00 M²
W0860 - PROJETO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRAS CIVIS - 2.600,00 M²
W0938 - PROJETO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO - 2.600,00 M²
W0987 - PROJETO DE SISTEMA DE SANEAMENTO - ESGOTO PLUVIAL E CLOACAL - 2.600,00 M²
W0999 - PROJETO DE SISTEMA DE SANEAMENTO - GALERIAS - 196,00 M²
W0362 - PROJETO DE GESTÃO DE RESÍDUOS - 2.600,00 M²
W0643 - PROJETO DE OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - 2.600,00 M²
W1087 - PROJETO DE PPCI - PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS - 1.110,46 M²
W1087 - PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - 1.110,46 M²
W0587 - PROJETO DE MEIO AMBIENTE - DIAGNÓSTICO DE CARACTERIZAÇÃO DE MEIO FÍSICO - 40.991,81 M²
W1235 - PPRCI-PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 1.110,46 M²
PROJETO DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS (LÓGICA, DADOS E CFTV) - 1.110,46 M²
PROJETO DE AR CONDICIONADO - 1.110,46 M²
PROJETO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS PARA ABASTECIMENTO/PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 2 UNIDADES DE 50.000,00 LITROS
W1003 - SONDAGENS E ESTUDOS GEOTÉCNICOS - 2.600,00 M²
W0222 - ENSAIOS DE SOLO - 2600,00 M²
W0608 - RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - 40.991,81 M²
RESUMO DO CONTRATO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DE DOIS PRÉDIOS PARA OS ALMOXARIFADOS 1 e 2, RESPECTIVAMENTE PRÉDIOS 42.112 e 42.113 E PARA A URBANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO, ASSIM COMO SUA EXECUÇÃO, NO CAMPUS DO VALE DA UFRGS.
ÁREA TOTAL DA ZONA 9 - 40.990,81 M²
ÁREA DE INTERVENÇÕES PARA ESGOTO PLUVIAL/SANITÁRIO, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - 2.600,00 M²
ÁREA DOS PAVILÕES A SEREM CONSTRUÍDOS - 1.110,46 M²

Total de ARTs: 70

ART: 8489647 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO

Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI

Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPUS DO VALE - ZONA 09
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 35947,74 **Data Início:** 14/12/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2018
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 24/03/2016
Taxa Recolhida: 195,96 **Dta. Baixa:** 05/06/2018
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL	1110,46 M²
PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	1110,46 M²
PROJETO	ESTRUTURAS - METÁLICA	1110,46 M²
PROJETO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1110,46 M²
PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1110,46 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO ESTRUTURAL DOS PAVILHÕES DOS ALMOXARIFAD	IND.
OBSERVAÇÕES	II - ZONA 09	IND.

Resumo do Contrato:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ALMOXARIFADOS i e II, RESPECTIVAMENTE PRÉDIOS 42.112 E 42.113 e PARA A URBANIZAÇÃO e IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO, ASSIM COMO SUA EXECUÇÃO, NO CAMPUS DO VALE DA UFRFGS -ZONA 09

Total de ARTs: 71

ART: 8716732 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 8489647
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Endereço: AVENIDA BENTO GONÇALVES 8670 CAMPUS DO VALE - ZONA 09
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 35947,74 **Data Início:** 14/12/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 05/06/2018
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/08/2016
Taxa Recolhida: 74,37 **Dta. Baixa:** 05/06/2018
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO MOLDADO NO LOCAL	1110,46 M²
PROJETO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	1110,46 M²
PROJETO	ESTRUTURAS - METÁLICA	1110,46 M²
PROJETO	FUNDAÇÕES PROFUNDAS	1110,46 M²
PROJETO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	1110,46 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO ESTRUTURAL DOS PAVILHÕES DOS ALMOXARIFAD	IND.
OBSERVAÇÕES	II - ZONA 09	IND.

Resumo do Contrato:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONSTRUÇÃO DOS ALMOXARIFADOS i e II, RESPECTIVAMENTE PRÉDIOS 42.112 E 42.113 e PARA A URBANIZAÇÃO e IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA SANEAMENTO, ASSIM COMO SUA EXECUÇÃO, NO CAMPUS DO VALE DA UFRFGS -ZONA 09
REVISÃO E ALTERAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS BALDRAME PRÉ-MOLDADAS E MOLDADAS "IN LOCO",
REVISÃO E ALTERAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA DE APOIO NO SOLO DOS PISOS ARMADOS
REVISÃO E ALTERAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA

Total de ARTs: 72

ART: 8278331 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 8271823
Contratante: LANCHES CLAGIL LTDA
Endereço: AVENIDA GOETHE 13
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 42000,00 **Data Início:** 16/10/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 06/11/2015
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/11/2015
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 06/11/2015
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Conforto acústico de ambientes	169,60 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ACÚSTICO COMPOSTO DE PL	IND.
OBSERVAÇÕES	DE GESSO ACARTONADO E LÃ DE POLIÉSTER MONTADAS E	IND.
OBSERVAÇÕES	DE MOLDURAS METÁLICAS	IND.

Total de ARTs: 73

ART: 8901874 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 8357224
Contratante: DPS EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: INDETERMIN CONFORME RESUMO DO CONTRATO 0
UF/Cidade: NOVA SANTA RITA - RS
Valor Obra: 4418603,47 **Data Início:** 01/09/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 20/12/2017
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/12/2016
Taxa Recolhida: 74,37 **Dta. Baixa:** 29/03/2019
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	17542,51 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	17542,51 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADOS	17542,51 M²
FABRICAÇÃO	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADOS	17542,51 M²
MONTAGEM	ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADOS	17542,51 M²

Resumo do Contrato:
FABRICAÇÃO: RUA SANTOS DUMONT Nº23 BAIRRO BERTO CÍRIO NOVA SANTA RITA RS
EXECUÇÃO:KM 435 DA RODOVIA BR 386 NOVA SANTA RITA

Total de ARTs: 74

ART: 9577281 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 8077871
Contratante: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA
Endereço: INDETERMIN DIVERSOS 0
UF/Cidade: NOVO HAMBURGO - RS
Valor Obra: 621965,27 **Data Início:** 20/07/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 20/01/2016
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 27/03/2018
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 20/01/2016
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	892,20 M²
EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	892,20 M²

OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-M	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADAS PROTENDIDAS E DE LAJES PRÉ-MOLDADAS ARMA	IND.
OBSERVAÇÕES	AS PONTES DAS RUAS ODON CAVALCANTI, HERON DOMING	IND.
OBSERVAÇÕES	DE OLIVEIRA, WALTER ISEHARD E RIO GRANDE DO SUL,	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES PROTENDIDAS P/PASSARELA DA RUA ANGELO	IND.
OBSERVAÇÕES	E EXECUÇÃO DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, CORTINAS E PIL	IND.
OBSERVAÇÕES	PONTE DA RUA HERON DOMINGUES.	IND.

Total de ARTs: 75

ART: 9373988 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO(SOMENTE PRAZO **ART Vínculo:** 7712596
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: RUA EMÍLIO MARMIT E RUA EMÍLIO SCHIMIDT 110 PONTE SOBRE ARROIO ROLANT
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 2308141,73 **Data Início:** 06/07/2015 **Previsão de Fim da Obra:** 10/11/2017
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/11/2017
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 25/08/2017
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	604,00 M²
OBSERVAÇÕES	PONTE SOBRE O ARROIO ROLANTINHO D'AREIA - SAN'DE	IND.
OBSERVAÇÕES	URBANA DO MUNICIPIO DE ROLANTE COM DIMENSÕES DE	IND.
OBSERVAÇÕES	ADITIVOS DE PRAZO - ADITIVO II - 07(SETE) MESES/	IND.
OBSERVAÇÕES	09 (MESES) - ADITIVO V - 04 (MESES) - ADITIVO IX	IND.
OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE VALOR - CFE ART 9373899 - R$ 156.873,	IND.

Total de ARTs: 76

ART: 8268474 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 7476229
Contratante: ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SA
Endereço: AVENIDA JOÃO WALLIG 1800
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1775000,00 **Data Início:** 28/11/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 05/11/2015
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 04/11/2015
Taxa Recolhida: 67,68 **Dta. Baixa:** 05/11/2015
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	311,28 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	311,28 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	311,28 M²
EXECUÇÃO	Conforto acústico de ambientes	539,19 M²
OBSERVAÇÕES	COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO C/ DIMEN	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 14,80 M. X 31,80 M COM COBERTURAS IMPERMEABIL	IND.
OBSERVAÇÕES	NOS NÍVEIS 6,46, 9,33 E 12,00, LAJES NOS NÍVEIS	IND.
OBSERVAÇÕES	9,33 E 12,00, FECHAMENTOS LATERAIS EM PAINÉIS DE	IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ-MOLDADO, ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	IND.
OBSERVAÇÕES	TELHAMENTO METÁLICO COM TRATAMENTO ACÚSTICO NAS	IND.
OBSERVAÇÕES	INTERNAS DAS ALAS DOS TRANSFORMADORES	IND.

Total de ARTs: 77

ART: 8268824 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS152520 - MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 7476229
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 7575549
Contratante: ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SA
Endereço: AVENIDA JOÃO WALLIG 1800
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1775000,00 **Data Início:** 28/11/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 05/11/2015
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/11/2015
Taxa Recolhida: 67,68 **Dta. Baixa:** 05/11/2015
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	311,28 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	311,28 M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	311,28 M²
EXECUÇÃO	Conforto acústico de ambientes	539,19 M²
OBSERVAÇÕES	COMPLEMENTAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COM DIME	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 14,80 M X 31,80 M COM COBERTURAS IMPERMEABILI	IND.
OBSERVAÇÕES	NOS NÍVEIS 6,46; 9,33 E 12 M, LAJES NOS NÍVEIS 3	IND.
OBSERVAÇÕES	9,33 E 12 M, FECHAMENTOS LATERAIS EM PAINÉIS DE	IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ-MOLDADO, ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E	IND.
OBSERVAÇÕES	TELHAMENTO METÁLICO COM TRATAMENTO ACÚSTICO NAS	IND.
OBSERVAÇÕES	INTERNAS DAS ALAS DOS TRANSFORMADORES	IND.

Total de ARTs: 78

ART: 7712596 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: RUA EMÍLIO MARMIT E RUA EMÍLIO SCHIMIDT 110 PONTE SOBRE ARROIO ROLANT
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 2308141,73 **Data Início:** 10/11/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 07/07/2015
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 20/11/2014
Taxa Recolhida: 167,68 **Dta. Baixa:** 25/08/2017
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	604,00 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	63,00 M
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	4889,00 M³
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Pavimentação	1275,00 M²
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	1275,00 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1275,00 M²
EXECUÇÃO	Sist. Saneam. - Rede de Água Pluviais (Captação,	98,00 M
EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	604,00 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	604,00 M²
EXECUÇÃO	Hidráulica - Medidores de Vazão	1,00 UN
OBSERVAÇÕES	PONTE SOBRE O ARROIO ROLANTINHO D'AREIA - SAN'DE	IND.
OBSERVAÇÕES	URBANA DO MUNICIPIO DE ROLANTE COM DIMENSÕES DE	IND.
OBSERVAÇÕES	MUROS DE CONTENÇÃO COM ALTURAS VARIÁREIS E SERVI	IND.
OBSERVAÇÕES	DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇ	IND.

OBSERVAÇÕES	SISTEMA DE MONITORAMENTO CLIMÁTICO E DE NÍVEL DE	IND.

Total de ARTs: 79

ART: 9373899 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIF **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 7712596
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: RUA EMÍLIO MARMIT E RUA EMÍLIO SCHIMIDT 110 PONTE SOBRE ARROIO ROLANT
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 2465015,27 **Data Início:** 07/11/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 10/11/2017
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/11/2017
Taxa Recolhida: 81,53 **Dta. Baixa:** 25/08/2017
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	604,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	63,00	M
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	4889,00	M³
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Pavimentação	1275,00	M²
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	1275,00	M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1275,00	M²
EXECUÇÃO	Sist. Saneam. - Rede de Água Pluviais (Captação,	98,00	M
EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	604,00	M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	604,00	M²
EXECUÇÃO	Hidráulica - Medidores de Vazão	1,00	UN
OBSERVAÇÕES	PONTE SOBRE O ARROIO ROLANTINHO D'AREIA - SAN'DE		IND.
OBSERVAÇÕES	URBANA DO MUNICIPIO DE ROLANTE COM DIMENSÕES DE		IND.
OBSERVAÇÕES	VALOR DO CONTRATO INICIAL - R$ 2.308.141,73 - VA		IND.
OBSERVAÇÕES	ADITIVO I - MENOS R$ 6.570,31 - VALOR DO ADITIVO		IND.
OBSERVAÇÕES	R$ 2.465.015,27 - DIFERENÇA FINAL - R$ 156.873,5		IND.
OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE PRAZO ATÉ 03 DE SETEMBRO DE 2017.		IND.

Total de ARTs: 80

ART: 7476229 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SA
Endereço: AVENIDA JOÃO WALLIG 1800
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1775000,00 **Data Início:** 01/07/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 27/11/2014
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 14/07/2014
Taxa Recolhida: 167,68 **Dta. Baixa:** 05/11/2015
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	630,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	630,00	M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	630,00	M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COM DIMENSÕES DE 14,80 M.		IND.
OBSERVAÇÕES	COM COBERTURAS IMPERMEABILIZADAS NOS NÍVEIS 6,46		IND.
OBSERVAÇÕES	12,00, LAJE NOS NÍVEIS 3,24 M E 6,46, FECHAMENTO		IND.
OBSERVAÇÕES	EM PAINÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ESTRUTURA ME		IND.
OBSERVAÇÕES	PARA COBERTURA E TELHAMENTO METÁLICO.		IND.

Total de ARTs: 81

ART: 7575549 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS152520 - MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 7476229
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS SA
Endereço: AVENIDA JOÃO WALLIG 1800
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1775000,00 **Data Início:** 01/07/2014 **Previsão de Fim da Obra:** 27/11/2014
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/09/2014
Taxa Recolhida: 63,64 **Dta. Baixa:** 05/11/2015
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	630,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	630,00	M²
EXECUÇÃO	Edificações - Impermeabilizações	630,00	M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE UM PRÉDIO COM DIMENSÕES DE 14,80 M X		IND.
OBSERVAÇÕES	COM COBERTURAS IMPERMEABILIZADAS NOS NÍVEIS 6,46		IND.
OBSERVAÇÕES	12,00M. LAJE NOS NÍVEIS 3,24 E 6,46M. FECHAMENTO		IND.
OBSERVAÇÕES	EM PAINÉIS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, ESTRUTURA ME		IND.
OBSERVAÇÕES	PARA COBERTURA E TELHAMENTO METÁLICO		IND.

Total de ARTs: 82

ART: 8273265 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 7313240
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT
Endereço: INDETERMIN CONFORME RESUMO DO CONTRATO 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 2764889,20 **Data Início:** 09/12/2013 **Previsão de Fim da Obra:** 09/12/2014
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 06/11/2015
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 09/12/2014
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3750,00	M
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3750,00	M
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3750,00	M
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	22000,00	M²
EXECUÇÃO	Topografia - Locação de Áreas de Terra	3750,00	M²
EXECUÇÃO	Edificações - Demolição	600,00	M³
EXECUÇÃO	Limpeza Urbana	20000,00	M²
EXECUÇÃO	Limpeza Urbana	4150,00	M³
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	1800,00	M³
EXECUÇÃO	Serviços Afins e Correlatos	18750,00	M²
EXECUÇÃO	Serviços Afins e Correlatos	3750,00	M
EXECUÇÃO	Estradas - Sinalização	20,00	UN
OBSERVAÇÕES	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO		IND.
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F		IND.
OBSERVAÇÕES	PARA MURO COMPOSTO DE PILARES E PLACAS COM ALTUR		IND.
OBSERVAÇÕES	E COM COMPRIMENTO DE 3.750,00 METROS		IND.

Resumo do Contrato:

ENDEREÇO DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO PARA MURO:
AV. SANTOS DUMONT, 23 - BERTO CÍRIO - NOVA SANTA RITA/RS - 92480.000
ENDEREÇO DE MONTAGEM/ EXECUÇÃO DA OBRA:
AVENIDA SEVERO DULLIUS, 90010 - BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE/RS - 90200.310

Total de ARTs: 83

ART: 8319829 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 6982028
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPOR
Endereço: AVENIDA SEVERO DULLIUS 24474
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 681405,66 **Data Início:** 19/08/2013 **Previsão de Fim da Obra:** 05/12/2013
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 02/12/2015
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 05/12/2013
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Edificações - Demolição	26052,06	M²
EXECUÇÃO	Edificações - Demolição	5728,00	M³
EXECUÇÃO	Destinação Final de Resíduos	5728,00	M³
OBSERVAÇÕES	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ÀREA DESAPROPRIADA NO A		IND.
OBSERVAÇÕES	SALGADO FILHO, COM DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIAS, PAS		IND.
OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E PARALELEPÍPEDOS, TRITUR		IND.
OBSERVAÇÕES	ENTULHOS, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RES		IND.

Total de ARTs: 84

ART: 7007770 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 6901153
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PONTA DA FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO
Endereço: ESTRADA CONDE 4000
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 890000,00 **Data Início:** 03/07/2013 **Previsão de Fim da Obra:** 01/10/2013
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 16/09/2013
Taxa Recolhida: 60,00 **Dta. Baixa:** 01/10/2013
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	407,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	407,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	407,00	M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO,COM DIM		IND.
OBSERVAÇÕES	DE 11,00 M X 37,00 M, CONSTITUÍDA DE PILARES, VI		IND.
OBSERVAÇÕES	E LAJES, TODOS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO		IND.
OBSERVAÇÕES	DE FUNDAÇÃO, VIGAS-LONGARINA, LAJES DO TABULEIRO		IND.
OBSERVAÇÕES	RODAS E PASSEIO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN L		IND.

Resumo do Contrato:
Endereço da fabricação: Rua Santos Dumont nº 23 Bairro Berto Círio em Nova Santa Rita

Total de ARTs: 85

ART: 6901153 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PONTA DA FIGUEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO
Endereço: ESTRADA CONDE 4000
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 890000,00 **Data Início:** 03/07/2013 **Previsão de Fim da Obra:** 01/10/2013
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/07/2013
Taxa Recolhida: 158,08 **Dta. Baixa:** 01/10/2013
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	407,00 M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	407,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	407,00 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE UMA PONTA EM CONCRETO ARMADO, COM DI	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 11,00 M X 37,00 M, CONSTITUÍDA DE PILARES, VI	IND.
OBSERVAÇÕES	E LAJES, TODOS EM COCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS	IND.
OBSERVAÇÕES	DE FUNDAÇÃO, VIGAS-LONGARINA, LAJES DO TABULEIRO	IND.
OBSERVAÇÕES	RODAS E PASSEIO EM CONCRETO ARMADO MOLDADO "IN L	IND.

Resumo do Contrato:
Endereço da fabricação: Rua Santos Dumont nº 23 Bairro Berto Círio em Nova Santa Rita

Total de ARTs: 86

ART: 6765179 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: ORQUIDEA INCORPORADORA LTDA
Endereço: INDETERMIN CONFORME OBSERVAÇÕES 0 ACESSO CON.CENTRAL PARQUE
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1511360,00 **Data Início:** 07/03/2013 **Previsão de Fim da Obra:** 02/11/2013
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/04/2013
Taxa Recolhida: 158,08 **Dta. Baixa:** 30/09/2013
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Hidrologia - Dimensionamento de Vazões	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Projeto Geométrico	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Topografia - Levantamento Planialtimétrico	529,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Sondagens e Estudos Geotécnicos	529,00 M²
OBSERVAÇÕES	PONTE SOBRE ARROIO DILÚVIO, LOCALIZADA NA AV. IP	IND.
OBSERVAÇÕES	PROLONGAMENTO DAS RUAS A E B, EM CONCRETO ARMADO	IND.
OBSERVAÇÕES	DIMENSÕES DE 23 M X 23 M, COM VIGAS PROTENDIDAS,	IND.
OBSERVAÇÕES	PROFUNDA COM ESTACAS METÁLICAS E AJUSTE DO GREID	IND.
OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO DA AV. IPIRANGA	IND.

Total de ARTs: 87

ART: 8289259 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 6575476
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT
Endereço: INDETERMIN CONFORME RESUMO DE CONTRATO 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 2812434,37 **Data Início:** 16/11/2012 **Previsão de Fim da Obra:** 25/07/2013
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 16/11/2015
Taxa Recolhida: 0,00 **Dta. Baixa:** 25/07/2013
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2333,00	M
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2333,00	M
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	2333,00	M
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	26027,50	M³
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F		IND.
OBSERVAÇÕES	PARA MURO COMPOSTO DE PILARES E PLACAS COM ALTUR		IND.
OBSERVAÇÕES	E COM COMPRIMENTO DE 2.333,00 METROS		IND.
EXECUÇÃO	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS PARA VIAS DE SERVIÇO - 26.	26027,50	M³
OBSERVAÇÕES	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRA E		IND.
OBSERVAÇÕES	METÁLICOS EM TELA		IND.
OBSERVAÇÕES	TRANSPOSIÇÃO DE VALAS - 121,50 M	121,50	M

Resumo do Contrato:
ENDEREÇO FABRICAÇÃO PEÇAS DE CONCRETO: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON - RUA SANTOS DUMONT, 23 - BAIRRO BERTO CÍRIO - NOVA SANTA RITA/RS
ENDEREÇO DE MONTAGEM/EXECUÇÃO: AV. SEVERO DULLIUS, 90010 - BAIRRO SÃO JOÃO - PORTO ALEGRE/RS

Total de ARTs: 88

ART: 8159830 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 7040743
Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORT
Endereço: AVENIDA SEVERO DULLIUS 24474
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1401757,94 **Data Início:** 30/07/2012 **Previsão de Fim da Obra:** 17/10/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/09/2015
Taxa Recolhida: 118,34 **Dta. Baixa:** 17/10/2012
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1484,45	M
EXECUÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	4360,00	M³
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE MURO COMPOSTO DE PILARES E PLACAS CO		IND.
OBSERVAÇÕES	ALTURA DE 2,40 M E COM COMPRIMENTO DE 1.484,45 M		IND.
OBSERVAÇÕES	TERRAPLENAGEM COM ATERRO EM RACHÃO COM GEOGRELHA		IND.
OBSERVAÇÕES	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS PARA VIAS DE SERVIÇO		IND.
OBSERVAÇÕES	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRA E		IND.
OBSERVAÇÕES	METÁLICOS EM TELA		IND.

Total de ARTs: 89

ART: 6977613 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 6328628
Contratante: VIECELLI MOVEIS LTDA
Endereço: RUA PISTÓIA 1274
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 635278,00 **Data Início:** 24/04/2012 **Previsão de Fim da Obra:** 22/07/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 26/08/2013
Taxa Recolhida: 60,00 **Dta. Baixa:** 22/07/2012
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	27,00	UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1507,05	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F		IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PARA PAVILHÃO COM 17MX88,65M E P		IND.
OBSERVAÇÕES	DE 6,3 M, COMPOSTA DE BLOCOS DE FUNDAÇÃO, PILARE		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA, PAREDES, TERÇAS, VIGAS CALHA E PLATIB		IND.
OBSERVAÇÕES	TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 1.507,05 M².		IND.
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1507,05	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	1507,05	M²

Total de ARTs: 90

ART: 6342237 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: EXECUÇÃO DE OBRA **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: COOPEN - COOP.HAB. DE PROFISSIONAIS DE ENSINO
Endereço: RUA BENTO ROSA 0 SETOR 13/ Q.66 / L.1430
UF/Cidade: LAJEADO - RS
Valor Obra: 572550,00 **Data Início:** 23/02/2012 **Previsão de Fim da Obra:** 21/06/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/05/2012
Taxa Recolhida: 150,00 **Dta. Baixa:** 21/06/2012
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3470,00	M²
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	3470,00	M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	3470,00	M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F		IND.
OBSERVAÇÕES	PARA MURO COMPOSTO DE PLACAS E PILARES COM ALTUR		IND.
OBSERVAÇÕES	E 1.388 METROS DE COMPRIMENTO		IND.

Total de ARTs: 91

ART: 6082663 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 6082670
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: INDUSTRIA NACIONAL DE AÇO PRONTO
Endereço: RUA CUNHA LOUZADA 161
UF/Cidade: ALVORADA - RS

Valor Obra: 1120000,00 **Data Início:** 01/11/2011 **Previsão de Fim da Obra:** 02/01/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 26/10/2011
Taxa Recolhida: 33,00 **Dta. Baixa:** 02/01/2012
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO EST	Estrutura de Edificações: Concreto Pré-Moldado	3880,20 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PARA PAVILHÃO COM 54,25X90,24M E	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 12 M, COMPOSTA DE PILARES, VIGAS, PAINÉIS DE	IND.
OBSERVAÇÕES	TERÇAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3880,20M²	IND.

Total de ARTs: 92

ART: 6082670 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: INDUSTRIA NACIONAL DE AÇO PRONTO
Endereço: RUA CUNHA LOUZADA 161
UF/Cidade: ALVORADA - RS
Valor Obra: 1120000,00 **Data Início:** 01/11/2011 **Previsão de Fim da Obra:** 02/01/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 26/10/2011
Taxa Recolhida: 666,00 **Dta. Baixa:** 02/01/2012
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO EST	Estruturas - Concreto Armado	3880,20 M²
OBSERVAÇÕES	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE PEÇAS PRÉ-F	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO PARA PAVILHÃO COM 54,25X90,24M E	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 12 M, COMPOSTA DE PILARES, VIGAS, PAINÉIS DE	IND.
OBSERVAÇÕES	TERÇAS, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 3880,20M²	IND.

Total de ARTs: 93

ART: 6071061 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 6070134
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA V 0 ESQUINA COM A RUA O
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 4136455,00 **Data Início:** 10/10/2011 **Previsão de Fim da Obra:** 10/10/2012
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 19/10/2011
Taxa Recolhida: 33,00 **Dta. Baixa:** 10/10/2012
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2592,96 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Metálicas	2592,96 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Superficiais	2592,96 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Profundas	1480,00 M
EXECUÇÃO EST	Fundações Superficiais	2592,96 M²
EXECUÇÃO EST	Fundações Profundas	1480,00 M
EXECUÇÃO EST	Estruturas - Concreto Armado	2592,96 M²
EXECUÇÃO EST	Estruturas - Metálicas	2592,96 M²
EXECUÇÃO ELE	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	2592,96 M²
EXECUÇÃO HID	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	2592,96 M²

EXECUÇÃO OUTROS	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incê	2592,96	M²
EXECUÇÃO OUTROS	Tubulação Telefônica em Edificações	2592,96	M²
EXECUÇÃO OUTROS	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	2684,48	M³
OBSERVAÇÕES	MURO EM PEÇAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADAS	709,25	M²
OBSERVAÇÕES	E EXTENSÃO DE 283,70M, COM CAPAS, PILARES, GRADI		IND.
OBSERVAÇÕES	COM AGREGADO EXPOSTO.		IND.

Total de ARTs: 94

ART: 5790773 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: SAVARAUTO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO D
Endereço: AVENIDA DR NILO PEÇANHA 3410
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1500000,00 **Data Início:** 02/03/2011 **Previsão de Fim da Obra:** 29/06/2011
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/04/2011
Taxa Recolhida: 744,00 **Dta. Baixa:** 29/06/2011
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	6525,75	M²
EXECUÇÃO EST	Estruturas - Concreto Armado	6525,75	M²
OBSERVAÇÕES	ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADA E PROTENDIDA		IND.
OBSERVAÇÕES	PAVILHÃO, COM 84 PILARES, 74 VIGAS E 3.347,61 M2		IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES COM ESPESSURAS DE 15, 20 E 26 CM.		IND.

Total de ARTs: 95

ART: 5357495 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CALE CONSTRUTORA LTDA
Endereço: AVENIDA DAS HORTÊNCIAS 4150
UF/Cidade: GRAMADO - RS
Valor Obra: 85000,00 **Data Início:** 07/06/2010 **Previsão de Fim da Obra:** 07/08/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 24/06/2010
Taxa Recolhida: 474,50 **Dta. Baixa:** 30/08/2010
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
FABRICAÇÃO	GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO H=2,60M	620,40	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO H=2,60M	620,40	M²
FABRICAÇÃO	PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO COM LOGOTIP	72,96	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	PLACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO COM LOGOTIP	72,96	M²

Total de ARTs: 96

ART: 4839770 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: GCW XANGRILÁ URBANISMO LTDA.
Endereço: RUA RIO JACUÍ, 1331
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 747000,00 **Data Início:** 29/01/2010 **Previsão de Fim da Obra:** 29/05/2010
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 16/06/2009
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 29/05/2010
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	2166,00 M²
MONTAGEM	PAVILHÃO CONCRETO ARMADO PRÉFABR.	2166,00 M²

Total de ARTs: 97

ART: 5133490 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CASA DA PRAIA LTD
Endereço: AVENIDA DIAMANTE 1173
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 668000,00 **Data Início:** 08/01/2010 **Previsão de Fim da Obra:** 08/06/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 14/01/2010
Taxa Recolhida: 780,50 **Dta. Baixa:** 08/06/2010
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	1296,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1296,00 M²
EXECUÇÃO EST	Fundações Superficiais	1296,00 M²
EXECUÇÃO EST	Estrutura de edificações - Concreto armado	1296,00 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS, FABRICAÇÃO,	IND.
OBSERVAÇÕES	TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM CONCRETO	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO PARA 02 MÓDULOS DE PAVILHÕES COM DIMENSÕE	IND.
OBSERVAÇÕES	DE 18,00M X 36,00M.	IND.

Total de ARTs: 98

ART: 5138173 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS111843 - FERNANDA FIALHO GUIMARAES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 5128626
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Endereço: RUA PROFESSOR ALUISIO BARROS MACEDO S/N 0
UF/Cidade: SÃO GABRIEL - RS
Valor Obra: 985861,52 **Data Início:** 23/12/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/03/2010
Taxa Recolhida: 31,50 **Dta. Baixa:** 23/02/2010
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	70,88 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	70,88 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88 M²
EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Alvenaria	70,88 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	70,88 M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	70,88 M²
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - GRADIL DE CONCRETO H=2,60M	6595,05 M²

OBSERVAÇÕES	EXTENSÃO 2.536,56M		IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE GUARITA COM ESTRUTURA DE CONCRETO		IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO COM ÁREA DE 70,88M2, FECHAMENTO EM		IND.
OBSERVAÇÕES	ALVENARIA DE TIJOLOS REBOCADOS E ESTRUTURA DE		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA COM VIDROS ARAMADOS 5MM.		IND.
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - PLACAS EM CONCRETO ARMADO	452,00	M²
OBSERVAÇÕES	PRÉ-FABRICADAS COM H=2,50M		IND.

Total de ARTs: 99

ART: 5128626 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Endereço: RUA PROFESSOR ALUISIO BARROS MACEDO S/N 0
UF/Cidade: SÃO GABRIEL - RS
Valor Obra: 985861,52 **Data Início:** 23/12/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 23/02/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/03/2010
Taxa Recolhida: 791,00 **Dta. Baixa:** 23/02/2010
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	70,88	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	70,88	M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88	M²
EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Alvenaria	70,88	M²
EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	70,88	M²
EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	70,88	M²
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - GRADIL DE CONCRETO H=2,60M	6595,05	M²
OBSERVAÇÕES	EXTENSÃO 2.536,56M		IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE GUARITA COM ESTRUTURA DE CONCRETO		IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO COM ÁREA DE 70,88M2, FECHAMENTO EM		IND.
OBSERVAÇÕES	ALVENARIA DE TIJOLOS REBOCADOS E ESTRUTURA DE		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E		IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA COM VIDORS ARAMADOS 5MM.		IND.
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - PLACAS EM CONCRETO ARMADO	452,00	M²
OBSERVAÇÕES	PRÉ-FABRICADAS COM H=2,50M		IND.

Total de ARTs: 100

ART: 5100218 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CONSTRAN CONSTRUÇÔES E TRANSPORTES LTDA
Endereço: RUA DOS SABIÁS 337
UF/Cidade: SAPUCAIA DO SUL - RS
Valor Obra: 27000,00 **Data Início:** 09/12/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 09/12/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 14/12/2009
Taxa Recolhida: 70,00 **Dta. Baixa:** 08/01/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade	
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO	2877,60	M²
OBSERVAÇÕES	VINCULADA ART N.º5014899-ENG.MARCELO CORREADASIL		IND.

Resumo do Contrato:

PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO.
OS 09 / 150 - GINÁSIO WALMIR MARTINS.

Total de ARTs: 101

ART: 5083843 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: AVENIDA A 15
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 38554,30 **Data Início:** 18/11/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 17/01/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/12/2009
Taxa Recolhida: 300,00 **Dta. Baixa:** 08/01/2010
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO H=2,60M	73,00 M
FABRICAÇÃO	GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO H=2,60M	73,00 M
MONTAGEM	GRADIL PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO H=2,60M	73,00 M
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	73,00 M

Total de ARTs: 102

ART: 5098555 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 4890623
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: INDETERMIN CENTRO DE ROLANTE-DISTRITO ALTO ROLANTINHO 0
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 2439,84 **Data Início:** 14/10/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 12/01/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/12/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 12/01/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$2.439,84 E DE	IND.
OBSERVAÇÕES	PRAZO EM 90 DIAS. PASSANDO O VALOR DE	IND.
OBSERVAÇÕES	R$ 356.189,41 PARA R$ 358.629.	IND.

Total de ARTs: 103

ART: 4999323 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 4890623
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: INDETERMIN CENTRO DE ROLANTE-DISTRITO ALTO ROLANTINHO 0
UF/Cidade: ROLANTE - RS

Valor Obra: 48299,21 **Data Início:** 14/10/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 14/11/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 30/09/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 12/01/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVO DE SERVIÇOS, MANTENDO-SE AS DIMENSÕES	IND.
OBSERVAÇÕES	ORIGINAIS DA PONTE, PASSANDO O VALOR DA OBRA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	R$ 307.890,20 PARA R$ 356.189,41 ADITIVO DE	IND.
OBSERVAÇÕES	PRAZO, PASSANDO DE 15/10/09 PARA 15/11/09.	IND.

Total de ARTs: 104

ART: 4842614 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: GCW XANGRILÁ URBANISMO LTDA
Endereço: RUA RIO JACUÍ 1331 CONDOMÍNIO ENSEADA LAGOS
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 546440,00 **Data Início:** 29/09/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 29/01/2010
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 16/06/2009
Taxa Recolhida: 300,00 **Dta. Baixa:** 29/01/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMA	280,00 M²

Total de ARTs: 105

ART: 5003336 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Endereço: RUA LUIZ JOAQUIM DE SÁ BRITTO 0
UF/Cidade: ITAQUI - RS
Valor Obra: 377594,70 **Data Início:** 28/09/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 27/12/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 19/10/2009
Taxa Recolhida: 110,00 **Dta. Baixa:** 27/12/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	70,88 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	70,88 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Alvenaria	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	70,88 M²
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - GRADIL DE CONCRETO H=2,60M -	1518,00 M²
OBSERVAÇÕES	EXTENSÃO 583,75M	IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE GUARITA COM ESTRUTURA DE CONCRETO	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO COM ÁREA DE 70,88 M2, FECHAMENTO EM	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVENARIA DE TIJOLOS REBOCADOS E ESTRUTURA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E	IND.

OBSERVAÇÕES	COBERTURA COM VIDROS ARAMADOS 5MM.	IND.

Total de ARTs: 106

ART: 5003371 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
Endereço: RUA VER. ALBERTO BENEVENUTO 3200
UF/Cidade: SÃO BORJA - RS
Valor Obra: 406320,87 **Data Início:** 28/09/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 27/12/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 19/10/2009
Taxa Recolhida: 110,00 **Dta. Baixa:** 27/12/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	70,88 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	70,88 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Alvenaria	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	70,88 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	70,88 M²
OBSERVAÇÕES	CERCAMENTO - GRADIL DE CONCRETO H=2,60M -	1716,00 M²
OBSERVAÇÕES	EXTENSÃO 660M	IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE GUARITA COM ESTRUTURA DE CONCRETO	IND.
OBSERVAÇÕES	ARMADO COM ÁREA DE 70,88 M2, FECHAMENTO EM	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVENARIA DE TIJOLOS REBOCADOS E ESTRUTURA DE	IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO E	IND.
OBSERVAÇÕES	COBERTURA COM VIDROS ARAMADOS 5MM.	IND.

Total de ARTs: 107

ART: 4890623 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: ESTRADA CENTRO DE ROLANTE-DISTRITO ALTO ROLANTINHO 0
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 307890,20 **Data Início:** 14/07/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 14/10/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 29/07/2009
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 12/01/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	353,99 M²
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	76,87 M³
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	353,99 M²
EXECUÇÃO	Pistas de Rolamento - Sinalização	353,99 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO	IND.
OBSERVAÇÕES	ROLANTE, COM LARGURA DE9,10 M E COMPRIMENTO DE	IND.
OBSERVAÇÕES	38,90M, CONSTITUÍDA DE 5 SAPATAS MOLDADAS "IN LO	IND.
OBSERVAÇÕES	PILARES PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO, 32 VIGA	IND.

OBSERVAÇÕES	ARMADAS PROTENDIDAS, TABULEIRO EM CONCRETO ARMAD	IND.
OBSERVAÇÕES	PASSEIOS, GUARDA-CORPOS EM CONCRETO ARMADO E	IND.
OBSERVAÇÕES	SINALIZAÇÃO	IND.

Total de ARTs: 108

ART: 4839765 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: GCW XANGRILÁ URBANISMO LTDA.
Endereço: RUA RIO JACUÍ, 1331
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 1737736,00 **Data Início:** 22/06/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 31/10/2010
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 16/06/2009
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 31/10/2010
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	MURO DE PLACAS E GRADIL DE CONCRETO ARMADO PRÉF	3269,00 M
MONTAGEM	MURO DE PLACAS E GRADIL DE CONCRETO ARMADO PRÉFA	3269,00 M

Total de ARTs: 109

ART: 4801507 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4798837
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 82162,16 **Data Início:** 15/04/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Edificações - Arquitetura	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	128,92 M²
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Conjunto arquitetônico	128,92 M²
OBSERVAÇÕES	CONTRATO DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO E	IND.
OBSERVAÇÕES	VALORES PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA	IND.
OBSERVAÇÕES	EMEF CÔNEGO EUGÊNIO MEES	IND.

Total de ARTs: 110

ART: 4798837 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 4214688
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS

Valor Obra: 82162,16 **Data Início:** 15/04/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2009
Taxa Recolhida: 180,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Edificações - Arquitetura	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Conjunto arquitetônico	128,92 M²
OBSERVAÇÕES	CONTRATO DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO E	IND.
OBSERVAÇÕES	VALORES PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA	IND.
OBSERVAÇÕES	EMEF CÔNEGO EUGÊNIO MEES	IND.

Total de ARTs: 111

ART: 4799446 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4798837
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 82162,16 **Data Início:** 15/04/2009 **Previsão de Fim da Obra:** 15/05/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Edificações - Arquitetônico	128,92 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	128,92 M²
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	128,92 M²
OBSERVAÇÕES	CONJUNTO ARQUITETÔNICO	IND.
OBSERVAÇÕES	CONTRATO DE ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE QUANTITATIVO E	IND.
OBSERVAÇÕES	VALORES PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA	IND.
OBSERVAÇÕES	EMEF CÔNEGO EUGÊNIO MEES	IND.

Total de ARTs: 112

ART: 4599939 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PACIFIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA
Endereço: AVENIDA PARAGUASSU 20
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 6242,00 **Data Início:** 10/11/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 10/12/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 11/11/2008
Taxa Recolhida: 70,00 **Dta. Baixa:** 10/12/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	63,00 M³

Total de ARTs: 113

ART: 4611289 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: UNIÃO SUL BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ENSINO - U
Endereço: AVENIDA CORONEL MARCOS 1959
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 829643,77 **Data Início:** 05/11/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 20/02/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 25/11/2008
Taxa Recolhida: 600,00 **Dta. Baixa:** 20/02/2009
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	15,50 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitárias	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalação Elétrica para Informática	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Fiação Telefônica	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Obras em Terra e Terraplenagem - Terraplenagem	686,72 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Metálicas	686,72 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR COM DIMENSÕES DE 14,	IND.
OBSERVAÇÕES	M X 3,00 M, COM PILARES, PAREDES E LAJES EM ESTR	IND.
OBSERVAÇÕES	CRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO, FUNDAÇÕES PROFUNDAS	IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ-MOLDADAS E COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA.	IND.

Total de ARTs: 114

ART: 4600880 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: METAGON INCORPORAÇÕES E LOTEAMENTO LTDA
Endereço: AVENIDA PARAGUASSU 22
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 350000,00 **Data Início:** 01/11/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 28/02/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/11/2008
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	MUROS DE PLACA LISA H=3,00M	924,00 M
FABRICAÇÃO	MUROS DE PLACA LISA H=3,00M	924,00 M
MONTAGEM	MUROS DE PLACA LISA H=3,00M	924,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	924,00 M

Total de ARTs: 115

ART: 4516390 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: RACIONAL ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVENIDA DIÁRIO DE NOTÍCIAS 750 CJ. 1501 15º ANDAR
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 413075,02 **Data Início:** 04/09/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 11/10/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/09/2008
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2010
Entidade: SOCIEDADE DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DO RIO GRANDE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estação Elevatória	6,80 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	18,00 M³
EXECUÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	210,00 M³
FABRICAÇÃO	Estação Elevatória	6,80 M²
MONTAGEM	Estação Elevatória	6,80 M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Muros de Contenção	210,00 M³
OBSERVAÇÕES	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 2,6X2,6X5,18M P/EST. ELEVA	IND.
OBSERVAÇÕES	1124M MURO DE CONTENÇÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	IND.
MONTAGEM	Estruturas - Muros de Contenção	210,00 M³

Total de ARTs: 116

ART: 4611111 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4537318
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: REMANSO CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS
Endereço: INDETERMIN HOMERO RIBEIRO 0
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 600000,00 **Data Início:** 01/09/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 24/10/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 18/11/2008
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 24/10/2008
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	63,00 M³
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	2166,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Outras	2720,00 M²

Total de ARTs: 117

ART: 4537318 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: REMANSO CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS LTDA
Endereço: RUA HOMERO RIBEIRO 0
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 600000,00 **Data Início:** 01/09/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 24/10/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 24/09/2008
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 24/10/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	65,00 M³
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	2166,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Alvenaria	2720,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	65,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	2166,00 M²

Total de ARTs: 118

ART: 4509691 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO - SMOV
Endereço: RUA 1º DE MARÇO 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 38506,30 **Data Início:** 25/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 24/10/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 25/09/2008
Taxa Recolhida: 300,00 **Dta. Baixa:** 12/11/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	MURO GRADIL PRÉ-FABRICADO CONCRETO ARMADO	104,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	REFORMA DOS PORTÕES PF1 E PF2	2,00 UN

Total de ARTs: 119

ART: 4525515 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 363369,32 **Data Início:** 20/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 20/10/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 16/09/2008
Taxa Recolhida: 700,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	720,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	720,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	436,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	12,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	720,00 M²

Total de ARTs: 120

ART: 4801488 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4525515
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 363369,32 **Data Início:** 20/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 20/10/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	720,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	720,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	436,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	12,00 M³

EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	720,00 M²

Total de ARTs: 121

ART: 4799420 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4525515
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 363369,32 **Data Início:** 20/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 20/10/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 13/05/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetônico	720,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetônico	720,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	436,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	12,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	720,00 M²

Total de ARTs: 122

ART: 4663299 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 4299848
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULH
Endereço: INDETERMIN RIBEIRÃO 0
UF/Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS
Valor Obra: 0,01 **Data Início:** 07/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 16/09/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 26/01/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 16/09/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	RIBEIRÃO EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS. VALOR	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	ADICIONAIS - R$ 23.363,74	IND.

Total de ARTs: 123

ART: 4465914 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA ARROZEIRA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS

Valor Obra: 458880,74 **Data Início:** 07/08/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 07/10/2008
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 08/09/2008
Taxa Recolhida: 90,00 **Dta. Baixa:** 06/09/2008
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Instalações - Iluminação de Emergência	319,34 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Instalações - Sinalização de Saída	319,34 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	EXTINTORES	319,34 M²

Total de ARTs: 124

ART: 5096978 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 4215005
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 0,01 **Data Início:** 22/07/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 12/02/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/12/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVO 04 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 90 DIAS	IND.
OBSERVAÇÕES	ADITIVO 05 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO 90 DIAS	IND.

Total de ARTs: 125

ART: 5098237 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 4215005
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 0,01 **Data Início:** 09/07/2008 **Previsão de Fim da Obra:** / /
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/12/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVO 03 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	IND.
OBSERVAÇÕES	CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 4676/2008	IND.

Total de ARTs: 126

ART: 4448301 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: IRTHA ENGENHARIA S/A
Endereço: ACAMPAMENT SERTÓRIO 6767
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 169759,00 **Data Início:** 07/07/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 07/09/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 01/08/2008
Taxa Recolhida: 600,00 **Dta. Baixa:** 07/09/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	95,00 M³
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	95,00 M³
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	95,00 M³
OBSERVAÇÕES	74 PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	IND.

Total de ARTs: 127

ART: 4917365 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 4214688
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 0,01 **Data Início:** 15/05/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 09/02/2009
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 10/08/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 14/06/2008
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVOS DE Nº 1,3, 4 E 5 DE PRORROGAÇÃO DE PRA	IND.
OBSERVAÇÕES	FIRMADO ATÉ O DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2009.	IND.

Total de ARTs: 128

ART: 5098223 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR ADITIVO **ART Vínculo:** 4215005
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 0,01 **Data Início:** 15/05/2008 **Previsão de Fim da Obra:** / /
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/12/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
OBSERVAÇÕES	ADITIVO 01 - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	IND.
OBSERVAÇÕES	CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº 3359/2008	IND.

Total de ARTs: 129

ART: 4445500 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: BSF - ENGENHARIA LTDA
Endereço: AVENIDA ELY CORREA 1610 RODOVIA RS 030
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS

Valor Obra: 215691,63 **Data Início:** 10/04/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 10/08/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 25/08/2008
Taxa Recolhida: 600,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	67,33 M³
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	67,33 M³
OBSERVAÇÕES	18 PILARES EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO	IND.
OBSERVAÇÕES	PLACAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO ESPESSUR	IND.
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE PLACAS	IND.
OBSERVAÇÕES	RELOCAÇÃO DE PLACAS	IND.
OBSERVAÇÕES	VEDAÇÃO ENTRE AS PLACAS	IND.
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	67,33 M³

Total de ARTs: 130

ART: 4298542 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Endereço: RUA MANÁGUA 0
UF/Cidade: NOVO HAMBURGO - RS
Valor Obra: 185792,09 **Data Início:** 01/04/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 01/07/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/05/2008
Taxa Recolhida: 600,00 **Dta. Baixa:** 10/07/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	260,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	260,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	260,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO LAU NA RUA MANÁ	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	NO BAIRRO SANTO AFONSO - NOVO HAMBURGO/RS	IND.

Total de ARTs: 131

ART: 4299848 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DA PATRULH
Endereço: ACAMPAMENT RIBEIRÃO 0
UF/Cidade: SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA - RS
Valor Obra: 126633,97 **Data Início:** 18/03/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 18/05/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 18/04/2008
Taxa Recolhida: 450,00 **Dta. Baixa:** 16/09/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Profundas	75,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O ARROIO RIBEIRÃO NA LOC	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	RIBEIRÃO EM SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA-RS, NAS D	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	5,00 METROS POR 15,00 METROS	IND.

Total de ARTs: 132

ART: 4812428 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 4237215
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA ARROZEIRA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 31768,87 **Data Início:** 18/03/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 18/04/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 19/05/2009
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 22/07/2009
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Execução de Obras Civís em Edificações	1,00 M²
OBSERVAÇÕES	FORAM ACRESCENTADOS SERVIÇOS DE ALVENARIA,	IND.
OBSERVAÇÕES	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS SEM ALTERAÇÃO	IND.
OBSERVAÇÕES	DA ÁREA CONSTRUÍDA	IND.

Total de ARTs: 133

ART: 4298543 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: DAN-HEBERT S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Endereço: AVENIDA PRINCESA ISABEL 1115
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 177077,00 **Data Início:** 10/03/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 04/06/2008
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 11/04/2008
Taxa Recolhida: 600,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2008
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	56,00 UN
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 56 PILARES	431,00 UN
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	VIGOTAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADOS PARA O	IND.
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	DEMHAB - DEPARTAM. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE POR	IND.

Total de ARTs: 134

ART: 4237215 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA ARROZEIRA 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 458880,74 **Data Início:** 22/01/2008 **Previsão de Fim da Obra:** 22/07/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 27/02/2008
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 22/07/2009
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade

PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	324,00 M²
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	324,00 M²
PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	324,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	PPCI	324,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	324,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	324,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	324,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Iluminação de Emergência	324,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Execução de Obras Civís em Edificações	324,00 M²

Total de ARTs: 135

ART: 4169612 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-SMOV
Endereço: INDETERMIN RUA SANTOS DIAS DA SILVA, 1 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 117793,63 **Data Início:** 12/12/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 01/03/2008
Valor Honorário: 800,00 **Autenticação:** 02/01/2008
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 01/03/2008
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE ARQUITETOS DE INTERIORES DO BRASIL – SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Muro Gradil Pré-fabricao concr. arm.	110,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Portões metal. incl. com acionamento,pilares e f	4,00 UN
PROJETO E EXECUÇÃO	Piso bloco de concreto pré-fabr. intertravado	522,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Meio fio concr. pre-fabr.	122,00 M

Total de ARTs: 136

ART: 4214688 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 1934813,11 **Data Início:** 10/12/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 10/08/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 30/01/2008
Taxa Recolhida: 750,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	1400,00 M²
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1400,00 M²
PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Superficiais	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	826,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	50,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalação Elétrica para Informática	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²

EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Iluminação de Emergência	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	1400,00 M²

Total de ARTs: 137

ART: 4215005 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4214688
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 1934813,11 **Data Início:** 10/12/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 10/08/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 31/01/2008
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetônico	1400,00 M²
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1400,00 M²
PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Superficiais	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	826,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	50,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalação Elétrica para Informática	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	TUBULAÇÃO DE TELEFONIA	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Iluminação de Emergência	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	1400,00 M²

Total de ARTs: 138

ART: 4217152 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 4214688
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: RUA FRANCISCA AZEVEDO DA SILVA 319
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 1934813,11 **Data Início:** 10/12/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 10/08/2008
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 30/01/2008
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 15/05/2009
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	1400,00 M²
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1400,00 M²
PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Superficiais	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	826,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	50,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1400,00 M²

EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalação Elétrica para Informática	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	TUBULAÇÃO DE TELEFONIA	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers)	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Instalações - Iluminação de Emergência	1400,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Edificações - Arquitetura	1400,00 M²

Total de ARTs: 139

ART: 4155647 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CARLOS ALBERTO RAMELLA
Endereço: RUA DOM LUIZ GUAMELLA 3231
UF/Cidade: CAPÃO DA CANOA - RS
Valor Obra: 26230,00 **Data Início:** 01/11/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 30/11/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 30/11/2007
Taxa Recolhida: 129,00 **Dta. Baixa:** 30/11/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	120,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	6,00 M³
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Execução de Obras Civís em Edificações	120,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações	120,00 M²

Total de ARTs: 140

ART: 4161233 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 4155647
Contratante: CARLOS ALBERTO RAMELLA
Endereço: RUA DOM LUIZ GUAMELLA 3231
UF/Cidade: CAPÃO DA CANOA - RS
Valor Obra: 26230,00 **Data Início:** 01/11/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 30/11/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 05/12/2007
Taxa Recolhida: 116,00 **Dta. Baixa:** 30/11/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Estrutura de edificações - Concreto armado	120,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Fundações Superficiais	6,00 M³
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Execução de Obras Civís em Edificações	120,00 M²
PROJETO OUTROS DE EDIFICAÇÃ	Estrutura de edificações	120,00 M²

Total de ARTs: 141

ART: 4101893 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: RUDIMAR AUGUSTIN
Endereço: RUA FREDERICO MENTZ 1798 1800,1810
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 238700,00 **Data Início:** 08/10/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 31/12/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 15/10/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 31/12/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estaqueamento	406,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	880,00 M²
FABRICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	880,00 M²
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	880,00 M²
OBSERVAÇÕES	PROJETO E EXECUÇÃO DE UM PAVILHÃO DE 14,80 M X 1	IND.
OBSERVAÇÕES	FUNDAÇÕES PROFUNDAS DE 29 UNIDADES DE ESTACAS PR	IND.
OBSERVAÇÕES	DE CONCRETO ARMADO, 12 BLOCOS DE FUNDAÇÃO EM	IND.
OBSERVAÇÕES	CONCRETO ARMADO MOLDADAS "IN LOCO", 12 PILARES	IND.
OBSERVAÇÕES	DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, 688,00	IND.
OBSERVAÇÕES	ALVEOLARES PROTENDIDAS E 688,00 M² DE	IND.
OBSERVAÇÕES	CAPA DE CONCRETO ARMADO.	IND.

Total de ARTs: 142

ART: 4154024 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: RIO GRANDE ENERGIA S/A
Endereço: AVENIDA EXPEDICIONÁRIO WEBER 3560
UF/Cidade: SANTA ROSA - RS
Valor Obra: 120000,00 **Data Início:** 04/10/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 04/12/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 06/12/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	380,00 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	380,00 M
FABRICAÇÃO	MURO GRADIL DE CONCRETO ARMADO PRÉ-FABRICADO COM	380,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	380,00 M

Total de ARTs: 143

ART: 4099740 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN CASA DE PASSAGEM - ESTRADA DO CONDE, 2189 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 1200,00 **Data Início:** 04/10/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 04/12/2007
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 09/10/2007
Taxa Recolhida: 29,00 **Dta. Baixa:** 04/12/2007
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	PPCI - Seg.Trab. - Plano de Prevenção Contra Inc	356,00 M²

Total de ARTs: 144

ART: 4056471 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN
Endereço: ESTRADA DO MAR RS 389
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Valor Obra: 275681,60 **Data Início:** 28/08/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 26/12/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 05/09/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 26/12/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	MURO GRADIL PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO ARMADO	1275,00 M
MONTAGEM	MURO GRADIL PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO ARMADO	1275,00 M
FABRICAÇÃO	MURO GRADIL PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO ARMADO	1275,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	1275,00 M
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CERCAMENTO DA ÁREA DA ETE	IND.
OBSERVAÇÕES	COM GRADIL PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, COM	IND.
OBSERVAÇÕES	ALTURA DE 2,20M, PADRÃO CORSAN NA LOCALIDADE DE	IND.

Total de ARTs: 145

ART: 4028515 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: INSTITUTO RONALDINHO GAUCHO
Endereço: RUA EDGAR PIRES DE CASTRO 120
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 102351,79 **Data Início:** 01/08/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 03/09/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 09/08/2007
Taxa Recolhida: 461,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	445,50 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	445,50 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	445,50 M²

Total de ARTs: 146

ART: 4018047 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CONTGRAF FORMULÁRIOS CONTINUOS LTDA.
Endereço: INDETERMIN RUA FREDERICO WARSTAT, 695 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS

Valor Obra: 93900,00 **Data Início:** 30/07/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 30/09/2007
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 01/08/2007
Taxa Recolhida: 438,00 **Dta. Baixa:** 29/06/2007
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE ARQUITETOS DE INTERIORES DO BRASIL – SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FABRICAÇÃO	muro concr.pre-fabricado-pilares e placas 2,90x2	529,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	muro concr. pré-fabricado -pilares eplacas 2,90x	529,00 M
MONTAGEM	muro concr.pré-fabricado-pilares e placas 2,90x2	529,00 M

Total de ARTs: 147

ART: 4015751 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: QUADRA L 991 2 PARTE
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 179839,49 **Data Início:** 16/07/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 16/11/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 06/08/2007
Taxa Recolhida: 461,00 **Dta. Baixa:** 16/11/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	128,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	792,00 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	792,00 M²

Total de ARTs: 148

ART: 4007994 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DO CONDE 2895
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 143915,47 **Data Início:** 05/07/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 05/11/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 06/08/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO	Reforma	114,06 M²
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Reforma	114,06 M²
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Reforma	114,06 M²
PROJETO HID DE EDIFICAÇÃO	Reforma	114,06 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Execução de Obras Civís em Edificações	347,08 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	233,02 M²

Total de ARTs: 149

ART: 3968991 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 3990222
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CERVIERI ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA SANTOS FERREIRA ESQUINA AÇUCENA 0
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 220000,00 **Data Início:** 25/06/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 31/07/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 03/08/2007
Taxa Recolhida: 29,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	611,44 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	611,44 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	144,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	20,00 M³
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS EM ESTRUTURA DE CONC	IND.
OBSERVAÇÕES	PRÉ FABRICADO, COM DIMENSÕES DE 17,57M X 34,80 M	IND.
OBSERVAÇÕES	ALTURA DE 8,00 M FUNDAÇÕES PROFUNDAS COM ESTAQUE	IND.
OBSERVAÇÕES	E FECHAMENTOS LATERAIS COM PAINÉIS DE CONCRETO P	IND.

Total de ARTs: 150

ART: 4042827 **Situação:** BAIXA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CERVIERI ENGENHARIA LTDA
Endereço: ACAMPAMENT SANTOS FERREIRA ESQUINA ACUCENA 0
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 220000,00 **Data Início:** 25/06/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 31/07/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 21/08/2007
Taxa Recolhida: 461,00 **Dta. Baixa:** 15/01/2008
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	611,44 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	611,44 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estaqueamento	144,00 M
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Profundas	20,00 M³
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DE QUADRA DE TENIS EM ESTRUTURA DE CONC	UN
OBSERVAÇÕES	PRE FABRICADO, COM DIMENSOES DE 17,57 X 34,80 M	UN
OBSERVAÇÕES	ALTURA DE 8,00 M FUNDACOES PROFUNDAS COM ESTAQUE	UN
OBSERVAÇÕES	E FECHAMENTOS LATERAIS COM PAINEIS DE CONCRETO P	UN

Total de ARTs: 151

ART: 3926203 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE-SMOV
Endereço: INDETERMIN AV. CAIO BRANDÃO DE MELO,S/Nº 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS

Valor Obra: 124083,37 **Data Início:** 20/04/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 30/10/2007
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 25/05/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 18/07/2008
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Muro Gradil Pré-fabricado de concreto armado	374,00 M
MONTAGEM	Muro Gradil Pré-fabricado de Concreto Armado	374,00 M
PRODUÇÃO	Muro Gradil Pré-fabricado de Concreto Armado	374,00 M

Total de ARTs: 152

ART: 3913334 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CAMISA 10 ESPORTES E EVENTOS LTDA
Endereço: AVENIDA SERTÓRIO 1334
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 294000,00 **Data Início:** 09/03/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 09/05/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 19/04/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	3450,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	3450,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Metálica	202,00 M²
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	3450,00 M²
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Metálica	202,00 M²

Total de ARTs: 153

ART: 3845488 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Endereço: RUA GUIA LOPES 4201
UF/Cidade: NOVO HAMBURGO - RS
Valor Obra: 39313,29 **Data Início:** 07/02/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 07/04/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 07/02/2007
Taxa Recolhida: 228,00 **Dta. Baixa:** 07/04/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O ARROIO	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	NA RUA JOAQUIM NABUCO, ESQUINA COM AV. NAÇÕES UN	IND.

Total de ARTs: 154

ART: 4620823 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** COMPLEMENTAR **ART Vínculo:** 3845488
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Endereço: RUA GUIA LOPES 4201
UF/Cidade: NOVO HAMBURGO - RS
Valor Obra: 7598,64 **Data Início:** 07/02/2007 **Previsão de Fim da Obra:** 07/05/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 26/11/2008
Taxa Recolhida: 30,00 **Dta. Baixa:** 07/05/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Pontes, Viadutos e Elevados	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	62,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃODO ALARGAMENTO DA	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	O ARROIO LUIZ RAU, NA RUA JOAQUIM NABUCO, ESQUIN	IND.
PROJETO E EXECUÇÃO	NAÇÕES UNIDAS	IND.

Total de ARTs: 155

ART: 3811264 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: LUCIANE SCHUCK MAZUIN
Endereço: INDETERMIN RUA SILVÉRIO, 572 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 3350,00 **Data Início:** 28/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 28/01/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 18/01/2007
Taxa Recolhida: 28,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2007
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FISCALIZAÇÃO	Reforma	200,00 M²

Total de ARTs: 156

ART: 3839595 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 110
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 391874,44 **Data Início:** 26/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 05/07/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 31/01/2007
Taxa Recolhida: 475,00 **Dta. Baixa:** 20/07/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	270,52 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	270,52 M²
FABRICAÇÃO	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	270,52 M²
MONTAGEM	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	270,52 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ALTO ROLANTINHO C/	IND.
OBSERVAÇÕES	DIMENSÕES DE 10,92X7,30M	IND.
OBSERVAÇÕES	COMPOSTA DE 5 VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E D	IND.

OBSERVAÇÕES	SOBRE O RIO MATA OLHO COM DIMENSÕES DE 21,20X9,0	IND.
OBSERVAÇÕES	CONSTITUÍDA DE 4 VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO.	IND.

Total de ARTs: 157

ART: 3839688 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 3839595
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS 110
UF/Cidade: ROLANTE - RS
Valor Obra: 391874,44 **Data Início:** 26/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 05/07/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 31/01/2007
Taxa Recolhida: 29,00 **Dta. Baixa:** 20/07/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	270,52 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	270,52 M²
FABRICAÇÃO	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	270,52 M²
MONTAGEM	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	270,52 M²
OBSERVAÇÕES	EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ALTO ROLANTINHO C/	IND.
OBSERVAÇÕES	DIMENSÕES DE 10,92X7,30M	IND.
OBSERVAÇÕES	COMPEOSTA DE 5 VIGAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO E	IND.
OBSERVAÇÕES	SOBRE O RIO MATA OLHO C/ DIMENSÕES DE 21,20X9,00	IND.
OBSERVAÇÕES	CONSTITUÍDA DE 4 VIGAS DE CONCRETO PROTENDIDO	IND.

Total de ARTs: 158

ART: 3795181 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** EQUIPE **ART Vínculo:** 3794091
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: EMAN ENG.º DE MANUTENÇÃO E ELÉTRICA LTDA
Endereço: AVENIDA SAGRADA FAMÍLIA 1411
UF/Cidade: SANTO ÂNGELO - RS
Valor Obra: 108000,00 **Data Início:** 24/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 13/01/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/12/2006
Taxa Recolhida: 28,00 **Dta. Baixa:** 20/02/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	400,00 M

Total de ARTs: 159

ART: 3829203 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CASAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: ESTRADA ESTRADA DO MAR 0
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS

Valor Obra: 353000,00 **Data Início:** 20/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 20/03/2007
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 22/01/2007
Taxa Recolhida: 401,00 **Dta. Baixa:** 20/03/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	1296,00 M²
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Fundações Superficiais	55,00 M³

Resumo do Contrato:
PAVILHÕES PARA QUADRA DE TÊNIS NO CONDOMÍNIO DO BOSQUE.

Total de ARTs: 160

ART: 3795101 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** EQUIPE **ART Vínculo:** 3794091
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: EMAN ENG.º DE MANUTENÇÃO E ELÉTRICA LTDA
Endereço: RUA PERIMETRAL 1324
UF/Cidade: HORIZONTINA - RS
Valor Obra: 99750,00 **Data Início:** 13/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 03/01/2007
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/12/2006
Taxa Recolhida: 28,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	350,00 M

Total de ARTs: 161

ART: 3795166 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** EQUIPE **ART Vínculo:** 3794091
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: EMAN ENG.º DE MANUTENÇÃO E ELÉTRICA LTDA
Endereço: RUA EGITO 0
UF/Cidade: PALMEIRA DAS MISSÕES - RS
Valor Obra: 114120,00 **Data Início:** 13/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 31/12/2006
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/12/2006
Taxa Recolhida: 28,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	400,00 M

Total de ARTs: 162

ART: 3795804 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS
Endereço: RUA PORTO ALEGRE 0
UF/Cidade: TRÊS COROAS - RS

Valor Obra: 45757,60 **Data Início:** 04/12/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 20/12/2006
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/02/2007
Taxa Recolhida: 298,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	224,80 M

Total de ARTs: 163

ART: 3719647 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Endereço: INDETERMIN E.M.E.F. JOSÉ MARIANO BECK 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 66026,55 **Data Início:** 18/09/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 17/11/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 16/10/2006
Taxa Recolhida: 292,00 **Dta. Baixa:** 31/10/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	97,32 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	97,32 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	97,32 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Muros de contenção	97,32 M

Total de ARTs: 164

ART: 3673043 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: FERTILIZANDTES PIRATINI LTDA
Endereço: ACAMPAMENT RUA JOÃO MOREIRA MACIEL, 1034 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 26598,00 **Data Início:** 01/08/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 31/08/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 21/08/2006
Taxa Recolhida: 219,00 **Dta. Baixa:** 31/08/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	110,00 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	110,00 M
FABRICAÇÃO	MURO GRADIL DE CONCRETO ARMADO PRÉ FABRICADO COM	110,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	110,00 M
EXECUÇÃO	NATEAMENTO DAS PEÇAS E PINTURA SOMENTE MÃO DE OB	110,00 M

Total de ARTs: 165

ART: 3686960 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ACAMPAMENT ESTRADA DA ARROZEIRA, 270 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 11517,52 **Data Início:** 19/07/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 18/08/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 01/09/2006
Taxa Recolhida: 73,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Reforma	37,22 M²
OBSERVAÇÕES	REFERENTE AO CONTRATO Nº 133/2006	IND.

Total de ARTs: 166

ART: 3714591 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante:
Endereço: INDETERMIN MORUMBI 0
UF/Cidade: SÃO PAULO - SP
Valor Obra: 244504,00 **Data Início:** 07/07/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 21/09/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 22/09/2006
Taxa Recolhida: 385,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO OBRA DE EDIFICAÇÃO	PRODUÇÃO DE MURO GRADIL PRÉ FABRICADO	2463,38 M²

Total de ARTs: 167

ART: 3631308 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Endereço: INDETERMIN RUA JOAO MOREIRA MACIEL, 1656/1700 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 42798,60 **Data Início:** 03/07/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 28/07/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 05/07/2006
Taxa Recolhida: 219,00 **Dta. Baixa:** 28/07/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	177,00 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	177,00 M
FABRICAÇÃO	Muro Gradil de Concreto Armado Pre-Fabricado com	177,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	177,00 M
EXECUÇÃO	Nateamento das peças e pintura somente mão-de-ob	177,00 M

Total de ARTs: 168

ART: 3631256 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Endereço: INDETERMIN RUA LUDOLFO BOEHL, 1402 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 54407,49 **Data Início:** 19/06/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 17/08/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 17/07/2006
Taxa Recolhida: 292,00 **Dta. Baixa:** 14/08/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	111,00 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	111,00 M
FABRICAÇÃO	Muro Gradil de Concreto Armado Pre-Fabricado com	111,00 M

Total de ARTs: 169

ART: 3603201 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: K.L.A. ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO, 927 0
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Valor Obra: 96720,00 **Data Início:** 26/05/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 23/06/2006
Valor Honorário: 800,00 **Autenticação:** 01/06/2006
Taxa Recolhida: 420,00 **Dta. Baixa:** 26/06/2006
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	400,00 M
MONTAGEM	Estruturas - Concreto Armado	400,00 M
PROJETO	Estruturas - Concreto Armado	400,00 M
FABRICAÇÃO	GRADIL DE CONCRETO H=2,60M PRE MOLDADO	400,00 M

Total de ARTs: 170

ART: 3588049 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CASAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Endereço: INDETERMIN AV.PERNAMBUCO,1519/401 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 20000,00 **Data Início:** 08/05/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 08/05/2006
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 09/05/2006
Taxa Recolhida: 58,00 **Dta. Baixa:** 07/06/2006
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO EST DE EDIFICAÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	IND.

Total de ARTs: 171

ART: 3604973 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL

Contratante: CONDOMINIO CANOAS SHOPPING CENTER
Endereço: INDETERMIN AV. GUILHERME SCHELL, Nº 6750 0
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 28540,00 **Data Início:** 27/04/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 30/04/2006
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 20/06/2006
Taxa Recolhida: 219,00 **Dta. Baixa:** 18/08/2010
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	196,00 M²

Total de ARTs: 172

ART: 3575301 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Endereço: INDETERMIN DIVERSOS ENDEREÇOS - ESCOLAS GRUPO "D" 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 142327,25 **Data Início:** 17/04/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 16/07/2006
Valor Honorário: 1500,00 **Autenticação:** 03/05/2006
Taxa Recolhida: 456,00 **Dta. Baixa:** 25/02/2007
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	192,65mGRADIL C/PONTAS H=2,60m/61,50m MURO PLACA	254,00 M
FABRICAÇÃO	192,65mGRADIL C/PONTAS H=2,60m/61,50m MURO PLACA	254,00 M
MONTAGEM	E.M.E.I JARDIM VILA NOVA/R.Fernando Pessoa, 350	86,00 M
MONTAGEM	E.M.E.I TIO BARNABE/R.Otto Ernest Meyer, 55 - Az	68,00 M
MONTAGEM	E.M.E.I VALNERI ANTUNES/R.Martins Felix Berta,23	100,00 M

Total de ARTs: 173

ART: 3575299 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Endereço: INDETERMIN RUA PEDRO GOLOMBIEWSKI, 8 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 73217,43 **Data Início:** 10/04/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 08/06/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 03/05/2006
Taxa Recolhida: 347,00 **Dta. Baixa:** 08/06/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
FABRICAÇÃO	145m GRADIL C/PONTAS H=2,60m/19mMURO PLACA LISA	164,00 M
PROJETO	145m GRADIL C/PONTAS H=2,60m/19mMURO PLACA LISA	164,00 M
MONTAGEM	145m GRADIL C/PONTAS H=2,60m/19mMURO PLACA LISA	164,00 M
EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	164,00 M

Total de ARTs: 174

ART: 3838521 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS012848 - LUIZ ANGELO TODESCHINI
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** 3832737
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** SUBSTITUIÇÃO DE ART **ART Vínculo:** 3536945
Contratante: SALE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Endereço: AVENIDA FLORES DA CUNHA 4001
UF/Cidade: CACHOEIRINHA - RS
Valor Obra: 823000,00 **Data Início:** 23/02/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 28/05/2006
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 31/01/2007
Taxa Recolhida: 29,00 **Dta. Baixa:** 23/03/2006
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
EXECUÇÃO	Estruturas - Concreto Armado	9020,00 M²
FABRICAÇÃO	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	9020,00 M²
MONTAGEM	PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	9020,00 M²
OBSERVAÇÕES	ESTRUTURAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, AMPLIAÇÃO DA	IND.
OBSERVAÇÕES	DA LOJA ÂNCORA	IND.

Total de ARTs: 175

ART: 3533655 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: DEIVES SCHMITZ DA SILVA
Endereço: INDETERMIN RUA DRA MARIA AUGUSTA GENEROSA ESTRELA 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 60342,20 **Data Início:** 10/02/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 20/02/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 20/02/2006
Taxa Recolhida: 292,00 **Dta. Baixa:** 15/02/2008
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	73,00 M³
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	109,00 M
MONTAGEM	MURO GRADIL COM PONTAS EM CONCRETO ARMADO COM 2,	109,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	196,00 M
MONTAGEM	MURO LISO EM CONCRETO ARMADO COM 2,50 h	196,00 M

Total de ARTs: 176

ART: 3526091 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
Endereço: RUA RUA IPIRANGA, 14 0
UF/Cidade: ALVORADA - RS
Valor Obra: 42615,07 **Data Início:** 30/01/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 27/03/2006
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 22/02/2006
Taxa Recolhida: 219,00 **Dta. Baixa:** 27/03/2006
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE ARQUITETOS DE INTERIORES DO BRASIL – SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Serviços Afins e Correlatos	208,00 M
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	208,00 M

Total de ARTs: 177

ART: 3513349 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** CO-RESPONSÁVEL **ART Vínculo:** B03446346
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREF. MUNI. DE ELDORADO DO SUL
Endereço: INDETERMIN AV. EMANCIPAÇÃO, 100 0
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Valor Obra: 1248952,81 **Data Início:** 25/01/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 30/03/2006
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 26/01/2006
Taxa Recolhida: 28,00 **Dta. Baixa:** 26/04/2006
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE ARQUITETOS DE INTERIORES DO BRASIL – SECCIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Edificações - Arquitetura	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Hidráulicas (Hidrantes/Sprinklers)	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Iluminação de Emergência	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Instalações - Sistemas de Alarme	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Serviços Afins e Correlatos	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	966,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	966,00 M²

Total de ARTs: 178

ART: 3529536 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Endereço: INDETERMIN RUA 4523 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 53927,65 **Data Início:** 16/01/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 16/03/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 22/02/2006
Taxa Recolhida: 292,00 **Dta. Baixa:** 13/07/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	133,00 M
MONTAGEM	Estrutura de edificações - Concreto armado	133,00 M
FABRICAÇÃO	Muro Gradil de Concreto Armado Pre-Fabricado com	133,00 M

Total de ARTs: 179

ART: 3565031 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: ESTADO DO RGS - PODER JUDICIARIO
Endereço: ACAMPAMENT RUA CLEMENTINA ROSSI, 129 0
UF/Cidade: ERECHIM - RS

Valor Obra: 153818,24 **Data Início:** 15/01/2006 **Previsão de Fim da Obra:** 14/05/2006
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 11/04/2006
Taxa Recolhida: 385,00 **Dta. Baixa:** 30/06/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO E EXECUÇÃO	Estrutura de edificações - Concreto armado	726,00 M²
MONTAGEM	MURO PRE-MOLDADO COM PONTAS	726,00 M²
PROJETO E EXECUÇÃO	Fundações Superficiais	19,00 M³
FABRICAÇÃO	MURO PRE-MOLDADO COM PONTAS	726,00 M²

Total de ARTs: 180

ART: B03486591 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: ACISA INCORPORACOES LTDA.
Endereço: ARI TARRAGO,1575
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
MURO EM PLACAS LISAS DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO MEDINDO 2,50M DE ALTURA.
Valor Obra: 215000,00 **Quantificação:** 1094,00 **Data Início:** 20/12/2005
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 03/01/2006
Taxa Recolhida: 424,00 **Dta. Baixa:** 01/02/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 181

ART: B03477445 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA
Endereço: GEORGETE DE GODOY, 418
UF/Cidade: ALVORADA - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
MURO DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADO EM PLACAS LISAS, COM 2,00MX2,90M.
Valor Obra: 27538,29 **Quantificação:** 256,40 **Data Início:** 28/11/2005
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 28/11/2005
Taxa Recolhida: 204,00 **Dta. Baixa:** 28/12/2005
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 182

ART: B03469366 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ALVICIO HELLER,519 - BAIRRO ITAI
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: COLABORADOR - SERVICO
Complemento:
E.M.E.F. PADRE ANTONIO VIEIRA
Valor Obra: 75631,93 **Quantificação:** 166,95 **Data Início:** 09/11/2005
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 23/11/2005
Taxa Recolhida: 391,00 **Dta. Baixa:** 08/01/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
PROJETO E EXECUCAO	A01-54 EDIFICAÇÕES - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A03-2 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURA METALICA
PROJETO E EXECUCAO	A03-9 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE MATERIAL SINTETICO
EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.

Total de ARTs: 183

ART: B03445346 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: EMANCIPAÇÃO, 100
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
E.M.E.F. DAVID RIEGEL NETO - COM PAINÉIS AUTOPORTADORES PRÉ-FABRICADOS COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
Valor Obra: 1248952,81 **Quantificação:** 966,00 **Data Início:** 05/10/2005
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 28/10/2005
Taxa Recolhida: 424,00 **Dta. Baixa:** 08/06/2006
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-23 EDIFICAÇÕES - GINASIO DE ESPORTES
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
PROJETO E EXECUCAO	A01-54 EDIFICAÇÕES - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	I31-99 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SERVICOS AFINS E CORRELATOS DE PREVENCAO CON

Total de ARTs: 184

ART: B03426062 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA

Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: KHAHE & SOMMER LTDA
Endereço: PADRE URBANO THIESSEM, 303 - PARQUE SANTO INA
UF/Cidade: ESTEIO - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
MURO LISO EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO COM 5CM ESPESSURA E 2M ALTURA
Valor Obra: 14000,00 **Quantificação:** 76,00 **Data Início:** 01/09/2005
Valor Honorário: 300,00 **Autenticação:** 05/10/2005
Taxa Recolhida: 136,00 **Dta. Baixa:** 15/10/2005
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 185

ART: B03419798 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: SP375603 - EMERSON FRANCISCO FLORES
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: SIEMENS LTDA
Endereço: PINHEIRO MACHADO, S/N
UF/Cidade: SOLEDADE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
REF.CONTR. 09/2005 MURO CONCRETO 2,6 M CIDADES:SOLEDADE, CERRO LARGO, PAIN FILHO E BENTO GONCALVES
Valor Obra: 351000,00 **Quantificação:** 1374,00 **Data Início:** 20/08/2005
Valor Honorário: 500,00 **Autenticação:** 16/09/2005
Taxa Recolhida: 424,00 **Dta. Baixa:** 20/10/2005
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 186

ART: 3434623 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS
Endereço: INDETERMIN AV. PADRE CACIQUE, 1372- ABRIGO CÔNEGO NADAL 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 950,00 **Data Início:** 22/07/2005 **Previsão de Fim da Obra:** 22/08/2005
Valor Honorário: 950,00 **Autenticação:** 10/10/2005
Taxa Recolhida: 80,00 **Dta. Baixa:** 29/06/2006
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO ELE DE EDIFICAÇÃO	Reforma	1013,00 M²

PROJETO ARQ DE EDIFICAÇÃO Reforma 1013,00 M²

Total de ARTs: 187

ART: 3434645 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RS
Endereço: INDETERMIN RUA DÉA COUFFAL, 878 AR18, AR21,AR29 0
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Valor Obra: 1975,00 **Data Início:** 22/07/2005 **Previsão de Fim da Obra:** 22/08/2005
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 10/10/2005
Taxa Recolhida: 26,00 **Dta. Baixa:** 29/06/2006
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Edificações - Arquitetura	100,00 M²
PROJETO	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	100,00 M²
PROJETO	Instalações - Hidrossanitária em Edificações	100,00 M²
PROJETO	Fundações Superficiais	100,00 M²

Total de ARTs: 188

ART: B02559297 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: XANGRI-LA BEIRA MAR EMPREEND. IMOB. LTDA
Endereço: PARAGUASSU ESQ. RUA RIO DIVISA
UF/Cidade: XANGRI-LÁ - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
PROJ. E EXEC. DE ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO E MOLDADO NO LOCAL (BLOCOS E VIGAS) E COBERTURA INCLUSIVE MONTAGEM DAS TELHAS, DE QUADRA DE TENIS NO CONDOMINIO LAS DUNAS
Valor Obra: 0,00 **Quantificação:** 1296,00 **Data Início:** 20/07/2005
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 20/07/2005
Taxa Recolhida: 41,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-51 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

Total de ARTs: 189

ART: B03483246 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: COND.CANOAS SHOPPING CENTER
Endereço: AV. GUILHERME ALVES,5750
UF/Cidade: CANOAS - RS

Tipo Contrato: CO-EXECUTOR - OBRA
Complemento:
ART COMPLEMENTAR
Valor Obra: 16100,00 **Quantificação:** 10,00 **Data Início:** 25/05/2005
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 14/12/2005
Taxa Recolhida: 26,00 **Dta. Baixa:** 14/12/2005
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

Total de ARTs: 190

ART: 3338338 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: OBRA/SERVIÇO **Participação Técnica:** INDIVIDUAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** NORMAL
Contratante: CONDOMÍNIO CANOAS SHOPPING CENTER
Endereço: INDETERMIN AV. GUILERME SCHELL, 5750 0
UF/Cidade: CANOAS - RS
Valor Obra: 16100,00 **Data Início:** 25/05/2005 **Previsão de Fim da Obra:** 31/05/2005
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 25/05/2005
Taxa Recolhida: 136,00 **Dta. Baixa:** 20/07/2005
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho	Quantidade
PROJETO	Estrutura de edificações	10,00 UN
MONTAGEM	Estrutura de edificações	10,00 UN

Total de ARTs: 191

ART: B02559290 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PIRELLI PNEUS S/A
Endereço: ELI CORREA, 1610-PQ.DOS ANJOS
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
PAINEIS DE FECHAMENTO DE CONCRETO PRE-FABRICADO
Valor Obra: 0,00 **Quantificação:** 1162,28 **Data Início:** 01/03/2005
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 08/03/2005
Taxa Recolhida: 311,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: INST ENG ESTRUTURAL DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 192

ART: B03219023 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO

Contratante: ASSOC. ANTONIO VIEIRA - COLEGIO ANCHIETA
Endereço: NILO PECANHA, 1521
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
PROJ. EXEC. FABRICACAO E FUNDACOES DE MURO GRADIL C/BORDA EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

Valor Obra: 38530,04 **Quantificação:** 118,36 **Data Início:** 17/02/2005
Valor Honorário: 2000,00 **Autenticação:** 17/02/2005
Taxa Recolhida: 204,00 **Dta. Baixa:** 20/05/2005
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
PROJETO E EXECUCAO	A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRE
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 193

ART: B02744948 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: MIRLIM BLUE COMERCIO DE COUROS LTDA
Endereço: ANTONIO JOAO/RUA MAL.FLORIANO PEIXOTO
UF/Cidade: ESTÂNCIA VELHA - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:

Valor Obra: 285500,00 **Quantificação:** 675,00 **Data Início:** 23/11/2004
Valor Honorário: 3000,00 **Autenticação:** 01/12/2004
Taxa Recolhida: 404,00 **Dta. Baixa:** 12/04/2005
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-7 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS
PROJETO E EXECUCAO	A01-31 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES PROFUNDAS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
PROJETO E EXECUCAO	A01-53 EDIFICAÇÕES - LAJE PRE-FABRICADA P/EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	I31-3 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - INSTALACAO DE EXTINTORES

Total de ARTs: 194

ART: B02744953 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: DMAE-DEPTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
Endereço: BARAO DE CERRO LARGO, 600
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:

CERCAMENTO DE MURO GRADIL COM PONTAS PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO

Valor Obra: 37617,20 **Quantificação:** 74,40 **Data Início:** 30/08/2004
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 03/09/2004
Taxa Recolhida: 194,00 **Dta. Baixa:** 27/11/2004
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
PROJETO E EXECUCAO	A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRE

Total de ARTs: 195

ART: B02559276 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: VIACAO OURO E PRATA S/A
Endereço: FERNANDO FERRARI OU BR 239 ESQ.ERNESTO ALVES
UF/Cidade: TAQUARA - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
MURO PRE-FABRICADO LISO COM BORDA
Valor Obra: 0,00 **Quantificação:** 472,00 **Data Início:** 11/08/2004
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 17/08/2004
Taxa Recolhida: 80,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: INST ENG ESTRUTURAL DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 196

ART: B02559278 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: BIOTEK IND. COM. IMPORT. EXPORT. IMP. BIO-AB.
Endereço: DONA MARIA AUGUSTA GENEROSO ESTRELA, 1060
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO
Valor Obra: 0,00 **Quantificação:** 902,00 **Data Início:** 03/08/2004
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 12/08/2004
Taxa Recolhida: 80,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: INST ENG ESTRUTURAL DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 197

ART: B01944668 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO

Contratante: PREMAR EMPREEND. IMOBILIARIOS LTDA
Endereço: DO MAR (RS 389) ACES. SECUNDARIO CAPAO CANOA
UF/Cidade: CAPÃO DA CANOA - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
EXEC. DE MURO EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO NO EMPREEND. CAPAO DA CANOA VILLAS RESORT
Valor Obra: 1413328,25 **Quantificação:** 5000,00 **Data Início:** 23/10/2003
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 28/10/2003
Taxa Recolhida: 342,00 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: INST ENG ESTRUTURAL DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
EXECUCAO	A03-11 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PAINEL

Total de ARTs: 198

ART: B02072782 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: ENGEAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: MATHIAS MULLER 147
UF/Cidade: CAMPO BOM - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL PRINCESA ISABEL
Valor Obra: 16972,00 **Quantificação:** 199,68 **Data Início:** 30/08/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 15/09/2003
Taxa Recolhida: 109,00 **Dta. Baixa:** 15/10/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 199

ART: B02072783 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: ENGEAR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA
Endereço: ALVORADA 395
UF/Cidade: CAMPO BOM - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DONA AUGUSTA
Valor Obra: 28000,00 **Quantificação:** 337,50 **Data Início:** 30/08/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 15/09/2003
Taxa Recolhida: 164,00 **Dta. Baixa:** 15/10/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho

PROJETO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 200

ART: B02072780 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL
Endereço: ESTRADA DA ARROZEIRA 270
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
MURO GRADIL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO E PORTAO METALICO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA MARIA BINFARE CESAR,ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO,CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA
Valor Obra: 120541,88 **Quantificação:** 318,20 **Data Início:** 12/08/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/09/2003
Taxa Recolhida: 342,00 **Dta. Baixa:** 12/10/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 201

ART: B02072777 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: ASSIS BRASIL
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
MONTAGEM DE STAND 6 CONSTRUSUL
Valor Obra: 2000,00 **Quantificação:** 50,00 **Data Início:** 02/08/2003
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 05/08/2003
Taxa Recolhida: 21,00 **Dta. Baixa:** 08/08/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A08-99 SERVIÇOS GERAIS - SERVICO NAO RELACIONADO

Total de ARTs: 202

ART: B02072776 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO

Contratante: KRAHE & SOMMER LTDA
Endereço: 24 DE AGOSTO 3079
UF/Cidade: ESTEIO - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
70,00 METROS LINEARES DE GRADIL C/PONTAS - CONCRET.ARM.PRE-FABR. H=1,80M,02 PILARES DE CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO 20 X 20 CM H= 2,20 M
Valor Obra: 9332,00 **Quantificação:** 70,00 **Data Início:** 10/07/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 17/07/2003
Taxa Recolhida: 55,00 **Dta. Baixa:** 17/08/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 203

ART: B02072775 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: COM. E EMPREITEIRA FAGUNDES LTDA
Endereço: FINLANDIA 507 B. PRIMAVERA
UF/Cidade: NOVO HAMBURGO - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
Valor Obra: 27066,00 **Quantificação:** 347,00 **Data Início:** 09/07/2003
Valor Honorário: 700,00 **Autenticação:** 09/07/2003
Taxa Recolhida: 164,00 **Dta. Baixa:** 01/02/2004
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
EXECUCAO	A03-6 ESTRUTURAS E CONCRETOS - LAJES PRE-FABRICADAS

Total de ARTs: 204

ART: B02072774 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: SERPRO-SERV. FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADO
Endereço: AUGUSTO DE CARVALHO, 1133
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
260,00M DE MURO PRE-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO
Valor Obra: 45968,00 **Quantificação:** 260,00 **Data Início:** 07/07/2003
Valor Honorário: 700,00 **Autenticação:** 14/07/2003
Taxa Recolhida: 219,00 **Dta. Baixa:** 07/09/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho

PROJETO E EXECUCAO A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 205

ART: B02072769 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: SHOE TREND ESPORT. LTDA
Endereço: WAZLTER KLEIN 1442
UF/Cidade: ESTÂNCIA VELHA - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
REDE DE ESGOTAMENTO PLUVIAL
Valor Obra: 2500,00 **Quantificação:** 1000,00 **Data Início:** 02/05/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/05/2003
Taxa Recolhida: 64,40 **Dta. Baixa:** 17/06/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 206

ART: B02072767 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
Endereço: MARIANOS S/N
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
MURO DE PLACAS LISAS
Valor Obra: 92505,00 **Quantificação:** 700,00 **Data Início:** 14/04/2003
Valor Honorário: 660,00 **Autenticação:** 24/04/2003
Taxa Recolhida: 315,00 **Dta. Baixa:** 26/06/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
PROJETO E EXECUCAO	A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRE

Total de ARTs: 207

ART: B02072768 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: SHOE TREND EXPORTADORA LTDA
Endereço: WALTER KLEIN 1442
UF/Cidade: ESTÂNCIA VELHA - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:

Valor Obra: 227000,00 **Quantificação:** 1235,00 **Data Início:** 17/03/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 17/03/2003
Taxa Recolhida: 205,20 **Dta. Baixa:** 17/06/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-8 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS INDUSTRIAIS
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

Total de ARTs: 208

ART: B02072760 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: OLAVO JORGE KUHN
Endereço: GUILHERME SCHMITZ Q. R. PQ. OLINDA
UF/Cidade: GRAVATAÍ - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
MURO DE CONCRETO PLACA LISA ESPESSURA DE 5CM ALT. 2,00 M.
Valor Obra: 34485,00 **Quantificação:** 570,00 **Data Início:** 06/01/2003
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 07/01/2003
Taxa Recolhida: 164,00 **Dta. Baixa:** 15/03/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 209

ART: B01812012 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
Endereço: FELIZARDO, 750
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
COLOCACAO DE 1050 METROS LINEARES DE MURO GRADIL EM CONCRETO ARMADAS E MICROESTACAS
Valor Obra: 159559,12 **Quantificação:** 1050,00 **Data Início:** 10/12/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 26/12/2002
Taxa Recolhida: 315,28 **Dta. Baixa:** 04/03/2003
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
EXECUCAO	A03-99 ESTRUTURAS E CONCRETOS - SERV. AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRE
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 210

ART: B01812001 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PRESTADORA DE SERVICOS JF LTDA
Endereço: MACAPA, S/N-SANTA RITA
UF/Cidade: GUAÍBA - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO PARA GINASIO DE ESPORTES - ESCOLAS SANTA RITA DE CASSIA
Valor Obra: 50000,00 **Quantificação:** 1008,00 **Data Início:** 15/08/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 05/09/2002
Taxa Recolhida: 201,78 **Dta. Baixa:** 15/10/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 211

ART: B01811991 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: EMPRESA CONSTR. PORTO BETON LTDA
Endereço: ASSIS BRASIL 8787
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
STAND NO CENTRO DE EXPOSICAO DA FIERGS - V CONSTRUSUL, 01 A 04 DE AGOSTO 2002.
Valor Obra: 3000,00 **Quantificação:** 50,00 **Data Início:** 27/07/2002
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 01/08/2002
Taxa Recolhida: 18,91 **Dta. Baixa:** 30/07/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-41 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS INDS.
PROJETO E EXECUCAO	A08-24 SERVIÇOS GERAIS - INTERIORES

Total de ARTs: 212

ART: B01811998 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: RGE.RIO GRANDE ENERGIA
Endereço: ANTONIO RIBEIRO BRANCO.S/N
UF/Cidade: VACARIA - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:

MURO GRADIL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO,PORTAO METALICO

Valor Obra: 76434,00 **Quantificação:** 400,45 **Data Início:** 12/07/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 28/08/2002
Taxa Recolhida: 290,05 **Dta. Baixa:** 12/09/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-2 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURA METALICA
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 213

ART: B01575221 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: AACRA-ASS. ATEND. CRIANCA E ADOLESCENTE
Endereço: MAX KOLLERT S/N
UF/Cidade: ESTEIO - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:

101,00 METROS DE GRADIL EM CONCRETO PRE-FABRICADOS.

Valor Obra: 10308,00 **Quantificação:** 101,00 **Data Início:** 10/06/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 08/07/2002
Taxa Recolhida: 50,45 **Dta. Baixa:** 10/07/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 214

ART: B01811999 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: REGE-RIO GRANDE ENERGIA
Endereço: FERNANDO FERRARI S/N
UF/Cidade: TAQUARA - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:

MURO GRADIL C/PONTAS

Valor Obra: 52029,00 **Quantificação:** 246,00 **Data Início:** 20/05/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 28/08/2002
Taxa Recolhida: 201,78 **Dta. Baixa:** 20/06/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 215

ART: B01575234 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PRESTADORA DE SERVICOS JF
Endereço: PADRE URBANO THISSEN - E.M. SANTO INACIO
UF/Cidade: ESTEIO - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
MURO GRADIL COM PONTAS EM CONCRETO ARMADO COM 1,80M DE ALTURA ESCOLA MUNICIPAL SANTO INACIO.
Valor Obra: 7882,56 **Quantificação:** 78,20 **Data Início:** 15/05/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 21/05/2002
Taxa Recolhida: 50,45 **Dta. Baixa:** 15/06/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 216

ART: B01575232 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: MITRA ARQUEDIOCESE DE POA-PAROQUIA S.CRISTOV
Endereço: SILVEIRA FELIX RODRIGUES, 1295
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
FABRICACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA IGREJA SANTA RITA
Valor Obra: 25000,00 **Quantificação:** 360,00 **Data Início:** 22/04/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/05/2002
Taxa Recolhida: 151,34 **Dta. Baixa:** 30/06/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 217

ART: B01575231 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: ACM-ASSOCIADOS CRISTA DE MOCOS
Endereço: JOAO ANTONIO SILVEIRA S/N-5Z.RESTINGA
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:

MURO GRADIL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO H:2,34M

Valor Obra: 29484,00 **Quantificação:** 200,00 **Data Início:** 20/04/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/05/2002
Taxa Recolhida: 151,34 **Dta. Baixa:** 30/05/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 218

ART: B01575226 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Endereço: DA ARROZEIRA ESQ.RUA A, LOTE 02
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
04 UNIDADES DE CONDOMINIO RESIDENCIAL

Valor Obra: 41328,00 **Quantificação:** 144,00 **Data Início:** 01/04/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/04/2002
Taxa Recolhida: 201,78 **Dta. Baixa:** 10/09/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-11 EDIFICAÇÕES - EDIFICS.DE MATS.MISTOS/ESPECIAIS-FINS RESIDENCIAIS
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-54 EDIFICAÇÕES - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 219

ART: B01575223 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREF.MUNICIPAL DE VIAMAO
Endereço: SANTANA,13 -CHACARA VILA SEPE TIARAJU
UF/Cidade: VIAMÃO - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:

Valor Obra: 249526,84 **Quantificação:** 511,00 **Data Início:** 20/03/2002
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 02/05/2002
Taxa Recolhida: 189,17 **Dta. Baixa:** 31/07/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
EXECUCAO	A01-9 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS
EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
EXECUCAO	A01-54 EDIFICAÇÕES - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES
EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 220

ART: B01575224 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREF.MUNIC.DE VIAMAO
Endereço: SANTANA,13 CHACARA - VILA SEPE TIARAJU
UF/Cidade: VIAMÃO - RS
Tipo Contrato: CO-AUTOR - SERVICO
Complemento:
Valor Obra: 0,00 **Quantificação:** 726,00 **Data Início:** 20/03/2002
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 02/05/2002
Taxa Recolhida: 176,80 **Dta. Baixa:** 19/04/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A01-9 EDIFICAÇÕES - EDIFICACOES DE ALVENARIA PARA FINS ESPECIAIS
PROJETO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO	A01-54 EDIFICAÇÕES - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO P/EDIFICACOES
PROJETO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 221

ART: B01575230 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: RIO GRANDE ENERGIA
Endereço: PALMIRO TOCHETO, S/N BAIRRO: PQ.LIVIA
UF/Cidade: ERECHIM - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
MURO GRADL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO H:3,00 M
Valor Obra: 140167,00 **Quantificação:** 613,00 **Data Início:** 15/03/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 02/05/2002
Taxa Recolhida: 315,28 **Dta. Baixa:** 15/05/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 222

ART: B01618846 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS013307 - CHARLES AURÉLIO SIMON
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: INSTALALFA INSTALADORA ELETRICA LTDA
Endereço: BR 116 - REFAP S/A
UF/Cidade: ESTEIO - RS

Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
PROJETO E EXECUCAO DE GALERIA PLUVIAL DE 1,5MX 1,5M X8M LOCALIZADA NA REFAP S/A - BR 116 ESTEIO/RS.

Valor Obra: 6837,00 **Quantificação:** 8,00 **Data Início:** 20/02/2002
Valor Honorário: 0,00 **Autenticação:** 22/02/2002
Taxa Recolhida: 18,91 **Dta. Baixa:** 04/06/2007
Entidade: INST ENG ESTRUTURAL DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A04-18 SANEAMENTO - GALERIA PLUVIAL

Total de ARTs: 223

ART: B01575215 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: RIO GRANDE ENERGIA
Endereço: RODRIGUES ALVES, S/N BAIRRO CRUZEIRO
UF/Cidade: CAXIAS DO SUL - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
246,00 METROS LINEARES DE MURO GRADIL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO H:3,00M

Valor Obra: 48846,60 **Quantificação:** 740,00 **Data Início:** 10/02/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 04/03/2002
Taxa Recolhida: 221,78 **Dta. Baixa:** 10/04/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 224

ART: B01575216 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL
Endereço: A Nº 15
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
GINASIO DE ESPORTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LUIZA MARIA BIFARE CESAR.

Valor Obra: 249023,32 **Quantificação:** 660,00 **Data Início:** 10/02/2002
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 28/02/2002
Taxa Recolhida: 315,28 **Dta. Baixa:** 10/06/2002
Entidade: SEM INDICACAO DE ENTIDADE

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho

PROJETO E EXECUCAO	A01-23 EDIFICAÇÕES - GINASIO DE ESPORTES
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 225

ART: B01575209 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: RIO GRANDE ENERGIA
Endereço: MISSOES, 210
UF/Cidade: CACHOEIRINHA - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
BASE E MURO GRADIL ALTURA TOTAL DE 3,00 M
Valor Obra: 54349,20 **Quantificação:** 292,80 **Data Início:** 03/12/2001
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 20/12/2001
Taxa Recolhida: 221,24 **Dta. Baixa:** 02/02/2002
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 226

ART: B01575206 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: SIBETON PARTICIPACOES LTDA
Endereço: DA ARROZEIRA,700
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: EXECUTOR - OBRA
Complemento:
97.00ML DE FUNDACOES,289,80M2 DE PAINEL DE CONCRETO ARMADO COM ISOLAMENTO TERMICO,108M2 DE LAJE PRE FABRICADA DE CONCRETO ARMADO
Valor Obra: 48000,00 **Quantificação:** 108,00 **Data Início:** 25/11/2001
Valor Honorário: 600,00 **Autenticação:** 14/12/2001
Taxa Recolhida: 139,74 **Dta. Baixa:** 16/12/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-32 EDIFICAÇÕES - FUNDACOES SUPERFICIAIS EM EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
PROJETO E EXECUCAO	A01-53 EDIFICAÇÕES - LAJE PRE-FABRICADA P/EDIFICACOES
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES

Total de ARTs: 227

ART: B01232807 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA
Endereço: MOREIRA MACIEL S/N - SUBESTACAO DA CEEE
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
FABRICACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO.
Valor Obra: 25113,00 **Quantificação:** 16,09 **Data Início:** 19/10/2001
Valor Honorário: 1300,00 **Autenticação:** 19/10/2001
Taxa Recolhida: 139,74 **Dta. Baixa:** 25/10/2001
Entidade: INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DO RS

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 228

ART: B01232801 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: CONSTRUTORA RESISUL EMPREEND.IMOBLIARIOS
Endereço: 1 LOTE G JARDIM ITAPEVA
UF/Cidade: VIAMÃO - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
170,00M2 DE PAINEIS AUTOPRTANTES DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADO COM ISOLAMENTO TERMICO
Valor Obra: 16000,00 **Quantificação:** 72,00 **Data Início:** 02/09/2001
Valor Honorário: 1200,00 **Autenticação:** 05/09/2001
Taxa Recolhida: 74,53 **Dta. Baixa:** 27/09/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A01-16 EDIFICAÇÕES - SISTEMAS DE PRE-FABRICACAO
PROJETO E EXECUCAO	A01-42 EDIFICAÇÕES - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO FINS RES./COM.
PROJETO E EXECUCAO	A01-61 EDIFICAÇÕES - REDE HIDROSSANITARIA EM EDIFICACOES
MONTAGEM	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.
FABRICACAO	A01-52 EDIFICAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-MOLDADO EM EDIF.

Total de ARTs: 229

ART: B01232797 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: UNIAO BRAS. EDUC. E ASISTENCIA - PUCRS
Endereço: IPIRANGA 6681 - PREDIO 80
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:

GRADIL EM CONCRETO ARMADO PRE-FABRICADO EM ESTACAS PRE-MOLDADAS.

Valor Obra: 14235,52 **Quantificação:** 306,80 **Data Início:** 24/05/2001
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 24/05/2001
Taxa Recolhida: 93,16 **Dta. Baixa:** 24/06/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 230

ART: B01232795 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: PREF. MUNIC. DE ELDORADO DO SUL
Endereço: EMANCIPACAO S/N - CENTRO
UF/Cidade: ELDORADO DO SUL - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
CERCAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DAVID REIGEL NETO: GRADIL DE CONCRETO ARMADO, MURO DE CONCRETO ARMADO E PORTAO

Valor Obra: 67261,31 **Quantificação:** 711,95 **Data Início:** 18/05/2001
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 18/05/2001
Taxa Recolhida: 267,82 **Dta. Baixa:** 21/06/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 231

ART: B01232790 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: COSNTRUTORA DOM FELICIANO LTDA
Endereço: C,SN - BAIRRO BERTO CIRIO
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR E EXECUTOR - OBRA E SERVICO
Complemento:
157,92M2 DE GRADIL CONCRETO ARMADO,75,96M2 DE MURO LISO-19,78M2 DE PORTAO METALICO

Valor Obra: 13340,00 **Quantificação:** 108,00 **Data Início:** 10/04/2001
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 30/04/2001
Taxa Recolhida: 93,16 **Dta. Baixa:** 06/07/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 232

ART: B01232793 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: CRETOS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
Endereço: SENADOR SALGADO FILHO,8503
UF/Cidade: VIAMÃO - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
FABRICACAO E MONAGEM DE PILARES,LAJES ALVEOLARES,VIGAS E SAPATAS PRE- FABRICADAS
Valor Obra: 34000,00 **Quantificação:** 700,00 **Data Início:** 10/04/2001
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 30/04/2001
Taxa Recolhida: 134,74 **Dta. Baixa:** 10/05/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-1 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ESPECIAIS

Total de ARTs: 233

ART: B01232788 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: UNIAO BRAS.EDUC.E ASSISTENCIA-PUCRS
Endereço: IPIRANGA,6681
UF/Cidade: PORTO ALEGRE - RS
Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO
Complemento:
GRADIL EM CONCRETO ARMADO,COM FUNDACOES EM ESTACAS ARMADAS PREDIO 81- PARQUE ESPORTIVO
Valor Obra: 33326,80 **Quantificação:** 574,60 **Data Início:** 05/04/2001
Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 26/04/2001
Taxa Recolhida: 139,74 **Dta. Baixa:** 06/07/2001
Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
MONTAGEM	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO
FABRICACAO	A03-5 ESTRUTURAS E CONCRETOS - ESTRUTURAS DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Total de ARTs: 234

ART: B01232789 **Situação:** DIGITADA,PAGA,ENTREGUE,BAIXADA - CONCLUSÃO
Profissional: RS090157 - CLAUDIO MARCELO TORRES PAIVA
Empresa Exec.: 110809 - EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Tipo: INDETERMINADO **Participação Técnica:** INDETERMINADO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO **Motivo:** INDETERMINADO
Contratante: BETTANIN INDUSTRIAL S/A
Endereço: BR 16 KM 258
UF/Cidade: ESTEIO - RS

Tipo Contrato: AUTOR - SERVICO

Complemento:

MURO DE CONCRETO ARMADO PRE FABRICADO EM PLACAS LISAS COM AREA TOTAL DE 899,80M2

Valor Obra: 54707,84 **Quantificação:** 409,00 **Data Início:** 05/04/2001

Valor Honorário: 1000,00 **Autenticação:** 27/04/2001

Taxa Recolhida: 221,21 **Dta. Baixa:** 06/07/2001

Entidade: SINDICATO DOS ARQUITETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Atividade Técnica	Especificação do Trabalho
PROJETO E EXECUCAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
MONTAGEM	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
FABRICACAO	A03-8 ESTRUTURAS E CONCRETOS - PRE-MOLDADOS DE CONCRETO

Total de ARTs: 235

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - Crea-SC, o Acervo Operacional da empresa abaixo referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Empresa: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA

1. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Registro: 025805-8 Nome: Luiz Angelo Todeschini — Data Aprovação: 31/07/2019
Título: Engenheiro Civil

Registro: 143568-4 Nome: Moises Barbosa Guimaraes — Data Aprovação: 24/08/2016
Títulos: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Registro: 188082-7 Nome: Patricia Dullenkopf De Araujo Vianna — Data Aprovação: 07/04/2022
Título: Engenheira Civil

ART - 95643795

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL — RNP: 2220663930
Reg. Prof.: 188082-7
Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CACADOR — CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR — UF: SC — CEP: 89510-020
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$11.442.999,93 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CACADOR — CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR — UF: SC — CEP: 89510-020
Data de início: 07/04/2022 — Previsão de término: 09/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
Estabilidade e contenção de taludes e encostas
Dimensão do trabalho: 12.130,00 — Metro(s)

Execução,
Terraplenagem
Dimensão do trabalho: 114.000,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Limpeza de Terreno

Certidão de Acervo Operacional - CAO
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 179.645,87	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Drenagem**		
	Dimensão do trabalho: 5.464,76	Metro(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**		
	Dimensão do trabalho: 437.973,61	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Reaterro**		
	Dimensão do trabalho: 397,86	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Alambrado**		
	Dimensão do trabalho: 4.387,00	Metro(s)
Execução, **Estrutura de concreto armado**		
	Dimensão do trabalho: 535,47	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Aterro**		
	Dimensão do trabalho: 451.139,73	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Corte e/ou Aterro - Movimentação de Solos**		
	Dimensão do trabalho: 628.818,27	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Terra**		
	Dimensão do trabalho: 627.976,86	Metro(s) Cúbico(s)
Levantamento, **Serviço topografico Planialtimétrico**		
	Dimensão do trabalho: 4.386,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

CORTE E ATERRO ESTRUTURADO COMPACTADO A 100 DO PROCTOR INTERM NORMAL COM REFORCO DE GEOGRELHA
AREA MEDINDO 2 150 00 M POR 150M ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCLUINDO ARMADURAS FORMAS E LASTRO

ART - 95643981

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
RNP: 2220663930
Reg. Prof.: 188082-7
Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CACADOR
CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN
Número:
Complemento:
Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR
UF: SC
CEP: 89510-020
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$11.442.999,93
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CACADOR — CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR — UF: SC — CEP: 89510-020
Data de início: 07/04/2022 — Previsão de término: 09/11/2023 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Análise,
Ensaio de Modelo Físico
Dimensão do trabalho: 56,00 — Unidade(s)

Execução,
Fôrma
Dimensão do trabalho: 4.045,88 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Armadura de aço para concreto
Dimensão do trabalho: 20.909,04 — Quilograma(s)

Execução,
Lastro de concreto
Dimensão do trabalho: 47,67 — Metro(s) Cúbico(s)

5. OBSERVAÇÕES

CORTE E ATERRO ESTRUTURADO COMPACTADO A 100 DO PROCTOR INTERM NORMAL COM REFORCO DE GEOGRELHA
AREA MEDINDO 2 150 00 M POR 150M ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO INCLUINDO ARMADURAS FORMAS E LASTRO

ART - 87409270

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Título Profissional: ENGENHEIRA CIVIL — RNP: 2220663930
Reg. Prof.: 188082-7
Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: MUNICIPIO DE CACADOR — CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR — UF: SC — CEP: 89510-020
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$11.442.999,93 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: MUNICIPIO DE CACADOR — CPF/CNPJ: 83.074.302/0001-31
Rua: RODOVIA MUNI AVELINO MANDELLI SN — Número:
Complemento: — Bairro: AEROPORTO
Cidade: CACADOR — UF: SC — CEP: 89510-020
Data de início: 07/04/2022 — Previsão de término: 21/04/2022 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Levantamento,
Serviço topografico Planialtimétrico
Dimensão do trabalho: 795.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto,
Aterro
Dimensão do trabalho: 322.500,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto,
Drenagem
Dimensão do trabalho: 7.575,00 Metro(s)

Projeto,
Estabilidade e contenção de taludes e encostas
Dimensão do trabalho: 12.130,00 Metro(s)

Projeto,
Terraplenagem
Dimensão do trabalho: 114.000,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto,
Corte e/ou Aterro - Movimentação de Solos
Dimensão do trabalho: 708.500,00 Metro(s) Cúbico(s)

Projeto,
Traçado viário - projeto geométrico
Dimensão do trabalho: 298.800,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto,
Aterro
Dimensão do trabalho: 78.227,00 Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

PROJETO EXECUTIVO DE ATERRO COMP 100 PROCTO NORMAL ATERRO ESTRUTURADO COMP 100 PROCTO INTERM COM GEOGRELHA 78 227M2 DRENAGEM GEOMETRICO FAIXA DE PISTA ESTABILIZACAO DE TALUDES TERRAPLENAGEM

ART - 103190860

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

LUIZ ANGELO TODESCHINI
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 2201929203
Reg. Prof.: 025805-8
Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS SA
CPF/CNPJ: 36.763.716/0001-98
Rua: RUA SILVIO BURIGO 555
Número:
Complemento:
Bairro: OFICINAS
Cidade: TUBARAO
UF: SC
CEP: 88702-500
Contrato:
Celebrado em:
Vinculado a ART:
Valor: R$35.820.200,00
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260002303-6

CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S — CPF/CNPJ: 36.763.716/0001-98

Rua: RODOVIA BR101 SC KMS403+680(PER)401+850(— Número:

Complemento: — Bairro: VILA BEATRIZ

Cidade: MARACAJA — UF: SC — CEP: 88915-000

Data de início: 20/10/2023 — Previsão de término: 14/12/2024 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução, **Fundação Profunda Tipo Estaca Raiz**	Dimensão do trabalho: 1.814,34	Metro(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 1.324,67	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 1.212,73	Tonelada(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 43.638,76	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Escavação em Terra**	Dimensão do trabalho: 31.074,06	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Extração de solo de 1ª categoria para aterro e pavimentação de vias**	Dimensão do trabalho: 9.114,13	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Transporte de Resíduos da Construção Civil**	Dimensão do trabalho: 56.753,00	Metros Cúbicos/Km
Execução, **Fundação Superficial Tipo Bloco**	Dimensão do trabalho: 36,00	Unidade(s)
Execução, **Estrutura de Concreto Pré-Fabricado**	Dimensão do trabalho: 4.020,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de Concreto Protendido**	Dimensão do trabalho: 4.020,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Cimbramento**	Dimensão do trabalho: 6.833,27	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DAS OBRAS DE IMPLANTACAO DO DISPOSITIVO DE RETORNO DO KM 403 DA BR101 SC ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA P OAE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

ART - 72233115

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOISES BARBOSA GUIMARAES

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL | ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO | RNP: 2206154919 | Reg. Prof.: 143568-4

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA | Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT | CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 | Número:

Complemento: | Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D

Cidade: NAVEGANTES | UF: SC | CEP: 88372-900

Contrato: | Celebrado em: | Vinculado a ART:

Valor: R$47.450.000,00 | Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT | CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 | Número:

Complemento: | Bairro: MEIAPRAIA

Cidade: NAVEGANTES | UF: SC | CEP: 88372-900

Data de início: 03/06/2019 | Previsão de término: 20/11/2020 | Coordenadas geográficas: -

Finalidade: | Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Levantamento,Locação,Supervisão,
Serviço topografico Planialtimétrico
Dimensão do trabalho: 17.221,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Demolição,Remoção,
Aeroporto
Dimensão do trabalho: 7.550,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Fundação Profunda Tipo Estaca
Dimensão do trabalho: 17.221,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Fundação Superficial Tipo Bloco
Dimensão do trabalho: 17.221,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Fundação Superficial Tipo Sapata
Dimensão do trabalho: 17.221,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Estrutura de concreto armado
Dimensão do trabalho: 17.221,00 | Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Estrutura de Concreto Pré-Fabricado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA (CONT.)

	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estrutura de Concreto Protendido**		
	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Instalações Hidráulicas**		
	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Rede de Águas Pluviais**		
	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Rede de Esgoto**		
	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Estação Tratamento de Água**		
	Dimensão do trabalho: 10,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC SERV DE ENG PARA REFORMA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS EDIFICACOES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES SC CONFORME MEMORIAIS E ESPECIFICACOES TECNICAS DO CONTRATO NO CAMPO DE COMPETENCIA DA ENG CIVIL

ART - 77671483

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOISES BARBOSA GUIMARAES

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 2206154919 — Reg. Prof.: 143568-4

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:

Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D

Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$14.289.509,96 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:

Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D

Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900

Data de início: 03/11/2020 — Previsão de término: 21/06/2021 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Projeto,Execução, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 12.850,00	Metro(s) Cúbico(s)
Projeto,Execução, **Corte e/ou Aterro - Movimentação de Solos**	Dimensão do trabalho: 12.850,00	Metro(s) Cúbico(s)
Projeto,Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 12.850,00	Metro(s) Cúbico(s)
Projeto,Execução,Reforma, **Pavimentação em concreto**	Dimensão do trabalho: 4.920,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução,Reparo, **Pavimentação Asfáltica**	Dimensão do trabalho: 4.920,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução,Reparo, **Sinalização Viária Horizontal**	Dimensão do trabalho: 4.920,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução,Reparo, **Sinalização Viária Vertical**	Dimensão do trabalho: 4.920,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução, **Drenagem**	Dimensão do trabalho: 4.920,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução, **Piso Tatil**	Dimensão do trabalho: 17.221,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto,Execução, **Piso em concreto**	Dimensão do trabalho: 346,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Meio Fio**	Dimensão do trabalho: 580,00	Metro(s)
Projeto,Execução, **Estação Elevatória**	Dimensão do trabalho: 6,00	Unidade(s)

5. OBSERVAÇÕES

PROJETO EXECUCAO E REFORMA DE PATIO E DEMAIS VIAS DE ACESSO INCLUINDO DRENAGEM SINALIZACAO E PINTURA EEES PISO TATIL E PAVIMENTO INTERTRAVADO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NAVEGANTES SC

ART - 79494073

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOISES BARBOSA GUIMARAES

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 2206154919

Reg. Prof.: 143568-4

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89
Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:
Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D
Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$47.450.000,00 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89
Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 — Número:
Complemento: — Bairro: MEIAPRAIA
Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900
Data de início: 03/06/2019 — Previsão de término: 20/11/2020 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,
de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico
Dimensão do trabalho: 17.221,00 — Metro(s) Quadrado(s)

Execução,
Serviço não relacionado em Edificações
Dimensão do trabalho: 17.221,00 — Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXEC SERV DE ENG PARA REFORMA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS EDIFICACOES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES
SC ART COMPLEMENTAR COM EXECUCAO DO PPCI E INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CLIMATIZACAO

ART - 79666322

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOISES BARBOSA GUIMARAES
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 2206154919
Reg. Prof.: 143568-4
Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: INFRAERO — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89
Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:
Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D
Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900
Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:
Valor: R$8.176.167,15 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: INFRAERO — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89
Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:
Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D
Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900
Data de início: 02/10/2017 — Previsão de término: 31/12/2017 — Coordenadas geográficas: -
Finalidade: — Código:

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,Preparação,Regularização, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 35.322,66	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 12.397,59	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 12.397,59	Metro(s) Cúbico(s)
Produção, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 2.602,32	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 208.185,60	Quilograma(s)
Fabricação,Montagem, **Pré-Moldado de Concreto**	Dimensão do trabalho: 6.800,00	Metro(s)
Execução, **Vala**	Dimensão do trabalho: 433,53	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pintura**	Dimensão do trabalho: 64.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 16.240,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Diagnóstico Ambiental, **Destino final de Resíduos**	Dimensão do trabalho: 30.240,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DO MURO PATRIMONIAL NO AEROPORTO INTER MINISTRO VICTOR KONDER NAVEGANTES SC SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO PRE MOLDADO PINTURA CONCERTINA VIA DE SERVICO

ART - 79724710

1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

MOISES BARBOSA GUIMARAES

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL — ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO — RNP: 2206154919

Reg. Prof.: 143568-4

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA — Registro: 112020-6

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: INFRAERO — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:

Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D

Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900

Contrato: — Celebrado em: — Vinculado a ART:

Valor: R$2.042.744,52 — Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL
7-260002303-6
CAO

3. DADO DA OBRA/SERVIÇO

Proprietário: INFRAERO — CPF/CNPJ: 00.352.294/0034-89

Rua: RUA OSMAR GAYA 1297 1297 — Número:

Complemento: — Bairro: EMPRESA BRASILEIRA D

Cidade: NAVEGANTES — UF: SC — CEP: 88372-900

Data de início: 11/12/2017 — Previsão de término: 25/01/2018 — Coordenadas geográficas: -

Finalidade: — Código:

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Execução,Preparação,Regularização, **Terraplenagem**	Dimensão do trabalho: 8.830,66	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Base e/ou sub base**	Dimensão do trabalho: 3.060,88	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Compactação de aterro e/ou de base**	Dimensão do trabalho: 3.060,88	Metro(s) Cúbico(s)
Produção, **Concreto Usinado**	Dimensão do trabalho: 650,58	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Armadura de aço para concreto**	Dimensão do trabalho: 52.046,40	Quilograma(s)
Fabricação,Montagem, **Pré-Moldado de Concreto**	Dimensão do trabalho: 1.700,00	Metro(s)
Execução, **Vala**	Dimensão do trabalho: 108,39	Metro(s) Cúbico(s)
Execução, **Pintura**	Dimensão do trabalho: 16.000,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução, **Limpeza**	Dimensão do trabalho: 4.060,00	Metro(s) Quadrado(s)
Execução,Diagnóstico Ambiental, **Destino final de Resíduos**	Dimensão do trabalho: 7.560,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. OBSERVAÇÕES

EXECUCAO DO MURO PATRIMONIAL NO AEROPORTO INTER MINISTRO VICTOR KONDER NAVEGANTES SC SERVICOS DE EXECUCAO DO MURO PRE MOLDADO PINTURA CONCERTINA VIA DE SERVICO SEGUNDO ACIONAMENTO

Certidão de Acervo Operacional emitida em 23/02/2026 14:19:38, válida até 25/03/2026.

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação da ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão, por si só, não esgota as possibilidades de comprovação da capacidade operacional de pessoas jurídicas, podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificações para comprovar tal capacidade.

Certidão de Acervo Operacional - CAO

Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL

7-260002303-6

CAO

Esta certidão não tem a finalidade de registrar Atestado para participação em concorrências públicas (Leis 8.666/93 e 14.133/21).

O Sistema Confea/Crea não atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas jurídicas em atributos cujos dados não constem das ARTs registradas nos Creas.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001084427

20260001084427

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 14/01/2026 - 13/07/2026

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A
Data do Ato Constitutivo:
Data da Última Atualização do Ato Constitutivo: 11/09/2023
Data de Registro: 31/01/2001
Registro CAU : PJ19122-1
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Objeto Social: 01) Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 02) Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 03) Incorporação de empreendimentos imobiliários ; 04) Construção de edifícios; 05) Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 06) Obras de terraplenagem ; 07) Instalação e manutenção elétrica ; 08) Obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas; revestimento de dutos e tubulações; montagem de estruturas de madeira; construção e rebaixamento de teto; instalação de revestimento de tubulação; instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas; 09) Serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto; instalação de calhas; construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras; construção de coberturas; colocação de telhados e coberturas; concretagem de vigas, colunas, lajes; construção de fornos industriais; 10) Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 11) Comércio varejista de materiais de construção em geral; 12) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; 13) Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; 14) Transporte rodoviário de mudanças; 15) Outras sociedades de participação, exceto holdings ; 16) Compra e venda de imóveis próprios ; 17) Aluguel de imóveis próprios ; 18) loteamento de imóveis próprios; 19) Serviços de avaliação não imobiliária; 20) Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; 21) Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes ; 22) Obras de limpeza de terrenos para execução de Construção. OBS: O REGISTRO DESTA EMPRESA NO CAU APLICA-SE ÀS ATIVIDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO PREVISTAS NA LEI 12.378/2010.

Atividades econômicas:

- ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
- ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
- COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
- FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
- LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS
- PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000001084427

20260001084427

- REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
- SERVIÇOS DE ARQUITETURA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
- TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS

Capital social: R$ 8.500.000,00
Última atualização do capital: 03/04/2019

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: FELIPE VICTORIA GEWEHR
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 22/07/2019
Número do RRT: 8504938
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: Arquiteto e Urbanista

Nome: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 23/07/2019
Número do RRT: 8513075
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: Arquiteta e Urbanista

Nome: BIANCA JARDIM
Título:
Arquiteto(a) e Urbanista
Início do Contrato: 28/01/2013
Número do RRT: 869375
Tipo de Vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS
Designação: Responsabilidade técnica da PJ dentro das atribuições

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1084427/2026
Expedida em 14/01/2026, Nova Santa Rita/RS, CAU/RS
Chave de Impressão: 3Y60W5

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 24965/2026 Validade: 01/09/2026

Razão social:
EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S/A

CNPJ:
03.769.527/0001-73

Num. Registro:
74895

Data do Registro:
06/04/2021

Capital Social:
R$ 8.500.000,00

Endereço:
RUA SANTOS DUMONT, 23, -, BERTO CÍRIO

CEP:
92480-000

Cidade:
NOVA SANTA RITA-RS

Nº da Alteração Contratual:
18

Data da última alteração:
05/09/2023

Objetivo Social:
01) fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda (CNAE 23.30-3-01);
02) fabricação de artefatos de cimento para uso na construção (CNAE 23.30-3-02);
03) incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7-00);
04) construção de edifícios (CNAE 41.20-4-00);
05) construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 42.22-7-01);
06) obras de terraplenagem (CNAE 43.13-4-00);
07) instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5-00);
08) obras de instalações em construção civil como serviços de blindagem de estruturas revestimento de dutos e tubulações montagem de estruturas de madeira construção e rebaixamento de teto instalação de revestimento de tubulação instalação de sistemas de limpeza de dutos e instalações hidráulicas (CNAE 43.29-1-99);
09) serviços especializados para construção civil como bombeamento de concreto instalação de calhas construção de chaminés, lareiras e churrasqueiras construção de coberturas colocação de telhados e coberturas concretagem de vigas, colunas, lajes construção de fornos industriais (CNAE 43.99-1-99);
10) representantes comerciais e agentes do comercio de mercadorias de construção (CNAE 46.19-2-00);
11) comercio varejista de materiais de construção (CNAE 47.44-0-99);
12) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (CNAE 49.30-2-01);
13) transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 49.30-2-02);
14) transporte rodoviário de mudanças (CNAE 49.30-2-04);
15) outras sociedades de participação, exceto holdings (CNAE 64.63-8-00);
16) compra e venda de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01);
17) aluguel de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-02); 18) loteamento de imóveis próprios (CNAE 68.10-2-03);
19) serviços de avaliação não imobiliária (CNAE 74.90-1-99);
20) aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal (CNAE 77.29-2-02);
21) aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (CNAE 77.32-2-01);
22) obras de limpeza de terrenos para execução de construção (CNAE 43.11-8-02);
23) serviços de engenharia (CNAE 71.12-00);
24) administração de obras (CNAE 43.99-1-01);
25) serviços de arquitetura (CNAE 71.11-1-00).

Restrição de atividade:
Atividades técnicas circunscritras às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2026
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 03.769.527/0001-73

NOME CIVIL: LUIZ ANGELO TODESCHINI

Carteira: RS-012848/D - Data de expedição: 18/12/1976

Desde 06/04/2021 - Carga horária: 20h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Quadro técnico pela Matriz - CNPJ: 03.769.527/0001-73

NOME CIVIL: LUCIANO LEJES PEREIRA

Carteira: RS-222206/D - Data de expedição: 26/01/2017

Desde 01/08/2025 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 12º

NOME CIVIL: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA

Carteira: RS-253721/D - Data de expedição: 31/01/2022

Desde 06/06/2025 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

NOME CIVIL: ROBERTO SCHUMANN

Carteira: RS-048717/D - Data de expedição: 30/07/1983

Desde 30/07/2025 - Carga horária: 12h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 79049/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 05/03/2026 09:55:29

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão n°: **2214985** Validade: **31/03/2027**

Razão Social: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA**

CNPJ: 03.769.527/0001-73 N° de registro no Crea-RS: 110809

Registrada desde: 31/01/2001

Registrada para:

NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL: "FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (RESTRITA A BAIXA TENSÃO EM EDIFICAÇÕES); OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÃO CIVIL COMO SERVIÇOS DE BLINDAGEM DE ESTRUTURAS REVESTIMENTO DE DUTOS E TUBULAÇÕES, MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE MADEIRA, CONSTRUÇÃO E REBAIXAMENTO DE TETO, INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL COMO BOMBEAMENTO DE CONCRETO, INSTALAÇÃO DE CALHAS, CONSTRUÇÃO DE CHAMINÉS, LAREIRAS E CHURRASQUEIRAS, CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS, COLOCAÇÃO DE TELHADOS E COBERTURAS CONCRETAGEM DE VIGAS, COLUNAS, LAJES, CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS (OBRAS CIVIS); LOTEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NÃO IMOBILIÁRIA; OBRAS DE LIMPEZA DE TERRENOS PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS".

NA ÁREA DA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL: SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL.

NA ÁREA DA MODALIDADE ELETRICISTA: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.

NA ÁREA DA MODALIDADE MECÂNICA: "INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE LIMPEZA DE DUTOS E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - FABRICAÇÃO MECÂNICA.

Observações:

NADA CONSTA.

Restrições:

EMPRESA NÃO HABILITADA, PARA ATUAR NA ÁREA:

DA ENGENHARIA MECÂNICA EM: SERVIÇOS DE ENGENHARIA MECÂNICA.

Endereço(s): 1) R SANTOS DUMONT, 23
BERTO CÍRIO
Nova Santa Rita-RS
92480-000

Capital Social: R$ 8.500.000,00

Responsáveis Técnicos:

1) **CHARLES AURÉLIO SIMON**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS013307 Registrado desde 05/10/1978

Responsável Técnico pela empresa desde 05/04/2002

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Decreto 23569/33 Art. 28 Exceto Alínea G
Resolução 218/73 Art. 7 Exceto Portos
Decreto 23569/33 Art. 29 Alínea A

2) **LUIZ ANGELO TODESCHINI**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS012848 Registrado desde 18/12/1976

Responsável Técnico pela empresa desde 21/03/2006

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
Resolução 218/73 Art. 7 Exceto Portos

3) **MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES**

Título: Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS152520 Registrado desde 12/01/2008

Responsável Técnico pela empresa desde 20/08/2010

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.
RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em: 19/06/2013

4) **SERGIO ROBERTO GUERRA CECERE**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS076969 Registrado desde 09/08/1991

Responsável Técnico pela empresa desde 29/03/2018

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

5) **MAICON MENEGATTI KERWALD**

Título: Engenheiro Ambiental
Engenheiro de Segurança do Trabalho

Carteira Crea: RS182165 Registrado desde 19/09/2011

Responsável Técnico pela empresa desde 16/09/2020

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.
Decreto Federal nº 90.922/85 Art. 3º, Art. 6º e Art. 7º, considerando a nova redação dada pelo Decreto nº 4.560/02
RESOLUÇÃO 447/2000 ART. 2°

Curso de pós-graduação:

Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho
Concluído em: 05/05/2014

6) **ROBERTO SCHUMANN**

Título: Engenheiro Eletricista

Carteira Crea: RS048717 Registrado desde 30/07/1983

Responsável Técnico pela empresa desde 04/02/2021

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 8
RESOLUÇÃO 218/73 ART. 9º

7) **CARLOS ROBERTO MOREIRA DO NASCIMENTO**

Título: Engenheiro de Operação - Fabricação Mec

Carteira Crea: RS030348 Registrado desde 14/04/1980

Responsável Técnico pela empresa desde 14/07/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 22

8) **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA**

Título: Engenheiro Civil

Carteira Crea: RS253721 Registrado desde 31/01/2022

Responsável Técnico pela empresa desde 31/05/2023

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

9) **LUIZ GUILHERME SOUZA DIAS**

Título: Engenheiro Eletricista

Carteira Crea: RS219301 Registrado desde 09/08/2016

Responsável Técnico pela empresa desde 29/06/2023

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73 ART. 8º E ART. 9º

DECRETO 90922/85, ART. 3º, ART. 4º E ART. 5º

Participantes do Quadro Técnico:

1) **LUCIANO LEJES PEREIRA**

Título: Engenheiro Mecânico

Carteira Crea: RS222206 Registrado desde : 26/01/2017

Participante do Quadro Técnico desde 26/11/2024

Atribuições Profissionais (legislação):

Resolução 218/73 Art. 12

Certificamos que EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA.-.-.-

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA

CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA

Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

Data de obtenção do título: 09/03/2017

Registro Nacional: 00A1562525

Data de Registro: 24/07/2018

Validade: Indefinida

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 9653971 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9653971 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Projeto de As-Built de todos os projetos elaborados para as edificações: Terminal de Passageiros, Seção de Combate a Incêndio, Prédio Administrativo, Central de Resíduos Sólidos, Central de Utilidades e Pórtico, são eles: Projeto arquitetônico, projeto arquitetônico de reforma, Projeto de arquitetura de interiores, Projeto de reforma de interiores, Projeto de conforto ambiental: luminotecnia, Projeto de conforto ambiental: condicionamento acústico, Projeto de comunicação visual, Projeto de instalações elétricas de baixa tensão, Projeto de instalações telefônicas prediais, Projeto de instalações prediais de TV, Projeto de sistema de monitoramento por câmeras, Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios, Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio, Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes, Projeto de instalações prediais de gás canalizado, Projeto de fundações em concreto armado, Projeto estrutural em concreto armado pré-fabricado, Projeto estrutural em estruturas metálicas e compostas, Projeto de climatização, ventilação mecânica e exaustão, Projeto de instalações hidrossanitárias prediais, Projeto de instalações prediais de águas pluviais.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.7 - As built , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9653754 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11/10/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 9653754 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Levantamento Arquitetônico e Cadastral das edificações existentes antes do início da obra de reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passageiros e das obras complementares do Aeroporto Internacional de Navegantes/SC. As edificações levantadas foram: Terminal de Passageiros, Seção de Combate à incêndio, prédio administrativo, Guarita, prédio Depósito e toda área externa ao Aeroporto contendo instalações de infra-estrutura tais como ar condicionado, redes de água potável, redes de esgoto pluvial e cloacal, redes de energia elétrica, redes de comunicações (TV, telefone, dados, internet), redes de fibra ótica. Nas edificações, os elementos foram analisados, levantados, quantificados e posteriormente desenhados em formato digital. As disciplinas analisadas foram: Arquitetura, Estrutura, Instalações elétricas, Instalações Hidrossanitárias, Instalações de Climatização, ventilação e exaustão e as Instalações de PPCI (prevenção contra incêndio).

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.1 - Levantamento arquitetônico , 7550 m²; 1.8.1 - Levantamento cadastral , 7550 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9650758 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11/10/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 9650758 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

Descrição:

Elaboração de Levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento para a área do Aeroporto Internacional de Navegantes/SC. Elaboração de Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS para a obra de Reforma, Ampliação e Modernização do Aeroporto Internacional de Navegantes/SC, conforme contrato TC-0174-EG/2019/0034.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

4.1.3 - Georreferenciamento , 39733 m²; 4.1.4 - Levantamento topográfico planialtimétrico , 39733 m²; 4.2.13 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS , 1 un; 4.2.9 - Plano de Controle Ambiental - PCA , 1 un;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9536844 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11/10/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 9536844 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT VINCULADA A ART do CREA-RS nº 10361331 cujo responsável técnico é o eng. civil Luiz A. Todeschini. Projeto de instalações hidrossanitária de esgoto, redes de água fria, estação de tratamento de água.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.1 - Projeto de instalações hidrossanitárias prediais , 17221 m²; 1.5.2 - Projeto de instalações prediais de águas pluviais , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9536490 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9536490 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração dos projetos específicos de arquitetura para reforma e ampliação do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Projeto de arquitetura de interiores, projeto de conforto ambiental: luminotécnica e condicionamento acústico, projeto de comunicação visual e também projeto de climatização. Edificações denominadas Central de Resíduos Sólidos, Central de Utilidades e Pórtico de acesso ao pátio de aeronaves, com áreas construídas respectivamente: 211 m², 300,00m² e 130m². Projetos para Central de Resíduos Sólidos: Por se tratar de depósito de Resíduos Sólidos, provenientes de toda área do aeroporto, esse projeto foi elaborado atendendo todos os requisitos da ANVISA. Nessa edificação foram projetadas as salas para armazenamento de: resíduos comuns do grupo D, resíduos recicláveis e resíduos perigosos do grupo B (classificação conforme ANVISA) e as áreas de infraestrutura necessárias para o funcionamento do prédio, são elas: sala administrativa, depósito de EPI, sanitário e área de lavagem e triagem com taque, bancada de triagem, área para balança, auto-clave e vala olhos. Todas as salas foram projetadas com rodapé boleado, de forma que não se crie nenhum canto vivo, para facilitar a limpeza. Também foram projetadas grelhas para recolhimento de águas em todas as portas de cada ambiente, de forma que os detritos de um não se misturem com outros. Além disso todas as instalações venezianas e telas a prova de insetos em todas as salas. Na área externa da edificação possui uma área com 2 entulhos para resíduos comuns do grupo D. Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico. Projetos para CUT e PÓRTICO: essas duas edificações foram divididas de acordo com a função: o PÓRTICO para controle de acesso e a CUT abriga as infraestruturas do aeroporto, tais como subestação, geradores, reservatórios de água. O pórtico conta com um vão livre de 14m e altura de 5,50m, possui também a instalação de cancelas e dilaceradores de pneus. A CUT foi projetada de acordo com as normas da CELESC para subestação, tais como: laje de cobertura, ventilações cruzadas, isolamento de instalações de água etc. Além da subestação, esse prédio abriga uma sala técnica elétrica para instalações de painéis de média tensão. Essa sala possui galerias enterradas para passagem dos cabos. A edificação da CUT conta também com sala para 3 grupos geradores com esquadrias com atenuador de ruídos, uma sala técnica para no-braeaks e controladores de iluminação do pátio de aeronaves. Na área externa foram projetados os reservatórios de água, RTI, reservatório de reaproveitamento de água pluvial e estação de tratamento de água. Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. PARA TODAS AS EDIFICAÇÕES: Projeto de demolição de 1750m². Projeto de climatização e ventilação mecânica.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 641 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 641 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 641 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 641 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 641 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535893 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 11/10/2022

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535893 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT VINCULADA A ART do CREA-RS nº 10292393 cujo responsável técnico é o eng. civil Charles Aurélio Simon. Projeto de estruturas de concreto armado, estruturas - outros, fundações profundas, fundações superficiais para o Aeroporto Internacional de Navegantes/SC.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.2.2 - Projeto de estrutura de concreto , 17221 m²; 1.2.3 - Projeto de estrutura pré-fabricada , 17221 m²; 1.2.6 - Projeto de outras estruturas , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535737 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535737 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração dos projetos específicos de arquitetura para reforma e ampliação do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Projeto de arquitetura de interiores, projeto de conforto ambiental: luminotécnica e condicionamento acústico, projeto de comunicação visual e também projeto de climatização. Edificação denominada Seção de Combate à Incêndio, com área construída de 1.330,00 m², divididos em 2 pavimentos. A demanda de utilização desse prédio é bastante específica, de acordo com a utilização dos Bombeiros para segurança de combate à incêndio do aeroporto. Este prédio foi dividido em dois ambientes: pavimento térreo (de grande movimentação, alto fluxo de pessoas) e segundo pavimento com atividades restritas e atividades de descanso. No térreo está localizada a garagem dos caminhões de combate a incêndio: 4 viaturas, além de vala de manutenção de caminhões, sala de manutenção, depósito de extintores, sala de controle e operações, sanitários feminino e masculinos, refeitório e sala de ginástica. No primeiro pavimento está localizado o auditório com capacidade para 60 pessoas, biblioteca, sala de descanso, salas técnicas e acesso à cobertura e reservatórios superiores, além dos alojamentos femininos e masculinos, cada um com banheiros privativos. O prédio possui um elevador com capacidade de 8 passageiros e uma escada comum. Na parte externa do prédio foi projetado uma estrutura de contenção de água de testes, chamada de caixa teste, juntamente com uma área de represamento de água e reservatório enterrado de aproveitamento de água. Esse elemento é utilizado para o teste dos caminhões de combate a incêndio e, na intenção de reaproveitar a água para o mesmo fim, foi projetado um reservatório inferior logo abaixo desse elemento onde a água será lançada, para recolhimento e reaproveitamento dessa água. O reservatório enterrado possui capacidade para 10.000L de água e possui sistema de filtro e bombas para o reaproveitamento dessa água. Elaboração de projeto de demolição do prédio SCI existente para dar lugar ao prédio novo. Projeto de demolição de 1330m². A cobertura é em telhas metálicas com revestimento de EPS, telhado com 2 águas e calhas de concreto pré-fabricado e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Projeto de climatização e ventilação mecânica.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 1330 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1330 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1330 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 1330 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 1330 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535669 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 14/03/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535669 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração dos projetos específicos de arquitetura para reforma e ampliação do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Projeto de arquitetura de interiores, projeto arquitetônico de reforma, projeto de reforma de interiores, projeto de conforto ambiental: luminotécnica e condicionamento acústico, projeto de comunicação visual e também projeto de climatização. Edificação denominada prédio Administrativo, com área construída de 1.650 m², divididos em 2 pavimentos. Neste projeto foi contemplada a demanda extra do setor administrativo do aeroporto. Lá estão a locadas áreas para as companhias aéreas, áreas para alojamento reservadas para ANVISA, Policia Federal, civil, Receita federal e IBAMA. Além dessa demanda, localizada no pavimento térreo, o segundo pavimento comporta as salas para a empresa administradora do aeroporto, com salas de treinamento, sala para o setor administrativo, sala para o setor de manutenção, sala de protocolos, salas de depósitos, além de auditório com capacidade de 80 pessoas. O edifício conta também com recepção, salas técnicas de elétrica e de eletrônica, banheiros feminino, masculino e PNE, escada comum e elevador especial, projetado fora da edificação por motivos de compatibilização com a estrutura existente. Projeto de reforma de interiores contemplando o andar térreo inteiro que foi reformado, o segundo pavimento foi construído totalmente novo. Projeto de demolição de 700m² de concreto armado de lajes, pilares e vigas, de alvenaria de blocos, de argamassa e revestimentos cerâmicos e de pavimentação. Projeto contemplou a remoção dos seguintes elementos: forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Projeto de climatização com sistema tipo VRF e split, independentes.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 1050 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 1050 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 1650 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 1650 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 1650 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 600 m²; 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 1050 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 1650 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535660 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535660 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT VINCULADA A ART do CREA-RS nº 10361741 cujo responsável técnico é o eng. civil Moisés Barbosa Guimarães. Projeto de PPCI, conforme legislação do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Classificação da ocupação, classificação do risco de incêndio e classificação dos sistemas de segurança: Proteção por extintores; Saídas de emergências; Iluminação de emergência e sinalização para abandono do local; Materiais de decoração e revestimento; Sistema hidráulico preventivo; Plano de emergência; Sistema de alarme e detecção de incêndio; Instalações prediais de gás canalizado. Brigadistas de incêndio voluntário, quando a população fixa for superior a 20 pessoas. Especificações dos sistemas: Sistema hidráulico preventivo: rede de 15 hidrantes, pressurizada, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, ligados com 2 bombas de pressurização, quadro elétrico específico com automação. Sistema de iluminação de emergência com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco. Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio por amostragem de ar, com central de alarme de incêndio interligada a todos equipamentos do sistema: ASD detector por aspiração, BX-IOM acionador manual e sirene, DP - Detector pontual de fumaça. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto. As atividades técnicas desenvolvidas se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, desta forma não contemplaram os dimensionamentos e cálculos do sistema de hidrantes, gás canalizado e SPDA.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.5.3 - Projeto de instalações prediais de gás canalizado , 17221 m²; 1.5.5 - Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 17221 m²; 1.5.6 - Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535643 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/02/2023

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535643 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

RRT VINCULADA A DUAS ART's: PROJETO ELÉTRICO - CREA-SC ART nº 7091527-6 cujo responsável técnico é o eng. eletricista Roberto Schumann. PROJETO SISTEMAS ELETRÔNICOS - CREA-PR ART nº 20193481115 cujo responsável técnico é o eng. eletricista Marcelo Stege. Descrição Projeto elétrico, de dados, TV, e sistemas eletrônicos para o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Projeto Elétrico, de dados e de TV. Projeto elétrico em baixa tensão, voltagem 220 Volts. Rede de dados com cabos K6, inclusive clipagem e certificação. Projeto de central telefônica com 360 ramais. Projeto de Sistemas Eletrônicos: Sistema de Sonorização, Sistema de Monitoramento de câmeras, com monitores e vídeo-wall, Sistema de Controle de Acesso e automação de portas, Sistema de Alarme de Incêndio, Sistema de Detecção de Fumaça por Aspiração, Sistema de Hora-certa, Sistema de Circuito fechado de Câmeras, Sistema de Informação de Voos, Sistema de Automação (Quadros de Automação e Elétrica - 365 pontos: Sistema responsável pelo monitoramento dos sistemas de: elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem, bombas de esgoto, bombas das caixas dágua e bombas do sistema hidrantes) e Telemática. Projeto com cabos de fibra ótica e cabo parametálico até 150 pares. As atividades técnicas desenvolvidas se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, sendo assim não contemplaram os dimensionamentos e cálculos elétricos e de sistemas eletrônicos. As atividades técnicas desenvolvidas foram: apoio à concepção e definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto de detalhamento com a localização dos pontos e suas eletrocalhas de distribuição, além de shafts e salas técnicas.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.3.4 - Projeto de sonorização , 17221 m²; 1.5.11 - Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 17221 m²; 1.5.7 - Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 17221 m²; 1.5.8 - Projeto de instalações telefônicas prediais , 17221 m²; 1.5.9 - Projeto de instalações prediais de TV , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535603 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 01/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535603 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Projeto de urbanismo, paisagismo, instalações referentes ao urbanismo e projeto elétrico de baixa tensão para o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Sistema viário de acesso ao Terminal de Passageiros para pedestres, carros e ônibus incluindo acessibilidade: vagas de garagem para motos, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, vagas de carga e descarga, vagas de embarque e desembarque, acessos elevados para pedestres, acessos cobertos para pedestres, paradas de ônibus. Área de acesso ao pátio de aeronaves através das salas de embarque, área de acesso às salas de desembarque através do pátio de aeronaves. Área de acesso às edificações de apoio do aeroporto: SCI, ADM e CRS. Área de acesso à Portaria do aeroporto. Sinalização viária. Iluminação pública e projeto elétrico de baixa tensão para área externa (apenas iluminação pública). Mobiliário urbano. Comunicação visual urbanística. Comunicação visual de edificações para todas as edificações do aeroporto. Projeto de movimentação de terra: escavação, carga, transporte e reaterro, projeto de drenagem, incluindo a drenagem da área do pátio de aeronaves e projeto de pavimentação. Os projetos de movimentação de terra, projeto de drenagem, projeto de pavimentação, projeto elétrico de baixa tensão e projeto de iluminação pública foram desenvolvidos dentro das atribuições do arquiteto e urbanista, dessa forma não contemplaram os dimensionamentos estruturais e detalhamentos executivos. As atividades técnicas desenvolvidas para esses projetos foram: concepção do produto, definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto contemplando características físicas das vias e suas respectivas pavimentações.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.6.3 - Projeto de arquitetura paisagística , 39733 m²; 1.8.3 - Projeto urbanístico , 39733 m²; 1.8.7 - Projeto de sistema viário e acessibilidade , 39733 m²; 1.8.9 - Projeto de mobiliário urbano , 39733 m²; 1.9.1 - Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação , 39733 m²; 1.9.2 - Projeto de sistema de iluminação pública , 39733 m²; 1.9.3 - Projeto de comunicação visual urbanística , 39733 m²; 1.9.4 - Projeto de sinalização viária , 39733 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535587 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 17/11/2021

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535587 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração de documentos técnicos para o novo Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Memorial Descritivo, Especificação Técnica Geral, Especificação Técnica Específica, Memorial de Cálculo e Planilha de Serviços e

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Quantitativos para execução da obra completa contemplando os serviços constantes no memorial e especificações técnicas, Cronograma físico-financeiro.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.7.1 - Memorial descritivo , 17221 m²; 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos , 17221 m²; 1.7.4 - Cronograma , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535578 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535578 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Elaboração dos projetos específicos de arquitetura para reforma e ampliação do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Projeto de arquitetura de interiores, projeto arquitetônico de reforma, projeto de reforma de interiores, projeto de mobiliário, projeto de conforto ambiental: luminotécnica e condicionamento acústico, projeto de comunicação visual e também projeto de climatização. Edificação denominada Terminal de Passageiros, com área construída de 13.600 m², edificação de 3 pavimentos, projetada para atender toda demanda de um aeroporto internacional, disposto da seguinte maneira: Andar térreo: Sala de desembarque internacional com 1 esteira de restituição de bagagens, com sanitários públicos antes e após a fiscalização, com área para o controle de fiscalização da Policia Federal; Sala de Desembarque doméstico com 2 esteiras de restituição de bagagens, sanitários públicos, sala multiuso para eventos particulares e áreas para companhias aéreas. Com acesso pelo segundo pavimento e finalização do percurso no pavimento térreo temos as duas salas de embarques, internacional e doméstico, ambas com área de controle e acesso aos embarques, com área de formação de fila e equipamentos de raio-x, sala de revista e área operacional para companhias aéreas. No embarque doméstico contém ainda algumas lojas, quiosques e a sala vip. Nos embarques foram projetados 2 elevadores com capacidade para 21 passageiros cada, panorâmicos e com portas em lados opostos, de acordo com o fluxo de pessoas que foi projetado. Além dos elevadores, também foram projetadas 2 escadas rolantes e 2 escadas convencionais. Tanto as salas de embarque quanto às de desembarque são reversíveis (internacional e doméstica), ou seja, foram projetadas de modo que sempre serão utilizadas, mesmo no caso de o aeroporto administrar apenas voos domésticos, a sala internacional é comunicável com a doméstica, podendo ser utilizadas

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

concomitantemente, fazendo com que não tenha nenhuma área subutilizada dentro do aeroporto. No térreo ainda temos a área de check-in com 22 pontos de atendimento, cujo mobiliário também faz parte desse projeto, esteiras de bagagens automáticas com balança e sensores, posto médico, áreas para atendimento eletrônico, lojas comerciais, sanitários públicos masculino, feminino, PNE e sanitário família, além de áreas operacionais para as companhias aéreas e para o aeroporto. O térreo e o segundo pavimento se comunicam através de 2 escadas convencionais, 2 escadas rolantes e 2 elevadores, sendo um inclusive para maca. No segundo pavimento encontram-se as áreas comerciais, praça de alimentação com restaurantes e quiosques e um mirante com vista para o pátio de aeronaves, formando um shopping center. Neste pavimento foram projetadas as áreas de administração do aeroporto, tais como: área administrativa, área para órgãos públicos como ANVISA, Polícia Federal e área para a controladoria geral do aeroporto. Além dessas áreas, possui também os depósitos comerciais para estoque de mercadorias e um acesso independente para prestadores de serviços com elevadores de resíduos com portas opostas. O terceiro andar do prédio é exclusivamente de serviços de infraestrutura, lá foram projetados todos equipamentos necessários para o funcionamento do aeroporto, são eles: equipamentos do sistema de climatização e ventilação, quadros elétricos, redes e reservatórios de água potável e redes do sistema de hidrantes. O acesso a esse pavimento é exclusivo para manutenção. Todo o aeroporto foi projetado considerando o conforto lumínico, térmico e principalmente acústico devido à proximidade com as aeronaves. Sendo assim, no projeto foram especificados: vidros especiais com isolamento acústico e térmico/lumínico; paredes internas com revestimento de lã de rocha; telhado com telhas de aluzinc com EPS. Projeto de comunicação visual. Projeto de climatização no sistema VRF, totalizando 700TR de refrigeração.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.3 - Projeto arquitetônico de reforma , 6100 m²; 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade , 6100 m²; 1.3.2 - Projeto de luminotecnia , 13600 m²; 1.3.3 - Projeto de condicionamento acústico , 13600 m²; 1.3.5 - Projeto de ventilação, exaustão e climatização , 13600 m²; 1.4.1 - Projeto de arquitetura de interiores , 13600 m²; 1.4.2 - Projeto de reforma de interiores , 6100 m²; 1.4.3 - Projeto de mobiliário , 13600 m²; 1.5.10 - Projeto de comunicação visual para edificações , 13600 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9535247 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 02/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9535247 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Exec. serv. de eng. para reforma, ampliação e modernização das edificações do Aeroporto de Navegantes-SC conforme memoriais e especificações técnicas do contrato. RRT VINCULADA A ART do CREA-SC nº 7223311-5 cujo responsável técnico é o eng. Moisés Barbosa Guimarães. LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO: 17.221m² DEMOLIÇÃO: 7.550,00m² EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO: -FUNDAÇÃO PROFUNDA TIPO ESTACA -FUNDAÇÃO SUPERFICIAL TIPO BLOCO -FUNDAÇÃO SUPERFICIAL TIPO SAPATA -ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA: -PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EM PRÉ-FABRICADO -PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PROTENDIDA DE PRÉ-FABRICADO. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: -REDES DE ESGOTO -REDES DE ÁGUA FRIA -REDES DE ÁGUA DE PLUVIAL -ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 12/03/2020 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 7550 m²; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 17221 m²; 2.2.3 - Execução de estrutura pré-fabricada , 17221 m²; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 17221 m²; 2.5.2 - Execução de instalações prediais de águas pluviais , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: -26.880619999999965 -48.648919999999976

Número do RRT: 9211844 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 26/07/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9211844 Participação Técnica:

Descrição:

Elaboração de projeto arquitetônico básico, executivo e detalhamento para execução de obra completa do novo Aeroporto Internacional de Navegantes - Santa Catarina. Contempla todas as edificações integrantes do projeto (Terminal de Passageiros, Torre de Controle, Seção de Combate a Incêndio, Central de Utilidades, Administração, Guarita e Central de Resíduos Sólidos) de acordo com exigências do memorial e especificações técnicas contidas na documentação contratual.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA Osmar Gaya Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes Bairro: Meia Praia UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC01174-EG/2019/0034 Celebrado em 25/05/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

1.1.2 - Projeto arquitetônico , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Número do RRT: 9035866 Tipo do RRT: SIMPLES Registrado em: 26/07/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9035866 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Modelagem BIM dos projetos de arquitetura, estrutura, fundações, instalações elétricas, ar condicionado, telemática, instalações de PPCI (Prevenção de Combate a Incêndio) e instalações hidrossanitárias, para a construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Navegantes/SC.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA Osmar Gaya Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes Bairro: Meia Praia UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC0174-EG/2019/0034 Celebrado em 29/05/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/07/2019 Data de Fim: 2020-06-03

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 13600 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Número do RRT: 12895872 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 13/04/2023

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de instalações de Prevenção e Combate à incêndio no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC: Instalação de extintores; Instalação de sinalização de saídas de emergências; Instalações de gás combustível GLP com tubulação em ferro galvanizado, execução e instalação de abrigo externo para gás: central de gás; instalação de iluminação de emergência e sinalização para abandono do local; execução de sistema de proteção contra descargas atmosféricas através do método de proteção de Faraday. Instalação de cabos de cobre em todos os pilares da estrutura do prédio. Execução de caixas de inspeção e medição da rede de SPDA. Execução de para-raios na cobertura; Execução de sistema hidráulico preventivo com tubulações de aço galvanizado soldado, rede com 15 hidrantes, pressurizada, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, ligados ao conjunto moto-bomba, composto de 2 bombas de pressurização, quadro elétrico específico com automação. Instalação de hidrantes com 2 mangueiras de 15m e todos elementos do conjunto conforme instrução normativa dos bombeiros; Execução de sistema de Alarme e Detecção de Incêndio por amostragem de ar, com central de alarme de incêndio interligada a todos equipamentos do sistema: ASD detector por aspiração, BX-IOM acionador manual e sirene, DP - Detector pontual de fumaça, sistema esse automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto; Execução de escada pressurizada (o cálculo da pressurização da escada foi feito pelo eng. civil responsável pela elaboração do projeto de PPCI, cuja ART é do CREA-RS número 10361741 e o responsável técnico é o eng. civil Moisés Barbosa Guimarães). Instalação de guarda-corpos e corrimãos em aço inox nas escadas; Instalação de portas corta-fogo com barras anti-pânico.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA Osmar Gaya, 1297 Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes Bairro: Meia Praia UF: SC CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.5.3 - Execução de instalações prediais de gás canalizado , 17221 m²; 2.5.5 - Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio , 17221 m²; 2.5.6 - Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Osmar Gaya, 1297 Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes Bairro: Meia Praia UF: SC CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12213726 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 02/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 12213726 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Execução de obra completa para o novo Terminal e passageiros do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Serviços executados: Arquitetura: Alvenarias de vedação com: tijolo furado, bloco cerâmico, tijolo a vista; execução de chapisco, emboço e reboco, massa única; estruturas de gesso acartonado com perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas standard, resistentes a umidade e placas resistentes ao fogo, com isolamento de lã de rocha; divisórias leves com perfis de aço galvanizado e painel UV, divisória leve de Eucatex/Divilux 35mm com portas e vidros fixos, divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm, perfil em alumínio, incluindo portas com fechadura, maçaneta e ferragens; impermeabilizações de estrutura enterradas, de pisos de banheiros, de reservatórios de água, de poços de elevadores, de lajes de concreto e de coberturas, com a aplicação dos seguintes materiais: argamassa polimérica, emulsão asfáltica, manta asfáltica, hidrofugante e pintura epóxi; revestimentos de piso: porcelanato, cerâmico, concreto polido, piso vinílico, granito, pintura epóxi; revestimentos de paredes: pintura tinta acrílica interna e externa, textura, revestimento cerâmico, porcelanato, tinta epóxi, tinta super lavável, plaqueta rústica e ACM; instalação de forros de gesso acartonado em placas com estrutura suspensa e forro mineral modular; instalação de cobertura com telha metálica trapezoidal com preenchimento em EPS, com acabamento pré-pintado, composição: telha+EPS+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm; instalação de esquadrias de madeira, alumínio, e ferro, fixas, venezianadas e de abrir, com vidro comum incolor, vidro laminado e vidro laminado duplo intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor; instalação de portões metálicos de abrir e de correr; instalação de gradil metálico de cercamento; instalação de louças e metais e acessórios sanitários: vaso adulto, vaso infantil, mictório, lavatório de bancada, lavatório de pé, tanques de louça, pias de aço inox, equipamentos para PNE, inclusive barras de aço inox conforme NBR9050; Instalação de bancada de mármore; instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço galvanizado; Comunicação visual; Instalação de equipamentos: 10 elevadores, capacidades de até 21 passageiros, panorâmicos e com portas opostas, 2 escadas rolantes, 5 esteiras de bagagem; execução e instalação de mobiliário sob medida, 22 pontos de check-in; execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito; Instalação de climatização, renovação de ar e ventilação mecânica. Execução de estruturas metálicas. Alvenaria de bloco estrutural para caixa de elevador. Instalação provisória e transferência de ar condicionado tipo chiller, inclusive torre de refrigeração. Execução de acessibilidade conforme NBR9050.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 13600 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 6100 m²; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 6100 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 13600 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 13600 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 13600 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 13600 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 13600 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 6100 m²; 2.4.3 - Execução de mobiliário , 13600 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações , 13600 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12213967 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 03/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 12213967 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de obra completa para o prédio administrativo do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Serviços executados: Arquitetura: Alvenarias de vedação com: bloco cerâmico; execução de chapisco, emboço e reboco, massa única; estruturas de gesso acartonado com perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas standard, resistentes a umidade e placas resistentes ao fogo, com isolamento de lã de rocha; divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm, perfil em alumínio, incluindo portas com fechadura, maçaneta e ferragens, divisória leve de Eucatex/Divilux 35mm com portas e vidros fixos; impermeabilizações de estrutura enterradas, de pisos de banheiros, de poço de elevador, de lajes de concreto, com a aplicação dos seguintes materiais: argamassa polimérica, emulsão asfáltica, manta asfáltica, hidrofugante e pintura epóxi; revestimentos de piso (inclusive limpeza e preparo de superfícies): porcelanato, concreto polido e pintura epóxi; revestimentos de paredes (inclusive limpeza e preparo de superfícies): pintura tinta acrílica interna e externa, textura, revestimento cerâmico, porcelanato, tinta epóxi; Raspagem de pintura antiga, aplicação de fundo selador, aplicação de fundo anticorrosivo, pintura esmalte sobre superfície metálica; instalação de forros de gesso acartonado em placas com estrutura suspensa; instalação de esquadrias de madeira, alumínio, e ferro, fixas, venezianadas e de abrir, com vidro comum incolor, vidro laminado; instalação de louças e metais e acessórios sanitários: vaso adulto, mictório, lavatório de bancada, lavatório de pé, tanques de louça, pias de aço inox, equipamentos para PNE, inclusive barras de aço inox conforme NBR9050; instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço galvanizado; Comunicação visual; Instalação de equipamentos: 1 elevador; execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito; Execução de alvenaria estrutural para caixa de elevador, externa ao edifício - 56,00 m²; Execução de muro de concreto pré-fabricado - 178,00m². Instalação de climatização com ar condicionado tipo VRF e split. Retirada de dutos e aparelhos de ar condicionado, instalação de aparelhos de ar condicionado;

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 600 m²; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 1050 m²; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 1050 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 234 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 1650 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 1650 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1650 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 600 m²; 2.4.2 - Execução de reforma de interiores , 1050 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações , 1650 m²;

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12213831 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 03/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 12213831 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de obra completa para o prédio da Seção de Combate à incêndio do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Alvenarias de vedação com: tijolo furado, bloco cerâmico, tijolo a vista; chapisco, emboço e reboco, massa única; estruturas de gesso acartonado com perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas standard, resistentes a umidade e placas resistentes ao fogo, com isolamento de lã de rocha; divisórias leves com perfis de aço galvanizado e painel UV, divisória leve de Eucatex/Divilux 35mm com portas de abrir, vidros fixos, divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm, perfil em alumínio, incluindo portas com fechadura, maçaneta e ferragens; impermeabilizações de estrutura enterradas, de pisos de banheiros, de reservatórios de água, de poços de elevadores, de lajes de concreto e de coberturas; revestimentos de piso: porcelanato, cerâmico, concreto polido, granito, pintura epóxi; revestimentos de paredes: pintura tinta acrílica interna e externa, textura, revestimento cerâmico, porcelanato, tinta epóxi, tinta super lavável, ACM e chapa cimentícia; instalação de forros de gesso acartonado em placas com estrutura suspensa; instalação de cobertura com telha metálica trapezoidal com preenchimento em EPS, com acabamento pré-pintado, composição: telha+EPS+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm; instalação de esquadrias de madeira, alumínio, e ferro, fixas, venezianadas e de abrir, com vidro comum incolor, vidro laminado e vidro laminado duplo intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor; instalação de portões metálicos de abrir e de correr; instalação de gradil metálico de cercamento; instalação de louças e metais e acessórios sanitários: vaso adulto, mictório, lavatório de bancada, lavatório de pé, tanques de louça, pias de aço inox, equipamentos para PNE, inclusive barras de aço inox conforme NBR9050; Instalação de bancada de mármore; instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço galvanizado; Comunicação visual; Instalação de equipamentos: 1 elevador; execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito; Instalação de climatização com ar condicionado tipo VRF e split. Execução de caixa teste para reaproveitamento de água, execução de reservatório enterrado com capacidade de 10.000L, execução de sistema de reaproveitamento de água com filtro e bombas de água, execução de reservatórios de água no total de 55.000L. Contrapiso armado para capacidade de até 35 toneladas com concreto bombeável (lançamento, adensamento e acabamentos liso, ranhurado e polido). Alvenaria estrutural com blocos de concreto grauteados e cintas de amarração. Vala de manutenção em pré-fabricado de concreto armado.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Data de Início: 23/08/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 1330 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 1330 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 1330 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 1330 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 1330 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 1330 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações , 1330 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12214007 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 03/02/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 12214007 Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de obra completa para os novos Prédios da Central de Resíduos Sólidos, Central de Utilidades e Pórtico/Guarita do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Serviços executados: Alvenarias de vedação com: bloco cerâmico e tijolo maciço; execução de chapisco, emboço e reboco, massa única; estruturas de gesso acartonado com placas standard, resistentes a umidade e resistentes ao fogo, com isolamento de lã de rocha; impermeabilizações de estrutura enterradas, de pisos de banheiros, de lajes de concreto de piso, com a aplicação dos seguintes materiais: argamassa polimérica, emulsão asfáltica, manta asfáltica, hidrofugante e pintura epóxi; revestimentos de piso: porcelanato, cerâmico, concreto polido e pintura epóxi; revestimentos de paredes: pintura tinta acrílica interna e externa, revestimento cerâmico, porcelanato e tinta epóxi; instalação de forros de gesso acartonado em placas com estrutura suspensa; instalação de cobertura com telha metálica trapezoidal com preenchimento em EPS, composição: telha+EPS+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm; instalação de esquadrias de madeira, de alumínio venezianadas e com tela anti-insetos, de alumínio com atenuadores de ruídos, venezianadas específicas para subestação e com vidro laminado com aplicação de película, esquadrias de ferro de abrir; instalação de portões metálicos de abrir e de correr; instalação de esquadrias de ferro de abrir; instalação de portões metálicos de abrir e de correr; instalação de gradil metálico de cercamento; instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço galvanizado; execução de muro de concreto pré-fabricado; instalação de tela de fechamento metálica em chapa expandida; instalação de cancelas e dilaceradores de pneus automatizados; instalação de louças e metais e acessórios sanitários: vaso adulto, lavatório de pé, equipamentos para PNE, inclusive barras de aço inox conforme NBR9050; Execução de rodapé boleado em todas as salas, com pintura epóxi até altura de 1,50m. Grelhas de piso em ferro galvanizado; calhas de piso em concreto; Comunicação visual; Instalação de climatização com ar condicionado tipo VRF e split. Salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito; Sistema de reaproveitamento de água, instalação de reservatórios de fibra, galerias enterradas para cabeamento elétrico. Demolições de estrutura de concreto armado (lajes, pilares e vigas), de alvenaria, de argamassas e revestimentos cerâmicos. Retirada de telhas de fibrocimento, de tesouras de madeira, de forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

20230000849581

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 Celebrado em 03/06/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 641 m²; 2.2.6 - Execução de outras estruturas , 641 m²; 2.3.2 - Execução de instalações de luminotecnia , 641 m²; 2.3.3 - Execução de instalações de condicionamento acústico , 641 m²; 2.3.5 - Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização , 641 m²; 2.4.1 - Execução de obra de interiores , 641 m²; 2.5.10 - Execução de comunicação visual para edificações , 641 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES Bairro: MEIA PRAIA UF: SC CEP: 88375000

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12894838 Tipo do RRT: RRT SIMPLES Registrado em: 13/04/2023

Forma de registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de instalações elétricas, de dados, telefone, TV, Sistemas Eletrônicos e Pipe-rack para o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. - Instalações elétricas, de dados, de telefone e de TV: 13.600 m2, em baixa tensão, voltagem 220 Volts. Rede de dados com cabos CAT6, clipados e certificados total de 2.600 pontos. Instalação de central telefônica com 360 ramais. Instalação de 14 pontos de TV. Eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis. - Instalações de sistemas eletrônicos com 1650 pontos, 12 rack, 12 PATCH CORD CAT6, 32 suítes e computadores com capacidade de 200TB. Instalação de cabos de fibra ótica: 2.800m, fusão de fibra ótica e instalação de cabo parametálico até 150 pares: 2.800m, instalados nos racks. -Sistema de Sonorização: 230 pontos de sonofletores, 5 painéis de comunicação e 1 estação de trabalho com software de instalação. - Sistema de Monitoramento de câmeras: 110 câmeras, 8 monitores e um vídeo wall. -Sistema de Controle de Acesso e automação de portas: 28 portas automatizadas com sistema automático de controle de acesso. -Sistema de Hora-certa: 6 pontos. -Sistema de Informação de voos: 38 pontos. - Sistema de automação: Quadros de automação - 365 pontos: Sistema de monitoramento dos sistemas de elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem, bombas de esgoto, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes. - Telemática. - Comissionamento de todos os sistemas executados. -Instalações provisórias: de elétrica, telemática, dados e voz. Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos. Transferência de pontos de telemática e racks.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA OSMAR GAYA Nº 1297

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES | Bairro: MEIA PRAIA | UF: SC | CEP: 88375000

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 | Celebrado em

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 | Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.3.4 - Execução de instalações de sonorização , 17221 m²; 2.5.11 - Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios , 17221 m²; 2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 17221 m²; 2.5.8 - Execução de instalações telefônicas prediais , 17221 m²; 2.5.9 - Execução de instalações prediais de TV , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA, 1297 | Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES | Bairro: MEIA PRAIA | UF: SC | CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 12895768 | Tipo do RRT: RRT SIMPLES | Registrado em: 13/04/2023

Forma de registro: INICIAL | Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição:

Execução de arquitetura, urbanismo, paisagismo, instalações referentes ao urbanismo, e instalações elétricas, para o Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Execução de sistema viário de acesso ao Terminal de Passageiros para pedestres, carros e ônibus incluindo acessibilidade; execução de vagas de garagem para motos, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, vagas de carga e descarga, vagas de embarque e desembarque; execução de acessos elevados para pedestres, acessos cobertos para pedestres e paradas de ônibus. Execução de acesso ao pátio de aeronaves através das salas de embarque, das salas de desembarque. Execução de área externa de acesso às edificações de apoio do aeroporto: SCI, ADM e CRS. Plantio de vegetação; Execução de área externa de acesso à Guarita do aeroporto. Execução de sinalização viária, iluminação pública e instalações elétricas; execução de mobiliário urbano tais como bancos, lixeiras, paradas de ônibus; execução de comunicação visual urbanística e comunicação visual de edificações para todas as edificações do aeroporto. Execução de movimentação de terra: escavação manual e mecânica de solo, escavação de vala superficial para viga de baldrame, escavação de vala superficial para tubulação de drenagem, carga, transporte e reaterro, aterro manual de valas superficiais, compactação manual e mecânica de aterro. Execução de elementos superficiais de drenagem urbana, tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas, sarjetões) de condução das águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas que recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves. Execução de pavimentação de vias (incluindo regularização de base, sub-base, aplicação camada de assentamento, material de rejunte, instalação de contenção lateral e assentamento): meio fio de concreto, pavimentação com blocos intertravados.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA Osmar Gaya, 1297 | Nº 1297

Complemento:

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

Cidade: Navegantes | Bairro: Meia Praia | UF: SC | CEP: 88372900

Contrato: TC-0174-EG/2019/0034 | Celebrado em

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 23/08/2019 | Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 39733 m²; 2.6.1 - Execução de obra de arquitetura paisagística , 39733 m²; 2.7.1 - Execução de obra urbanística , 39733 m²; 2.7.5 - Execução de sistema viário e acessibilidade , 39733 m²; 2.7.6 - Execução de mobiliário urbano , 39733 m²; 2.8.1 - Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação , 39733 m²; 2.8.2 - Execução de sistema de iluminação pública , 39733 m²; 2.8.3 - Execução de comunicação visual urbanística , 39733 m²; 2.8.4 - Execução de obra de sinalização viária , 39733 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA Osmar Gaya, 1297 | Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes | Bairro: Meia Praia | UF: SC | CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas:

Número do RRT: 9035927 | Tipo do RRT: SIMPLES | Registrado em: 26/07/2023

Forma de registro: RETIFICADOR à 9035927 | Participação Técnica:

Descrição:

Coordenação e compatibilização dos projetos para execução da obra completa do novo Aeroporto Internacional de Navegantes - Santa Catarina. As edificações integrantes desse projeto são: Terminal de passageiros, Seção de Combate a Incêndio, Central de Utilidades, Administração, Central de Resíduos Sólidos e Guarita.

Empresa contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.
CNPJ: 03.769.527/0001-73

DADOS DO CONTRATO

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CPF/CNPJ: 00352294003489

RUA Osmar Gaya | Nº 1297

Complemento:

Cidade: Navegantes | Bairro: Meia Praia | UF: SC | CEP: 88372900

Contrato: TC01174-EG/2019/0034 | Celebrado em 25/05/2019

Valor do contrato: R$ 47.450.000,00 | Tipo do Contratante:

Data de Início: 22/08/2019 | Data de Fim: 2020-11-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

3.1 - COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS , 17221 m²;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

RUA OSMAR GAYA - INFRAERO | Nº 1297

Complemento:

Cidade: NAVEGANTES | Bairro: MEIA PRAIA | UF: SC | CEP: 88372900

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000849581

2023000008495 81

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 849581/2023

Expedida em 11/08/2023 12:08:00, NOVA SANTA RITA/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços técnicos, que a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.**, através de sua equipe técnica, executou para a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, a prestação de:

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES – SC

Atestamos também, que os serviços foram realizados de forma satisfatória, dentro dos prazos contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes no Brasil e com as seguintes características:

1) DADOS DO CONTRATO:

Termo de Contrato: n° TC-0174-EG/2019/0034 e termo aditivo nº 0174-EG/2019/0034.

Objeto do Contrato: Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros e obras complementares do Aeroporto de Navegantes.

Empresa Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, com sede à Rua Osmar Gaya, nº 1.297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.352.294/0034-89.

Empresa Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, com sede à Rua Santos Dumont, n° 23 – Bairro Berto Círio – Nova Santa Rita/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.769.527/0001-73 e CAU PJ19122-1.

Endereço da obra: Rua Osmar Gaya, nº 1297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC.

Valor do contrato: R$ 61.720.656,25 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte mil seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte cinco centavos), sendo o valor do contrato inicial de R$ 47.450.000,00 e o valor do aditivo de R$ 14.270.656,25.

Prazo: 630 (Seiscentos e trinta) dias.

Início: a partir da Ordem de Serviço, emitida em 03/06/2019.

Vigência do contrato: de 03/06/2019 à 22/02/2021.

Não houve subcontratações na elaboração das atividades técnicas descritas neste atestado.

2) CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

ÁREAS CONSTRUÍDAS:

Área de intervenção no Terreno:	**39.733,00 m²**
Área Construída Total:	**17.221,00 m²**
Terminal de Passageiros	13.600,00 m²
Seção de Combate a Incêndio	1.330,00 m²
Prédio Administrativo	1.650,00 m²
Central de Resíduos Sólidos	191,00 m²
Central de Utilidades	300,00 m²
Pórtico	150,00 m²

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

3) **PROJETO:**

3.1 CO-AUTORIA DE PROJETOS

PROJETOS				
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**
I) ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	7198498	PRINCIPAL
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	669379	PRINCIPAL

3.2 EQUIPES TÉCNICAS DE PROJETO:

PROJETOS					
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**	**DATA DE INÍCIO E DATA DE FIM**
I) COORDENAÇÃO e COMPATIBILIZAÇÃO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	8645002	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035927	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	22/08/2019 20/11/2020
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	9210227	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9211844	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
	Arq. Felipe Victoria Gewehr	CAU A126084-8	9210261	CO-RESPONSÁVEL	
III) ARQUITETÔNICO EXECUTIVO e CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535578 9535669 9536490 9535737	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
IV) ARQUITETÔNICO - DOCUMENTAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9653754 9535587 9653971 9650758	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
V) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535603	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 20/11/2020
VI) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	Eng. Charles Aurélio Simon	CREA RS 013307	10292393	PRINCIPAL	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848	10293103	CO-RESPONSÁVEL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 152520	10293581	CO-RESPONSÁVEL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535893	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C625ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

VII) HIDROSSANITÁRIO	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848 CREA SC 25805-8	10361331	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9536844	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
VIII) PPCI	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 110809	10361741	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535660	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
XI) ELÉTRICA e SISTEMAS ELETRONICOS	Eng. Roberto Schumann	CREA-SC 167068-2	7082118-1	PRINCIPAL	
	Eng. Roberto Schumann	CREA-RS 048717	7221870-0	COMPLEMENTAR	
	Eng Marcelo Stege	CREA-PR 024351	20193481115	PRINCIPAL	
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535643	CO-RESPONSÁVEL/ EQUIPE	23/07/2019 20/11/2020
X) MODELAGEM BIM	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035866	PRINCIPAL/ INDIVIDUAL	23/07/2019 03/06/2020

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

INFRAERO AEROPORTOS

3.3 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE PROJETO

TIPO	RRT's	ATIVIDADES	ÁREA (m²)
I) COORDENAÇÃO e COMPATIBILIZAÇÃO	9035927	Coordenação e compatibilização de projetos	17.221,00
II) ARQUITETÔNICO	9211844	Projeto arquitetônico	17.221,00
III) ARQUITETÔNICO EXECUTIVO e CLIMATIZAÇÃO	9535578 9535669 9536490 9535737	Projeto de arquitetura de interiores	**16.171,00**
		Projeto arquitetônico de reforma	7.150,00
		Projeto de reforma de interiores	7.150,00
		Projeto de mobiliário	13.600,00
		Projeto de conforto ambiental: luminotecnia	17.221,00
		Projeto de conforto ambiental: condicionamento acústico	17.221,00
		Projeto de comunicação visual	17.221,00
		Projeto de adequação de acessibilidade	7.150,00
		Projeto de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00
IV) ARQUITETÔNICO - DOCUMENTAÇÃO	9653754	Levantamento arquitetônico	7.550,00
		Levantamento cadastral	7.550,00
	9535587	Memorial Descritivo	17.221,00
		Caderno de especificações ou de encargos	17.221,00
		Cronograma	17.221,00
	9650758	Georreferenciamento	39.733,00
		Levantamento Topográfico Planialtimétrico	39.733,00
		Plano de Controle Ambiental – PCA	01 unidade
		Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS	01 unidade
	9653971	As built	17.221,00
V) URBANISMO	9535603	Projeto de sistema viário e acessibilidade	39.733,00
		Projeto de mobiliário urbano	39.733,00
		Projeto de comunicação visual urbanística	39.733,00
		Projeto de sinalização viária	39.733,00
		Projeto de arquitetura paisagística	39.733,00
		Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	39.733,00
		Projeto de sistema de iluminação pública	39.733,00
		Projeto urbanístico	39.733,00
VI) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	9535893	Projeto estruturas de concreto	17.221,00
		Projeto de estrutura pré-fabricada	17.221,00

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

		Projeto outras estruturas	17.221,00
VII) HIDROSSANITÁRIO	9536844	Projeto de instalações prediais de águas pluviais	17.221,00
		Projeto de instalações hidrossanitárias prediais	17.221,00
VIII) PPCI	9535660	Projeto de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	17.221,00
		Projeto de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00
		Projeto de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	17.221,00
IX) ELÉTRICA e SISTEMAS ELETRÔNICOS	9535643	Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão	17.221,00
		Projeto de instalações telefônicas prediais	17.221,00
		Projeto de instalações prediais de TV	17.221,00
		Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	17.221,00
		Projeto de Sonorização	17.221,00
X) MODELAGEM BIM	9035866	Coordenação e compatibilização de projetos (Modelagem BIM dos projetos de arquitetura, estrutura, fundações, instalações elétricas, ar condicionado, telemática, instalações de PPCI e instalações hidrossanitárias)	13.600,00

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

4) EXECUÇÃO

4.1 EQUIPES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO					
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**	**DATA DE INÍCIO E DATA DE FIM**
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12213726 12213967 12213831 12214007	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
II) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12895768	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535247	CO-RESPONSÁVEL	12/03/2020 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
IV) PPCI	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12895872	PRINCIPAL	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR	
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA	

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL	
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	12894838	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR	23/08/2019 20/11/2020
	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7091527-6	PRINCIPAL	
	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7221870-0	COMPLEMENTO	

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C625ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

4.2 QUADRO RESUMO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

TIPO	RRT's	ATIVIDADE	ÁREA (m²)
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO	12213726 12213967 12213831 12214007	Execução de obra	16.171,00
		Execução de reforma de edificação	7.150,00
		Execução de instalações de condicionamento acústico	17.221,00
		Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00
		Execução de obra de interiores	16.171,00
		Execução de mobiliário	13600
		Execução de adequação de acessibilidade	7.150,00
		Execução de reforma de interiores	7.150,00
		Execução de comunicação visual para edificações	17.221,00
		Execução de outras estruturas	15.805,00
		Execução de instalações de luminotecnia	17.221,00
II) URBANISMO	12895768	Execução de obra	39.733,00
		Execução de obra de arquitetura paisagística	39.733,00
		Execução de obra urbanística	39.733,00
		Execução de sistema viário e acessibilidade	39.733,00
		Execução de mobiliário urbano	39.733,00
		Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação	39.733,00
		Execução de sistema de iluminação pública	39.733,00
		Execução de comunicação visual urbanística	39.733,00
		Execução de sinalização viária	39.733,00
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO	9535247	Execução de estrutura de concreto	17.221,00
		Execução de reforma de edificação	7.550,00
		Execução de instalações prediais de águas pluviais	17.221,00
		Execução de instalações hidrossanitárias prediais	17.221,00
		Execução de estrutura pré-fabricada	17.221,00
IV) PPCI	12295872	Execução de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00
		Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	17.221,00
		Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	17.221,00
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS	12894838	Execução de instalações de sonorização	17.221,00
		Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão	17.221,00
		Execução de instalações telefônicas prediais	17.221,00
		Execução de instalações prediais de TV	17.221,00
		Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	17.221,00

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

4.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
I) ARQUITETURA e CLIMATIZAÇÃO (RRTs: 12213726, 12213967, 12213831 e 12214007)	**SERVIÇOS INICIAIS**	
	Gerenciamento de obras	17.221,00 m²
	Operação e manutenção de canteiro	450,00 m²
	Construção e desmontagem de canteiro de obras	450,00 m²
	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos de obra	21 meses
	Instalações provisórias de água - reservatórios c/ rede de alimentação	50 pontos
	Instalação provisória de energia elétrica em "baixa tensão"	80 pontos
	Locação de obra por m2 construído, execução de gabarito com equipamentos de precisão (teodolito, nível, etc.)	17.221,00 m²
	Tapume de telhas metálicas trapezoidais, h=2,20m	1.800,00 m
	EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	
	Impermeabilização com hidroasfato – 4 demãos	739,00 m²
	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica com elastômeros	292,00 m²
	impermeabilização de superfície com manta asfáltica e=4mm	362,00 m²
	Impermeabilização de pisos e paredes com tinta epóxi	270,00 m²
	EXECUÇÃO DE ALVENARIAS	
	Alvenaria de blocos: alvenaria de vedação em bloco cerâmico 14x29x19cm e 19x29x19cm sem função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	4.300,00 m²
	Alvenaria de bloco estrutural: alvenaria estrutural em bloco de concreto 14x29x19cm e 19x29x19cm, grauteados e cintas de amarração fck 10mpa, com função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	882,00 m²
	Preparação para acabamento dos dois lados da alvenaria: chapisco, emboço, reboco e massa única.	5.182,00 m²
	Alvenaria com tijolos maciços, acabamento a vista, inclusive argamassa de assentamento.	710,00 m²
	Vergas e contra-vergas em concreto armado pré-moldado para execução de portas e janelas em alvenarias.	230,00 m
	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas em gesso acartonado tipo standard, resistente a umidade e resistentes ao fogo, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita e cantoneiras metálicas nas quinas.	5.300,00 m²
	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado duplas de 70mm, com 6 metros de altura, com placas em gesso acartonado tipo standard, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita.	105,00 m²
	Tapume provisório em gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm com placas em gesso acartonado tipo standard.	750,00 m²

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Divisória leve com perfis de aço galvanizado e painel UV branco divilux 35mm, inclusive com portas, janelas e balcões de atendimento	620,00 m²
	Divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm de espessura, perfil em alumínio, incluindo portas de abrir com fechadura, maçaneta e ferragens.	300,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PISO	
	Porcelanato Natural massa única retificado, 60x60cm, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	14.200,00 m²
	Piso vinílico de colagem, inclusive preparação da superfície e colagem	705,00 m²
	Granito para piso de escadas, acabamento acidado, e=2cm	153,00 m²
	Soleiras em granito para portas	370,00 m²
	Rodapé em porcelanato natural massa única retificado, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	1.400,00 m
	Rodapé de piso vinílico	380,00 m
	Rodapé boleado conforme especificações da resolução RDC Nº50 / 2002 da ANVISA	136,00 m
	Piso flutuante com placas de fibra mineral e isolamento acústico	145,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE	
	Revestimento Cerâmico retificado, 30x60cm cor branca, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 10mm	1.400,00 m²
	Revestimento em ACM (liga de alumínio composto), inclusive estrutura metálica de fixação	50,00 m²
	Revestimento de chapa cimentícia com estrutura em perfil de aço galvanizado de 70mm	68,00 m²
	Revestimento em Plaqueta rústica de barro cozido, 26x6x2cm, com junta seca	560,00 m²
	Textura rolada em paredes de alvenaria	3.000,00 m²
	EXECUÇÃO DE PINTURAS	
	Pintura interna texturizada com tinta acrílica Premium	26.820,00 m²
	Pintura externa de placas pré-fabricadas com tinta acrílica Premium	7.250,00 m²
	Pintura interna de paredes com tinta Super Lavável Premium, com alto desempenho e alta durabilidade.	440,00 m²
	Pintura interna de forro com tinta acrílica Premium	3.200,00 m²
	Pintura interna de forro mineral com acrílica Premium	180,00 m²
	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTOS DE TETO	
	Forro em Gesso Acartonado com chapas tipo Standard espessura 9,5 mm e sistemas de fixação com estrutura suspensa	3.200,00 m²
	Forro mineral modular em placas de 120x60cm, inclusive estrutura em perfil metálico em aço T clicado T24	380,00 m²
	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	
	Porta de madeira semi-oca com uma folha de abrir com dimensões de 80 x 210 e 90x120 centímetros. Acabamento com pintura esmalte	140 unidades
	Porta de madeira semi-oca com duas folhas de abrir com dimensões de 120 x 210 centímetros. Acabamento com pintura esmalte na cor branca ou preta	14 unidades

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	
	Janela em alumínio do tipo maximar, acabamento com pintura na cor branca.	10 unidades
	Janela em alumínio fixa, acabamento com pintura na cor branca.	2 unidades
	Janela em alumínio de correr, com dimensões de 216 x 115 centímetros.	13 unidades
	Janela em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação 2 unidades com 8,5m x 1,25m	2 unidades
	Janela em alumínio, fixa, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31 20 unidades com 10,2m x 1,80m	20 unidades
	Janela em alumínio, fixa, com atenuador de ruído, com dimensões de 120 x 60 centímetros, esquadria da sala dos Geradores.	4 unidades
	Esquadria em alumínio, de correr, com 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura na cor branca	19 unidades
	Esquadria de alumínio fixa, com dimensões aproximadas de 9,8m de comprimento por 3,00m de altura, acabamento com pintura na cor branca	14 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com uma folha. Parte inferior com venezianas e superior com visor em vidro laminado, acabamento com pintura na cor branca	2 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com uma folha, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31	9 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas venezianadas com dimensões de 160 x 210 centímetros.	7 unidades
	Porta em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação com 90 x 220 centímetros.	2 unidades
	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas, com atenuador de ruído, dimensões de 160 x 210 centímetros. Esquadria da sala dos Geradores.	5 unidades
	Janelas fixas em alumínio com estrutura embutida, medindo 6,25 x 4,00 m instaladas inclinadas 15 graus.	8 unidades
	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	
	Execução e instalação de portões metálicos de abrir e de correr com tela de fechamento metálica em chapa expandida	101,00 m²
	Execução e instalação de gradil metálico de cercamento em aço galvanizado;	30,00 m²
	INSTALAÇÃO DE VIDROS	
	Vidro laminado 5+5mm	41,00 m²
	Vidro simples 5mm	12,00 m²
	Vidro laminado 6+6mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor	580,00 m²
	Vidro laminado 8+8mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor, com emendas secas	200,00 m²
	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	
	Instalação de bancada de mármore	86,00 m
	Instalação de cuba oval de embutir	92 unidades

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Instalação de pia lavatório com coluna	64 unidades
	Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada	35 Unidades
	Instalação de vaso sanitário com bacia convencional com hydra	87 unidades
	Instalação de vaso sanitário com bacia convencional infantil	4 unidades
	Instalação de mictório suspenso	32 unidades
	Instalação de tanque de louça com coluna	11 unidades
	Instalação de pia de cozinha com bancada inox 120x60cm	5 unidades
	Instalação de torneira metálica automática	156 unidades
	Instalação de torneira para tanque	11 unidades
	Instalação de torneira para cozinha	5 unidades
	Instalação de equipamentos para PNE: Instalação de barras de apoio horizontal e vertical e ganchos para acionamento de vasos e pias, em aço inox escovado, conforme NBR9050, para uso de PNE	28 conjuntos
	COMUNICAÇÃO VISUAL	
	Instalação de Placas de comunicação visual em ACM	320 unidades
	EXECUÇÃO DE MOBILIÁRIO	
	Móveis sob medida para estações de check-in, em painel de MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho e acabamento em fórmica cor grafito. Visor de vidro serigrafado de 20mm com iluminação LED e bate-carrinho em tubo de aço escovado.	22 unidades
	Móveis sob medida para estações de trabalho da torre de controle, frmato octogonal, em painel MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho.	24,00 m²
	Mobiliário urbano: bancos (5 unidades), lixeiras (3 conjuntos de 6 unidades cada) e parada de ônibus com 80 m de comprimento, 3,5m de altura e largura de 5,0m.	1 conjunto
	SERRALHERIA	
	Instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço inox	220,00 m²
	Instalação de cancelas e dilaceradores de pneus automatizados	15,00 m
	Instalação de escada de ferro tipo marinheiro, 9,60m	1 unidade
	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO	
	Execução de sistema de climatização com tecnologia VRF, com capacidade de 72 Toneladas de Refrigeração, totalizando uma área de 17.041,00 m².	700 TR
	Execução de sistema de climatização do tipo Split hi-wall totalizando uma área de 180m².	16 TR
	Execução de sistema de renovação de ar com vazão de 7.710 m³/h, com filtragem G4 e acionamento conjugado aos condicionadores.	7.710 m³/h
	Execução de sistema de exaustão de sanitários por meio de exaustor axial e rede de dutos.	6.200 m³/h
	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	Instalação de 10 elevadores, com capacidades para 21 passageiros com portas opostas e panorâmico (2 unidades), 16 passageiros, maca e portas opostas (2 unidades) e 8 passageiros (6 unidades).	10 unidades
	Instalação de escadas rolantes vencendo altura de 4,25m.	4 unidades

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Instalação de esteiras de restituição de bagagens em formato "L".	3 unidades
	Instalação de esteiras de bagagem de check-in, 22 unidades com balança e 60m lineares com interligação às esteiras externas.	100,00 m
	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	
	Salas técnicas: execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito.	10 unidades
	Laje técnica: execução de um pavimento inteiro exclusivo para área de equipamentos que atendem o aeroporto, tais como ar condicionado, renovadores de ar, reservatórios de água, quadros elétricos e relógios de medição de energia. O pavimento possui 170m de comprimento e uma área de 1.200 m². Nesse pavimento foram executados elementos como bacias de contenção de água para reservatórios e unidades condensadoras de ar condicionado, salas individualizadas para equipamentos de renovação de ar e unidades evaporadoras de ar condicionado, áreas de acesso a relógios e medições da concessionária de energia elétrica, além da distribuição de eletrocalhas, rede de hidrantes, rede de abastecimento de água e dutos de renovação de e de ventilação mecânica. Esse pavimento possui controle de acesso, sendo permitido apenas para funcionários especializados nos equipamentos e para fins de manutenção. Esse pavimento possui ventilação natural.	1.200,00 m²
	Execução de 2 auditórios com capacidade para 80 e 60 pessoas, nas edificações SCI e ADM, totalizando uma área de 220,00 m².	2 unidades

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
II) URBANISMO (RRT 12895768)	**EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**	
	Escavação manual e mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria	8.800,00 m³
	Escavação manual de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem	6.500,00 m³
	Reaterro mecânico com material granular de empréstimo adensado e vibrado	1.400,00 m³
	Aterro com saibro importado	5.000,00 m³
	Aterro com brita (rachão)	16.800,00 m³
	Regularização e compactação de subleito	39.733,00 m²
	Base de brita graduada nas pistas de rolamento	20.933,00 m²
	Base de concreto rolado	20.933,00 m²
	Regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, instalação de contenção lateral	16.300,00 m²
	Reforço de subleito com geogrelha	3.500 m²
	Pavimentação com placas de concreto pré-fabricado, espessura 6 cm	11.800,00 m²
	Pavimentação de passeio com concreto armado moldado in-loco espessura 10 cm	4.500,00 m²
	Pavimentação de com blocos intertravados de concreto	2.500,00 m²

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 5 cm em toda área pavimentada, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação	20.933,00 m²
	Recuperação do pátio de aeronaves com concreto armado moldado in-loco, espessura 30 cm	12.360,00 m²
	Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves	39.733,00 m²
	Execução de sistema de iluminação pública	39.733,00
	Execução de comunicação visual urbanística	39.733,00
	Execução de sinalização viária	39.733,00

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
III) FUNDAÇÕES, ESTRUTURA e HIDROSSANITÁRIO (RRT 9535247)	**EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA**	
	Vala de manutenção de caminhões em estrutura de concreto armado pré-fabricado, profundidade 1,20m, leito em concreto armado moldado in-loco, com caixa separadora de água e óleo	8,50 m³
	Canaletas enterradas em concreto armado moldado in-loco para passagens de cabeamentos elétricos	25,00 m²
	Reservatório de água enterrado no solo, em concreto armado moldado in-loco, com capacidade para 10.000l de água – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	7,50 m³
	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=10cm, usinado e bombeável (inclusive lançamento, adensamento e acabamento ranhurado)	7.960,00 m²
	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=15cm, usinado e bombeável resistente a 35ton (inclusive lançamento, adensamento e acabamento polido)	702,00 m²
	Caixa de teste para lançamento de água dos caminhões de bombeiros, estrutura especial em concreto armado pré-fabricado	1 unidade
	Execução de muro de concreto armado pré-fabricado com placas de 6x2,40m	80,00 m
	EXECUÇÃO DE SUPRA-ESTRUTURA	
	Pilares em concreto armado pré-fabricado: com fck > 50mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 160 unidades	441,00 m³
	Vigas em concreto armado pré-fabricado: com fck > 40mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço no TPS, vencendo vão livre de 25x18m no SCI, inclusive vigas calha, totalizando 321 unidades	895,00 m³
	Lajes alveolares em concreto protendido pré-fabricado: laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura, com largura de 1,20m, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m²	9.487,00 m²

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

Capeamento de lajes alveolares, com espessura de 8cm, altura total de 28cm e 38cm, inclusive armadura em tela Q92	9.487,00 m²
Painéis em concreto armado pré-fabricado: painéis com fck > 35 mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 548 unidades e 6.850 m²	822,00 m³
Escadas em concreto armado pré-fabricado: com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, totalizando 22 lances	73,00 m³
Furação em laje com equipamento tipo "serra copos" p/passagem de tubulações	320 unidades
Estrutura em steel deck ME 75+75 para cobertura da cabine da torre de controle, em formato octogonal, medindo 6,25m cada lado, com pé direito de 4,50m, com perfil laminado "W" e "HP", com 8 pilares fixados na estrutura de concreto pré-fabricada. A estrutura foi pré-montada, transportada, montada no chão e içada a uma altura de 26m. Concreto bombeável com fck > 30 mpa, armado com aço A-50 e CA-60. Área total da cobertura: 181,00 m²	12,00 tf
Plataforma metálica em formato octogonal medindo 6,25m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto pré-fabricada, a 21m de altura do solo.	63,00 m²
Plataforma metálica em formato retangular medindo 12,50m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto pré-fabricada, a 18m de altura do solo.	52,00 m²
Escada metálica em perfil laminado e degraus em chapa dobrada, vencendo altura de 4,25m.	1,3 tf
TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA	
Transporte de elementos estruturais pré-fabricados, c/carreta de 20 toneladas	500 viagens
Montagem de elementos estruturais pré-fabricados, c/auxílio de guindaste e caminhão munck	8 meses
Equipe de montagem composta por 1 topógrafo, 2 profissionais montador e 3 auxiliares	8 meses
EXECUÇÃO DAS COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES	
Terça alveolar em concreto protendido pré-fabricado, com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m	8.260,00 m²
Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, inclusive transporte e montagem.	3.540,00 m²
Aplicação de fundo selador anticorrosivo e pintura esmalte sobre superfície metálica	686,00 m²
Instalação de telha sanduiche, metálica tipo trapezoidal com preenchimento em eps, com acabamento pré-pintado, composição: telha+eps+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm e desenvolvimento de 125cm;	8.260,00 m²
Laje maciça de concreto armado pré-fabricado, espessura de 15cm, totalizando 20m²	3,00 m³
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	Execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, esgoto cloacal e esgoto pluvial	17.221,00 m²
	Execução de estação elevatória de esgoto cloacal e rede de esgoto com bombeamento	5 unidades
	Instalação de reservatórios de água potável com 150.000L no total	150.000L
	Execução e instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado e central de gás para 4 botijões P-45.	1 unidade
	Execução de castelo de água com reservatório de água potável de 20.000L	1 unidade
	Execução de rede de drenagem pluvial	170,00 m
	DEMOLIÇÕES	
	Demolições de estrutura de concreto armado (lajes, pilares e vigas), de alvenaria, de argamassas e revestimentos cerâmicos. Retirada de telhas de fibrocimento, de tesouras de madeira, de forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Retirada de dutos e aparelhos de ar condicionado, instalação de aparelhos de ar condicionado; Demolição e remoção de pavimento de CBUQ.	7.550,00

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
IV) PPCI **(RRT 12295872)**	Execução de instalações de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT, incluindo carga de incêndio, materiais de decoração e acabamento , plano de emergência e demais sistemas abaixo especificados	17.221,00 m²
	Sistema hidráulico preventivo: rede pressurizada com 15 hidrantes, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, interligados a 2 bombas de pressurização e quadro elétrico específico com automação.	1 unidade
	Sistema de saídas de emergência.	1 unidade
	Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.	1 unidade
	Sistema de abandono do local.	1 unidade
	Proteção por extintores.	1 unidade
	Execução de instalações prediais de gás canalizado	10 pontos
	SPDA - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos específicos para SPDA em todos os pilares da estrutura do prédio, 10 ohms.	17.221,00 m²

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

TIPO (RRT)	ATIVIDADE	UNIDADE
V) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS (RRT 12894838)	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
	Execução de sistemas elétricos em baixa tensão – 220 Volts, totalizando uma área de 17.221,00 m², compreendendo sistemas de energia Normal, Emergencial e Ininterrupta	500 kVA
	Medição elétrica	15,00 KV
	Execução de aterramento de instalação elétrica	10,00 ohms
	Montagem e instalação de quadros elétricos com os respectivos disjuntores de proteção	26 unidades
	Montagem e instalação de 4 painéis de medição	4 unidades
	Lançamento de cabos de alimentação para cada quadro elétrico	26 unidades
	Montagem de eletrovia composta por perfilados galvanizado para suporte de luminárias e proteção mecânica dos circuitos elétricos, para instalação de 2.100 pontos	3.000 m²
	Lançamento de 15.000 metros de condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas	15.000 m
	Montagem e instalação de 300 luminárias do tipo LED	300 unidades
	Instalações provisórias: de elétrica e Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos	30 unidades
	Iluminação pública externa na via de acesso ao aeroporto e edificações anexas.	1 unidade
	Execução de galerias enterradas para leitos de cabeamento interligando a subestação com o prédio TPS, profundidade de 80cm e largura 60cm	80,00 m
	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	
	Execução de sistemas eletrônicos com 1650 pontos, contemplando infra-estrutura de cabos de comunicações, tubulações, eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis, distribuição de tomadas e painéis de conexão.	17.221,00 m²
	SDAI - Sistema completo de alimentação, distribuição e gerência das informações dos dispositivos de detecção, automáticos e manuais, e alarme de incêndios. Os sistemas são do tipo classe "A" e compostos de painel endereçável 4 laços com interface Modbus, painel remoto de supervisão e comando, rede de detectores multicritérios, acionador manual de emergência, sinalizador sonoro visual, módulos de comando e monitoração endereçáveis, sistema de detecção por aspiração 1 linha (ASD 1L) com detectores de fumaça para ASD, filtro e módulo endereçável ASD, além dos demais dispositivos para o perfeito funcionamento do sistema. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.	1 unidade
	STVV – Sistema de Televisão e Vigilância – sistema composto por câmeras IP 110 câmeras, sendo 1 móvel, 8 monitores e um vídeo wall	119 pontos
	SICA – Sistema de Controle de Acesso – composto de Unidade de Controle de Acesso IP, leitoras de proximidade, botões de destrave,	28 pontos

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C625ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

	botoeiras de emergência, sensores de porta aberta e estação de operação com servidor de controle de acesso	
	SIGUE – Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia – composto de pontos com supervisório gráfico de automação elétrica, sendo 6 unidades de componentes de lógica e 1.600m de cabos de comando e de instrumentação	6 pontos
	SISOM – Sistema de Sonorização – composto por sonofletores do tipo "Flush Mount", painel de chamada, equalizador de 15 bandas, conversor de áudio IP, amplificador de áudio, caixa acústica de 40W (voz e música) e cabo para sinal de áudio de alto nível. Foram instalados 230 pontos de sonofletores, 5 painéis de comunicação e 1 estação de trabalho com software de instalação	230 pontos
	SDH – Sistema de hora certa – composto por relógios minuteiros face dupla, com comunicação ethernet, POE, visibilidade 20 metros, software de sincronismo e patch cord cat 6	6 pontos
	SIV – Sistema de informação de Voos – composto por computador miniPC, cabos patch cord cat 6, cabos HDMI e monitores de 32" e 43"	38 pontos
	Telemática: instalação de cabeamento estruturado para um sistema com categoria 6. Esse sistema permite transmissão de sinais na frequência 250 Mhz e é utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de computadores) e imagens (televisão). O sistema é composto por: -Switch acesso padrão fast Ethernet (32 unidades); -Patch panel categoria 6 (12 unidades); -Patch panel de voz 50 portas (3 unidades) ; -Distribuidor interno óptico (DIO) de 19" para até 24 fibras (2 unidades); -Cabos de fibra ótica (480m); -Cabos CAT6 (3.600m); -Clipagem e certificação de cabos CAT6 (2.600 pontos); -Cabo par metálico até 150 pares (2.800m); - Cabo telefônico uso externo 50x10 pares (280 unidades); - Certificação de redes; - Computadores com capacidade de 200TB.	1 unidade
	Execução de central telefônica com 360 ramais	1 unidade
	Sistema de Automação - Quadros de Automação e Elétrica - 365 pontos: Sistema responsável pelo monitoramento dos sistemas de: elevadores, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes.	1 unidade
	Teste de aceitação e treinamento dos sistemas tanto para operação quanto para manutenção dos equipamentos fornecidos	1 unidade
	Instalações provisórias: telemática, dados e voz. Transferência de pontos de telemática e racks	20 unidades

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

5) DESCRIÇÃO DETALHADA DAS EDIFICAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS:

O Aeroporto de Navegantes é o principal aeroporto em movimentações de cargas de Santa Catarina e é o 2º aeroporto do Estado em movimentação de passageiros, registrando mais de 1,9 milhões de passageiros em 1 ano, sendo que nos meses de julho e outubro chega a passar de 170 mil passageiros no mês. É um aeroporto de grande importância no cenário do Estado de Santa Catarina, principalmente pela localização geográfica, próximo a grandes cidades como Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Penha. O projeto ampliou em 163% a área total construída do Terminal de Passageiros, além disso, criou 3 novas áreas de apoio: Central de Utilidades, Prédio Administrativo e Central de Resíduos e aumentou em 110% a Seção de Combate a incêndio e o Pórtico, obras complementares ao Terminal de Passageiros.

TERMINAL DE PASSAGEIROS

Arquitetura:

O Terminal de Passageiros do Aeroporto de Navegantes foi projetado com 3 pavimentos para atender toda demanda de um aeroporto internacional, sendo o fluxo de passageiros disposto da seguinte maneira: Andar térreo: Sala de desembarque internacional com 1 esteira de restituição de bagagens, com sanitários públicos antes e após a fiscalização, com área para o controle de fiscalização da Policia Federal; Sala de Desembarque doméstico com 2 esteiras de restituição de bagagens, sanitários públicos, sala multiuso para eventos particulares e áreas para companhias aéreas. Com acesso pelo segundo pavimento e finalização do percurso no pavimento térreo temos as duas salas de embarques, internacional e doméstico, ambas com área de controle e acesso aos embarques, com área de formação de fila e equipamentos de raio-x, sala de revista e área operacional para companhias aéreas. No embarque doméstico contém ainda algumas lojas, quiosques e a sala vip. Nos embarques foram projetados 2 elevadores com capacidade para 21 passageiros cada, panorâmicos e com portas em lados opostos, de acordo com o fluxo de pessoas que foi projetado. Além dos elevadores, também foram projetadas 2 escadas rolantes e 2 escadas convencionais. Tanto as salas de embarque quanto às de desembarque são reversíveis (internacional e doméstica), ou seja, foram projetadas de modo que sempre serão utilizadas, mesmo no caso de o aeroporto administrar apenas voos domésticos, a sala internacional é comunicável com a doméstica, podendo ser utilizadas concomitantemente, fazendo com que não tenha nenhuma área subutilizada dentro do aeroporto. No térreo ainda temos a área de check-in com 22 pontos de atendimento, cujo mobiliário também faz parte desse projeto, esteiras de bagagens automáticas com balança e sensores, posto médico, áreas para atendimento eletrônico, lojas comerciais, sanitários públicos masculino, feminino, PNE e sanitáriofamília, além de áreas operacionais para as companhias aéreas e para o aeroporto. O térreo e o segundo pavimento se comunicam através de 2 escadas convencionais, 2 escadas rolantes e 2 elevadores, sendo um inclusive para maca. No segundo pavimento encontram-se as áreas comerciais, praça de alimentação com restaurantes e quiosques e um mirante com vista para o pátio de aeronaves e a pista do aeroporto, formando um shopping center dentro do aeroporto. Neste pavimento foram projetadas as áreas de administração, tais como: área administrativa, área para órgãos públicos como ANVISA, Polícia Federal e área para a controladoria geral do aeroporto. Além dessas áreas, possui também os depósitos comerciais para estoque de mercadorias e um acesso independente para prestadores de serviços com 2 elevadores de resíduos com portas opostas. O terceiro andar do prédio é exclusivamente de serviços de infraestrutura, lá foram projetados todos equipamentos necessários para o funcionamento do aeroporto, são eles: equipamentos do sistema de climatização e ventilação, quadros elétricos, redes e reservatórios de água potável e redes do sistema de hidrantes. O acesso a esse pavimento é exclusivo para manutenção. Além dessa área, foram projetadas 8 salas técnicas climatizadas, para

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

acomodar as infraestruturas necessárias de elétrica e sistemas eletrônicos como racks, quadros, distribuições, conexões, centrais etc. As salas foram locadas estrategicamente dentro da distribuição interna do aeroporto de modo que atenda as demandas das disciplinas e não interferindo na distribuição das dependências nem nos fluxos de passageiros. As salas possuem sistema de climatização independentes e com sistema de redundância para nunca pararem de funcionar, além de isolamento térmico e lumínico e controles de acesso restrito. Todo o aeroporto foi projetado considerando o conforto lumínico, térmico e principalmente acústico devido à proximidade com as aeronaves. Sendo assim, no projeto foram especificados: vidros especiais com isolamento acústico e térmico/lumínico; paredes internas com revestimento de lã de rocha; telhado com telhas sanduiche de aluzinc com EPS. O projeto e execução do novo aeroporto atendeu a norma de acessibilidade NBR9050. Durante a execução da obra foram necessárias intervenções de reforma do prédio existente, a fim de atender a demanda de funcionamento do aeroporto ao mesmo tempo em que a obra era executada. A edificação antiga que abrigava o aeroporto media 6.100m² de área construída.

Estruturas e Fundações:

- **Fundações:** fundações profundas tipo hélice continua, fundações superficiais em concreto armado moldado "in-loco", sapatas em concreto armado pré-fabricadas, vigas de fundação e cortinas de contenção, totalizando 882,00 m³.
- **Estrutura em concreto armado pré-fabricado:**
  - **Pilares:** com fck > 50Mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 441 m³.
  - **Vigas:** com fck > 40Mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço, totalizando 895m³.
  - **Lajes:** concreto armado protendido pré-fabricado, tipo laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura e largura de 1,20m, com capeamento de 8cm, altura total de 28cm e 38cm respectivamente, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m², totalizando uma área de 9.487,00 m².
  - **Painéis em concreto armado pré-fabricado:** painéis com fck > 35 Mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 822,00 m³.
  - **Escadas:** com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, 22 lances, totalizando 73,00 m³.
  - **Cobertura:** terças em concreto armado protendido pré-fabricado, tipo terça alveolar com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m, totalizando uma área de 8.260,00 m².
- **Estrutura metálica:** Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, totalizando 3.540,00 m².

Urbanismo:

Projeto e execução de urbanismo, arquitetura paisagística, obras do sistema viário e acessibilidade, mobiliário urbano, instalações elétricas de baixa tensão, comunicação visual urbanística e sinalização viária para área externa do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Foi projetado e executado o novo sistema viário de acesso ao Terminal de Passageiros para pedestres, carros e ônibus incluindo acessibilidade: vagas de garagem para motos, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, vagas de carga e descarga, vagas de embarque e desembarque, acessos elevados para pedestres, acessos cobertos para pedestres, paradas de ônibus. Foram realizadas intervenções na área de acesso ao pátio de aeronaves através das salas de embarque, na área de acesso às salas de desembarque através do pátio de aeronaves, na área de acesso às edificações de apoio do aeroporto: SCI, ADM e CRS e na área de acesso à Portaria do aeroporto. Sinalização viária e iluminação pública. Mobiliário urbano tais como: bancos, lixeiras, paradas de ônibus. Comunicação visual urbanística. Movimentação de terra: escavação manual e mecânica de solo, escavação

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C625ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem, carga descarga e reaterro, aterro manual de valas superficiais, compactação manual e mecânica de aterro. Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves. Pavimentação de vias (incluindo regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, material de rejunte, instalação de contenção lateral e assentamento): meio-fio de concreto, pavimentação com blocos intertravados, pavimentação com base de concreto rolado, placas de concreto e pavimentação asfáltica com CBUQ, além da recuperação do pátio de aeronaves.

Instalações Elétricas e demais instalações dessa disciplina:

Execução de instalações elétricas em baixa tensão, voltagem 220 Volts, ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão, subestação de energia, medição de energia, aterramento de instalações elétricas, sistema de proteção contra cargas atmosféricas SPDA, instalações de dados, telefone, TV, Pipe-rack e sistemas eletrônicos: SDAI, STVV, SICA, SIGUE, SISOM, SDH, SIV, telemática, sistema de automação e monitoramento dos sistemas de elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem, bombas de esgoto, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes. Instalação de rede de dados com cabos CAT6, clipados e certificados. Instalação de central telefônica e pontos de telefone. Instalação de pontos para TV. Instalação de eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis. Instalação de cabos de fibra ótica, fusão de fibra ótica e instalação de cabo par metálico até 150 pares. Instalação de sistema de telemática. Comissionamento de todos os sistemas executados. Instalações provisórias: de elétrica, telemática, dados e voz. Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos. Transferência de pontos de telemática e racks.

Instalações Hidrossanitárias e demais instalações dessa disciplina:

Projeto e execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, estação de tratamento de águas cinzas com componentes químicos, aproveitamento de águas da chuva com sistema completo de recolhimento, tratamento e reserva (20.000L), sistemas de reuso, sistema de filtragem, sistemas de recalque. Projeto e execução de rede de esgoto cloacal com bombeamento, projeto e execução de estações elevatórias de esgoto cloacal, projeto e execução de reservatórios de água potável: enterrado com capacidade de 50.000L, reservatórios em fibra: elevados no TPS 70.000L, inferiores no TPS 30.000L.

Prevenção de Combate a Incêndio:

Projeto de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT. Classificação da ocupação, classificação do risco de incêndio e classificação dos sistemas de segurança. Dimensionamento de Sistemas:

- Sistema hidráulico preventivo: rede de 15 hidrantes, pressurizada, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, ligados com 2 bombas de pressurização, quadro elétrico específico com automação
- Instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado, central de gás para 4 botijões P-45.
- Sistema de alarme e detecção de incêndio: por amostragem de ar, com central de alarme de incêndio interligada a todos equipamentos do sistema: ASD detector por aspiração, BX-IOM acionador manual e sirene, DP - Detector pontual de fumaça. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.
- Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.
- Sistema de abandono do local
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos de cobre específicos para SPDA em todos os pilares

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

da estrutura do prédio, caixas de inspeção e medição, rede enterrada de interligação da malha e rede de para-raios no telhado;
- Proteção por extintores;
- Materiais de decoração e revestimento;
- Sistema de saídas de emergência;
- Carga de incêndio;
- Plano de emergência;
- Instalação de guarda-corpos e corrimãos em aço inox nas escadas;
- Instalação de portas corta-fogo com barras anti-pânico.

Climatização:

- O sistema de ar condicionado do tipo VRF, com sistema de renovação de ar e ventilação mecânica.

TORRE DE CONTROLE

Projeto e execução de obra completa da nova Torre de Controle do Aeroporto de Navegantes/SC, com área total de 1.058 m², divididos em 6 pavimentos. Neste projeto arquitetônico foi contemplada a demanda dos serviços de navegação aérea do aeroporto, sendo o prédio dividido em duas partes: a torre de controle propriamente dita, constituída de cabine de controle e pavimento logo abaixo da cabine, corpo de escadas e elevadores e o edifício-base onde abriga-se as demais instalações técnicas, operacionais, administrativas de suporte e atendimento aos usuários.

O EDIFICIO-BASE é composto por:
Área operacionais: controle de aproximação (sala APP), simulador, sala técnica, gravação e revisualização, oficina local especializada (sala OLE), sala de informação aeronáutica (sala AIS), estação de telecomunicações aeronáuticas (sala EMC), centro meteorológico de aeródromo sala CMA), estação meteorológica de superfície (EMS), estação meteorológica de altitude (EMA), sala de seções de aviação civil (sala SAC), sala para Agencia Nacional de Aviação Civil (sala ANAC) e sala para tarifas.
Áreas administrativas: secretaria, chefia, coordenações, apoio administrativo/operacional, sala de reuniões e auditório.

A TORRE DE CONTROLE é comporta por:
Áreas operacionais: cabine, sala técnica e sala do observador EMS.
Áreas de apoio: recepção, copa, sanitários em todos os pavimentos (acessíveis, atendendo a NBR9050) e circulações.

O prédio possui 2 elevadores com capacidade para 8 pessoas, uma escada comum até o 5º pavimento e uma escada de uso restrito do 5º pavimento à cabine. A estrutura do edifício base é de concreto armado pré-fabricado com pilares, vigas, lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice contínua. A escada é em concreto armado pré-fabricado, a escada de uso restrito é em estrutura metálica. A estrutura da cabine de controle é mista, sendo sua base em concreto pré-fabricado com lajes maciças apoiadas nas vigas pré-fabricadas e a cobertura da cabine é em steel deck, estrutura mista com formas, vigas e pilares metálicos e complemento superior em concreto armado usinado moldado in-loco. A estrutura da cabine é em formato octogonal com lado medindo 6,25m e área total de 180 m², o peso de aço utilizado na estrutura metálica é de 12 tf. Além dessas estruturas o prédio conta com duas plataformas metálicas, nos níveis 17,00m e 21,25m com acesso para funcionários. Essas estruturas metálicas são com perfis laminados e chapa dobrada e o piso delas é em chapa expandida. Foram executados também corrimão e guarda-corpos para as

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

plataformas. Instalações elétricas de baixa tensão (220 volts). Instalação de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Instalações especiais de antenas, radares e farol de aeródromo na cobertura da cabine. Instalações especiais de equipamentos específicos para as diversas necessidades das áreas operacionais. Sala técnica de sistemas eletrônicos com 60 m², climatizada, com racks e nobreaks. Sla técnica de reservatórios, climatização e quadros elétricos. Sistema de climatização em VRF e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Instalações de PPCI completas.

SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Projeto e execução de obra completa da Seção de combate a incêndio, com área total construída de 1.330,00m². A demanda de utilização desse prédio é bastante específica, de acordo com a utilização dos Bombeiros para segurança de combate a incêndio do aeroporto. Este prédio possui 2 pavimentos mais a sala dos reservatórios, os ambientes foram divididos em: pavimento térreo (de grande movimentação, alto fluxo de pessoas) e segundo pavimento com atividades restritas e atividades de descanso. No térreo está localizada a garagem dos caminhões de combate a incêndio: uma área com vão livre de 23m x 18m e altura de 6m, propiciando a manobra e estacionamento de 4 caminhões, bem como o trabalho sobre os mesmos, além de vala de manutenção de caminhões, sala de manutenção, depósito de extintores, sala de controle e operações, sanitários femininos e masculinos, refeitório e sala de ginástica. No primeiro pavimento está localizado o auditório com capacidade para 60 pessoas, biblioteca, sala de descanso, salas técnicas e acesso à cobertura e reservatórios superiores, além dos alojamentos femininos e masculinos, cada um com banheiros privativos. O prédio possui um elevador com capacidade de 8 passageiros e uma escada comum. Na parte externa do prédio foi projetado uma estrutura de contenção de água de testes, chamada de caixa teste, juntamente com uma área de represamento de água e reservatório enterrado de aproveitamento de água. Esse elemento é utilizado para o teste dos caminhões de combate a incêndio e, na intenção de reaproveitar a água para o mesmo fim, foi projetado um reservatório inferior logo abaixo desse elemento onde a água será lançada, para recolhimento e reaproveitamento dessa água. O reservatório enterrado possui capacidade para 10.000L de água e possui sistema de filtro e bombas para o reaproveitamento dessa água. Elaboração de projeto de demolição do prédio SCI existente para dar lugar ao prédio novo. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice continua. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em terças de concreto pré-fabricado protendido. A cobertura é em telhas metálicas sanduiche com revestimento de EPS, telhado com 2 águas e calhas de concreto pré-fabricado e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Sistema hidrossanitário contempla um total de 70.000L de água fria, distribuídos da seguinte maneira: 20.000L reservatório externo elevado (castelo de água), 15.000L reservatório externo inferior, 10.000L reservatório enterrado de reaproveitamento de água (na caixa teste) e 25.000L distribuídos na laje técnica de cobertura do prédio.

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C625ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Projeto de reforma e ampliação e execução de obra completa do Prédio Administrativo, com área total de 1.650m², divididos em 2 pavimentos. Neste projeto arquitetônico e de reforma e ampliação, foi contemplada a demanda extra do setor administrativo do aeroporto. Lá estão a locadas áreas para as companhias aéreas, áreas para alojamento reservadas para ANVISA, Policia Federal, civil, Receita federal e IBAMA. Além dessa demanda, localizada no pavimento térreo, o segundo pavimento comporta as salas para a empresa administradora do aeroporto, com salas de treinamento, sala para o setor administrativo, sala para o setor de manutenção, sala de protocolos, salas de depósitos, além de auditório com capacidade de 80 pessoas. O edifício conta também com recepção, salas técnicas de elétrica e de eletrônica, banheiros feminino, masculino e PNE, escada comum e elevador especial, projetado fora da edificação por motivos de compatibilização com a estrutura existente, caixa do elevador em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Projeto de ampliação de estrutura do prédio, com inclusão do segundo pavimento, em estrutura pré-fabricada com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e fundação em sapatas pré-fabricadas. Estrutura de cobertura não sofreu alteração. Demolição de concreto armado de lajes, pilares e vigas, de alvenaria de blocos, de argamassa e revestimentos cerâmicos e de pavimentação. Remoção dos seguintes elementos: forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Instalações elétricas de baixa tensão (220 Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone e sistemas eletrônicos. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria e de pluvial.

CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto e execução de obra completa da Central de Resíduos Sólidos, com área total construída de 191,00m². Por se tratar de depósito de Resíduos Sólidos, provenientes de toda área do aeroporto, esse projeto foi elaborado atendendo todos os requisitos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa edificação foram projetadas as salas para armazenamento de: resíduos comuns do grupo "D", resíduos recicláveis e resíduos perigosos do grupo "B" (classificação conforme ANVISA) e as áreas de infraestrutura necessárias para o funcionamento do prédio, são elas: sala administrativa, depósito de EPI's (equipamentos de proteção individual), sanitário e área de lavagem e triagem com taque, bancada de triagem, área para balança, auto-clave e lava-olhos. Todas as salas foram projetadas com rodapé boleado, de forma que não se crie nenhum "canto vivo", para facilitar a limpeza. Também foram projetadas grelhas para recolhimento de águas em todas as portas de cada ambiente, de forma que os detritos de um não se misturem com outros. Além disso todas as instalações possuem ventilação natural permanente, com venezianas e telas a prova de insetos em todas as salas e com ventilação cruzada. Na área externa da edificação foi projetado um estacionamento, uma área de aproximação de caminhões e uma área com 2 entulhos para resíduos comuns do grupo "D". Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Projeto de demolição de aproximadamente 1.750m². O projeto estrutural desse prédio é em concreto armado pré-fabricado com pilares, vigas e painéis de vedação. A fundação é com sapatas de concreto armado pré-fabricadas. A estrutura de cobertura é com terças de concreto pré-fabricado protendido e com telhas metálicas com revestimento de EPS e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Projeto de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Projeto de climatização e ventilação mecânica. Projeto de

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto cloacal e de detritos, com caixas separadoras de óleos, água fria e de pluvial.

CENTRAL DE UTILIDADES E PÓRTICO:

Projetos e execução das edificações para CUT e PÓRTICO: essas duas edificações foram divididas de acordo com a função: o PÓRTICO abriga o acesso ao pátio de aeronaves e a guarita de controle de acesso ao aeroporto e a CUT abriga as infraestruturas necessárias para o funcionamento do aeroporto, tais como subestação, geradores, reservatórios de água. O pórtico conta com um vão livre de 14m e altura de 5,50m do piso pronto, para acesso de viaturas e caminhões. Esse pórtico possui também a instalação de cancelas e dilaceradores de pneus para o controle de acesso ao pátio de aeronaves. A Central de Utilidades CUT foi projetada para abrigar os transformadores de energia, de acordo com as normas da CELESC para subestação, tais como: laje de cobertura, ventilações cruzadas, isolamento de instalações de água etc. Além da subestação, esse prédio abriga uma sala técnica elétrica para instalações de painéis de média tensão. Essa sala possui galerias enterradas para passagem dos cabos. Essas galerias vão até a sala técnica principal de elétrica do TPS – Terminal de passageiros. A edificação da CUT conta também com sala para 3 grupos geradores, com ventilações cruzadas e esquadrias com atenuador de ruídos. Possui também uma sala técnica para nobreaks e RCCs, controladores de iluminação do pátio de aeronaves. Na área externa da CUT foram projetados os reservatórios de água, reserva técnica de incêndio, reservatório de reaproveitamento de água pluvial e estação de tratamento de água. Totalizando um volume de 150.000L de água instalados no pátio da CUT. Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em laje alveolar pré-fabricada com terças metálicas e telhas metálicas, telhado com 1 água e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio para o prédio da CUT e estrutura de cobertura em terças de concreto pré-fabricado protendido com telhas metálicas com revestimento de EPS, telhado com 2 águas, com cumeeira igual a telha e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial.

Navegantes, 20 de julho de 2023.

Adelcio Correa Guimarães Filho
Eng. civil CREA – AM 45751D
Gestor do contrato
CSAT – AAD – 2020/01471

Assinado com senha por ADELCIO CORREA GUIMARAES FILHO - 07/08/2023 às 16:19:20.
Documento Nº: 2833058-3819 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=2833058-3819

SEDEREG202300672A

SIGA

Certidão nº 849581/2023 - 11/08/2023 12:08:00, 13:11 - Chave de Impressão: 3C6Z5ZD0D3AZD7B7351D
O atestado neste ato registrado foi emitido em 11/08/2023 12:08:00, e contém 48 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, vinculado à Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 849581, emitida em 11/08/2023 12:08:00

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021132431
Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 1 de 37

CREA-SC

Profissional.: **MOISES BARBOSA GUIMARAES**
Registro.....: RS S3 143568-4
C.P.F.....: 812.261.870-72
Data Nasc....: 03/03/1984
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 12/01/2008 PELO(A)
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
CANOAS - RS
Títulos.....: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
DIPLOMADO EM 19/06/2013 PELO(A)
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RS
PORTO ALEGRE - RS

•ART 7223311-5
Empresa.....: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Proprietário.: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT
Endereço Obra: RUA OSMAR GAYA 1297
Bairro..... MEIAPRAIA
88375 - NAVEGANTES - SC
Registrada em: 04/12/2019 Baixada em.. 29/04/2021
Período (Previsto) - Início: 03/06/2019 Término.....: 20/11/2020
Autoria: EQUIPE
Profissional: 143568-4 MOISES BARBOSA GUIMARAES
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 7132284-1
Profissional: 143568-4 MOISES BARBOSA GUIMARAES
LEVANTAMENTO
LOCACAO
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SUPERVISAO
SERVICO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
DEMOLICAO
REMOCAO
AEROPORTO
Dimensão do Trabalho ..: 7.550,00 METRO(S) QUADRADO(S)
EXECUCAO
FUNDACAO PROFUNDA TIPO ESTACA
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO BLOCO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
FUNDACAO SUPERFICIAL TIPO SAPATA
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021132431
Atividade concluida

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 2 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTRUTURA DE CONCRETO PROTENDIDO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
INSTALACOES HIDRAULICAS
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE AGUAS PLUVIAIS
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
REDE DE ESGOTO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESTACAO TRATAMENTO DE AGUA
Dimensão do Trabalho ..: 10,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXEC SERV DE ENG PARA REFORMA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS EDIFICACOES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES SC CONFORME MEMORIAIS E ESPECIFICACOES TECNICAS DO CONTRATO NO CAMPO DE COMPETENCIA DA ENG CIVIL

•ART 7949407-3
Empresa.....: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA
Proprietário.: INFRAEROEMPR BRAS DE INFRAESTR AEROPORT
Endereço Obra: RUA OSMAR GAYA 1297
Bairro..... MEIAPRAIA
88375 - NAVEGANTES - SC
Registrada em: 10/09/2021 Baixada em.. 14/09/2021
Período (Previsto) - Início: 03/06/2019 Término.....: 20/11/2020
Autoria: EQUIPE
Profissional: 143568-4 MOISES BARBOSA GUIMARAES
Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 7223311-5
Profissional: 143568-4 MOISES BARBOSA GUIMARAES
EXECUCAO
DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)
SERVICO NAO RELACIONADO EM EDIFICACOES
Dimensão do Trabalho ..: 17.221,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXEC SERV DE ENG PARA REFORMA AMPLIACAO E MODERNIZACAO DAS EDIFICACOES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES SC ART COMPLEMENTAR COM EXECUCAO DO PPCI E INFRAESTRUTURA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CLIMATIZACAO

Informações complementares:

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil e Engenharia de Seguranca do Trabalho.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72100076073, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 252021132431 emitida em 14/09/2021

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252021132431
Atividade concluida

Certidão de Acervo Técnico n. 252021132431
14/09/2021,10:59:57

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é valida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 3 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 4 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

INFRAERO AEROPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços técnicos, que a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA.**, através de sua equipe técnica, executou para a **EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO**, a prestação de:

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO DE NAVEGANTES – SC

Atestamos também, que os serviços foram realizados de forma satisfatória, dentro dos prazos contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes no Brasil e com as seguintes características:

1) DADOS DO CONTRATO:

Termo de Contrato: nº TC-0174-EG/2019/0034 e termo aditivo nº 0174-EG/2019/0034.

Objeto do Contrato: Contratação dos serviços técnicos especializados de engenharia para Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de Passageiros e obras complementares do Aeroporto de Navegantes.

Empresa Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, com sede à Rua Osmar Gaya, nº 1.297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC, inscrita no CNPJ sob nº 00.352.294/0034-89.

Empresa Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, com sede à Rua Santos Dumont, n° 23 – Bairro Berto Círio – Nova Santa Rita/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.769.527/0001-73 e CAU PJ19122-1.

Endereço da obra: Rua Osmar Gaya, nº 1297 – Bairro Meia Praia – Navegantes/SC.

Valor do contrato: R$ 61.720.656,25 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

Prazo: 749 (setecentos e quarenta e nove) dias.

Início: a partir da Ordem de Serviço, emitida em 03/06/2019.

Vigência do contrato: de 03/06/2019 à 23/03/2021.

2) CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

ÁREAS CONSTRUÍDAS:

Área de intervenção no Terreno:	**39.733,00 m²**
Área Construída Total:	**17.221,00 m²**
Terminal de Passageiros (e Torre de Controle)	13.600,00 m²
Seção de Combate a Incêndio	1.330,00 m²
Prédio Administrativo	1.650,00 m²
Central de Resíduos Sólidos	191,00 m²
Central de Utilidades	300,00 m²
Pórtico	150,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 4 de 37

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 5 de 37
Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 5 de 37

INFRAERO AEROPORTOS

3) PROJETO:

3.1 CO-AUTORIA DE PROJETOS

PROJETOS				
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**
I) ANTEPROJETO DE ARQUITETURA	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	7198498	PRINCIPAL
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Marlise Bohn Guimarães	CAU A39797-0	669379	PRINCIPAL

3.2 EQUIPES TÉCNICAS DE PROJETO:

PROJETOS				
TIPO	**RESPONSÁVEL TÉCNICO**	**CREA/CAU**	**ART/RRT**	**TIPO**
I) COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	8645002	PRINCIPAL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035927	CO-RESPONSÁVEL
II) ARQUITETÔNICO	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	8487565	PRINCIPAL
	Arq. Emerson Francisco Flores	CAU A23688-8	9210227	RETIFICADORA
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	8558924	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9211844	RETIFICADORA
	Arq. Felipe Victoria Gewehr	CAU A126084-7	8537378	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Felipe Victoria Gewehr	CAU A126084-8	9210261	RETIFICADORA
III) ARQUITETÔNICO ESPECÍFICO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535578 9535669 9536490 9535737 9653754 9535587 9653971	PRINCIPAL
IV) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535603	PRINCIPAL
V) FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL	Eng. Charles Aurélio Simon	CREA RS 013307	10292393	PRINCIPAL
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848	10293103	CO-RESPONSÁVEL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 152520	10293581	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535893	CO-RESPONSÁVEL

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 5 de 37

VI) HIDROSSANITÁRIO	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA RS 012848 CREA SC 25805-8	10361331	PRINCIPAL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9536844	CO-RESPONSÁVEL
VII) PPCI	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA RS 110809	10361741	PRINCIPAL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535660	CO-RESPONSÁVEL
VIII) ELÉTRICA	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7082118-1	PRINCIPAL
	Eng. Roberto Schumann	CREA RS 048717	7221870-0	COMPLEMENTAR
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535643	CO-RESPONSÁVEL
IX) SISTEMAS ELETRÔNICOS	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535643	CO-RESPONSÁVEL
X) CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535578 9535669 9536490 9535737	PRINCIPAL
XI) MODELAGEM BIM	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9035866	PRINCIPAL
XII) ORÇAMENTO	Arq. Felipe Victoria Gewehr	CAU A126084-7	9029974	PRINCIPAL
XIII) MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9650758	PRINCIPAL

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 6 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 6 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 7 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 7 de 37

INFRAERO AEROPORTOS

3.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS:

I) COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS

Coordenação e compatibilização de todos os projetos elaborados para a execução completa da obra.

GESTÃO

Coordenação e compatibilização de projetos	17.221,00 m²

II) PROJETO ARQUITETÔNICO

Projeto Arquitetônico e de acessibilidade.

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto arquitetônico	17.221,00 m²
Projeto de acessibilidade	17.221,00 m²

III) PROJETOS ARQUITETÔNICOS ESPECÍFICOS

Projetos arquitetônicos de reforma, de interiores, de reforma de interiores, de mobiliários, de comunicação visual, de conforto ambiental, levantamento arquitetônico, levantamento cadastral, relatórios técnicos de arquitetura e projeto de as-built.

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

RRT's 9535578, 9535669, 9536490 e 9535737

Projeto de arquitetura de interiores	17.221,00 m²
Projeto arquitetônico de reforma	7.150,00 m²
Projeto de reforma de interiores	7.150,00 m²
Projeto de mobiliário	13.600,00 m²
Projeto de conforto ambiental: luminotécnica	17.221,00 m²
Projeto de conforto ambiental: condicionamento acústico	17.221,00 m²
Projeto de comunicação visual	17.221,00 m²

PROJETOS EXECUTIVOS

RRT 9653754 e 9653971

Levantamento arquitetônico	7.550,00 m²
Levantamento cadastral de arquitetura, estrutura, instalações elétricas de baixa tensão, instalações hidrossanitárias, instalações de climatização, ventilação e exaustão e instalações de PPCI.	7.550,00 m²
As-built	17.221,00 m²

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 8 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 8 de 37

INFRAERO AEROPORTOS

RELATÓRIOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA

RRT 9535587

Memorial Descritivo	17.221,00 m²
Caderno de especificações ou de encargos	17.221,00 m²
Cronograma	17.221,00 m²

Os projetos arquitetônicos de reforma e de reforma de interiores foram desenvolvidos para as edificações Terminal de Passageiros existente e Prédio Administrativo, os quais sofreram grandes modificações de layout interno para atender às demandas do aeroporto enquanto a obra estava sendo executada. Foram feitos projetos de reforma de salas técnicas, salas de escritórios, balcões de check-in, áreas de embarque e desembarque, banheiros públicos, lojas, restaurantes e saguão de acesso e de desembarque.

Já os projetos arquitetônicos e de arquitetura de interiores foram desenvolvidos para todas as áreas novas do Terminal de Passageiros e demais prédios como Seção de Combate a incêndio, Central de Resíduos Sólidos, Central de Utilidades, Guarita e Torre de Controle de maneira definitiva para a utilização dos espaços, conforme previa nos anteprojetos fornecidos pelo cliente.

IV) PROJETO DE URBANISMO

Projeto de paisagismo, sistema viário e acessibilidade externa, mobiliário urbano, movimentação de terra, drenagem e pavimentação, iluminação pública, instalações elétricas de baixa tensão, comunicação visual urbanística e sinalização viária.

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto de sistema viário e acessibilidade	39.733,00 m²
Projeto de mobiliário urbano	39.733,00 m²
Projeto de comunicação visual urbanística	39.733,00 m²
Projeto de sinalização viária	39.733,00 m²
Projeto de arquitetura paisagística	39.733,00 m²
Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação	39.733,00 m²
Projeto de sistema de iluminação pública	39.733,00 m²
Projeto de instalações elétricas de baixa tensão	39.733,00 m²

Sobre os projetos de Movimentação de terra, drenagem e pavimentação, instalações elétricas de baixa tensão e iluminação pública, as atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não foram elaborados dimensionamentos estruturais e detalhamentos executivos referentes a esses projetos. As atividades técnicas desenvolvidas foram: concepção do produto, definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto contemplando as características físicas das vias e suas respectivas pavimentações.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 8 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 9 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

V) PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAL

Projetos de Estruturas de Concreto Armado, Outras Estruturas, Fundações Superficiais, Fundações Profundas.

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto estruturas de concreto armado	17.221,00 m²
Projeto outras estruturas	17.221,00 m²
Projeto fundações profundas	17.221,00 m²
Projeto fundações superficiais	17.221,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram os dimensionamentos e cálculos estruturais para o projeto de fundações profundas. As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta nesse projeto específico foi: apoio à concepção e definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto de detalhamento de armações e formas.

VI) PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS

Projetos de Instalações Hidrossanitárias em Edificações, Rede de Água Pluvial, Rede de Esgoto e Estação de Tratamento.

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto instalações hidrossanitárias em edificações	17.221,00 m²
Projeto rede de água pluvial	17.221,00 m²
Projeto rede de esgoto	17.221,00 m²
Projeto estação de tratamento de água	10,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram os dimensionamentos e cálculos para o projeto da estação de tratamento de água, bem como o dimensionamento do sistema de bombeamento da rede de esgoto cloacal. As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta nesses projetos foram: apoio à concepção e definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto de detalhamento com a localização dos elementos hidráulicos como as estações elevatórias, redes, tubulações, conexões, reservatórios, shafts e salas técnicas.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 9 de 37

Registro realizado eletronicamente; para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 10 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 10 de 37

VII) PROJETO DE PPCI

Projeto de PPCI, Análise Preliminar de Risco, Elaboração de Treinamento, PCMAT

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS, DETALHAMENTOS E DOCUMENTOS TÉCNICOS

Projeto de PPCI	17.221,00 m²
Projeto de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00 m²
Análise preliminar de risco - APR	01 unidade
Elaboração de curso e treinamento de PPCI	01 unidade
Elaboração de PCMAT	01 unidade

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram os dimensionamentos e cálculos do sistema de hidrantes e SPDA, bem como os documentos de análise preliminar de risco - APR, elaboração de curso e treinamento de PPCI e elaboração de PCMAT.

VIII) PROJETO DE ELÉTRICA

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto de entrada de energia elétrica em média tensão	01 unidade
Projeto de subestação abrigada	3.500,00 KVA
Projeto de alimentadores elétricos em baixa tensão	01 unidade
Projeto de quadros de distribuição elétrica	01 unidade
Projeto de aterramento das instalações internas	17.221,00 m²
Projeto de instalações elétricas em baixa tensão (1000V)	17.221,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, sendo realizadas apenas referentes ao item "Projeto de instalações elétricas em baixa tensão (1000V)". Ainda assim, não contemplaram os dimensionamentos e cálculos elétricos. As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta foram: apoio à concepção e definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto de detalhamento com a localização dos pontos e suas eletrocalhas de distribuição, além de shafts e salas técnicas.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 10 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 11 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

IX) PROJETO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto de instalações telefônicas prediais	13.600,00 m²
Projeto de instalações prediais de TV	17.221,00 m²
Projeto de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	17.221,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram os dimensionamentos e cálculos dos sistemas. As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta foram: apoio à concepção e definição do produto, identificação e solução de interfaces com demais projetos e projeto de detalhamento com a localização dos pontos e suas eletrocalhas de distribuição, além de shafts e salas técnicas. Essa RRT é vinculada à ART emitida para a Empresa Construtora Porto Beton Ltda. ART nº 2019348115 cujo responsável técnico é o engenheiro eletricista Marcelo Stege, CREA nº 15704.

X) VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO

PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E DETALHAMENTOS

Projeto de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00 m²

XI) MODELAGEM BIM – BUILDING INFORMATION MODELING

MODELAGEM BIM DOS PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DO MODELO FEDERADO E ANÁLISE DE INTERFERÊNCIAS.

Projeto arquitetônico	13.698,00 m²
Projeto de fundações	13.698,00 m²
Projeto estrutural (estruturas de concreto pré-fabricado, moldado in loco e estruturas metálicas)	13.698,00 m²
Projeto de Instalações Elétricas, Telefônicas, de TV, Dados, Cabeamento Estruturado, Automação e Lógica	13.698,00 m²
Projeto de Instalações de PPCI (projeto de prevenção e combate a incêndio)	13.698,00 m²
Projeto de Instalações Hidrossanitárias	13.698,00 m²
Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão	13.698,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 11 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 12 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 12 de 37

XII) ORÇAMENTO

Elaboração do orçamento para execução da obra completa do novo Aeroporto Internacional de Navegantes – Santa Catarina, contemplando todas as edificações e serviços constantes no memorial e especificações técnicas contidas na documentação contratual.

DOCUMENTO TÉCNICO

Orçamento	17.221,00 m²

XIII) MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO

Elaboração de levantamento Planialtimétrico e Georreferenciamento. Elaboração de plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRG.

DOCUMENTOS TÉCNICOS

Georreferenciamento	39.733,00 m²
Levantamento Topográfico planialtimétrico	39.733,00 m²
Plano de Controle Ambiental de Obras – PCAO	1 unidade
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRG	1 unidade

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 12 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324431 de 14/09/2021, página 13 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

4) EXECUÇÃO

4.1 EQUIPES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO				
TIPO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CREA/CAU	ART/RRT	TIPO
I) ARQUITETURA	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535702 9535741 9535720 9536654	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
II) URBANISMO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535710	PRINCIPAL / COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
III) TOPOGRAFIA	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
IV) DEMOLIÇÃO	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535247	CO-RESPONSÁVEL
V) FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535702 9535741 9535720 9536654	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535247	CO-RESPONSÁVEL

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324431 de 14/09/2021, página 13 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 14 de 37

VI) HIDROSSANITÁRIO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535702 9535741 9535720 9536654	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535247	CO-RESPONSÁVEL
VII) PPCI	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535722	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL
VIII) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7091527-6	PRINCIPAL
	Eng. Roberto Schumann	CREA SC 167068-2	7221870-0	COMPLEMENTO
	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535714	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR
IX) CLIMATIZAÇÃO	Arq. Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna	CAU A156252-5	9535702 9535741 9535720 9536654	PRINCIPAL/ COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7053623-0	PRINCIPAL
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7132284-1	COMPLEMENTAR
	Eng. Moisés Barbosa Guimarães	CREA SC 143568-4	7223311-5	RETIFICADORA
	Eng. Luiz Ângelo Todeschini	CREA SC 025805-8	7076691-3	CO-RESPONSÁVEL

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 14 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 15 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

4.2 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

I) ARQUITETURA

Execução de obra civil conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Execução de obra	17.221,00 m²
Execução de obra de interiores	17.221,00 m²
Execução de acessibilidade	17.221,00 m²
Execução de reforma de edificação	7.150,00 m²
Execução de reforma de interiores	7.150,00 m²
Execução de mobiliário	13.600,00 m²
Execução de instalações de condicionamento acústico	17.221,00 m²

II) URBANISMO

Execução de obra de urbanismo, arquitetura paisagística, sistema viário e acessibilidade, mobiliário urbano, terraplenagem, movimentação de terra, drenagem e pavimentação, sistema de iluminação pública, comunicação visual urbanística e sinalização viária para área externa do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Execução de obra	39.733,00 m²
Execução de obra de arquitetura paisagística	39.733,00 m²
Execução de obra urbanística	39.733,00 m²
Execução de sistema viário e acessibilidade	39.733,00 m²
Execução de mobiliário urbano	39.733,00 m²
Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação	39.733,00 m²
Execução de sistema de iluminação pública	39.733,00 m²
Execução de comunicação visual urbanística	39.733,00 m²
Execução de obra de sinalização viária	39.733,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 15 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 16 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 16 de 37

INFRAERO AEROPORTOS

III) TOPOGRAFIA

Execução dos Levantamentos de Topografia, Serviços de Cadastramento.

EXECUÇÃO

Serviço topográfico Planialtimétrico	17.221,00 m²

IV) DEMOLIÇÃO

Execução dos Serviços de Demolição, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Demolição	7.550,00 m²

V) FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

Execução de Estruturas de Concreto Armado, Outras Estruturas, Fundações Superficiais, Fundações Profundas, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Execução de fundações profundas tipo estaca	17.221,00 m²
Execução de fundações profundas tipo bloco	17.221,00 m²
Execução de fundações profundas tipo sapata	17.221,00 m²
Execução de estruturas de concreto armado	17.221,00 m²
Execução de estruturas de concreto pré-fabricado	17.221,00 m²
Execução de estruturas de concreto protendido	17.221,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram a execução de fundações profundas, bem como de estruturas de concreto protendido.

VI) HIDROSSANITÁRIOS

Execução de Instalações Hidrossanitárias em Edificações, Rede de Água Pluvial, Rede de Esgoto e Estação de Tratamento, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Execução das instalações hidrossanitárias	17.221,00 m²
Execução de rede de águas pluviais	17.221,00 m²
Execução da rede de esgoto	17.221,00 m²
Execução da estação de tratamento de água	10,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma não contemplaram a execução de estação de tratamento de água.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 16 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 17 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 17 de 37

VII) PPCI

Execução de instalações de Prevenção e Combate a incêndio no Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO

Execução de instalações prediais de gás canalizado	17.221,00 m²
Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio	17.221,00 m²
Execução de sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes	17.221,00 m²

VIII) ELÉTRICA E SISTEMAS ELETRÔNICOS

Execução de instalações elétricas em baixa tensão, voltagem 220 Volts, ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão, subestação de energia, medição de energia, aterramento de instalações elétricas, sistema de proteção contra cargas atmosféricas SPDA, instalações de dados, telefone, TV, Pipe-rack e sistemas eletrônicos: SDAI, STVV, SICA, SIGUE, SISOM, SDH, SIV, telemática, sistema de automação, instalações provisórias e teste de aceitação e treinamento dos sistemas, conforme descrição detalhada no item 4.3 deste documento.

EXECUÇÃO CONFORME ART 7091527-6 – ENG. ELETRICISTA ROBERTO SCHUMMAN

Execução ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	15,00 kV
Execução subestação de energia	3.500,00 KVA
Execução medição elétrica	15,00 kV
Execução instalação elétrica em baixa tensão para fins comerciais	380,00 V
Execução aterramento de instalação elétrica	10,00 Ω
Execução sistema de proteção contra descargas atmosféricas SPDA	10,00 Ω
Execução dutos para cabos de comunicação	2.803,00 m²

EXECUÇÃO CONFORME RRT 9535714 – ARQUITETA E URBANISTA PATRÍCIA D. DE A. VIANNA

Execução de instalações de sonorização	13.600,00 m²
Execução de instalações elétricas de baixa tensão	13.600,00 m²
Execução de instalações telefônicas prediais	13.600,00 m²
Execução de cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios	13.600,00 m²

As atividades técnicas desenvolvidas pela arquiteta Patrícia D. de Araújo Vianna se limitaram às atribuições dos Arquitetos e Urbanistas, de acordo com o CAU/BR, desta forma contemplaram apenas a execução dos itens descritos na RRT 9535714. Demais instalações foram executadas pelo eng. eletricista Roberto Schumman, contidas na ART 7091527-6.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 17 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamento no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 18 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

IX) CLIMATIZAÇÃO

Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização. Instalação provisória e transferência de ar condicionado tipo chiller, inclusive torre de refrigeração. Instalação de sistema de climatização com tecnologia VRF e split. Execução de sistema de exaustão de ar com filtragem e sistema de exaustão de sanitários.

EXECUÇÃO

Execução de instalações de ventilação, exaustão e climatização	17.221,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 18 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 19 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

4.3 ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO

4.3.1	**SERVIÇOS INICIAIS**	
.1	Gerenciamento de obras	17.221,00 m²
.2	Operação e manutenção de canteiro	450,00 m²
.3	Construção e desmontagem de canteiro de obras	450,00 m²
.4	Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos de obra	25 meses
.5	Instalações provisórias de água - reservatórios c/ rede de alimentação	50 pontos
.6	Instalação provisória de energia elétrica em "baixa tensão"	80 pontos
.7	Locação de obra por m2 construído, execução de gabarito com equipamentos de precisão (teodolito, nível, etc.)	17.221,00 m²
.8	Tapume de telhas metálicas trapezoidais, h=2,20m	3.800,00 m
4.3.2	**DEMOLIÇÕES**	
.1	Demolições de estrutura de concreto armado (lajes, pilares e vigas), de alvenaria, de argamassas e revestimentos cerâmicos. Retirada de telhas de fibrocimento, de tesouras de madeira, de forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Raspagem de puinturas. Retirada de dutos e aparelhos de ar condicionado, instalação de aparelhos de ar condicionado; Demolição e remoção de pavimento de CBUQ.	7.550 m²
.2	Demolição da torre de controle existente, sendo a cabine em estrutura metálica medindo 6x6m com 3,50m de altura, esquadrias com vidros laminados 6+6mm, e retirada equipamentos técnicos específicos tais como computadores, racks, antenas, radares e farol de aeródromo.	
4.3.3	**INFRA-ESTRUTURA -** totalizando 882,00 m³	
.1	Execução de estacas tipo hélice contínua, com aproximadamente 8m de comprimento, diâmetro de 40 e 60cm	140 unidades
.2	Nivelamento e preparação da cabeça da estaca para recebimento do bloco de fundação	140 unidades
.3	Lastro de brita para fundações e pisos	2.286,00 m²
.4	Lastro de concreto magro para fundações, e=5cm	5,80 m³
.5	Bloco de concreto armado moldado in-loco com cálice – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	140,20 m³
.6	Sapata de concreto armado pré-fabricada	55,80 m³
.7	Cortinas de contenção em concreto armado moldado in-loco – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	13,40 m³

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 19 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 20 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.8	Vigas de fundação em concreto armado moldado in-loco – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	32,00 m³
.9	Poço de elevador em concreto armado moldado in-loco –completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	6,40 m³
.10	Vala de manutenção de caminhões em estrutura de concreto armado pré-fabricado, profundidade 1,20m, leito em concreto armado moldado in-loco, com caixa separadora de água e óleo	8,50 m³
.11	Canaletas enterradas em concreto armado moldado in-loco para passagens de cabeamentos elétricos	25,00 m²
.12	Reservatório de água enterrado no solo, em concreto armado moldado in-loco, com capacidade para 10.000l de água – completo: formas, armaduras e lançamento e adensamento de concreto	7,50 m³
.13	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=10cm, usinado e bombeável (inclusive lançamento, adensamento e acabamento ranhurado)	7.960,00 m²
.14	Contrapiso em concreto armado moldado in-loco, e=15cm, usinado e bombeável resistente a 35ton (inclusive lançamento, adensamento e acabamento polido)	702,00 m²
.15	Radier em concreto armado moldado in-loco e=40cm	308,00 m²
.16	Caixa de teste para lançamento de água dos caminhões de bombeiros, estrutura especial em concreto armado pré-fabricado	1 unidade
.17	Execução de muro de concreto armado pré-fabricado com placas de 6x2,40m	80,00 m
4.3.4	**SUPRA-ESTRUTURA**	
.1	Pilares em concreto armado pré-fabricado: com fck > 50mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 160 unidades	441,00 m³
.2	Vigas em concreto armado pré-fabricado: com fck > 40mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço no TPS, vencendo vão livre de 25x18m no SCI, inclusive vigas calha, totalizando 321 unidades	895,00 m³
.3	Lajes alveolares em concreto protendido pré-fabricado: laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura, com largura de 1,20m, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m²	9.487,00 m²
.4	Capeamento de lajes alveolares, com espessura de 8cm, altura total de 28cm e 38cm, inclusive armadura em tela Q92	9.487,00 m²
.5	Painéis em concreto armado pré-fabricado: painéis com fck > 35 mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 548 unidades e 6.850 m²	822,00 m³
.6	Escadas em concreto armado pré-fabricado: com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, totalizando 22 lances	73,00 m³
.7	Furação em laje com equipamento tipo "serra copos" p/passagem de tubulações	320 unidades
	Estrutura em stell deck ME 75+75 para cobertura da cabine da torre de controle, em formato octogonal, medindo 6,25m cada lado, com pé direito de 4,50m, com perfil laminado "W" e "HP", com 8 pilares fixados	12,00 tf

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 20 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 21 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

	na estrutura de concreto pré-fabricada. A estrutura foi pré-montada, transportada, montada no chão e içada a uma altura de 26m de altura. Concreto bombeável com fck > 30mpa, armado com aço CA-50 e CA-60. Área total da cobertura: 181,00 m².	
	Plataforma metálica em formato octogonal medindo 6,25m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto, a 21m de altura do solo.	63,00 m²
	Plataforma metálica em formato retangular medindo 12,50m cada lado, estrutura em perfil laminado e chapa dobrada e piso em chapa expandida, executada em balanço de 1,40m, fixada na estrutura de concreto, a 18m de altura do solo.	52,00 m²
	Escada metálica em perfil laminado e degraus em chapa dobrada, vencendo altura de 4,25m	1,3 tf
4.3.5	**TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA**	
.1	Transporte de elementos estruturais pré-fabricados, c/carreta de 30 toneladas	500 viagens
.2	Montagem de elementos estruturais pré-fabricados, c/auxílio de guindaste e caminhão munck	8 meses
.3	Equipe de montagem composta por 1 topógrafo, 2 profissionais montador e 3 auxiliares	8 meses
4.3.6	**COBERTURA**	
.1	Terça alveolar em concreto protendido pré-fabricado, com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m	8.260,00 m²
.2	Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, inclusive transporte e montagem.	3.540,00 m²
.3	Aplicação de fundo selador anticorrosivo e pintura esmalte sobre superfície metálica	686,00 m²
.4	Instalação de telha sanduiche, metálica tipo trapezoidal com preenchimento em eps, com acabamento pré-pintado, composição: telha+eps+telha, inclusive instalação de calhas, rufos e algeroz metálicos em aço galvanizado de 8mm e desenvolvimento de 125cm;	8.260,00 m²
.5	Laje maciça de concreto armado pré-fabricado, espessura de 15cm, totalizando 20m²	3,00 m³
4.3.7	**TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO**	
.1	Escavação manual e mecânica, carga e transporte de material de 1ª categoria	
.2	Escavação manual de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem	
.3	Reaterro mecânico com material granular de empréstimo adensado e vibrado	

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 21 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 22 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.4	Aterro com saibro importado	
.5	Aterro com brita (rachão)	
.6	Regularização e compactação de subleito	
.7	Base de brita graduada nas pistas de rolamento	20.933,00 m²
.8	Base de concreto rolado	
.9	Regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, instalação de contenção lateral	16.300,00 m²
.10	Reforço de subleito com geogrelha	3.500 m²
.11	Pavimentação com placas de concreto pré-fabricado, espessura 6 cm	
.12	Pavimentação de passeio com concreto armado moldado in-loco espessura 10 cm	
.13	Pavimentação de com blocos intertravados de concreto	2.500,00 m²
.14	Pavimentação asfáltica com CBUQ, com espessura de 5 cm em toda área pavimentada, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactação	
.15	Recuperação do pátio de aeronaves com concreto armado moldado in-loco, espessura 30 cm	
.16	Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves	39.733,00 m²
4.3.8	**IMPERMEABILIZAÇÃO**	
.1	Impermeabilização com hidroasfato – 4 demãos	739,00 m²
.2	Impermeabilização de estruturas enterradas com emulsão asfáltica com elastômeros	292,00 m²
.3	impermeabilização de superfície com manta asfáltica e=4mm	362,00 m²
.4	Impermeabilização de pisos e paredes com tinta epóxi	270,00 m²
4.3.9	**ALVENARIAS**	
.1	Alvenaria de blocos: alvenaria de vedação em bloco cerâmico 14x29x19cm e 19x29x19cm sem função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	4.300,00 m²
.2	Alvenaria de bloco estrutural: alvenaria estrutural em bloco de concreto 14x29x19cm e 19x29x19cm, grauteados e cintas de amarração fck 10mpa, com função estrutural, inclusive argamassa de assentamento.	882,00 m²
.3	Preparação para acabamento dos dois lados da alvenaria: chapisco, emboço, reboco e massa única.	5.182,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 22 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 23 de 37

.4	Alvenaria com tijolos maciços, acabamento a vista, inclusive argamassa de assentamento.	710,00 m²
.5	Vergas e contra-vergas em concreto armado pré-moldado para execução de portas e janelas em alvenarias.	230,00 m
.6	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm, com placas em gesso acartonado tipo standard, resistente a umidade e resistentes ao fogo, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita e cantoneiras metálicas nas quinas.	5.300,00 m²
.7	Gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado duplas de 70mm, com 6 metros de altura, com placas em gesso acartonado tipo standard, com isolamento acústico e reforço de madeira em chapa OSB, inclusive acabamento com fita.	105,00 m²
.8	Tapume provisório em gesso acartonado com estruturas em perfil de aço galvanizado de 70mm com placas em gesso acartonado tipo standard.	750,00 m²
.9	Divisória leve com perfis de aço galvanizado e painel UV branco divilux 35mm, inclusive com portas, janelas e balcões de atendimento	620,00 m²
.10	Divisória leve em fórmica estrutural TS com 10mm de espessura, perfil em alumínio, incluindo portas de abrir com fechadura, maçaneta e ferragens.	300,00 m²
4.3.10	**REVESTIMENTOS DE PISO**	
.1	Porcelanato Natural massa única retificado, 60x60cm, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	14.200,00 m²
.2	Piso vinílico de colagem, inclusive preparação da superfície e colagem	705,00 m²
.3	Granito para piso de escadas, acabamento acidado, e=2cm	153,00 m²
.4	Soleiras em granito para portas	370,00 m²
.5	Rodapé em porcelanato natural massa única retificado, Alto Tráfego, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 5mm	1.400,00 m
.6	Rodapé de piso vinílico	380,00 m
.7	Rodapé boleado conforme especificações da resolução RDC Nº50 / 2002 da ANVISA	136,00 m
.8	Piso flutuante com placas de fibra mineral e isolamento acústico	145,00 m²
4.3.11	**REVESTIMENTOS DE PAREDE**	
.1	Revestimento Cerâmico retificado, 30x60cm cor branca, inclusive argamassa de assentamento AC-III e rejunte espessura 10mm	1.400,00 m²
.2	Revestimento em ACM (liga de alumínio composto), inclusive estrutura metálica de fixação	50,00 m²
.3	Revestimento de chapa cimentícia com estrutura em perfil de aço galvanizado de 70mm	68,00 m²
.4	Revestimento em Plaqueta rústica de barro cozido, 26x6x2cm, com junta seca	560,00 m²

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 23 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324316 de 14/09/2021, página 24 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324316 de 14/09/2021, página 24 de 37

.5	Textura rolada em paredes de alvenaria	3.000,00 m²
4.3.12	**PINTURAS**	
.1	Pintura interna texturizada com tinta acrílica Premium	26.820,00 m²
.2	Pintura externa de placas pré-fabricadas com tinta acrílica Premium	7.250,00 m²
.3	Pintura interna de paredes com tinta Super Lavável Premium, com alto desempenho e alta durabilidade.	440,00 m²
.4	Pintura interna de forro de gesso com tinta acrílica Premium	3.200,00 m²
.5	Pintura interna de forro mineral com tinta acrílica Premium	180,00 m²
4.3.13	**REVESTIMENTO DE TETO**	
.1	Forro em Gesso Acartonado com chapas tipo Standard espessura 9,5 mm e sistemas de fixação com estrutura suspensa	3.200,00 m²
.2	Forro mineral modular em placas de 120x60cm, inclusive estrutura em perfil metálico em aço T clicado T24	560,00 m²
4.3.14	**ESQUADRIAS**	
4.3.14.1	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**	
.1	Porta de madeira semi-oca com uma folha de abrir com dimensões de 80 x 210 e 90x120 centímetros. Acabamento com pintura esmalte	140 unidades
.2	Porta de madeira semi-oca com duas folhas de abrir com dimensões de 120 x 210 centímetros. Acabamento com pintura esmalte na cor branca ou preta	14 unidades
4.3.14.2	**ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO**	
.1	Janela em alumínio do tipo maximar, acabamento com pintura na cor branca.	10 unidades
.2	Janela em alumínio fixa, acabamento com pintura na cor branca.	2 unidades
.3	Janela em alumínio de correr, com dimensões de 216 x 115 centímetros.	13 unidades
.4	Janela em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação 2 unidades com 8,5m x 1,25m	2 unidades
.5	Janela em alumínio, fixa, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31 20 unidades com 10,2m x 1,80m	20 unidades
.6	Janela em alumínio, fixa, com atenuador de ruído, com dimensões de 120 x 60 centímetros, esquadria da sala dos Geradores.	4 unidades
.7	Esquadria em alumínio, de correr, com 4 folhas, sendo 2 móveis e 2 fixas, acabamento com pintura na cor branca	19 unidades
.8	Esquadria de alumínio fixa, com dimensões aproximadas de 9,8m de comprimento por 3,00m de altura, acabamento com pintura na cor branca	14 unidades

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324316 de 14/09/2021, página 24 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 25 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.9	Porta em alumínio, de abrir com uma folha. Parte inferior com venezianas e superior com visor em vidro laminado, acabamento com pintura na cor branca	2 unidades
.10	Porta em alumínio, de abrir com uma folha, venezianada e com tela de mosquiteiro aço inox malha 14 fio 31	9 unidades
.11	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas venezianadas com dimensões de 160 x 210 centímetros.	7 unidades
.12	Porta em alumínio, fixa, venezianada conforme padrão CEEE/CELESC - esquadrias da Subestação com 90 x 220 centímetros.	2 unidades
.13	Porta em alumínio, de abrir com duas folhas, com atenuador de ruído, dimensões de 160 x 210 centímetros. Esquadria da sala dos Geradores.	5 unidades
.14	Janelas fixas em alumínio com estrutura embutida, medindo 6,25 x 4,00m instaladas inclinadas 15 graus.	8 unidades
4.3.14.3	**ESQUADRIAS DE FERRO**	
.1	Execução e instalação de portões metálicos de abrir e de correr com tela de fechamento metálica em chapa expandida	101,00 m²
.2	Execução e instalação de gradil metálico de cercamento em aço galvanizado;	30,00 m²
4.3.15	**VIDROS**	
.1	Vidro laminado 5+5mm	41,00 m²
.2	Vidro simples 5mm	12,00 m²
.3	Vidro laminado 6+6mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor	580,00 m²
.4	Vidro laminado 8+8mm intercalados com película acústica de butil-polivinil incolor, com emendas secas	200,00 m²
4.3.16	**LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS**	
.1	Bancada de mármore	86,00 m
.2	Cuba oval de embutir	92 unidades
.3	Pia lavatório com coluna	64 unidades
.4	Vaso sanitário com caixa acoplada	35 Unidades
.5	Vaso sanitário com bacia convencional com hydra	87 unidades
.6	Vaso sanitário com bacia convencional infantil	4 unidades
.7	Mictório suspenso	32 unidades
.8	Tanque de louça com coluna	11 unidades
.9	Pia de cozinha com bancada inox 120x60cm	5 unidades
.10	Torneira metálica automática	156 unidades
.11	Torneira para tanque	11 unidades

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 25 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 26 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.12	Torneira para cozinha	5 unidades
.13	Equipamentos para PNE: Instalação de barras de apoio horizontal e vertical e ganchos para acionamento de vasos e pias, em aço inox escovado, conforme NBR9050, para uso de PNE	28 conjuntos
4.3.17	**COMUNICAÇÃO VISUAL**	
.1	Placas de comunicação visual em ACM	320 unidades
4.3.18	**MOBILIÁRIO**	
.1	Móveis sob medida para estações de check-in, em painel de MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho e acabamento em fórmica cor grafito. Visor de vidro serigrafado de 20mm com iluminação LED e bate-carrinho em tubo de aço escovado.	22 unidades
.2	Móveis sob medida para estações de trabalho da torre de controle, formato octogonal, em painel de MDF com acabamento em laca PU branca com alto brilho.	24,00 m²
.3	Mobiliário urbano: bancos (5 unidades), lixeiras (3 conjuntos de 6 unidades cada) e parada de ônibus com 80 m de comprimento, 3,5m de altura e largura de 5,0m.	1 conjunto
4.3.19	**SERRALHERIA**	
.1	Instalação de guarda-corpo e corrimão tubular em aço inox	320,00 m²
.2	Instalação de cancelas e dilaceradores de pneus automatizados	15,00 m
.3	Instalação de escada de ferro tipo marinheiro, 9,60m	1 unidade
4.3.20	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
.1	Execução de sistemas elétricos em baixa tensão – 220 Volts, totalizando uma área de 13.600,00 m², compreendendo sistemas de energia Normal, Emergencial e Ininterrupta	500 kVA
.2	Instalação de Subestação de energia	3.500 KVA
.3	Execução de ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão	15,00 KV
.4	Medição elétrica	15,00 KV
.5	Execução de aterramento de instalação elétrica	10,00 ohms
.6	Montagem e instalação de quadros elétricos com os respectivos disjuntores de proteção	26 unidades
.7	Montagem e instalação de 4 painéis de medição	4 unidades

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 26 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324431 de 14/09/2021, página 27 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.8	Lançamento de cabos de alimentação para cada quadro elétrico	26 unidades
.9	Montagem de eletrovia composta por perfilados galvanizado para suporte de luminárias e proteção mecânica dos circuitos elétricos, para instalação de 2.100 pontos	3.000 m²
.10	Lançamento de 25.000 metros de condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas	25.000 m
.11	Montagem e instalação de 300 luminárias do tipo LED	300 unidades
.12	**SPDA** - Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos específicos para SPDA em todos os pilares da estrutura do prédio, 10 ohms.	17.221,00 m²
.13	Instalações provisórias: de elétrica e Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos	30 unidades
.14	Iluminação pública externa na via de acesso ao aeroporto e edificações anexas.	1 unidade
.15	Instalação de grupo gerador, 3 unidades	500 KVA
.16	Execução de galerias enterradas para leitos de cabeamento interligando a subestação com o prédio TPS, profundidade de 80cm e largura 60cm	80,00 m
4.3.21	**INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS**	
.1	Execução de sistemas eletrônicos com 1650 pontos, contemplando infraestrutura de cabos de comunicações, tubulações, eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis, distribuição de tomadas e painéis de conexão.	13.600,00 m²
.2	**SDAI** - Sistema completo de alimentação, distribuição e gerência das informações dos dispositivos de detecção, automáticos e manuais, e alarme de incêndios. Os sistemas são do tipo classe "A" e compostos de painel endereçável 4 laços com interface Modbus, painel remoto de supervisão e comando, rede de detectores multicritérios, acionador manual de emergência, sinalizador sonoro visual, módulos de comando e monitoração endereçáveis, sistema de detecção por aspiração 1 linha (ASD 1L) com detectores de fumaça para ASD, filtro e módulo endereçável ASD, além dos demais dispositivos para o perfeito funcionamento do sistema. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.	1 unidade
.3	**STVV** – Sistema de Televisão e Vigilância – sistema composto por câmeras IP 110 câmeras, sendo 1 móvel, 8 monitores e um vídeo wall	119 pontos
.4	**SICA** – Sistema de Controle de Acesso – composto de Unidade de Controle de Acesso IP, leitoras de proximidade, botões de destrave, botoeiras de emergência, sensores de porta aberta e estação de operação com servidor de controle de acesso	28 pontos
.5	**SIGUE** – Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia – composto de pontos com supervisório gráfico de automação elétrica, sendo 6	6 pontos

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324431 de 14/09/2021, página 27 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 28 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

	unidades de componentes de lógica e 1.600m de cabos de comando e de instrumentação	
.6	**SISOM – Sistema de Sonorização –** composto por sonofletores do tipo "Flush Mount", painel de chamada, equalizador de 15 bandas, conversor de áudio IP, amplificador de áudio, caixa acústica de 40W (voz e música) e cabo para sinal de áudio de alto nível. Foram instalados 230 pontos de sonofletores, 5 painéis de comunicação e 1 estação de trabalho com software de instalação	230 pontos
.7	**SDH – Sistema de hora certa –** composto por relógios minuteiros face dupla, com comunicação ethernet, POE, visibilidade 20 metros, software de sincronismo e patch cord cat 6	6 pontos
.8	**SIV – Sistema de informação de Voos –** composto por computador miniPC, cabos patch cord cat 6, cabos HDMI e monitores de 32" e 43"	38 pontos
.9	**Telemática:** instalação de cabeamento estruturado para um sistema com categoria 6. Esse sistema permite transmissão de sinais na frequência 250 Mhz e é utilizado para transmissão de voz (telefonia), dados (redes de computadores) e imagens (televisão). O sistema é composto por: -Switch acesso padrão fast Ethernet (32 unidades); -Patch panel categoria 6 (12 unidades); -Patch panel de voz 50 portas (3 unidades) ; -Distribuidor interno óptico (DIO) de 19" para até 24 fibras (2 unidades); -Cabos de fibra ótica (480m); -Cabos CAT6 (3.600m); -Clipagem e certificação de cabos CAT6 (46 pontos); -Cabo par metálico até 150 pares (2.800m); - Cabo telefônico uso externo 50x10 pares (280 unidades); - Certificação de redes; - Computadores com capacidade de 200TB.	1 unidade
.10	Execução de central telefônica com 360 ramais	1 unidade
.11	**Sistema de Automação** - Quadros de Automação e Elétrica - 365 pontos: Sistema responsável pelo monitoramento dos sistemas de: elevadores, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes.	1 unidade
.12	Teste de aceitação e treinamento dos sistemas tanto para operação quanto para manutenção dos equipamentos fornecidos	1 unidade
.13	Instalações provisórias: telemática, dados e voz. Transferência de pontos de telemática e racks	20 unidades
4.3.22	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**	
.1	Execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, esgoto cloacal e esgoto pluvial	17.221,00 m²
.2	Execução de estação de tratamento de águas cinzas com componentes químicos	1 unidade
.3	Execução de sistema de tratamento de água da chuva com recolhimento, tratamento, filtragem, e reserva de 20.000L	1 unidade
.4	Execução de estação elevatória de esgoto cloacal e rede de esgoto com bombeamento	5 unidades

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 28 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 29 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

.5	Instalação de reservatórios de água potável com 150.000L no total	150.000L
.6	Execução e instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado e central de gás para 4 botijões P-45.	1 unidade
.7	Execução de castelo de água com reservatório de água potável de 20.000L	1 unidade
.8	Execução de rede de drenagem de águas pluviais e superficiais	9.180,00 m²
4.3.23	**INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS**	
.1	Execução de instalações de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT, incluindo carga de incêndio, materiais de decoração e acabamento , plano de emergência e demais sistemas abaixo especificados	17.221,00 m²
.2	Sistema hidráulico preventivo: rede pressurizada com 15 hidrantes, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, interligados a 2 bombas de pressurização e quadro elétrico específico com automação.	1 unidade
.3	Sistema de saídas de emergência.	1 unidade
.4	Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.	1 unidade
.5	Sistema de abandono do local.	1 unidade
.6	Proteção por extintores.	1 unidade
4.3.24	**INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO**	
.1	Execução de sistema de climatização com tecnologia VRF, com capacidade de 72 Toneladas de Refrigeração, totalizando uma área de 17.041,00 m².	700 TR
.2	Execução de sistema de climatização do tipo Split hi-wall totalizando uma área de 180m².	16 TR
.3	Execução de sistema de renovação de ar com vazão de 7.710 m³/h, com filtragem G4 e acionamento conjugado aos condicionadores.	7.710 m³/h
.4	Execução de sistema de exaustão de sanitários por meio de exaustor axial e rede de dutos.	6.200 m³/h
4.3.25	**INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS**	
.1	Instalação de 12 elevadores, com capacidades para 21 passageiros com portas opostas e panorâmico (2 unidades), 16 passageiros, maca e portas opostas (2 unidades) e 8 passageiros (8 unidades).	10 unidades
.2	Instalação de escadas rolantes vencendo altura de 4,25m.	4 unidades
.3	Instalação de esteiras de restituição de bagagens em formato "L".	3 unidades
.4	Instalação de esteiras de bagagem de check-in, 22 unidades com balança e 60m lineares com interligação às esteiras externas.	100,00 m

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 29 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 30 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

4.3.26	**INSTALAÇÕES ESPECIAIS**	
.1	Salas técnicas: execução de salas técnicas especiais para equipamentos com temperatura controlada, salas climatizadas e com controle de acesso restrito.	10 unidades
.2	Laje técnica: execução de um pavimento inteiro exclusivo para área de equipamentos que atendem o aeroporto, tais como ar condicionado, renovadores de ar, reservatórios de água, quadros elétricos e relógios de medição de energia. O pavimento possui 170m de comprimento e uma área de 1.200 m². Nesse pavimento foram executados elementos como bacias de contenção de água para reservatórios e unidades condensadoras de ar condicionado, salas individualizadas para equipamentos de renovação de ar e unidades evaporadoras de ar condicionado, áreas de acesso a relógios e medições da concessionária de energia elétrica, além da distribuição de eletrocalhas, rede de hidrantes, rede de abastecimento de água e dutos de renovação de e de ventilação mecânica. Esse pavimento possui controle de acesso, sendo permitido apenas para funcionários especializados nos equipamentos e para fins de manutenção. Esse pavimento possui ventilação natural.	1.200,00 m²
.3	Execução de 2 auditórios com capacidade para 80 e 60 pessoas, nas edificações SCI e ADM, totalizando uma área de 220,00 m².	2 unidades

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 30 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 31 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

5) DESCRIÇÃO DETALHADA DAS EDIFICAÇÕES, PROJETOS E SERVIÇOS REALIZADOS:

O Aeroporto de Navegantes é o principal aeroporto em movimentações de cargas de Santa Catarina e é o 2º aeroporto do Estado em movimentação de passageiros, registrando mais de 1,9 milhões de passageiros em 1 ano, sendo que nos meses de julho e outubro chega a passar de 170 mil passageiros no mês. É um aeroporto de grande importância no cenário do Estado de Santa Catarina, principalmente pela localização geográfica, próximo a grandes cidades como Itajaí, Balneário Camboriú, Blumenau e Penha. O projeto ampliou em 163% a área total construída do Terminal de Passageiros, além disso, criou 3 novas áreas de apoio: Central de Utilidades, Prédio Administrativo e Central de Resíduos e aumentou em 110% a Seção de Combate a incêndio e o Pórtico, obras complementares ao Terminal de Passageiros.

TERMINAL DE PASSAGEIROS

Arquitetura:

O Terminal de Passageiros do Aeroporto de Navegantes foi projetado com 3 pavimentos para atender toda demanda de um aeroporto internacional, sendo o fluxo de passageiros disposto da seguinte maneira: Andar térreo: Sala de desembarque internacional com 1 esteira de restituição de bagagens, com sanitários públicos antes e após a fiscalização, com área para o controle de fiscalização da Policia Federal; Sala de Desembarque doméstico com 2 esteiras de restituição de bagagens, sanitários públicos, sala multiuso para eventos particulares e áreas para companhias aéreas. Com acesso pelo segundo pavimento e finalização do percurso no pavimento térreo temos as duas salas de embarques, internacional e doméstico, ambas com área de controle e acesso aos embarques, com área de formação de fila e equipamentos de raio-x, sala de revista e área operacional para companhias aéreas. No embarque doméstico contém ainda algumas lojas, quiosques e a sala vip. Nos embarques foram projetados 2 elevadores com capacidade para 21 passageiros cada, panorâmicos e com portas em lados opostos, de acordo com o fluxo de pessoas que foi projetado. Além dos elevadores, também foram projetadas 2 escadas rolantes e 2 escadas convencionais. Tanto as salas de embarque quanto às de desembarque são reversíveis (internacional e doméstica), ou seja, foram projetadas de modo que sempre serão utilizadas, mesmo no caso de o aeroporto administrar apenas voos domésticos, a sala internacional é comunicável com a doméstica, podendo ser utilizadas concomitantemente, fazendo com que não tenha nenhuma área subutilizada dentro do aeroporto. No térreo ainda temos a área de check-in com 22 pontos de atendimento, cujo mobiliário também faz parte desse projeto, esteiras de bagagens automáticas com balança e sensores, posto médico, áreas para atendimento eletrônico, lojas comerciais, sanitários públicos masculino, feminino, PNE e sanitário família, além de áreas operacionais para as companhias aéreas e para o aeroporto. O térreo e o segundo pavimento se comunicam através de 2 escadas convencionais, 2 escadas rolantes e 2 elevadores, sendo um inclusive para maca. No segundo pavimento encontram-se as áreas comerciais, praça de alimentação com restaurantes e quiosques e um mirante com vista para o pátio de aeronaves e a pista do aeroporto, formando um shopping center dentro do aeroporto. Neste pavimento foram projetadas as áreas de administração, tais como: área administrativa, área para órgãos públicos como ANVISA, Polícia Federal e área para a controladoria geral do aeroporto. Além dessas áreas, possui também os depósitos comerciais para estoque de mercadorias e um acesso independente para prestadores de serviços com 2 elevadores de resíduos com portas opostas. O terceiro andar do prédio é exclusivamente de serviços de infraestrutura, lá foram projetados todos equipamentos necessários para o funcionamento do aeroporto, são eles: equipamentos do sistema de climatização e ventilação, quadros elétricos, redes e reservatórios de água potável e redes do sistema de hidrantes. O acesso a esse pavimento é exclusivo para manutenção. Além dessa área, foram projetadas 8 salas técnicas climatizadas, para

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 31 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 32 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 32 de 37

acomodar as infraestruturas necessárias de elétrica e sistemas eletrônicos como racks, quadros, distribuições, conexões, centrais etc. As salas foram locadas estrategicamente dentro da distribuição interna do aeroporto de modo que atenda as demandas das disciplinas e não interferindo na distribuição das dependências nem nos fluxos de passageiros. As salas possuem sistema de climatização independentes e com sistema de redundância para nunca pararem de funcionar, além de isolamento térmico e lumínico e controles de acesso restrito. Todo o aeroporto foi projetado considerando o conforto lumínico, térmico e principalmente acústico devido à proximidade com as aeronaves. Sendo assim, no projeto foram especificados: vidros especiais com isolamento acústico e térmico/lumínico; paredes internas com revestimento de lã de rocha; telhado com telhas sanduiche de aluzinc com EPS.

Estruturas e Fundações:

- **Fundações:** fundações profundas tipo hélice continua, fundações superficiais em concreto armado moldado "in-loco", sapatas em concreto armado pré-fabricadas, vigas de fundação e cortinas de contenção, totalizando 882,00 m³.
- **Estrutura em concreto armado pré-fabricado:**
  - **Pilares:** com fck > 50Mpa, seções variadas e com malha de 10,20m x 10,50m, totalizando 441 m³.
  - **Vigas:** com fck > 40Mpa, com seções variadas, vencendo vão livre de 25m e com 6m de balanço, totalizando 895m³.
  - **Lajes:** concreto armado protendido pré-fabricado, tipo laje alveolar de 20cm e 30cm de espessura e largura de 1,20m, com capeamento de 8cm, altura total de 28cm e 38cm respectivamente, considerando sobrecarga de 1.500kgf/m², totalizando uma área de 9.487,00 m².
  - **Painéis em concreto armado pré-fabricado:** painéis com fck > 35 Mpa, espessura de 12cm, comprimento de 10,20m, totalizando 822,00 m³.
  - **Escadas:** com dimensões de até 2,50m de largura, piso a piso de 4,25m, 22 lances, totalizando 73,00 m³.
  - **Cobertura:** terças em concreto armado protendido pré-fabricado, tipo terça alveolar com 22cm de espessura e largura de 22cm, vencendo vão livre de 10,20m, totalizando uma área de 8.260,00 m².
- **Estrutura metálica:** Estrutura metálica de cobertura com vão livre de 22,80m, totalizando 3.540,00 m².

Urbanismo:

Projeto e execução de urbanismo, arquitetura paisagística, obras do sistema viário e acessibilidade, mobiliário urbano, instalações elétricas de baixa tensão, comunicação visual urbanística e sinalização viária para área externa do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder em Navegantes/SC. Foi projetado e executado o novo sistema viário de acesso ao Terminal de Passageiros para pedestres, carros e ônibus incluindo acessibilidade: vagas de garagem para motos, carros, vans, micro-ônibus e ônibus, vagas de carga e descarga, vagas de embarque e desembarque, acessos elevados para pedestres, acessos cobertos para pedestres, paradas de ônibus. Foram realizadas intervenções na área de acesso ao pátio de aeronaves através das salas de embarque, na área de acesso às salas de desembarque através do pátio de aeronaves, na área de acesso às edificações de apoio do aeroporto: SCI, ADM e CRS e na área de acesso à Portaria do aeroporto. Sinalização viária e iluminação pública. Mobiliário urbano tais como: bancos, lixeiras, paradas de ônibus. Comunicação visual urbanística. Movimentação de terra: escavação manual e mecânica de solo, escavação de vala superficial para viga de baldrame e tubulações de drenagem, carga descarga e reaterro, aterro manual de valas superficiais, compactação manual e mecânica de aterro. Execução de elementos superficiais de drenagem tais como: caimento das superfícies sujeitas ao recebimento de águas pluviais, canais superficiais (valas, sarjetas e sargentões) de condução de águas e bocas de lobo/grelhas, para todas as áreas

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 33 de 37

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

de recebem águas pluviais e área do pátio de aeronaves. Pavimentação de vias (incluindo regularização de base, sub-base, aplicação de camada de assentamento, material de rejunte, instalação de contenção lateral e assentamento): meio-fio de concreto, pavimentação com blocos intertravados, pavimentação com base de concreto rolado, placas de concreto e pavimentação asfáltica com CBUQ, além da recuperação do pátio de aeronaves.

Instalações Elétricas e demais instalações dessa disciplina:

Execução de instalações elétricas em baixa tensão, voltagem 220 Volts, ramal de entrada de energia elétrica em alta tensão, subestação de energia, medição de energia, aterramento de instalações elétricas, sistema de proteção contra cargas atmosféricas SPDA, instalações de dados, telefone, TV, Pipe-rack e sistemas eletrônicos: SDAI, STVV, SICA, SIGUE, SISOM, SDH, SIV, telemática, sistema de automação e monitoramento dos sistemas de elevadores, escadas rolantes, esteiras de bagagem, bombas de esgoto, bombas das caixas d'água e bombas do sistema hidrantes. Instalação de rede de dados com cabos CAT6, clipados e certificados. Instalação de central telefônica e pontos de telefone. Instalação de pontos para TV. Instalação de eletrocalhas rígidas e eletrodutos rígidos rosqueáveis. Instalação de cabos de fibra ótica, fusão de fibra ótica e instalação de cabo par metálico até 150 pares. Instalação de sistema de telemática. Comissionamento de todos os sistemas executados. Instalações provisórias: de elétrica, telemática, dados e voz. Transferência de Quadros Elétricos e pontos elétricos. Transferência de pontos de telemática e racks.

Instalações Hidrossanitárias e demais instalações dessa disciplina:

Projeto e execução de instalações hidráulicas prediais de esgoto, águas pluviais, água fria, estação de tratamento de águas cinzas com componentes químicos, aproveitamento de águas da chuva com sistema completo de recolhimento, tratamento e reserva (20.000L), sistemas de reuso, sistema de filtragem, sistemas de recalque. Projeto e execução de rede de esgoto cloacal com bombeamento, projeto e execução de estações elevatórias de esgoto cloacal, projeto e execução de reservatórios de água potável: enterrado com capacidade de 50.000L, reservatórios em fibra: elevados no TPS 70.000L, inferiores no TPS 30.000L.

Prevenção de Combate a Incêndio:

Projeto de PPCI conforme Instruções Normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e Normas Brasileiras da ANBT. Classificação da ocupação, classificação do risco de incêndio e classificação dos sistemas de segurança. Dimensionamento de Sistemas:

- Sistema hidráulico preventivo: rede de 15 hidrantes, pressurizada, com reserva técnica de incêndio de 72.000L, ligados com 2 bombas de pressurização, quadro elétrico específico com automação
- Instalação de gás combustível: rede de gás GLP canalizado, central de gás para 4 botijões P-45.
- Sistema de alarme e detecção de incêndio: por amostragem de ar, com central de alarme de incêndio interligada a todos equipamentos do sistema: ASD detector por aspiração, BX-IOM acionador manual e sirene, DP - Detector pontual de fumaça. Esse sistema é automatizado e interligado ao painel de controle geral do aeroporto.
- Sistema de iluminação e emergência: com blocos autônomos, uma tomada elétrica para cada bloco.
- Sistema de abandono do local
- Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA): O método de proteção utilizado nesse sistema foi o Método de Faraday. Instalação de cabos de cobre específicos para SPDA em todos os pilares da estrutura do prédio, caixas de inspeção e medição, rede enterrada de interligação da malha e rede de para-raios no telhado;
- Proteção por extintores;
- Materiais de decoração e revestimento;

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 33 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211132431 de 14/09/2021, página 34 de 37
CREA-SC

- Sistema de saídas de emergência;
- Carga de incêndio;
- Plano de emergência;
- Instalação de guarda-corpos e corrimãos em aço inox nas escadas;
- Instalação de portas corta-fogo com barras anti-pânico.

Climatização:

- O sistema de ar condicionado do tipo VRF, com sistema de renovação de ar e ventilação mecânica.

TORRE DE CONTROLE

Projeto e execução de obra completa da nova Torre de Controle do Aeroporto de Navegantes/SC, com área total de 1.058m², divididos em 6 pavimentos. Neste projeto arquitetônico, foi contemplada a demanda dos serviços na navegação aérea do aeroporto, sendo o prédio dividido em duas partes: A torre de controle propriamente dita, constituída de cabine de controle e pavimento logo abaixo da cabine e corpo de escadas e elevadores e o edifício-base onde abriga-se as demais instalações técnicas, operacionais, administrativas de suporte e atendimento aos usuários.

O **EDIFÍCIO BASE** é composto por:
Áreas operacionais: Controle de Aproximação (sala APP), simulador, sala técnica, Gravação e Revisualização, Oficina Local Especializada (sala OLE), sala de informação aeronáutica (sala AIS), estação de telecomunicações aeronáuticas (sala EMC), centro meteorológico de aeródromo (sala CMA), estação meteorológica de superfície (EMS), estação meteorológica de altitude (EMA), sala de seções de aviação civil (sala SAC), sala para Agencia Nacional de Aviação Civil (sala ANAC) e sala para tarifas.
Áreas administrativas: secretaria, chefia, coordenações, apoio administrativo/operacional, sala de reuniões e auditório
Áreas de apoio: Recepção, copa, sanitários em todos os pavimentos (acessíveis, atendendo NBR9050) e circulações.

A **TORRE DE CONTROLE** é composta por:
Áreas operacionais: Cabine, sala técnica e sala do observador EMS.
Áreas administrativas: Sala de instruções.
Áreas de apoio: Copa, sanitários acessíveis, sala de descanso e circulações.
O prédio possui 2 elevadores com capacidade de 8 passageiros, uma escada comum até o 5º pavimento e uma escada de uso restrito do 5º pavimento à cabine. A estrutura do edifício base é em concreto armado pré-fabricado, com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice continua. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A escada de acesso restrito é em estrutura metálica. A estrutura da cabine de controle é mista, sendo sua base em concreto pré-fabricado com lajes maciças apoiadas em vigas pré-fabricadas, já a cobertura da cabine é em stell deck, estrutura mista com formas, vigas e pilares metálicos e complemento superior em concreto armado usinado moldado in-loco. A estrutura da cabine é em formato octogonal com lado medindo 6,25m e área total de 180m², o peso de aço utilizado na estrutura metálica é de 12 tf. Além dessas estruturas o prédio conta com duas plataformas metálicas, nos níveis 17,00m e 21,25m com acesso para funcionários. Essas estruturas são metálicas com perfis laminados e chapa dobrada e o piso delas é em chapa expandida. Foram executados também corrimão e guarda-corpos para essas plataformas. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV

Projeto realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 2520211132431 de 14/09/2021, página 34 de 37

telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Instalações especiais de antenas, radares e farol de aeródromo na cobertura da cabine. Instalações especiais de equipamentos específicos para as diversas necessidades das áreas operacionais. Sala técnica de sistemas eletrônicos com 60m², climatizada, com racks e nobreaks. Sala técnica de reservatórios, climatização e quadros elétricos. Sistema de climatização em VRF e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Instalações de PPCI completas.

SEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

Projeto e execução de obra completa da Seção de combate a incêndio, com área total construída de 1.330,00m². A demanda de utilização desse prédio é bastante específica, de acordo com a utilização dos Bombeiros para segurança de combate a incêndio do aeroporto. Este prédio possui 2 pavimentos mais a sala dos reservatórios, os ambientes foram divididos em: pavimento térreo (de grande movimentação, alto fluxo de pessoas) e segundo pavimento com atividades restritas e atividades de descanso. No térreo está localizada a garagem dos caminhões de combate a incêndio: uma área com vão livre de 23m x 18m e altura de 6m, propiciando a manobra e estacionamento de 4 caminhões, bem como o trabalho sobre os mesmos, além de vala de manutenção de caminhões, sala de manutenção, depósito de extintores, sala de controle e operações, sanitários femininos e masculinos, refeitório e sala de ginástica. No primeiro pavimento está localizado o auditório com capacidade para 60 pessoas, biblioteca, sala de descanso, salas técnicas e acesso à cobertura e reservatórios superiores, além dos alojamentos femininos e masculinos, cada um com banheiros privativos. O prédio possui um elevador com capacidade de 8 passageiros e uma escada comum. Na parte externa do prédio foi projetado uma estrutura de contenção de água de testes, chamada de caixa teste, juntamente com uma área de represamento de água e reservatório enterrado de aproveitamento de água. Esse elemento é utilizado para o teste dos caminhões de combate a incêndio e, na intenção de reaproveitar a água para o mesmo fim, foi projetado um reservatório inferior logo abaixo desse elemento onde a água será lançada, para recolhimento e reaproveitamento dessa água. O reservatório enterrado possui capacidade para 10.000L de água e possui sistema de filtro e bombas para o reaproveitamento dessa água. Elaboração de projeto de demolição do prédio SCI existente para dar lugar ao prédio novo. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. As estacas são do tipo hélice continua. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em terças de concreto pré-fabricado protendido. A cobertura é em telhas metálicas sanduiche com revestimento de EPS, telhado com 2 águas e calhas de concreto pré-fabricado e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial. Sistema hidrossanitário contempla um total de 70.000L de água fria, distribuídos da seguinte maneira: 20.000L reservatório externo elevado (castelo de água), 15.000L reservatório externo inferior, 10.000L reservatório enterrado de reaproveitamento de água (na caixa teste) e 25.000L distribuídos na laje técnica de cobertura do prédio.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 35 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 35 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073

CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 36 de 37

PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Projeto de reforma e ampliação e execução de obra completa do Prédio Administrativo, com área total de 1.650m², divididos em 2 pavimentos. Neste projeto arquitetônico e de reforma e ampliação, foi contemplada a demanda extra do setor administrativo do aeroporto. Lá estão a locadas áreas para as companhias aéreas, áreas para alojamento reservadas para ANVISA, Policia Federal, civil, Receita federal e IBAMA. Além dessa demanda, localizada no pavimento térreo, o segundo pavimento comporta as salas para a empresa administradora do aeroporto, com salas de treinamento, sala para o setor administrativo, sala para o setor de manutenção, sala de protocolos, salas de depósitos, além de auditório com capacidade de 80 pessoas. O edifício conta também com recepção, salas técnicas de elétrica e de eletrônica, banheiros feminino, masculino e PNE, escada comum e elevador especial, projetado fora da edificação por motivos de compatibilização com a estrutura existente, caixa do elevador em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Projeto de ampliação de estrutura do prédio, com inclusão do segundo pavimento, em estrutura pré-fabricada com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e fundação em sapatas pré-fabricadas. Estrutura de cobertura não sofreu alteração. Demolição de concreto armado de lajes, pilares e vigas, de alvenaria de blocos, de argamassa e revestimentos cerâmicos e de pavimentação. Remoção dos seguintes elementos: forros, divisórias em chapas de madeiras, gesso e divisórias leves, luminárias, cabos elétricos, louças e metais de banheiros e copas/cozinhas, tubulações e conexões de instalações hidráulicas, piso de madeira, esquadrias tipo portas e janelas de madeira e de alumínio, meios-fios e mourões. Instalações elétricas de baixa tensão (220 Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone e sistemas eletrônicos. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria e de pluvial.

CENTRAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Projeto e execução de obra completa da Central de Resíduos Sólidos, com área total construída de 191,00m². Por se tratar de depósito de Resíduos Sólidos, provenientes de toda área do aeroporto, esse projeto foi elaborado atendendo todos os requisitos da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nessa edificação foram projetadas as salas para armazenamento de: resíduos comuns do grupo "D", resíduos recicláveis e resíduos perigosos do grupo "B" (classificação conforme ANVISA) e as áreas de infraestrutura necessárias para o funcionamento do prédio, são elas: sala administrativa, depósito de EPI's (equipamentos de proteção individual), sanitário e área de lavagem e triagem com taque, bancada de triagem, área para balança, auto-clave e lava-olhos. Todas as salas foram projetadas com rodapé boleado, de forma que não se crie nenhum "canto vivo", para facilitar a limpeza. Também foram projetadas grelhas para recolhimento de águas em todas as portas de cada ambiente, de forma que os detritos de um não se misturem com outros. Além disso todas as instalações possuem ventilação natural permanente, com venezianas e telas a prova de insetos em todas as salas e com ventilação cruzada. Na área externa da edificação foi projetado um estacionamento, uma área de aproximação de caminhões e uma área com 2 entulhos para resíduos comuns do grupo "D". Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Projeto de demolição de aproximadamente 1.400m². O projeto estrutural desse prédio é em concreto armado pré-fabricado com pilares, vigas e painéis de vedação. A fundação é com sapatas de concreto armado pré-fabricadas. A estrutura de cobertura é com terças de concreto pré-fabricado protendido e com telhas metálicas com revestimento de EPS e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Projeto de instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Projeto de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Projeto de climatização e ventilação mecânica. Projeto de instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto cloacal e de detritos, com caixas separadoras de óleos, água fria e de pluvial.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 2520211324 31 de 14/09/2021, página 36 de 37

Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no sítio: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.
Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073 CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 37 de 37
CREA-SC Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CENTRAL DE UTILIDADES E PÓRTICO

Projetos e execução das edificações para CUT e PÓRTICO: essas duas edificações foram divididas de acordo com a função: o PÓRTICO abriga o acesso ao pátio de aeronaves e a guarita de controle de acesso ao aeroporto e a CUT abriga as infraestruturas necessárias para o funcionamento do aeroporto, tais como subestação, geradores, reservatórios de água. O pórtico conta com um vão livre de 14m e altura de 5,50m do piso pronto, para acesso de viaturas e caminhões. Esse pórtico possui também a instalação de cancelas e dilaceradores de pneus para o controle de acesso ao pátio de aeronaves. A Central de Utilidades CUT foi projetada para abrigar os transformadores de energia, de acordo com as normas da CELESC para subestação, tais como: laje de cobertura, ventilações cruzadas, isolamento de instalações de água etc. Além da subestação, esse prédio abriga uma sala técnica elétrica para instalações de painéis de média tensão. Essa sala possui galerias enterradas para passagem dos cabos. Essas galerias vão até a sala técnica principal de elétrica do TPS – Terminal de passageiros. A edificação da CUT conta também com sala para 3 grupos geradores, com ventilações cruzadas e esquadrias com atenuador de ruídos. Possui também uma sala técnica para nobreaks e RCCs, controladores de iluminação do pátio de aeronaves. Na área externa da CUT foram projetados os reservatórios de água, reserva técnica de incêndio, reservatório de reaproveitamento de água pluvial e estação de tratamento de água. Totalizando um volume de 150.000L de água instalados no pátio da CUT. Essa área é fechada por muro de concreto, portões metálicos, tela de fechamento metálica em chapa expandida e gradil metálico de cercamento. Demolição de prédio existente. A estrutura desse prédio é em concreto pré-fabricado com pilares, vigas e lajes alveolares protendidas e painéis de vedação em concreto armado pré-fabricado. A fundação é em blocos de concreto armado usinado. A escada também é em concreto armado pré-fabricado. A estrutura de cobertura é em laje alveolar pré-fabricada com terças metálicas e telhas metálicas, telhado com 1 água e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio para o prédio da CUT e estrutura de cobertura em terças de concreto pré-fabricado protendido com telhas metálicas com revestimento de EPS, telhado com 2 águas, com cumeeira igual a telha e calhas, rufos e algeroz em chapa de alumínio. Instalações elétricas de baixa tensão (220Volts). Instalações de redes de dados, TV, telefone, câmeras e sistemas eletrônicos. Climatização e ventilação mecânica. Instalações hidrossanitárias prediais, de esgoto, água fria, água de reuso e de pluvial.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72100076073
CAT nº 252021132431 de 14/09/2021, página 37 de 37

Navegantes, 23 de julho de 2021.

Adelcio Correa Guimarães Filho
Eng. civil CREA – AM 45751D
Gestor do contrato
CSAT – AAD – 2020/01471

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2152667

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA**
referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA**
Registro: **RS253721** RNP: 2220663930
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 ----------

Número de ART: **13786688** Tipo de ART: Obra ou Serviço Registrada em: 13/05/2025 Baixada em: 31/03/2025
Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal
Empresa Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA
Contratante: DALACORTE & DALACORTE LTDA. CPF/CNPJ: 94088085000155
Rua: Rodovia BR-386 Nº: 0
Complemento: Bairro: SÃO LUIS
Cidade: Canoas UF: RS CEP: 92420040
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R$ 1.668.378,21 Tipo de Contratante:
Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA AMILTON DA SILVA AMORIM Nº: 86
Complemento: unidade 22 Bairro: FLORESTA
Cidade: NOVA SANTA RITA UF: RS CEP: 92480000

Data de Início: 20/11/2024 Conclusão efetiva: 31/03/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INDUSTRIAL Código: MPOG:
Proprietário: DALACORTE & DALACORTE LTDA. CPF/CNPJ: 94088085000155

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
0 - PROJETO	EDIFICAÇÕES - ARQUITETÔNICO	17.852,76	m²
1 - PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIA EM EDIFICAÇÕES	17.852,76	m²
2 - PROJETO	INSTALAÇÕES - HIDROSSANITÁRIAS	17.852,76	m²
3 - PROJETO	INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)	17.852,76	m²
4 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - CONCRETO ARMADO	17.852,76	m²
5 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - METÁLICAS	753,25	m²
6 - PROJETO E EXECUÇÃO	ESTRUTURAS - MUROS DE CONTENÇÃO	790,00	m²
7 - PROJETO E EXECUÇÃO	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	77,00	Un
8 - PROJETO E EXECUÇÃO	OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM - TERRAPLENAGEM	28.960,80	m³

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: ARMAZÉM COM 17.852,76 M². Projetos executivos de edificações em plataforma BIM: arquitetura, estrutura pré-fabricada em concreto armado, estruturas de concreto armado, fundações, estrutura metálica, estrutura de muros de contenção, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas em baixa tensão (1000V); Projetos executivos de obras em terras em plataforma BIM: terraplenagem, corte e aterro; Execução de estruturas modulares pré-fabricadas em concreto armado e protendido, inclusive fabricação, transporte e montagem; Execução de estruturas metálicas de cobertura; Execução de obras em terra: Terraplenagem, corte, aterro e compactação de solo.

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2025077646 , está registrado com as CAT's número(s) :

2152667

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 239001 a 239003 o atestado contendo 3 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2152667

ATIVIDADE CONCLUÍDA

Certidão de Acervo Técnico nº 2152667

21 de Maio de 2025 Hora: 15 : 43 : 38

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

DALACORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de comprovação de realização de serviços técnicos, que a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.**, através de sua equipe técnica, executou para a **DALACORTE & DALACORTE LTDA.**, a prestação de:

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL: ARMAZÉM COM 17.852,76 M².

Atestamos também, que os serviços foram realizados de forma satisfatória, dentro dos prazos contratuais e de acordo com as normas técnicas vigentes no Brasil e com as seguintes características:

1) DADOS DO CONTRATO:

Termo de Contrato: Contrato Administrativo nº 2024/010

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em engenharia, no regime de empreitada global, para prestação dos serviços técnicos de engenharia, industrialização e mão-de-obra para projeto, responsabilidade técnica (industrialização e montagem), construção, fornecimento e montagem de estrutura modular pré-fabricada em concreto armado para armazém no condomínio Açorianos a ser executado em Nova Santa Rita/RS.

Empresa Contratante: DALACORTE & DALACORTE, com sede administrativa na rua Projetada, nº 1.100, sala 04 – Bairro São Luis – Canoas/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 94.088.085/0001-55.

Empresa Contratada: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A., com sede à Rua Santos Dumont, n° 23 – Bairro Berto Círio – Nova Santa Rita/RS, inscrita no CNPJ sob o nº 03.769.527/0001-73 e CAU PJ19122-1.

Endereço da obra: Rua Amilton da Silva Amorim, nº 86, unidade 22, Bairro Floresta, Nova Santa Rita, RS.

Valor do contrato: R$ 1.668.378,21

Prazo: 5 (cinco) meses

Início: 20/11/2024

Vigência do contrato: 31/03/2025

Não houve subcontratações na elaboração das atividades técnicas descritas neste atestado.

2) CARACTERÍSTICAS RELEVANTES:

ÁREAS CONSTRUÍDAS:	
Área de intervenção no Terreno:	**24.077,65 m²**
Área Construída Total:	**17.852,76 m²**
Térreo	17.552,18 m²
Segundo pavimento	300,57 m²

CREA-RS
Selo de segurança nº 239001
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

DALACORTE

3) EQUIPE TÉCNICA:

Responsáveis Técnicos:
Engenheira Civil Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna
Registro CREA-RS nº 253721
ART Nº 13504477

4) ATIVIDADES EXECUTADAS:

Execução de Serviços com fornecimento de materiais e mão de obra pertinentes às obras civis e instalações técnicas com área de intervenção de 17.852,76 m² conforme projeto arquitetônico, memoriais e especificações técnicas do contrato.

Os serviços prestados foram:

PROJETOS	
Projetos executivos de edificações em plataforma BIM: arquitetura, estrutura pré-fabricada em concreto armado, estruturas de concreto armado, fundações, estrutura metálica, estrutura de muros de contenção, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas em baixa tensão (1000V) – utilização do software Revit 2023	17.852,76 m²
Projetos executivos de obras em terras em plataforma BIM: terraplenagem, corte e aterro – utilização do software Civil 3D.	24.077,65 m²

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	
Execução de estruturas modulares pré-fabricadas em concreto armado e protendido, inclusive fabricação, transporte e montagem:	17.852,76 m²
• Execução de fundações (77 unidades)	221,16 m³
• Execução de pilares pré-fabricados	272,65 m³
• Execução de vigas pré-fabricadas	15,31 m³
• Execução de lajes protendidas LP20+5cm (espessura 25cm)	260,42 m²
• Execução de muros de contenção em painéis de arrimo pré-fabricados (e=150 mm)	790,00 m²
• Execução de painéis pré-fabricados modulares autoportantes de docas (e=120mm) – 12m comprimento por 3,50m de altura	451,68 m²

CREA-RS
Selo de segurança nº 239002
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

• Execução de Painéis pré-fabricados autoportantes de fechamento lateral (e=120 mm e h=1,50 m)	900,17 m²
• Execução de escada externa (in loco)	2,41 m³

ESTRUTURA METÁLICA	
Execução de estruturas metálicas de cobertura	753,25 m²

EXECUÇÃO DE OBRAS EM TERRA	
Terraplenagem, corte, aterro e compactação de solo	28.960,80 m³

Nova Santa Rita, 12/05/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO TEIXEIRA FIALHO
Data: 13/05/2025 15:39:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FISCALIZAÇÃO DE OBRA

Engenheiro Civil Márcio Teixeira Fialho
Registro CREA-RS 229419

JAIME ANTONIO DALACORTE:26716445072
Assinado de forma digital por JAIME ANTONIO DALACORTE:26716445072
Dados: 2025.05.13 16:12:29 -03'00'

PROPRIETÁRIO

Dalacorte & Dalacorte Ltda.
CNPJ: 94.088.085/0001-55
Jaime Antônio Dalacorte
CPF 267.164.450/72

CREA-RS
Selo de segurança nº 239003
A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado. Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code presente ao final deste documento.
Atestado registrado no CREA-RS

Atestado registrado no Crea-RS

Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

a) pelo QR Code abaixo;
b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
c) ou ainda clicando no link abaixo:

https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:
Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO

Nº 0000001083980

2026000108398 0

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Validade: 13/01/2026 - 30/06/2026

CERTIFICAMOS que o Profissional PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Nome: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA **CPF:** 022.643.710-80
Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
Registro CAU : A156252-5
Data de obtenção de Títulos: 09/03/2017
Data de Registro nacional profissional: 24/07/2018
Tipo de registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Situação de registro: ATIVO
Título(s):

- Arquiteto(a) e Urbanista

País de Diplomação: Brasil

Cursos anotados no SICCAU:

ANOTAÇÃO DE CURSO

- Nenhum curso anotado.

ATRIBUIÇÕES

As atividades, atribuições e campos de atuação profissional são especificados no art. 2o da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010.

OBSERVAÇÕES

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 1083980/2026

Expedida em 13/01/2026, NOVA SANTA RITA/RS, CAU/RS

Chave de Impressão: WYWC47

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2216058** Validade: **31/03/2027**

Nome da Profissional: **PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA**

Título: ENGENHEIRA CIVIL

Carteira Crea: RS253721 RNP: 2220663930 CPF: 022.643.710-80

Registrada desde: 31/01/2022

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 24/01/2022
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS - UNIRITTER

Curso de Pós-Graduação:

NADA CONSTA

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA desde 31/05/2023
2) VPX INVESTIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA desde 19/09/2023

Certificamos que a profissional PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- está devidamente registrada no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que a profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 10/4/2026 e reimpressa em 10/4/2026

Fim da certidao nº 2216058 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

Certidão n°: **2232373** Validade: **31/03/2027**

Nome do Profissional: **MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES**

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Carteira Crea: RS152520 RNP: 2206154919 CPF: 812.261.870-72

Registrado desde: 12/01/2008

Atribuições Profissionais (legislação):

RESOLUÇÃO 218/73, ART. 7º, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 7º DA LEI 5.194/66 E DECRETO 23.569/33, ART. 28 E ART. 29
RESOLUÇÃO 359/91 ART. 4º E RESOLUÇÃO 437/99 ART. 4º.

Curso de Graduação:

ENGENHARIA CIVIL - Colou grau em: 12/01/2008
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA

Curso de Pós-Graduação:

ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CONCLUÍDO EM: 19/06/2013
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL

Responsabilidade técnica por pessoa jurídica:

1) CONSTROI MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - EPP desde 27/06/2008
2) EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA desde 20/08/2010

Certificamos que o profissional MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- está devidamente registrado no Crea-RS, nos termos do art. 55 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certificamos que o profissional não possui débito de anuidade ou auto de infração transitado em julgado no Crea-RS, nos termos do art. 66 da Lei Federal 5.194, de 1966.

Certidão emitida pela internet. Para confirmar a sua autenticidade, acesse www.crea-rs.org.br selecione "Acesso Rápido" e a seguir "Certidões - Consulta a autenticidade de uma Certidão de Registro emitida pelo Crea-RS". Informe o número desta certidão para visualização e conferência deste documento. Em caso de dúvida, entre em contato com o Crea-RS pelo fone 51 3320-2140, de segunda a sexta, das 9h às 17h30.

Certidão gerada em 24/6/2026 e reimpressa em 24/6/2026

Fim da certidao nº 2232373 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE : EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA , *empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 03.769.527/0001-73 , estabelecida na Rua Santos Dumont, 23 , Bairro Berto Círio , na cidade de NOVA SANTA RITA –RS, neste ato representado por sua sócia legal GLÓRIA HUEI CHUANG , CPF sob o n.º 658.661.850-91.*

CONTRATADO : PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAÚJO VIANNA, *residente e domiciliado na Rua Geraldo Souza Moreira, nº425, apto 601 - Bairro Passo D'Areia - Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o n.º 022.643.710-80 e o CAU – RS sob o n.º A156252-5.*

CLÁUSULA 1ª DO OBJETO : *A CONTRATANTE contrata neste ato, o CONTRATADO , para que assuma a função de contratado e do recolhimento do devido registro de responsabilidade técnica RRT junto ao CAU-BR – Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, assinada pelo CONTRATADO , no caso de não houver outro responsável técnico.*

CLÁUSULA 2º : DA REMUNERAÇÃO : A CONTRATANTE *pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.*

CLÁUSULA 3º : DA DURAÇÃO : *Este contrato particular entrará em vigor a partir da data de 25 de julho de 2018, e vigorará por tempo indeterminado, podendo no entanto ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer umas da partes, bastando para isso uma comunicação a outra por escrito.*

CLÁUSULA 4ª : DO FORO : *As partes elegem , para dirimir quaisquer dúvidas ou lacunas neste contrato particular, o foro de da Comarca de Porto Alegre-RS , abrindo mão, neste ato, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.*

E assim por estarem justos e contratados , assinam o presente contrato , em 02 (duas) vias de igual teor e forma , na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Rita, RS, 25 de julho de 2018.

CONTRATANTE

Empresa Construtora Porto Beton Ltda.
Glória Huei Chuang

CONTRATADO:

Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna
Arquiteta e Urbanista CAU-RS Nº A156252-5

Testemunhas :

Nome: Luiz Ângelo Todeschini
CPF: 121.906.830-68

Nome: Leila Weiss
CPF:938.461.340-15

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

***CONTRATANTE: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 03.769.527/0001-73, estabelecida na Rua Santos Dumont, 23, Bairro Berto Círio, na cidade de NOVA SANTA RITA –RS, neste ato representado por sua sócia legal GLÓRIA HUEI CHUANG, CPF sob o n.º 658.661.850-91.*

***CONTRATADO: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAÚJO VIANNA**, residente e domiciliado na Rua Geraldo Souza Moreira, nº425, apto 601 - Bairro Passo D'Areia – Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o n.º 022.643.710-80 e o CREA – RS sob o n.º 253721.*

***CLÁUSULA 1ª DO OBJETO:** A CONTRATANTE contrata neste ato, o CONTRATADO, para que assuma a função de contratado e do recolhimento do devido anotação de responsabilidade técnica – ART junto ao CREA-RS – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, assinada pelo CONTRATADO, no caso de não haver outro responsável técnico.*

***CLÁUSULA 2º: DA REMUNERAÇÃO** : A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, referente à carga horária de 15 horas semanais.*

***CLÁUSULA 3º: DA DURAÇÃO**: Este contrato particular entrará em vigor a partir da data de 07 de fevereiro de 2022, e vigorará por tempo indeterminado, podendo, no entanto, ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer uma das partes, bastando para isso uma comunicação a outra por escrito.*

***CLÁUSULA 4º: DO FORO**: As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas ou lacunas neste contrato particular, o foro da Comarca de Porto Alegre/RS, abrindo mão, neste ato, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.*

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Rita, RS, 07 de fevereiro de 2022.

CONTRATANTE

TABELIONATO NOVA SANTA RITA

Empresa Construtora Porto Beton Ltda.
Glória Huei Chuang

CONTRATADO

TABELIONATO NOVA SANTA RITA

Patrícia Dullenkopf de Araújo Vianna
Engenheira Civil - CREA-RS Nº 253721

Testemunhas:

Roberta Bierhals

Nome: Roberta Oliveira Bierhals
CPF: 836.322.200-34

Leila Weiss

Nome: Leila Weiss
CPF: 938.461.340-15

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON LTDA, *empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 03.769.527/0001-73, estabelecida na Rua Santos Dumont, 23, Bairro Berto Círio, na cidade de NOVA SANTA RITA –RS, neste ato representado por sua sócia legal GLÓRIA HUEI CHUANG, CPF sob o n.º 658.661.850-91.*

CONTRATADO: MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES, *residente e domiciliado na Av João XXIII, nº525, apto 602E - Bairro São Sebastião - Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o n.º 812.261.870-72 e o CREA – RS sob o n.º 152520.*

CLÁUSULA 1ª DO OBJETO: *A CONTRATANTE contrata neste ato, o CONTRATADO, para que assuma a função de contratado e do recolhimento da devida anotação de responsabilidade técnica – ART junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, assinada pelo CONTRATADO, no caso de não haver outro responsável técnico.*

CLÁUSULA 2º: DA REMUNERAÇÃO : A CONTRATANTE *pagará ao CONTRATADO o valor correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, referente à carga horária de 15 horas semanais.*

CLÁUSULA 3º: DA DURAÇÃO: *Este contrato particular entrará em vigor a partir da data de 19 de agosto de 2010, e vigorará por tempo indeterminado, podendo no entanto ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer umas da partes, bastando para isso uma comunicação a outra por escrito.*

CLÁUSULA 4ª: DO FORO: *As partes elegem, para dirimir quaisquer dúvidas ou lacunas neste contrato particular, o foro da Comarca de Porto Alegre-RS, abrindo mão, neste ato, de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.*

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Nova Santa Rita, RS, 19 de agosto de 2010.

CONTRATANTE

Empresa Construtora Porto Beton Ltda.
Glória Huei Chuang

CONTRATADO

Moisés Barbosa Guimarães
Engenheiro Civil CREA-RS Nº 152520

Testemunhas:

Nome: Luiz Angelo Todeschini
CPF: 121.906.830-68

Nome: Leila Weiss
CPF:938.461.340-15

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

16.5. DEMAIS DOCUMENTOS

ANEXO IX - DECLARAÇÕES

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DADOS CADASTRAIS

Razão social: **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.**

CNPJ: **03.769.527/0001-73**

Inscrição Estadual: **382/0007808**

Endereço: **RUA SANTOS DUMONT, 23**

Bairro: **BERTO CIRIO**

Cidade: **NOVA SANTA RITA**

Estado: **RS**

CEP: **92480-000**

Telefone: **(51) 3479 6351**

E-mail: **licitacao@portobeton.com.br**

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: **001 – BANCO DO BRASIL**

Nome da agência: **FARRAPOS**

Número da agência: **0367**

Endereço da agência: **AV. FARRAPOS, 2505**

N° da conta corrente: **19.112-4**

Bairro: **SÃO GERALDO**

Cidade: **PORTO ALEGRE**

UF: **RS**

CEP: **90220-006**

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:13:31 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A, CNPJ/MF n° **03.769.527/0001-73**, sediada à **RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CIRIO, NOVA SANTA RITA / RS – CEP: 92480-000, DECLARA**, sob penas da lei, que até a presenta data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo- se a informar ocorrências posteriores;

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:13:52 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A, CNPJ/MF n° **03.769.527/0001-73**, sediada na **RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CIRIO, NOVA SANTA RITA / RS – CEP: 92480-000**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Glória Huei Chuang**, portadora da carteira de identidade n° 17.259.039-5, e CPF n° 658.661.850-91, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual n° 15.608/07, que não empresa menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:14:20 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTE

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A, CNPJ/MF n° **03.769.527/0001-73**, sediada na **RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CIRIO, NOVA SANTA RITA / RS – CEP: 92480-000**, por intermédio de sua representante legal a Sra. **Glória Huei Chuang**, portadora da carteira de identidade n° 17.259.039-5, e CPF n° 658.661.850-91, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob n° **424/2026**, bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, previstos do Decreto Estadual n° 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:14:40 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO GOVERNO DO PARANÁ

Nome: GLÓRIA HUEI CHUANG
Empresa: CONSTRUTORA PORTO BETON S.A
Cargo: REPRESENTANTE LEGAL CPF: 658.661.850-91
Telefone: : (51) 3479 6351
Atenção Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado do Paraná, objeto da Declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim:

Pai/Mãe	Avô(ó)	Bisavô(ó)	Filho(a)	Neto(a)
Bisneto(a)	Tio(a)	Irmão(a)	Sobrinho(a)	Cunhado(a)
Cônjuge	Companheiro(a)	Sogro(a)	Padrasto/Madrasta	Enteado(a)

Eu, acima identificado, DECLARO, soba as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto n° 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

	Sim	Não
Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas e sociedades de economia mista?	( )	(X)

Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado:

Nome	Parentesco	Matrícula(CPF)	Cargo/Função	Órgão

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:15:02 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

A EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A, neste ato representada pela Sra. **Glória Huei Chuang**, abaixo assinada, declara que aceita integral e irretratavelmente os termos do Edital em epigrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:15:22 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

1. A **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A**, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A**, declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.

3. A **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A**, se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:15:42 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 424/2026 – APPA

OBJETO: Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros", visando atender à crescente demanda de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

O abaixo assinado, Sra. **Glória Huei Chuang**, Identidade n.º 17.259.039-5 e CPF nº 658.661.850-91 na qualidade de responsável legal pela empresa **CONSTRUTORA PORTO BETON S.A**, CNPJ **03.769.527/0001-73** vem, pela presente, indicar a V.Sas. os profissionais Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/66 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal nº 12.378/2010 e com o parágrafo 10 do artigo 76 da Lei Estadual 15.608/07, caso venhamos a vencer a referida licitação.

1. Engenheiro Responsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: **Patrícia Dullenkopf de Araujo Vianna**

CREA/RS: **253721**

CAU: **A156252-5**

Assinatura: PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080 Assinado de forma digital por PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080 Dados: 2026.06.25 08:53:34 -03'00'

2. Engenheiro corresponsável Técnico pelos serviços contratados:

Nome: **Moisés Barbosa Guimarães**

CREA/RS: **152520**

Assinatura: gov.br Documento assinado digitalmente MOISES BARBOSA GUIMARAES Data: 25/06/2026 09:15:00-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/77 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/66, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Dados: 2026.06.24 17:16:03 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

ANEXO V – EQUIPE TÉCNICA

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

Nome da empresa: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		Nome do Técnico: PATRÍCIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA		Nº do CPF: 022.643.710-80
Data de admissão: 07/02/2022	Especialização: Engenheira Civil / Arquiteta e Urbanista	Data de nascimento: 01/08/1988	Nacionalidade: Brasileira	Endereço: Rua Geraldo Souza Moreira, 425, apto 601, bairro Passo d'Areia – Porto Alegre/RS

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

N°	Discriminação	Estabelecimento de ensino ou entidade	Localidade		
	NADA CONSTA				

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/n° certidão; etc)	Função desempenhada	Período de execução	Contratante	Cliente Final
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO nº 849581	Resp. Técnica: Individual/Principal PROJETO / EXECUÇÃO	23/07/2019 – 20/11/2020	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO nº 2152667	Resp. Técnica: Individual/Principal PROJETO / EXECUÇÃO	20/11/2024 – 31/03/2025	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	DALACORTE & DALACORTE LTDA.

Indicado para a função: RESPONSÁVEL TÉCNICA	Assinatura do técnico: PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080 Assinado de forma digital por PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080 Dados: 2026.06.25 08:52:34 -03'00'	
Nome do informante: **Glória Huei Chuang** RG: 17.259.039-5 CPF: 658.661.850-91	Qualificação: Representante legal da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	Assinatura do informante: GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Dados: 2026.06.24 17:12:23 -03'00'

Informações adicionais:

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:

1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;

2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos;

3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.

(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

IDENTIFICAÇÃO, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA DA EQUIPE TÉCNICA

Nome da empresa: EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA		Nome do Técnico: MOISÉS BARBOSA GUIMARÃES		Nº do CPF: 812.261.870-72
Data de admissão: 19/08/2010	Especialização: Engenheiro Civil / Engenheiro de Segurança do Trabalho	Data de nascimento: 03/03/1984	Nacionalidade: Brasileiro	Endereço: Av. João XXIII, 525, apto 602E, bairro São Sebastião – Porto Alegre/RS

INSTRUÇÃO (APENAS 3° GRAU), CURSO DE EXTENSÃO, APERFEIÇOAMENTO, PÓS-GRADUAÇÃO, ETC.

N°	Discriminação	Estabelecimento de ensino ou entidade	Localidade	Duração	Ano de Conclusão
01	ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO	PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL	PORTO ALEGRE/RS	720 horas	2013

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Identificação dos serviços executados (objeto/natureza; localização; extensão; quantitativos; atestados/n° certidão; etc)	Função desempenhada	Período de execução	Contratante	Cliente Final
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO nº 252021132431	Resp. Técnico: Individual/Principal/Equipe PROJETO / EXECUÇÃO	03/06/2019 – 20/11/2020	EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Indicado para a função: CORRESPONSÁVEL TÉCNICO	Assinatura do técnico: gov.br Documento assinado digitalmente MOISES BARBOSA GUIMARAES Data: 25/06/2026 09:26:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
Nome do informante: **Glória Huei Chuang** RG: 17.259.039-5 CPF: 658.661.850-91	Qualificação: Representante legal da EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON SA	Assinatura do informante: GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091 Dados: 2026.06.24 17:12:45 -03'00'

Informações adicionais:

(I) ASSINATURA DO TÉCNICO REPRESENTANTE:

1 - Seu conhecimento e anuência sobre os dados fornecidos;

2 - Sua concordância para ser incluído na equipe, nas atividades e níveis definidos;

3 - Seu compromisso de estar disponível no período proposto.

(II) Informações adicionais devem constar no final deste quadro.

(III) O CONTRATANTE se reserva o direito de exigir, para fins de verificação, documentos em original, comprobatórios das informações fornecidas.

PORTO BETON

Soluções com qualidade,
tecnologia e segurança.

VISITA TÉCNICA

CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E NATUREZAS DOS TRABALHOS

TERMINAL MARÍTIMO DE PARANAGUÁ



QUALIDADE | TECNOLOGIA | SEGURANÇA

portobeton.com.br

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E NATUREZAS DOS TRABALHOS

EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A, CNPJ/MF n° **03.769.527/0001-73**, sediada à **RUA SANTOS DUMONT, 23, BAIRRO BERTO CIRIO, NOVA SANTA RITA / RS – CEP: 92480-000,** DECLARA, sob penas da lei, que tem pleno conhecimento das condições de peculiaridades inerentes e naturezas dos trabalhos, que assume total responsbilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem questões técnicas ou financeiras.

Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da Contratada.

Nova Santa Rita, 23 de junho de 2026

GLORIA HUEI CHUANG:65866185091

Assinado de forma digital por GLORIA HUEI CHUANG:65866185091
Dados: 2026.06.24 17:11:35 -03'00'

CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.
CNPJ: 03.769.527/0001-73
Representante legal: Glória Huei Chuang
RG: 17.259.039-5
CPF: 658.661.850-91

PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080

Assinado de forma digital por PATRICIA DULLENKOPF DE ARAUJO VIANNA:02264371080
Dados: 2026.06.25 08:53:02 -03'00'

Arq. e Eng. Patrícia Dullenkopf de Araujo Vianna
CAU A156252-5 / CREA/RS 253721
Responsável Técnica

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA- LE Nº: 424/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada, na modalidade semi-integrada, para a elaboração de projeto executivo e execução das obras de implantação do terminal receptivo de passageiros de cruzeiros", visando atender à crescente demanda de transporte de passageiros através de navios de cruzeiro, no porto de Paranaguá, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, necessários à completa execução dos serviços, de acordo com as normas vigentes, projetos e com a competente anotação de responsabilidade técnica, conforme escopo, especificação de serviços e demais condições presentes no Termo de Referência, Edital e demais documentos técnicos em anexo.

DECLARAMOS, nos termos do § 3º do art. 69 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **EMPRESA CONSTRUTORA PORTO BETON S.A.,** CNPJ nº 03.769.527/0001-73, estabelecida à RUA SANTOS DUMONT, 23, bairro BERTO CIRIO, CEP 92480-000, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada está em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

ITEM	N° CONTRATO	OBRA OU SERVIÇOS	VALOR DO COMPROMISSO (R$)	VALOR JÁ FATURADO (R$)
Município de Ponta Grossa/PR	188/2021	Aeroporto de Ponta Grossa	R$ 32.109.360,18	R$ 13.555.301,55
Prefeitura Municipal de Caçador/SC	100/2021	Aeroporto de Caçador	R$ 11.442.999,93	R$ 11.398.095,21
Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A.	4600065624	3 Passarelas em SC	R$ 8.941.669,59	R$ 8.883.976,49
Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A.	4600070386	13 Passarelas no RS	R$ 39.585.000,00	R$ 38.521.442,61
Município de Nova Santa Rita/RS	198/2022	Policlínica de Nova Santa Rita	R$ 17.483.143,62	R$ 17.466.080,80
DPS Empreendimentos Ltda.	2024-006	Pavilhão Comercial	R$ 9.070.000,00	R$ 8.000.000,00
Sulboro Ind. E Com. De Produtos Químicos Ltda.	2024-008	Pavilhão Industrial	R$ 17.671.000,00	R$ 17.671.000,00
Município de Esteio/RS	172/2024	Viaduto BR 448 - Esteio/RS	R$ 8.009.277,28	R$ 4.568.068,24
Município de Santa Rosa/RS	260/2024	Aeroporto de Santa Rosa	R$ 55.141.169,27	R$ 20.819.057,02

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A.	4600084453	02 Viadutos Nova Santa Rita /RS	R$ 103.966.833,26	R$ 64.690.314,15
L.M.F PARTICIPAÇÕES LTDA	2025-002	Pavilhão em Ivoti/RS	R$ 8.948.863,00	R$ 8.322.442,59
CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A	XXX	02 Pavilhões Sapucaia do Sul/RS	R$ 5.077.589,93	R$ 3.340.320,09
CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A	XXX	Terraplanagem, Sapucaia do Sul/RS	R$ 9.831.907,09	R$ 5.844.454,85
INFRAERO	0034-EG/2025/0212	Aeroporto de Paranavaí/PR	R$ 9.370.000,00	R$ 8.998.544,07
ENSINGER INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS TÉCNICOS LTDA	XXX	Estrutura Pré Fabricada Prédio	R$ 2.813.538,80	R$ 821.860,00
DUOH URBANIZADORA E INCORPORADORA SPE – LTDA	XXX	Estrutura Pré Fabricada Prédio	R$ 2.358.400,00	R$ 1.038.000,00
Concessionária Catarinense de Rodovias S.A.	XXX	4 passarelas (Paulo Lopes e Imbituba/SC)	R$ 14.256.000,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO RS	249/2025	EEEFM Breno Garcia / Gravataí/RS	R$ 37.450.000,00	R$ 0,00
BRIGADA MILITAR DO RGS	09/DLP/2026	Prédio do 1º BPM	R$ 37.944.000,00	R$ 0,00
SOMATÓRIOS (∑) =			**R$ 431.470.751,95**	**R$ 233.938.957,67**

∑ Valor do compromisso =	**R$ 431.470.751,95**
∑ Valor já faturado =	**R$ 233.938.957,67**
SC = ∑ Valor do compromisso – ∑ Valor já faturado =	**R$ 197.531.794,28**

Onde:	
SC =	Saldo Contratual
SC =	Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (*LG*) LG = (*AC* + *RLP*) / (*PC* + *ELP*)	LG = (R$ 93.829.831,53 + R$ 1.101.155,94) / (R$ 31.997.796,52 + R$ 14.844.261,33)	2,03

+55 (51) 3479.6351
R. Santos Dumont, 23 | Bairro Berto Círio
Nova Santa Rita – RS – Brasil | CEP 92480-000
portobeton.com.br

Liquidez corrente (*LC*) LC = AC / PC	LC = R$ 93.829.831,53 / R$ 31.997.796,52	2,93
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	LG = (R$ 93.829.831,53 + R$ 5.007.701,15 + R$ 1.101.155,94) / (R$ 31.997.796,52 + R$ 14.844.261,33)	2,13

AC - Ativo circulante R$ 93.829.831,53;
RLP - realizável a longo prazo R$ 1.101.155,94;
AP - Ativo permanente R$ 5.007.701,15;
ELP - exigível a longo prazo R$ 14.844.261,33.
PC - Passivo circulante R$ 31.997.796,52;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Nova Santa Rita, 23 de junho 2026.

Representante Legal da Empresa:
Nome: Glória Huei Chuang
CPF: 658.661.850-91
Assinatura:

gov.br
Documento assinado digitalmente
GLORIA HUEI CHUANG
Data: 25/06/2026 10:31:44-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contador responsável pela Empresa:
Nome: Sedinei Fernandes
CRC N.º: 055.778/O-1
CPF: 500.873.730-53
Assinatura:

SEDINEI FERNANDES:50087673053
Assinado de forma digital por SEDINEI FERNANDES:50087673053
Dados: 2026.06.25 10:37:32 -03'00'